

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23040 2341110	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	.	.	.	424,264.67	424,264.67	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:424264.67, MODIFICADO:424264.67}}	OP0109.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RIO GONZALEZ EN EL TRAMO DE LA CALLE IGNACIO MEJIA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0109	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2023	4	TAB23040 2341131	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	.	.	.	92,326.41	92,326.41	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:92326.41, MODIFICADO:92326.41}}	OP0110.- EQUIPAMIENTO VIAL EN DIVERSOS CRUCEROS DE CALLES DE LA CIUDAD EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA		S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:570.0, META_MODIFICADA:570.0}}
2023	4	TAB23040 2341149	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	.	.	.	627,687.76	627,687.76	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:627687.76, MODIFICADO:627687.76}}	OP0111.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL TRAMO DE LA CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0111	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:13.0, META_MODIFICADA:13.0}}
2023	4	TAB23040 2341180	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	.	.	.	1,043,222.52	1,043,222.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1043222.52, MODIFICADO:1043222.52}}	OP0112.- MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON PINTURA EN GUARNICIONES Y PASOS PEATONALES PRIMERA ETAPA EN DIVERSAS VIALIDADES, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0112	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO CUADRADO, META:5939.67, META_MODIFICADA:5939.67}}
2023	4	TAB23040 2341223	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	.	.	.	4,866,997.80	4,866,997.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:4866997.8, MODIFICADO:4866997.8}}	OP0167.- CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA VEHICULAR DEL ACCESO A LA CIUDAD DE FRONTERA (GLORIETA), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0167	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:OTROS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2341110	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ, LON:-92.64728, LAT:18.53294}}	22-08-2023	20-09-2023	424,264.67	424,264.67	424,264.67	424,264.67	424,264.67	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0109-2023, CONTRATISTA:FERMIN ALVAREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:435230.03, IMPORTE_MODIFICADO:424356.44}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, AVANCE:10.0}}	{2341110/PROYECTO_INICIO, 2341110/PROYECTO_FIN, 2341110/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23040 2341131	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, LON:-92.64728, LAT:18.53294}}	22-08-2023	20-09-2023	92,326.41	92,326.41	92,326.41	92,326.41	92,316.41	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0110-2023, CONTRATISTA:JOSE NABOR ALCUDIA CASTELLANOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:94666.53, IMPORTE_MODIFICADO:92326.41}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:57.0}}	{2341131/PROYECTO_PROCESO, 2341131/PROYECTO_FIN, 2341131/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23040 2341149	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO, LON:-92.64728, LAT:18.53294}}	22-08-2023	20-09-2023	627,687.76	627,687.76	627,687.76	627,687.76	627,687.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0111-2023, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:691522.14, IMPORTE_MODIFICADO:674203.53}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, AVANCE:13.0}}	{2341149/PROYECTO_FIN, 2341149/PROYECTO_INICIO, 2341149/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23040 2341180	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, LON:-92.64728, LAT:18.53294}}	22-08-2023	20-09-2023	1,043,222.52	1,043,222.52	1,043,222.52	1,043,222.52	1,043,222.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0112-2023, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1069888.07, IMPORTE_MODIFICADO:1043222.52}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO CUADRADO, AVANCE:5939.67}}	{2341180/PROYECTO_INICIO, 2341180/PROYECTO_FIN, 2341180/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23040 2341223	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:0, DIRECCION:ACCESO A LA CIUDAD, LON:-92.64728, LAT:18.53294}}	16-11-2023	30-12-2023	4,866,997.80	4,866,997.80	4,866,997.80	4,866,997.80	4,866,997.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0167-2023, CONTRATISTA:FELIX EDUARDO HERNANDEZ PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4916324.06, IMPORTE_MODIFICADO:4866997.8}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:OTROS, AVANCE:0.8}}	{2341223/PROYECTO_INICIO, 2341223/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCION	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23040 2341268	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	.	.	.	3,093,621.36	3,093,621.36	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3093621.36, MODIFICADO:3093621.36}}	OP0168 - CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CRUCE DE LAS CALLES JOSE MA. PINO SUÁREZ CON INDEPENDENCIA (GLORIETA) EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0168	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:OTROS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2023	4	TAB23040 2341298	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	.	.	.	2,489,837.62	2,489,837.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2489837.62, MODIFICADO:2489837.62}}	OP0169.- REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA. TABASQUILLO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0169	S	298	316	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.05, META_MODIFICADA:1.05}}
2023	4	TAB23040 2341324	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	.	.	.	212,298.06	212,298.06	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:212298.06, MODIFICADO:212298.06}}	OP0170.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0170	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:POSTE, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2023	4	TAB23040 2341364	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	.	.	.	1,211,068.90	1,211,068.90	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1211068.9, MODIFICADO:1211068.9}}	OP0171.- OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL (SEÑALÉTICA PREVENTIVA Y RESTRICTIVA) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0171	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:302.0, META_MODIFICADA:302.0}}
2023	4	TAB23040 2341401	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	.	.	.	2,742,840.59	2,742,840.59	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2742840.59, MODIFICADO:2742840.59}}	OP0172.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ADYACENTES AL PARQUE CENTRAL QUINTAN ARAUZ CARRILLO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0172	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:41.0, META_MODIFICADA:41.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2341268	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:PINO SUAREZ, LON:-92.64728, LAT:18.53294}}	16-11-2023	30-12-2023	3,093,621.36	3,093,621.36	3,093,621.36	3,093,621.36	3,093,621.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0168-2023, CONTRATISTA:LOKUN DEL SURESTE SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3126660.01, IMPORTE_MODIFICADO:3093621.37}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:OTROS, AVANCE:0.8}}	{2341268/PROYECTO_INICIO, 2341268/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCION	VALIDAD O / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23040 2341298	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:57, DIRECCION:ACCERO A TABASQUILLO, LON:-92.72541, LAT:18.37944}}	16-11-2023	30-12-2023	2,489,837.62	2,489,837.62	2,489,837.62	2,489,837.62	2,489,837.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0169-2023, CONTRATISTA:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2553495.0, IMPORTE_MODIFICADO:2489837.62}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.05}}	{2341298/PROYECTO_PROCESO, 2341298/PROYECTO_INICIO, 2341298/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDAD O / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23040 2341324	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.64617, LAT:18.53346}}	16-11-2023	15-12-2023	212,298.06	212,298.06	212,298.06	212,298.06	212,298.06	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0170-2023, CONTRATISTA:GRUPO 4 GIROS SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:214555.39, IMPORTE_MODIFICADO:212298.06}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:POSTE, AVANCE:30.0}}	{2341324/PROYECTO_INICIO, 2341324/PROYECTO_FIN, 2341324/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDAD O / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23040 2341364	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, LON:-92.64617, LAT:18.53346}}	16-11-2023	15-12-2023	1,211,068.90	1,211,068.90	1,211,068.90	1,211,068.90	1,211,068.90	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0171-2023, CONTRATISTA:SUSEYCO FRANJA SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1240753.71, IMPORTE_MODIFICADO:1211068.9}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:302.0}}	{2341364/PROYECTO_INICIO, 2341364/PROYECTO_FIN, 2341364/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDAD O / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23040 2341401	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:PARQUE CENTRAL, LON:-92.65305, LAT:18.53065}}	16-11-2023	30-12-2023	2,742,840.59	2,742,840.59	2,742,840.59	2,742,840.59	2,742,840.59	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0172-2023, CONTRATISTA:JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2742840.59, IMPORTE_MODIFICADO:2674215.09}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, AVANCE:35.0}}	{2341401/PROYECTO_PROCESO, 2341401/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDAD O / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23040 2341419	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	.	.	.	2,353,446.96	2,353,446.96	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2353446.96, MODIFICADO:2353446.96}}	OP0173 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. PASO DE TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA		S	176	195	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:0.99, META_MODIFICADA:0.99)}
2023	4	TAB23030 2251493	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,238,086.87	1,199,162.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:742852.12, MODIFICADO:719497.56}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:495234.75, MODIFICADO:479665.04}}	OP0031.05000494. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171658	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171658	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:230.75, META_MODIFICADA:230.75)}
2023	4	TAB23030 2251496	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	140,455.61	136,992.14	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:84273.37, MODIFICADO:82195.28}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:56182.24, MODIFICADO:54796.86}}	OP0032.05000495. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171676	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171676	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:230.75, META_MODIFICADA:230.75)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2341419	1	{GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:324, DIRECCION:CAMINO PRINCIPAL, LON:-92.72133, LAT:18.36149)}	16-11-2023	30-12-2023	2,353,446.96	2,353,446.96	2,353,446.96	2,353,446.96	2,353,446.96	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0173-2023, CONTRATISTA:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2413795.69, IMPORTE_MODIFICADO:2353446.96}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.99}}	{2341419/PROYECTO_INICIO, 2341419/PROYECTO_FIN, 2341419/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2251493	1	{GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65254441, LAT:18.54007922)}	27-06-2023	10-08-2023	1,199,162.60	1,199,162.60	1,199,162.60	1,199,162.60	1,199,162.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0032/2023, CONTRATISTA:MARIA SALOME MARTINEZ MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1238086.87, IMPORTE_MODIFICADO:1207123.54}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:230.75}}	{2251493/PROYECTO_INICIO, 2251493/PROYECTO_FIN, 2251493/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2251496	1	{GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65256682, LAT:18.54011899)}	27-06-2023	10-08-2023	136,992.14	136,992.14	136,992.14	136,992.14	136,992.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0032/2023, CONTRATISTA:MARIA SALOME MARTINEZ MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:140455.61, IMPORTE_MODIFICADO:136992.14}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:230.75}}	{2251496/PROYECTO_INICIO, 2251496/PROYECTO_FIN, 2251496/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2251501	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	945,570.59	924,535.13	FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:567342.35, MODIFICADO:554721.07}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:378228.24, MODIFICADO:369814.06}}	OP0033.05000496. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171696	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171696	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:493.09)}
2023	4	TAB23030 2251504	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,995,728.41	1,945,919.57	FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1197437.05, MODIFICADO:1167551.74}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:798291.36, MODIFICADO:778367.83}}	OP0034.05000497. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171718	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171718	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:1552.37)}
2023	4	TAB23030 2252160	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	137,574.41	133,754.90	FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:82544.65, MODIFICADO:80252.94}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:55029.76, MODIFICADO:53501.96}}	OP0035.05000498. CONSTRUCCIÓN DE LA RED AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 174968	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174968	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META_246.21, META_MODIFICADA:246.21)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2251501	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65260455, LAT:18.54019765})	14-07-2023	27-08-2023	924,535.13	924,535.13	924,535.13	924,535.13	924,535.13	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0033/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINADO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:945570.59, IMPORTE_MODIFICADO:924535.13}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:493.09}}	{2251501/PROYECTO_INICIO, 2251501/PROYECTO_FIN, 2251501/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2251504	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65255156, LAT:18.54008869})	27-07-2023	24-09-2023	1,945,919.57	1,945,919.57	1,945,919.57	1,945,919.57	1,945,919.57	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0034/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINADO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1995728.41, IMPORTE_MODIFICADO:1945919.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1552.37}}	{2251504/PROYECTO_INICIO, 2251504/PROYECTO_PROCESO, 2251504/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252160	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON:-92.65383326, LAT:18.53952905})	27-06-2023	10-08-2023	133,754.90	133,754.90	133,754.90	133,754.90	133,754.90	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0035/2023, CONTRATISTA:JORGE CORDOVA GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:137574.41, IMPORTE_MODIFICADO:133754.9}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:246.21}}	{2252160/PROYECTO_INICIO, 2252160/PROYECTO_FIN, 2252160/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230302252165	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,301,313.64	1,268,966.40	FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:780788.18, MODIFICADO:761379.84}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:520525.46, MODIFICADO:507586.56}}	OP0036.05000499 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 175008	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175008	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:246.21, META_MODIFICADA:246.21)}
2023	4	TAB230302252168	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	987,485.48	976,622.15	FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:592491.29, MODIFICADO:585973.29}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:394994.19, MODIFICADO:390648.86}}	OP0037.05000500 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 175014	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175014	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:727.02, META_MODIFICADA:727.02)}
2023	4	TAB230302252176	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,592,916.05	2,564,251.49	FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1555749.63, MODIFICADO:1538550.89}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1037166.42, MODIFICADO:1025700.6}}	OP0038.05000501 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 175035	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175035	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1996.51, META_MODIFICADA:1996.51)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB23030 2252165	1	(GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE ANDRES QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA , LON:-92.65383255, LAT:18.53955512))	27-06-2023	10-08-2023	1,268,966.40	1,268,966.40	1,268,966.40	1,268,966.40	1,268,966.40		{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0036/2023, CONTRATISTA:JORGE CORDOVA GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1301313.64, IMPORTE_MODIFICADO:1268966.4)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:246.21)}	{2252165/PROYECTO_INICIO, 2252165/PROYECTO_FIN, 2252165/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252168	1	(GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE ANDRES QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA , LON:-92.65385137, LAT:18.53958321))	14-07-2023	27-08-2023	976,622.15	976,622.15	976,622.15	976,622.15	976,622.15		{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0037/2023, CONTRATISTA:JRFAZA,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:987485.48, IMPORTE_MODIFICADO:976622.15)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:727.02)}	{2252168/PROYECTO_INICIO, 2252168/PROYECTO_FIN, 2252168/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252176	1	(GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE ANDRES QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA , LON:-92.65381102, LAT:18.53950004))	27-07-2023	24-09-2023	2,564,251.49	2,564,251.49	2,564,251.49	2,564,251.49	2,564,251.49		{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0038/2023, CONTRATISTA:JRFAZA,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2592916.05, IMPORTE_MODIFICADO:2564251.49)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1996.51)}	{2252176/PROYECTO_INICIO, 2252176/PROYECTO_FIN, 2252176/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230302252542	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	80,671.76	78,786.24	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:48403.06, MODIFICADO:47271.74}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:32268.7, MODIFICADO:31514.5}}	OP0042.05000503. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176885	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176885	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:103.2, META_MODIFICADA:100.0)}
2023	4	TAB230302252544	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	748,410.15	730,791.95	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:449046.09, MODIFICADO:438475.17}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:299364.06, MODIFICADO:292316.78}}	OP0043.05000504. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176892	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176892	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:96.8, META_MODIFICADA:96.28)}
2023	4	TAB230302252545	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	541,481.33	528,117.89	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:324888.8, MODIFICADO:316870.73}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:216592.53, MODIFICADO:211247.16}}	OP0044.05000505. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176893	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176893	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:655.01, META_MODIFICADA:655.01)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2252542	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO MEZCALAPA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.64382687, LAT:18.52324942}}	27-06-2023	10-08-2023	78,786.24	78,786.24	78,786.24	78,786.24	78,786.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0042/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:80671.76, IMPORTE_MODIFICADO:78786.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:100.0}}	{2252542/PROYECTO_INICIO, 2252542/PROYECTO_FIN, 2252542/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23030 2252544	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO MEZCALAPA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.64382836, LAT:18.52324277}}	27-06-2023	10-08-2023	730,791.95	730,791.95	730,791.95	730,791.95	730,791.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0043/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:748410.15, IMPORTE_MODIFICADO:730791.95}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:96.28}}	{2252544/PROYECTO_INICIO, 2252544/PROYECTO_PROCESO, 2252544/PROYECTO_FIN, 2252544/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252545	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO MEZCALAPA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.64382191, LAT:18.52323497}}	14-07-2023	27-08-2023	528,117.88	528,117.88	528,117.88	528,117.88	528,117.88	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0044/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:541481.33, IMPORTE_MODIFICADO:528117.89}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:65.01}}	{2252545/PROYECTO_INICIO, 2252545/PROYECTO_FIN, 2252545/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2252546	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,589,265.86	1,549,248.34	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:953559.52, MODIFICADO:928549.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:635706.34, MODIFICADO:619699.34}}	OP0045.05000506. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176898	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176898	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1254.15, META_MODIFICADA:1254.15)}
2023	4	TAB23030 2252548	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,124,218.62	3,041,947.08	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1874531.17, MODIFICADO:1825168.25}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1249687.45, MODIFICADO:1216778.83}}	OP0047.05000507. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO, DIVERSAS CALLES Y TRAMOS. - 176901	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176901	S	926	960	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.99, META_MODIFICADA:0.96)}
2023	4	TAB23030 2252551	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,055,235.42	3,953,547.67	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2433141.25, MODIFICADO:2372128.6}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1622094.17, MODIFICADO:1581419.07}}	OP0048.05000508. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE. - 176904	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176904	S	284	278	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.12, META_MODIFICADA:1.12)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2252546	1	{GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO MEZCALAPA SECTOR GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRUJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.6438171, LAT:18.52324425)}	27-07-2023	09-09-2023	1,549,248.34	1,549,248.34	1,549,248.34	1,549,248.34	1,549,248.34	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0045/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1589265.86, IMPORTE_MODIFICADO:1549248.34)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1254.15)}	{2252546/PROYECTO_INICIO, 2252546/PROYECTO_FIN, 2252546/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252548	1	{GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO CAMINO DEL AMOR LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, LON:-92.80936193, LAT:18.34662109)}	10-07-2023	07-09-2023	3,041,947.08	3,041,947.08	3,041,947.08	3,041,947.08	3,041,947.08	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0047/2023, CONTRATISTA:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3124218.62, IMPORTE_MODIFICADO:3041947.08)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.96)}	{2252548/PROYECTO_INICIO, 2252548/PROYECTO_FIN, 2252548/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252551	1	{GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS TOLOACHE Y PROLONGACION PEDRO LOPEZ PEREZ, CALLE GERADO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 9 KM DE LA CABECERA MUN, LON:-92.63203569, LAT:18.58989318)}	10-07-2023	07-08-2023	3,953,547.66	3,953,547.66	3,953,547.66	3,953,547.66	3,953,547.66	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0048/2023, CONTRATISTA:JOSE LUIS MAITRET MOO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4055235.42, IMPORTE_MODIFICADO:3953606.52)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:1.12)}	{2252551/PROYECTO_INICIO, 2252551/PROYECTO_PROCESO, 2252551/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LEJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23040 2279591	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,713,824.57	4,595,978.01	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2828294.74, MODIFICADO:2757586.81}, FF2: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1885529.83, MODIFICADO:1838391.2}}	OP0029.05000492. REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. - 255325	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	255325	9	291	301	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO LINEAL, META:2.13, META_MODIFICADA:2.13)}
2023	4	TAB23040 2280961	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,158,729.61	4,054,707.45	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2495237.77, MODIFICADO:2432824.47}, FF2: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1663491.84, MODIFICADO:1621882.98}}	OP0039.05000502. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, SECTOR LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA. - 263774	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	263774	S	60	61	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS, META:1610.0, META_MODIFICADA:1610.0)}
2023	4	TAB23040 2331673	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,982,276.88	4,821,082.79	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2989366.13, MODIFICADO:2892649.67}, FF2: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1992910.75, MODIFICADO:1928433.12}}	OP0030.05000493. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA CHICOZAPOTE ZDA. SECCIÓN. - 255847	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	255847	S	227	228	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO LINEAL, META:1.94, META_MODIFICADA:1.94)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2279591	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:43, DIRECCION:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN - MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 130 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86760 MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y CA, LON:-92.84175712, LAT:18.40858751}}	27-06-2023	25-08-2023	4,595,978.00	4,595,978.00	4,595,978.00	4,595,978.00	4,595,978.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0029/2023, CONTRATISTA:LIZBETH GARCIA MIRANDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4713824.57, IMPORTE_MODIFICADO:4595978.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO LINEAL, AVANCE:0.0}}	{2279591/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-15}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-15}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-15}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-15}}
TAB23040 2280961	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:334, DIRECCION:CAMINO TRAMO CONSTANCIA Y VENECIA ENTRONQUE- LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y RAMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 310 RANCHERIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 86762 EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CONSTANCIA, LON:-92.83669898, LAT:18.42330947}}	27-06-2023	10-08-2023	4,054,707.45	4,054,707.45	4,054,707.45	4,054,707.45	4,054,707.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0038/2023, CONTRATISTA:JRF AZA,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2592916.05, IMPORTE_MODIFICADO:2564251.49}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS, AVANCE:1610.0}}	{2280961/PROYECTO_INICIO, 2280961/PROYECTO_FIN, 2280961/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23040 2331673	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:105, DIRECCION:CAMINO TRAMO CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN - ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 940 RANCHERIA CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN, 86760 CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CDAD. DEL CARMEN A VILLAHERMOSA Y CARRETER, LON:-92.81096145, LAT:18.39779461}}	27-06-2023	25-08-2023	4,821,082.79	4,821,082.79	4,821,082.79	4,821,082.79	4,821,082.79	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0030/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4962276.88, IMPORTE_MODIFICADO:4821082.79}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO LINEAL, AVANCE:1.94}}	{2331673/PROYECTO_INICIO, 2331673/PROYECTO_FIN, 2331673/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2241161	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,513,047.43	2,588,204.10	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2513047.43, MODIFICADO:2588204.1}}	OP0049. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRAMO UNO CALLES PERIMETRALES DEL PARQUE CENTRAL, Y TRAMO DOS DEL PARQUE CENTRAL A LA CALLE CONSTITUCIÓN CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 843.50, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 38083	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	38083	9	1,714	1,694	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:54.0, META_MODIFICADA:54.0)}
2023	4	TAB23030 2241166	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				122,557.19	119,639.93	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:122557.19, MODIFICADO:119639.93}}	OP0050. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 38253	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	38253	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:174.37, META_MODIFICADA:174.37)}
2023	4	TAB23030 2241181	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,168,258.79	1,138,993.33	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1168258.79, MODIFICADO:1138993.33}}	OP0051. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 39352	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	39352	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:174.37, META_MODIFICADA:176.5)}
2023	4	TAB23030 2241237	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				548,992.31	535,449.36	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:548992.31, MODIFICADO:535449.36}}	OP0052. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO DE LA CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43117	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43117	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:392.07, META_MODIFICADA:451.54)}
2023	4	TAB23030 2241240	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,396,819.06	2,336,670.06	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2396819.06, MODIFICADO:2336670.06}}	OP0053. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43334	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43334	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1838.31, META_MODIFICADA:1838.07)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2241161	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TOMÁS GARRIDO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, LON:-92.84506526, LAT:18.38306874}}	24-04-2023	22-06-2023	2,588,204.10	2,588,204.10	2,588,204.10	2,588,204.10	2,588,204.10	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0049/2023, CONTRATISTA:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2513047.43, IMPORTE_MODIFICADO:2450200.34}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, AVANCE:54.0}}	{2241161/PROYECTO_INICIO, 2241161/PROYECTO_PROCESO, 2241161/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241166	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJÍA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA NUEVA AL, LON:-92.63792852, LAT:18.52595167}}	24-04-2023	07-06-2023	119,639.93	119,639.93	119,639.93	119,639.93	119,639.93	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0051/2023, CONTRATISTA:EMPRESAS MUESTRA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122557.19, IMPORTE_MODIFICADO:119639.93}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:174.37}}	{2241166/PROYECTO_INICIO, 2241166/PROYECTO_FIN, 2241166/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241181	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJÍA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA D, LON:-92.63792573, LAT:18.52596053}}	24-04-2023	07-06-2023	1,138,993.33	1,138,993.33	1,138,993.33	1,138,993.33	1,138,993.33	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0051/2023, CONTRATISTA:EMPRESAS MUESTRA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1168258.79, IMPORTE_MODIFICADO:1138993.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:176.5}}	{2241181/PROYECTO_INICIO, 2241181/PROYECTO_FIN, 2241181/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241237	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJÍA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA NUEVA AL, LON:-92.63792305, LAT:18.52594853}}	15-05-2023	28-06-2023	535,449.36	535,449.36	535,449.36	535,449.36	535,449.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0052/2023, CONTRATISTA:PLATAFORMA CAMINERA,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:548992.31, IMPORTE_MODIFICADO:535449.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:451.54}}	{2241237/PROYECTO_INICIO, 2241237/PROYECTO_FIN, 2241237/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241240	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJÍA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA NUEVA AL, LON:-92.6379292, LAT:18.52595855}}	05-06-2023	19-07-2023	2,336,670.06	2,336,670.06	2,336,670.06	2,336,670.06	2,336,670.06	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0053/2023, CONTRATISTA:CONSTRUCTOR A FUMA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2396819.06, IMPORTE_MODIFICADO:2336670.06}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1838.07}}	{2241240/PROYECTO_INICIO, 2241240/PROYECTO_FIN, 2241240/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2241242	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,752,623.58	2,684,200.94	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2752623.58, MODIFICADO:2684200.94}}	OP0054. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO, TRAMO CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43370	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43370	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:621.22, META_MODIFICADA:621.22)}
2023	4	TAB23030 2241243	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				198,856.76	193,889.09	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:198856.76, MODIFICADO:193889.09}}	OP0055. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43420	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43420	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:249.8, META_MODIFICADA:271.69)}
2023	4	TAB23030 2241244	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,567,860.43	1,348,761.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1567860.43, MODIFICADO:1348761.4}}	OP0056. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 43421	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43421	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:249.8, META_MODIFICADA:275.0)}
2023	4	TAB23030 2241258	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				891,812.30	773,056.36	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:891812.3, MODIFICADO:773056.36}}	OP0057. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43922	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43922	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:662.68, META_MODIFICADA:662.68)}
2023	4	TAB23030 2241262	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,917,414.93	2,847,202.89	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2917414.93, MODIFICADO:2847202.89}}	OP0058. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44022	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44022	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2356.76, META_MODIFICADA:2356.76)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2241242	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO SECTOR ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LEONA VICARIO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CARLOS ALBERT, LON:-92.64069195, LAT:18.54339724}}	24-04-2023	22-06-2023	2,684,200.94	2,684,200.94	2,684,200.94	2,684,200.94	2,684,200.94	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0054/2023, CONTRATISTA:FERVANY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2752623.58, IMPORTE_MODIFICADO:2684200.94}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:601.51}}	{2241242/PROYECTO_INICIO, 2241242/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241243	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.64339235, LAT:18.52552149}}	24-04-2023	07-06-2023	193,889.09	193,889.09	193,889.09	193,889.09	193,889.09	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0055/2023, CONTRATISTA:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:198856.76, IMPORTE_MODIFICADO:193889.88}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:271.69}}	{2241243/PROYECTO_INICIO, 2241243/PROYECTO_FIN, 2241243/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241244	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.64339018, LAT:18.52552708}}	24-04-2023	07-06-2023	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0056/2023, CONTRATISTA:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1567860.43, IMPORTE_MODIFICADO:1528668.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:275.0}}	{2241244/PROYECTO_INICIO, 2241244/PROYECTO_FIN, 2241244/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241258	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.6434032, LAT:18.52551979}}	15-05-2023	28-06-2023	773,056.36	773,056.36	773,056.36	773,056.36	773,056.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0057/2023, CONTRATISTA:ALFREDO LOPEZ LEON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:891812.3, IMPORTE_MODIFICADO:869524.03}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:648.8}}	{2241258/PROYECTO_INICIO, 2241258/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241262	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.64339655, LAT:18.52551766}}	05-06-2023	03-08-2023	2,847,202.89	2,847,202.89	2,847,202.89	2,847,202.89	2,847,202.89	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0058/2023, CONTRATISTA:MAC TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2817414.93, IMPORTE_MODIFICADO:2847202.89}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2356.76}}	{2241262/PROYECTO_INICIO, 2241262/PROYECTO_FIN, 2241262/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2241267	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				563,275.76	550,194.41	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:563275.76, MODIFICADO:550194.41}}	OP0059. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44211	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44211	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:848.7, META_MODIFICADA:842.61)}
2023	4	TAB23030 2241275	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,139,120.20	3,060,173.22	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3139120.2, MODIFICADO:3060173.22}}	OP0060. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44470	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44470	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:848.7, META_MODIFICADA:833.73)}
2023	4	TAB23030 2241276	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,983,380.20	1,933,329.78	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1983380.2, MODIFICADO:1933329.78}}	OP0061. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44564	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44564	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1468.93, META_MODIFICADA:1800.49)}
2023	4	TAB23030 2241285	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				7,776,502.78	7,682,257.57	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:7776502.78, MODIFICADO:7682257.57}}	OP0062. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44873	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44873	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:6592.25, META_MODIFICADA:6592.25)}
2023	4	TAB23030 2241286	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				347,256.42	527,241.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:347256.42, MODIFICADO:527241.65}}	OP0063. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44878	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44878	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:449.0, META_MODIFICADA:511.06)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2241267	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITIN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.8956054, LAT:18.39352728}}	24-04-2023	22-06-2023	550,194.41	550,194.41	550,194.41	550,194.41	550,194.41	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0059/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:563275.76, IMPORTE_MODIFICADO:550194.41}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:842.61}}	{2241267/PROYECTO_INICIO, 2241267/PROYECTO_FIN, 2241267/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241275	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITIN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.89583606, LAT:18.39249795}}	24-04-2023	22-06-2023	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0060/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3139120.2, IMPORTE_MODIFICADO:3060173.22}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:833.73}}	{2241275/PROYECTO_INICIO, 2241275/PROYECTO_FIN, 2241275/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241276	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITIN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.89559482, LAT:18.39354239}}	15-05-2023	13-07-2023	1,933,329.78	1,933,329.78	1,933,329.78	1,933,329.78	1,933,329.78	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0061/2023, CONTRATISTA:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1983380.2, IMPORTE_MODIFICADO:1933329.78}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1800.49}}	{2241276/PROYECTO_INICIO, 2241276/PROYECTO_FIN, 2241276/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241285	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITIN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.89561521, LAT:18.39354063}}	05-06-2023	18-08-2023	7,682,257.57	7,682,257.57	7,682,257.57	7,682,257.57	7,682,257.57	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0062/2023, CONTRATISTA:VICITOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7776502.78, IMPORTE_MODIFICADO:7682257.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:6592.25}}	{2241285/PROYECTO_INICIO, 2241285/PROYECTO_FIN, 2241285/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241286	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F, LON:-92.65225429, LAT:18.52632944}}	08-05-2023	06-07-2023	527,241.65	527,241.65	527,241.65	527,241.65	527,241.65	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0063/2023, CONTRATISTA:OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:347256.42, IMPORTE_MODIFICADO:338150.59}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:511.06}}	{2241286/PROYECTO_INICIO, 2241286/PROYECTO_FIN, 2241286/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2242366	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	2,140,663.90	2,087,444.26	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2140663.9, MODIFICADO:2087444.26}}	OP0064. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO DE CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 93330	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	93330	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:449.0, META_MODIFICADA:509.4)}
2023	4	TAB23030 2242367	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	4,413,935.71	4,317,424.44	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:4413935.71, MODIFICADO:4317424.44}}	OP0065. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 93429	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	93429	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3227.41, META_MODIFICADA:3227.41)}
2023	4	TAB23030 2242369	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	456,699.20	454,807.28	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:456699.2, MODIFICADO:454807.28}}	OP0066. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 93435	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	93435	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:521.5, META_MODIFICADA:521.5)}
2023	4	TAB23030 2248769	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	2,913,325.29	2,885,616.30	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2913325.29, MODIFICADO:2885616.3}}	OP0067. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156531	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156531	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:521.5, META_MODIFICADA:521.5)}
2023	4	TAB23030 2248771	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	5,021,948.00	4,723,461.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:5021948.0, MODIFICADO:4723461.84}}	OP0068. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156549	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156549	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3669.37, META_MODIFICADA:3554.53)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2242366	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F, LON:-92.65231629, LAT:18.52654845}}	08-05-2023	06-07-2023	2,087,444.26	2,087,444.26	2,087,444.26	2,087,444.26	2,087,444.26	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0064/2023, CONTRATISTA:OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2140663.9, IMPORTE_MODIFICADO:2087444.27}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:509.4}}	{2242366/PROYECTO_INICIO, 2242366/PROYECTO_FIN, 2242366/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2242367	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F, LON:-92.65133435, LAT:18.52659752}}	05-06-2023	18-08-2023	4,317,424.44	4,317,424.44	4,317,424.44	4,317,424.44	4,317,424.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0065/2023, CONTRATISTA:CONSTRUCTOR A Y COMERCIALIZADORA DALOC, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4413935.71, IMPORTE_MODIFICADO:4372823.77}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:3227.41}}	{2242367/PROYECTO_INICIO, 2242367/PROYECTO_PROCESO, 2242367/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2242369	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.64988497, LAT:18.53207115}}	08-05-2023	06-07-2023	454,807.28	454,807.28	454,807.28	454,807.28	454,807.28	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0066/2023, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:456699.2, IMPORTE_MODIFICADO:454807.28}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:521.5}}	{2242369/PROYECTO_INICIO, 2242369/PROYECTO_FIN, 2242369/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248769	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.64988389, LAT:18.53207433}}	08-05-2023	06-07-2023	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0067/2023, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2913325.29, IMPORTE_MODIFICADO:2902006.58}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:521.5}}	{2248769/PROYECTO_INICIO, 2248769/PROYECTO_PROCESO, 2248769/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248771	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.64991134, LAT:18.53206331}}	05-06-2023	18-08-2023	4,723,461.84	4,723,461.84	4,723,461.84	4,723,461.84	4,723,461.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0068/2023, CONTRATISTA:TABACHICAM, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5021948.0, IMPORTE_MODIFICADO:4896398.63}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:3554.53}}	{2248771/PROYECTO_INICIO, 2248771/PROYECTO_FIN, 2248771/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2248774	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,764,308.39	1,914,216.36	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1764308.39, MODIFICADO:1914216.36}}	OP0069. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156572	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156572	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_1620.6, META_MODIFICADA:1609.51)}
2023	4	TAB23030 2248787	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				6,232,017.33	6,081,064.45	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:6232017.33, MODIFICADO:6081064.45}}	OP0070. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156630	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156630	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_5599.3, META_MODIFICADA:5257.64)}
2023	4	TAB23030 2248793	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,143,182.10	3,132,550.73	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3143182.1, MODIFICADO:3132550.73}}	OP0071. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD POBLADO QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156641	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156641	S	190	180	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO LINEAL, META_0.84, META_MODIFICADA:0.81)}
2023	4	TAB23030 2252870	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,384,447.02	2,325,392.51	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2384447.02, MODIFICADO:2325392.51}}	OP0073. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA COMALCALCO PARAÍSO, TRAMO DEL 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 178643	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	178643	S	1,714	1,694	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_1564.54, META_MODIFICADA:1564.54)}
2023	4	TAB23030 2253470	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,487,700.67	1,450,272.15	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1487700.67, MODIFICADO:1450272.15}}	OP0074. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS TOACHE DÍAZ CLAVE 27DPR1413K, DE LA LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA 2DA SECCIÓN SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 181825	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	181825	S	100	100	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:CANCHA(S), META_1.0, META_MODIFICADA:1.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOJO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2248774	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HÉROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECERA M, LON:-92.8958593, LAT:18.3924929}}	08-05-2023	21-07-2023	1,914,216.36	1,914,216.36	1,914,216.36	1,914,216.36	1,914,216.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0069/2023, CONTRATISTA:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1764308.39, IMPORTE_MODIFICADO:1720144.64}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1609.51}}	{2248774/PROYECTO_INICIO, 2248774/PROYECTO_PROCESO, 2248774/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248787	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HÉROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECERA M, LON:-92.89583051, LAT:18.39249697}}	05-06-2023	18-08-2023	6,081,064.45	6,081,064.45	6,081,064.45	6,081,064.45	6,081,064.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0070/2023, CONTRATISTA:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6232017.33, IMPORTE_MODIFICADO:6081064.45}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:5257.64}}	{2248787/PROYECTO_INICIO, 2248787/PROYECTO_PROCESO, 2248787/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248793	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO QUINTÍN ARÁUZ, 86758 QUINTÍN ARÁUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.56260928, LAT:18.32255087}}	08-05-2023	21-07-2023	3,132,550.73	3,132,550.73	3,132,550.73	3,132,550.73	3,132,550.73	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0071/2023, CONTRATISTA:OVIDIO RUIZ RAMON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3143182.1, IMPORTE_MODIFICADO:3064485.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO LINEAL, AVANCE:0.81}}	{2248793/PROYECTO_INICIO, 2248793/PROYECTO_FIN, 2248793/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252870	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CARRETERA ESTATAL LIBRE 27.03 TRAMO IGNACIO ALLENDE - COMALCALO-PARAISO KILÓMETRO 0 + 680 VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33 KM DE LA CA, LON:-92.83884474, LAT:18.38292297}}	17-07-2023	14-09-2023	2,325,392.51	2,325,392.51	2,325,392.51	2,325,392.51	2,325,392.51	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0073/2023, CONTRATISTA:MARISOL FONSECA IZQUIERDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2384447.02, IMPORTE_MODIFICADO:2325438.98}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1564.54}}	{2252870/PROYECTO_INICIO, 2252870/PROYECTO_FIN, 2252870/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2253470	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:50, DIRECCION:CALLE UNICA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.6 KM DE LA , LON:-92.503284, LAT:18.35373747}}	17-07-2023	29-09-2023	1,450,272.15	1,450,272.15	1,450,272.15	1,450,272.15	1,450,272.15	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0074/2023, CONTRATISTA:MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1487700.67, IMPORTE_MODIFICADO:1450272.15}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:CANCHA(S), AVANCE:1.0}}	{2253470/PROYECTO_INICIO, 2253470/PROYECTO_FIN, 2253470/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2253541	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,221,434.31	2,221,059.18	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2221434.31, MODIFICADO:2221059.18}}	OP0075. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL EMSAD NO. 42 CLAVE 27EMS0042D, DE LA LOCALIDAD RA CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 182412	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	182412	S	400	400	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:CANCHA(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)}
2023	4	TAB23030 2253553	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				783,376.73	619,079.85	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:783376.73, MODIFICADO:619079.85}}	OP0077. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 182491	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	182491	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:157.5, META_MODIFICADA:157.5)}
2023	4	TAB23030 2254229	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				90,371.69	86,610.22	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:90371.69, MODIFICADO:86610.22}}	OP0078. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186947	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186947	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:155.5, META_MODIFICADA:155.5)}
2023	4	TAB23030 2254231	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,109,274.54	2,056,433.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2109274.54, MODIFICADO:2056433.2}}	OP0079. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186949	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186949	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1640.71, META_MODIFICADA:1703.84)}
2023	4	TAB23030 2254234	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				754,371.37	719,999.70	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:754371.37, MODIFICADO:719999.7}}	OP0080. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186952	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186952	S	108	100	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:506.4, META_MODIFICADA:427.17)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2253541	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:PROLONGACION FRONTERA JONUTA MARICHE RANCHERIA CHICHICASTE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO RIBERA ALTA SEGUNDA SECCIÓN Y CAMINO CHICHICASTE 2DA SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, LON:-92.45320288, LAT:18.30969542}}	17-07-2023	14-10-2023	2,221,059.18	2,221,059.18	2,221,059.18	2,221,059.18	2,221,059.18	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0075/2 023, CONTRATISTA:MARTHA ALICIA MENDOZA SUAREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2221434.31, IMPORTE_MODIFICADO:2166430.76}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:CAÑCHAS(S), AVANCE:1.0}}	{2253541/PROYECTO_INICIO, 2253541/PROYECTO_FIN, 2253541/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2253553	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EUSEBIO CASTILL, LON:-92.63856548, LAT:18.53306355}}	17-07-2023	14-09-2023	619,079.85	619,079.85	619,079.85	619,079.85	619,079.85	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0077/2 023, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:783376.73, IMPORTE_MODIFICADO:763774.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:157.5}}	{2253553/PROYECTO_INICIO, 2253553/PROYECTO_FIN, 2253553/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254229	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EUSEBIO CASTILL, LON:-92.63855447, LAT:18.53304814}}	17-07-2023	14-09-2023	86,610.22	86,610.22	86,610.22	86,610.22	86,610.22	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0078/2 023, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:90371.69, IMPORTE_MODIFICADO:88113.75}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:155.5}}	{2254229/PROYECTO_INICIO, 2254229/PROYECTO_FIN, 2254229/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254231	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EUSEBIO CASTILL, LON:-92.63853959, LAT:18.5330166}}	21-08-2023	03-11-2023	2,056,433.20	2,056,433.20	2,056,433.20	2,056,433.20	2,056,433.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0079/2 023, CONTRATISTA:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2109274.54, IMPORTE_MODIFICADO:2056520.96}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1703.64}}	{2254231/PROYECTO_INICIO, 2254231/PROYECTO_FIN, 2254231/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254234	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:211, DIRECCION:COLONIA ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, 86753 ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA CD. DEL CARMEN Y PROLONGACION CARRETERA ESTATAL FRONTERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.3 K, LON:-92.65045725, LAT:18.51208941}}	02-08-2023	15-09-2023	719,999.70	719,999.70	719,999.70	719,999.70	719,999.70	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0080/2 023, CONTRATISTA:CORPORATIVO INDUSTRIALCATAB, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:754371.37, IMPORTE_MODIFICADO:736171.86}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:427.17}}	{2254234/PROYECTO_INICIO, 2254234/PROYECTO_FIN, 2254234/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	D_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2254235	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				87,039.35	84,778.88	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:87039.35, MODIFICADO:84778.88}}	OP0081. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTO DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186957	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186957	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:113.3, META_MODIFICADA:112.0)}
2023	4	TAB23030 2254251	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				695,133.25	617,850.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:695133.25, MODIFICADO:617850.04}}	OP0082. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTO DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187001	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187001	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:113.3, META_MODIFICADA:112.0)}
2023	4	TAB23030 2254252	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				768,061.71	726,905.14	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:768061.71, MODIFICADO:726905.14}}	OP0083. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187015	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187015	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:693.28, META_MODIFICADA:667.38)}
2023	4	TAB23030 2254255	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,409,400.93	1,398,145.53	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1409400.93, MODIFICADO:1398145.53}}	OP0084. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTOS DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187044	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187044	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1100.91, META_MODIFICADA:1100.91)}
2023	4	TAB23030 2254258	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,620,526.25	1,583,292.27	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1620526.25, MODIFICADO:1583292.27}}	OP0085. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO DE LA CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARIA MÓRELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187048	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187048	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:277.5, META_MODIFICADA:274.1)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2254235	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTO DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRA, LON:-92.64570315, LAT:18.52439407}}	17-07-2023	30-08-2023	84,778.88	84,778.88	84,778.88	84,778.88	84,778.88	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0081/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:87039.35, IMPORTE_MODIFICADO:84804.53}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:112.0}}	{2254235/PROYECTO_INICIO, 2254235/PROYECTO_FIN, 2254235/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254251	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTO DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRA, LON:-92.64570527, LAT:18.52441119}}	17-07-2023	30-08-2023	617,850.04	617,850.04	617,850.04	617,850.04	617,850.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0082/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:695133.25, IMPORTE_MODIFICADO:677933.72}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:112.0}}	{2254251/PROYECTO_INICIO, 2254251/PROYECTO_FIN, 2254251/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254252	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TR, LON:-92.6459521, LAT:18.52485193}}	14-08-2023	27-09-2023	726,905.14	726,905.14	726,905.14	726,905.14	726,905.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0083/2023, CONTRATISTA:SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:768061.71, IMPORTE_MODIFICADO:761176.47}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:667.38}}	{2254252/PROYECTO_INICIO, 2254252/PROYECTO_FIN, 2254252/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254255	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TR, LON:-92.64570213, LAT:18.5244046}}	04-09-2023	18-10-2023	1,398,145.53	1,398,145.53	1,398,145.53	1,398,145.53	1,398,145.53	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0084/2023, CONTRATISTA:SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1409400.93, IMPORTE_MODIFICADO:1398145.53}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1100.91}}	{2254255/PROYECTO_INICIO, 2254255/PROYECTO_FIN, 2254255/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254258	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MÓRELOS Y PAVÓN Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON:-92.65103993, LAT:18.53157279}}	16-06-2023	30-07-2023	1,583,292.27	1,583,292.27	1,583,292.27	1,583,292.27	1,583,292.27	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0085/2023, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1620526.25, IMPORTE_MODIFICADO:1583292.27}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:274.1}}	{2254258/PROYECTO_INICIO, 2254258/PROYECTO_FIN, 2254258/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2254263	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				253,057.65	246,652.75	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:253057.65, MODIFICADO:246652.75}}	OP0086. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187055	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187055	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:277.5, META_MODIFICADA:272.65)}
2023	4	TAB23030 2251644	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,588,591.21	2,523,597.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2588591.21, MODIFICADO:2523597.62}}	OP0014. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 233580	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	233580	S	1,173	1,154	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2317.9, META_MODIFICADA:2317.9)}
2023	4	TAB23030 2261761	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,690,200.63	2,626,503.81	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2690200.63, MODIFICADO:2626503.81}}	OP0015. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 234126	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	234126	S	1,714	1,694	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2837.97, META_MODIFICADA:2837.97)}
2023	4	TAB23030 2262955	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				245,063.56	237,537.87	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:245063.56, MODIFICADO:237537.87}}	OP0017. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MÉNDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 239672	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	239672	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:345.0, META_MODIFICADA:364.8)}
2023	4	TAB23030 2263069	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				662,800.45	633,807.18	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:662800.45, MODIFICADO:633807.18}}	OP0018. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE LEONA VICARIO A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240082	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240082	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:117.8, META_MODIFICADA:117.8)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2254263	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MÓRELOS Y PAVÓN Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON:-92.6510434, LAT:18.53156676}}	17-07-2023	30-08-2023	246,652.75	246,652.75	246,652.75	246,652.75	246,652.75	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0086/023, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:253057.65, IMPORTE_MODIFICADO:246652.75}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:272.85}}	{2254263/PROYECTO_INICIO, 2254263/PROYECTO_FIN, 2254263/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2261644	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NARCISO MENDOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50 KM D, LON:-92.95854732, LAT:18.40334414}}	22-02-2023	22-04-2023	2,523,597.62	2,523,597.62	2,523,597.62	2,523,597.62	2,523,597.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0014/2023, CONTRATISTA:JJ DEL GOLFO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2588591.21, IMPORTE_MODIFICADO:2523597.62}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2265.65}}	{2261644/PROYECTO_INICIO, 2261644/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2261761	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE U, LON:-92.84646976, LAT:18.38470653}}	22-02-2023	22-04-2023	2,626,503.81	2,626,503.81	2,626,503.81	2,626,503.81	2,626,503.81	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0015/2023, CONTRATISTA:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2690200.63, IMPORTE_MODIFICADO:2626503.81}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2520.36}}	{2261761/PROYECTO_INICIO, 2261761/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2262955	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRE SÁNCHEZ MAGALLANES EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE J, LON:-92.64263272, LAT:18.54364196}}	21-03-2023	04-05-2023	237,537.87	237,537.87	237,537.87	237,537.87	237,537.87	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0017/2023, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:245063.56, IMPORTE_MODIFICADO:238451.11}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:364.8}}	{2262955/PROYECTO_INICIO, 2262955/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2263069	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRE SÁNCHEZ MAGALLANES EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE JUS, LON:-92.64155265, LAT:18.54414541}}	21-03-2023	04-05-2023	633,807.18	633,807.18	633,807.18	633,807.18	633,807.18	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0018/2023, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:662800.45, IMPORTE_MODIFICADO:646795.63}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:117.8}}	{2263069/PROYECTO_INICIO, 2263069/PROYECTO_FIN, 2263069/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	4	TAB23030 2263094	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5,112,485.17	4,978,044.35	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:5112485.17, MODIFICADO:4978044.35}}	OP0020. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MÉNDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240164	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240164	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:4317.47, META_MODIFICADA:3755.84)}
2023	4	TAB23030 2263130	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	864,812.42	843,192.98	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:864812.42, MODIFICADO:843192.98}}	OP0089. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240281	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240281	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:655.84, META_MODIFICADA:655.84)}
2023	4	TAB23030 2263235	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,571,032.27	2,392,789.56	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2571032.27, MODIFICADO:2392789.56}}	OP0080. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240632	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240632	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1863.12, META_MODIFICADA:1863.12)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2263094	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE , LON:-92.64265774, LAT:18.54362535}}	17-04-2023	30-06-2023	4,978,044.35	4,978,044.35	4,978,044.35	4,978,044.35	4,978,044.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0020/2023, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5112485.17, IMPORTE_MODIFICADO:4984672.74}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:3755.84}}	{2263094/PROYECTO_INICIO, 2263094/PROYECTO_FIN, 2263094/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2263130	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CALLE 5 DE MAYO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDA, LON:-92.6510345, LAT:18.53156995}}	27-07-2023	09-09-2023	843,192.98	843,192.98	843,192.98	843,192.98	843,192.98	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0089/2023, CONTRATISTA:ESDRAS TARACENA GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:864812.42, IMPORTE_MODIFICADO:843192.98}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:655.84}}	{2263130/PROYECTO_INICIO, 2263130/PROYECTO_FIN, 2263130/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2263235	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CALLE 5 DE MAYO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDA, LON:-92.65103625, LAT:18.53155879}}	17-08-2023	15-10-2023	2,392,789.56	2,392,789.56	2,392,789.56	2,392,789.56	2,392,789.56	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0090/2023, CONTRATISTA:ESDRAS TARACENA GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2571032.27, IMPORTE_MODIFICADO:2506641.13}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1863.12}}	{2263235/PROYECTO_INICIO, 2263235/PROYECTO_FIN, 2263235/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2265734	ACCION	2023	33-	0004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	762,463.50	762,426.14	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:762463.5, MODIFICADO:762426.14}}	ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - 44907	27	TABASCO	3	CEN TLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44907	N	0	0	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:IMPRESORA(S), META:2.0, META_MODIFICADA:2.0), META2: (UNIDAD_MEDIDA:OTROS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0), META3: (UNIDAD_MEDIDA:ESCANNER(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0), META4: (UNIDAD_MEDIDA:COMPUTADORAS, META:19.0, META_MODIFICADA:19.0)}
2023	4	TAB23030 2265800	ACCION	2023	33-	0004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	239,281.00	239,281.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:239281.0, MODIFICADO:239281.0}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - 48323	27	TABASCO	3	CEN TLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	48323	N	0	0	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, META:14.0, META_MODIFICADA:14.0)}
2023	4	TAB23040 2279536	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	0004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,752,875.80	1,709,925.13	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1752875.8, MODIFICADO:1709925.13}}	OP0024. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 254977	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	254977	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1368.5, META_MODIFICADA:1333.96)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MUNICIPIO DE CENTLA  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2265734	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	762,426.14	762,426.14	762,426.14	762,426.14	762,426.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0032/2023, CONTRATISTA:MARIA SALOME MARTINEZ MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:140455.61, IMPORTE_MODIFICADO:136992.14}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:IMPRESORA(S), AVANCE:2.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA:OTROS, AVANCE:1.0}, META3: {UNIDAD_MEDIDA:ESCANER(S), AVANCE:1.0}, META4: {UNIDAD_MEDIDA:COMPUTADORAS, AVANCE:19.0}}	{2265734/PROYECTO_FIN , 2265734/PROYECTO_PROCESO, 2265734/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2265800	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	239,281.00	239,281.00	239,281.00	239,281.00	239,281.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0034/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINADO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1995728.41, IMPORTE_MODIFICADO:1945919.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUDIOS DE PREINVERSION, AVANCE:14.0}}	{2265800/PROYECTO_PROCESO, 2265800/PROYECTO_INICIO, 2265800/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23040 2279536	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE MARIANO ABASOLO TRAMO CAL, LON:-92.65240453, LAT:18.52932045}}	17-04-2023	15-06-2023	1,709,925.13	1,709,925.13	1,709,925.13	1,709,925.13	1,709,925.13	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0024-2023, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1752875.8, IMPORTE_MODIFICADO:1709925.13}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2279536/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23040 2286088	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				262,303.89	255,299.76	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:262303.89, MODIFICADO:255299.76}}	OP0101. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LOS IDOLOS MARGEN DERECHA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 288936	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	288936	9	21	19	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0)}
2023	4	TAB23040 2286106	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				288,186.46	277,297.68	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:288186.46, MODIFICADO:277297.68}}	OP0102. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPAZDA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 289009	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	289009	S	22	18	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0)}
2023	4	TAB23040 2286126	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				185,455.60	180,736.14	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:185455.6, MODIFICADO:180736.14}}	OP0103. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPAZDA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 289077	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	289077	S	21	19	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)}
2023	4	TAB23040 2286138	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				153,211.66	148,924.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:153211.66, MODIFICADO:148924.58}}	OP0104. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 289104	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	289104	S	12	8	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:180.0, META_MODIFICADA:180.0)}
2023	4	TAB23040 2286158	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				135,873.20	132,504.48	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:135873.2, MODIFICADO:132504.48}}	OP0105. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 289174	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	289174	S	21	19	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2286088	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:34, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), 86759 LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 83 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, LON:-92.6657364, LAT:18.27692437}}	27-07-2023	09-09-2023	255,299.76	255,299.76	255,299.76	255,299.76	255,299.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0101, CONTRATISTA:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4372845.13, IMPORTE_MODIFICADO:4305190.34}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2286088/PROYECTO_INICIO, 2286088/PROYECTO_FIN, 2286088/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2286106	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:20, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA CHILAPA 2DA SECCION, 86759 CHILAPA 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE, LON:-92.67811949, LAT:18.22773532}}	16-08-2023	29-09-2023	277,297.68	277,297.68	277,297.68	277,297.68	277,297.68	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0173-2023, CONTRATISTA:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2413795.69, IMPORTE_MODIFICADO:2353446.96}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2286106/PROYECTO_INICIO, 2286106/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2286126	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:20, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA CHILAPA 2DA SECCION, 86759 CHILAPA 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE, LON:-92.678125, LAT:18.22767633}}	22-08-2023	05-10-2023	180,736.14	180,736.14	180,736.14	180,736.14	180,736.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/023, CONTRATISTA:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:421737.37, IMPORTE_MODIFICADO:411406.99}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2286126/PROYECTO_INICIO, 2286126/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2286138	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:40, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 75.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO AP, LON:-92.65946891, LAT:18.21136713}}	16-08-2023	29-09-2023	148,924.58	148,924.58	148,924.58	148,924.58	148,924.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0080/2023, CONTRATISTA:CORPORATIVO INDUSTRIALCATAB, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:754371.37, IMPORTE_MODIFICADO:736171.86}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:180.0}}	{2286138/PROYECTO_PROCESO, 2286138/PROYECTO_INICIO, 2286138/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2286158	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:23, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 71 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL H, LON:-92.70388329, LAT:18.19159966}}	22-08-2023	05-10-2023	132,504.48	132,504.48	132,504.48	132,504.48	132,504.48	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0105, CONTRATISTA:MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:532226.19, IMPORTE_MODIFICADO:526918.66}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2286158/PROYECTO_INICIO, 2286158/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23040 2286172	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				281,158.25	271,801.21	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:281158.25, MODIFICADO:271801.21}}	OP0106. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 289238	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	289238	S	22	18	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0)}
2023	4	TAB23040 2286475	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				281,158.25	271,801.22	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:281158.25, MODIFICADO:271801.22}}	OP0107. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 290388	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	290388	S	22	18	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0)}
2023	4	TAB23040 2286478	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				119,259.80	116,493.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:119259.8, MODIFICADO:116493.0}}	OP0108. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 290397	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	290397	S	21	19	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)}
2023	4	TAB23040 2286558	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				145,662.36	141,771.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:145662.36, MODIFICADO:141771.72}}	OP0117. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. RIBERA ALTA 1RA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 290712	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	290712	S	21	19	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)}
2023	4	TAB23040 2286629	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				218,493.54	213,096.06	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:218493.54, MODIFICADO:213096.06}}	OP0118. CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291017	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291017	S	31	29	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2286172	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:23, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 71 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL H, LON:-92.70391476, LAT:18.19161322}}	16-08-2023	29-09-2023	271,801.21	271,801.21	271,801.21	271,801.21	271,801.21	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0088/2023, CONTRATISTA:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:335811.07, IMPORTE_MODIFICADO:327587.72}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2286172/PROYECTO_PR OCESO, 2286172/PROYECTO_INICIO, 2286172/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACION:AVANCE FISICO
TAB23040 2286475	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACIÓN MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 75 , LON:-92.68465335, LAT:18.21852798}}	16-08-2023	29-09-2023	271,801.22	271,801.22	271,801.22	271,801.22	271,801.22	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0084/2023, CONTRATISTA:SAIRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1409400.93, IMPORTE_MODIFICADO:1398145.53}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2286475/PROYECTO_PR OCESO, 2286475/PROYECTO_INICIO, 2286475/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS2: {OBSERVACION:AVANCE FISICO
TAB23040 2286478	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 75 KM DE , LON:-92.68467214, LAT:18.21854911}}	22-08-2023	05-10-2023	116,493.00	116,493.00	116,493.00	116,493.00	116,493.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0082/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:695133.25, IMPORTE_MODIFICADO:677933.72}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2286478/PROYECTO_INICIO, 2286478/PROYECTO_FIN, 2286478/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS3: {OBSERVACION:AVANCE FISICO
TAB23040 2286558	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:49, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA RIBERA ALTA 1RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, LON:-92.54172645, LAT:18.34466717}}	18-09-2023	31-10-2023	141,771.72	141,771.72	141,771.72	141,771.72	141,771.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0117, CONTRATISTA:SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:453774.1, IMPORTE_MODIFICADO:4492146.97}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2286558/PROYECTO_PR OCESO, 2286558/PROYECTO_INICIO, 2286558/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS4: {OBSERVACION:AVANCE FISICO
TAB23040 2286629	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:306, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA RIBERA ALTA 2A SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, LON:-92.48815234, LAT:18.33924322}}	18-09-2023	31-10-2023	213,096.06	213,096.06	213,096.06	213,096.06	213,096.06	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0086/2023, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:253057.65, IMPORTE_MODIFICADO:246652.75}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2286629/PROYECTO_INICIO, 2286629/PROYECTO_FIN, 2286629/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23040 2286667	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	307,621.79	301,081.24	{FF1:{CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:307621.79, MODIFICADO:301081.24}}	OP0119. CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. RIBERA ALTA 2DA. SECCION SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291139	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291139	S	31	29	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)}
2023	4	TAB23040 2286718	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	471,673.63	459,855.55	{FF1:{CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:471673.63, MODIFICADO:459855.55}}	OP0120. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. RIBERA ALTA 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291333	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291333	S	35	45	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:720.0, META_MODIFICADA:720.0)}
2023	4	TAB23040 2286743	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	282,158.40	275,114.88	{FF1:{CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:282158.4, MODIFICADO:275114.88}}	OP0121. CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LAS TIJERAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291451	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291451	S	41	39	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0)}
2023	4	TAB23040 2286762	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	215,439.84	210,037.14	{FF1:{CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:215439.84, MODIFICADO:210037.14}}	OP0122. CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. CHICHICASTE 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291512	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291512	S	31	29	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)}
2023	4	TAB23040 2286781	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	196,375.84	191,654.52	{FF1:{CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:196375.84, MODIFICADO:191654.52}}	OP0123. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. HABLAN LOS HECHOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291560	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291560	S	21	19	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2286667	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:50, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 37 KM DE, LON:-92.50336035, LAT:18.35363317}}	18-09-2023	31-10-2023	301,081.24	301,081.24	301,081.24	301,081.24	301,081.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0171-2023, CONTRATISTA:SUSEYCO FRANJA SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1240753.71, IMPORTE_MODIFICADO:1211068.9}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2286667/PROYECTO_INICIO, 2286667/PROYECTO_PROCESO, 2286667/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2286718	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:147, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, LON:-92.56585605, LAT:18.38797153}}	18-09-2023	31-10-2023	459,855.55	459,855.55	459,855.55	459,855.55	459,855.55	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0168-2023, CONTRATISTA:LOKUN DEL SURESTE SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3126660.01, IMPORTE_MODIFICADO:3093621.37}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:720.0}}	{2286718/PROYECTO_PROCESO, 2286718/PROYECTO_INICIO, 2286718/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2286743	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:236, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO EJIDO LAS TJERAS, 86756 LAS TJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE , LON:-92.31569557, LAT:18.26184388}}	18-09-2023	31-10-2023	275,114.88	275,114.88	275,114.88	275,114.88	275,114.88	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0121, CONTRATISTA:KREARTIS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:176713.43, IMPORTE_MODIFICADO:126963.79}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2286743/PROYECTO_PROCESO, 2286743/PROYECTO_FIN, 2286743/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2286762	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:19, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA CHICHICASTE 3RA SECCIÓN, 86758 CHICHICASTE 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, LON:-92.31922872, LAT:18.26317834}}	18-09-2023	31-10-2023	210,037.14	210,037.14	210,037.14	210,037.14	210,037.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0089/2023, CONTRATISTA:ESDRAS TARACENA GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:864812.42, IMPORTE_MODIFICADO:843192.98}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2286762/PROYECTO_INICIO, 2286762/PROYECTO_FIN, 2286762/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2286781	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:315, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO EJIDO HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), 86758 HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 65 KM DE LA CABECERA MUNICI, LON:-92.33220106, LAT:18.27644823}}	18-09-2023	31-10-2023	191,654.52	191,654.52	191,654.52	191,654.52	191,654.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0123, CONTRATISTA:LOGISTICA HAE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3076605.64, IMPORTE_MODIFICADO:3076605.64}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2286781/PROYECTO_PROCESO, 2286781/PROYECTO_INICIO, 2286781/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23040 2286801	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			471,673.63	459,855.55	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:471673.63, MODIFICADO:459855.55}}	OP0124. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. CHICHICASTLE 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291643	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291643	S	35	45	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:720.0, META_MODIFICADA:720.0)}
2023	4	TAB23040 2287019	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			286,571.04	279,318.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:286571.04, MODIFICADO:279318.72}}	OP0125. CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. CHICHICASTLE 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 292800	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	292800	S	41	39	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0)}
2023	4	TAB23040 2287023	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			471,673.63	459,855.55	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:471673.63, MODIFICADO:459855.55}}	OP0126. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. CHICHICASTLE 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 292823	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	292823	S	35	45	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:720.0, META_MODIFICADA:720.0)}
2023	4	TAB23040 2287493	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			320,708.68	312,695.34	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:320708.68, MODIFICADO:312695.34}}	OP0127. CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. BOCA DE PANTOJA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295330	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295330	S	31	29	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)}
2023	4	TAB23040 2287511	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			218,493.54	213,096.06	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:218493.54, MODIFICADO:213096.06}}	OP0128. CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. RIBERA ALTA SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295459	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295459	S	29	15	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2286801	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO USUMACINTA RANCHERIA CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 60 KM DE LA CABECERA MU, LON:-92.37135123, LAT:18.29551571}}	18-09-2023	31-10-2023	459,855.55	459,855.55	459,855.55	459,855.55	459,855.55	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0124, CONTRATISTA:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:57529.31, IMPORTE_MODIFICADO:57529.31}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:720.0}}	{2286801/PROYECTO_PR OCESO, 2286801/PROYECTO_INICIO, 2286801/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2287019	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO USUMACINTA RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.454447, LAT:18.30952266}}	18-09-2023	31-10-2023	279,318.72	279,318.72	279,318.72	279,318.72	279,318.72	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0125, CONTRATISTA:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:361013.16, IMPORTE_MODIFICADO:361012.66}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2287019/PROYECTO_PR OCESO, 2287019/PROYECTO_INICIO, 2287019/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2287023	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO USUMACINTA RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.45445002, LAT:18.30951353}}	18-09-2023	31-10-2023	459,855.55	459,855.55	459,855.55	459,855.55	459,855.55	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0126, CONTRATISTA:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:698463.84, IMPORTE_MODIFICADO:698463.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:720.0}}	{2287023/PROYECTO_PR OCESO, 2287023/PROYECTO_INICIO, 2287023/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2287493	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:238, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO USUMACINTA RANCHERIA BOCA DE PANTOJA, 86758 BOCA DE PANTOJA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE, LON:-92.5033534, LAT:18.31490608}}	18-09-2023	31-10-2023	312,695.34	312,695.34	312,695.34	312,695.34	312,695.34	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0127, CONTRATISTA:ANA MARIA HERNANDEZ MAY, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:389992.31, IMPORTE_MODIFICADO:384681.7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2287493/PROYECTO_PR OCESO, 2287493/PROYECTO_INICIO, 2287493/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2287511	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:237, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO USUMACINTA RANCHERIA RIBERA ALTA SALSIPUEDES SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, LON:-92.49374674, LAT:18.35781835}}	18-09-2023	31-10-2023	213,096.06	213,096.06	213,096.06	213,096.06	213,096.06	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0128, CONTRATISTA:JW CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3154074.13, IMPORTE_MODIFICADO:3154074.13}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2287511/PROYECTO_PR OCESO, 2287511/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23040 2287515	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				471,673.63	460,202.16	(FF1:(CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:471673.63, MODIFICADO:460202.16))	OP0129. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295478	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295478	S	35	45	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:720.0, META_MODIFICADA:720.0)}
2023	4	TAB23040 2287526	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				145,662.36	142,415.52	(FF1:(CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:145662.36, MODIFICADO:142415.52))	OP0130. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. RIBERA ALTA 1RA. SECCION SECTOR ENSENADA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295518	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295518	S	21	19	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)}
2023	4	TAB23040 2287527	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				235,836.82	230,101.08	(FF1:(CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:235836.82, MODIFICADO:230101.08))	OP0131. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 295520	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295520	S	15	25	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0)}
2023	4	TAB23040 2287530	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				112,463.30	109,245.55	(FF1:(CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:112463.3, MODIFICADO:109245.55))	OP0132. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL SECTOR PUNTA EL MANGLAR, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295525	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295525	S	9	7	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:144.0, META_MODIFICADA:144.0)}
2023	4	TAB23040 2287531	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				213,654.60	208,340.64	(FF1:(CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:213654.6, MODIFICADO:208340.64))	OP0133. CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. TRES BRAZOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295530	27	TAB ASC O	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295530	S	31	29	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2287515	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:92, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARÁUZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARÁUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE, LON:-92.55425724, LAT:18.32532416}}	18-09-2023	31-10-2023	460,202.16	460,202.16	460,202.16	460,202.16	460,202.16	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0129, CONTRATISTA:CONSTRUCCION Y DISEÑO BACABS S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:881944.26, IMPORTE_MODIFICADO:881937.77}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:720.0}}	{2287515/PROYECTO_INICIO, 2287515/PROYECTO_PROCESO, 2287515/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2287526	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:49, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES SECTOR ENSENADA, 86756 RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRI, LON:-92.54149424, LAT:18.34382406}}	18-09-2023	31-10-2023	142,415.52	142,415.52	142,415.52	142,415.52	142,415.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/2023, CONTRATISTA:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:421737.37, IMPORTE_MODIFICADO:411406.99}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2287526/PROYECTO_INICIO, 2287526/PROYECTO_FIN, 2287526/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2287527	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:323, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LAS PALMAS, 86756 LAS PALMAS, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX., LON:-92.5963678, LAT:18.38524326}}	18-09-2023	31-10-2023	230,101.08	230,101.08	230,101.08	230,101.08	230,101.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0131, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES MAGDIZ S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1491968.93, IMPORTE_MODIFICADO:1464003.72}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2287527/PROYECTO_INICIO, 2287527/PROYECTO_PROCESO, 2287527/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2287530	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:219, DIRECCION:CALLE CALLE UNICA SECTOR PUNTA EL MANGLAR, 86753 PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 12KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO AP, LON:-92.65020008, LAT:18.44422994}}	18-09-2023	31-10-2023	109,245.55	109,245.55	109,245.55	109,245.55	109,245.55	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0132, CONTRATISTA:ANA MARIA HERNANDEZ MAY, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:124464.11, IMPORTE_MODIFICADO:123148.88}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:144.0}}	{2287530/PROYECTO_INICIO, 2287530/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}
TAB23040 2287531	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:59, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO USUMACINTA EJIDO TRES BRAZOS, 86756 TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRID, LON:-92.61215913, LAT:18.3898494}}	18-09-2023	31-10-2023	208,340.64	208,340.64	208,340.64	208,340.64	208,340.64	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0080/2023, CONTRATISTA:CORPORATIVO INDUSTRIALCATAB, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:754371.37, IMPORTE_MODIFICADO:736171.86}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2287531/PROYECTO_PROCESO, 2287531/PROYECTO_INICIO, 2287531/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23040 2294663	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,333,514.81	1,299,987.85	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1333514.81, MODIFICADO:1299987.85}}	OP0152. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, TRAMO CALLE FELIPE J. SERRA A CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 328168	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	328168	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:20.5, META_MODIFICADA:200.5)}
2023	4	TAB23040 2294676	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,653,360.05	2,586,943.12	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2653360.05, MODIFICADO:2586943.12}}	OP0153. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 328287	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	328287	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:48.0, META_MODIFICADA:48.0)}
2023	4	TAB23040 2296081	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	255,348.60	249,265.27	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:255348.6, MODIFICADO:249265.27}}	OP0157. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 334346	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	334346	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:320.01, META_MODIFICADA:320.1)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2294663	1	{GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA SECTOR DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE FELIPE JUSTO SERRA, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON:-92.6443986, LAT:18.54381429)}	08-11-2023	08-11-2023	1,299,987.85	1,299,987.85	1,299,987.85	1,299,987.85	1,299,987.85	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0052/2023, CONTRATISTA:PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:548992.31, IMPORTE_MODIFICADO:535449.36)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:200.5)}	{2294663/PROYECTO_FIN , 2294663/PROYECTO_PROCESO, 2294663/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS2: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS3: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS4: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16)}
TAB23040 2294676	1	{GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA SECTOR ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON:-92.64332662, LAT:18.54056113)}	08-11-2023	22-12-2023	2,586,943.12	2,586,943.12	2,586,943.12	2,586,943.12	2,586,943.12	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0053, CONTRATISTA:FC CONSTRUCCION Y PROVEDURIA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:205000.0, IMPORTE_MODIFICADO:202952.41)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, AVANCE:48.0)}	{2294676/PROYECTO_FIN OCESO, 2294676/PROYECTO_INICIO, 2294676/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS2: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS3: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS4: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16)}
TAB23040 2296081	1	{GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUERTO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EN LA CALLE FRA, LON:-92.64981663, LAT:18.53193357)}	08-11-2023	07-12-2023	249,265.27	249,265.27	249,265.27	249,265.27	249,265.27	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0057, CONTRATISTA:MUÑIZ EBS Y SVG CORPORATIVO S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:205000.0, IMPORTE_MODIFICADO:203047.08)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:320.1)}	{2296081/PROYECTO_INICIO, 2296081/PROYECTO_FIN, 2296081/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS2: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS3: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS4: (OBSERVACIÓN:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23040 2296189	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,892,367.21	1,846,695.27	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1892367.21, MODIFICADO:1846695.27}}	OP0158. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 334722	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	334722	9	12,070	10,954	0	(META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:320.1, META_MODIFICADA:320.1))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2296189	1	{GEO1: (CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUERTO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EN LA CALLE FRA, LON:-92.64988434, LAT:18.53206052)}	08-11-2023	22-12-2023	1,846,695.27	1,846,695.27	1,846,695.27	1,846,695.27	1,846,695.27	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0086/2023, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:253057.65, IMPORTE_MODIFICADO:246652.75)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:320.1)}	{2296189/PROYECTO_INICIO, 2296189/PROYECTO_FIN, 2296189/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: (OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS2: (OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS3: (OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16), OBS4: (OBSERVACION:AVANCE FISICO, TRIMESTRE:4.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2024-01-16)}

PROF. RICARDO HERNÁNDEZ CORNELIO  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN DE  
PROGRAMACIÓN

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA