

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220102064088	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				500,000.00	487,901.97	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:500000.0, MODIFICADO:487901.97}}	OP0022 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0022	N	0	0	22,785	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:400.0, META_MODIFICADA:400.0)}
2022	5	TAB220202098465	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				1,265,727.67	1,173,275.36	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1265727.67, MODIFICADO:1173275.36}}	OP0034 - INSTALACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO (ETAPA 3) CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: CALLE JUAN ALDAMA - CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADERO - CALLE IGNACIO MEJIA, Y CALLE IGNACIO MEJIA TRAMO: CALLE VICENTE GUERRERO A CARRETERA FEDERAL.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0034	N	0	0	117	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:117.0, META_MODIFICADA:117.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000020



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220102064088	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.646944, LAT:18.533611}}	22-03-2022	20-05-2022	487,901.97	487,901.97	487,901.97	487,901.97	487,901.97	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0022-2022, CONTRATISTA:AMINAD DOMINGUEZ ANGULO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:487901.97, IMPORTE_MODIFICADO:500000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:400.0}}	{2064088/PROYECTO_INICIO, 2064088/PROYECTO_PROCESO, 2064088/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE: 5.0, USUARIO: YULIANAPRIEGOHE, FECHA: 2023-06-29}, OBS2: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE: 5.0, USUARIO: YULIANAPRIEGOHE, FECHA: 2023-06-29}, OBS3: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE: 5.0, USUARIO: YULIANAPRIEGOHE, FECHA: 2023-06-29}, OBS4: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE: 5.0, USUARIO: YULIANAPRIEGOHE, FECHA: 2023-06-29}}		
TAB220202098465	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.63718, LAT:18.528729}}	20-06-2022	17-09-2022	1,173,275.36	1,173,275.36	1,173,275.36	1,173,275.36	1,173,275.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0034-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1231777.87, IMPORTE_MODIFICADO:1265727.67}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: LUMINARIA, AVANCE:117.0}}	{2098465/PROYECTO_INICIO, 2098465/PROYECTO_PROCESO, 2098465/PROYECTO_INICIO, 2098465/PROYECTO_PROCESO, 2098465/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	MUJERES: 12070, TRIMESTRE: 5.0, USUARIO: AGUSTINSANCHEZ, FECHA: 2023-06-30}	{OBS1: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE: 5.0, USUARIO: YULIANAPRIEGOHE, FECHA: 2023-06-29}, OBS2: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE: 5.0, USUARIO: YULIANAPRIEGOHE, FECHA: 2023-06-29}, OBS3: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE: 5.0, USUARIO: YULIANAPRIEGOHE, FECHA: 2023-06-29}, OBS4: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE: 5.0, USUARIO: YULIANAPRIEGOHE, FECHA: 2023-06-29}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	5	TAB220202098467	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				1,067,302.89	1,041,481.09	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1067302.89, MODIFICADO:1041481.09}}	OP0049 - MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: CALLE JUAN ALDAMA - CALLE MARIANO ABASOLO, DE LA CIUDAD DE FRONTERA.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0049	N	0	0	0	22,795	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:119.0, META_MODIFICADA:119.0)}
2022	5	TAB220202098469	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				1,263,518.83	1,187,784.12	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1263518.83, MODIFICADO:1187784.12}}	OP0050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: CALLE JUAN ALDAMA - CALLE MARIANO ABASOLO, LOCALIDAD: 0001 - CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0050	N	0	0	0	22,795	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:830.29, META_MODIFICADA:830.29)}
2022	5	TAB220402205613	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				785,675.86	785,675.86	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:785675.86, MODIFICADO:785675.86}}	OP0023 - INSTALACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO (ETAPA 2) EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA-CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ TRAMO: CALLE JUAN ALDAMA-CALLE JUAN DE GRUJALVA	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0023	S	12,070	10,094	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:69.0, META_MODIFICADA:69.0)}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202098467	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.65352, LAT:18.529901}}	18-04-2022	31-05-2022	1,041,481.09	1,041,481.09	1,041,481.09	1,041,481.09	1,041,481.09	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0049-2022, CONTRATISTA:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1041481.09, IMPORTE_MODIFICADO:1067302.89}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:119.0}}	{2098467/PROYECTO_INICIO, 2098467/PROYECTO_FIN, 2098467/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACION:HOMBRES:10954}}	{OBS1: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS2: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS3: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS4: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS5: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS(2), TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS6: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS(2), TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS7: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS(2), TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS8: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS(2), TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}}
TAB220202098469	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.65352, LAT:18.529904}}	01-06-2022	30-07-2022	1,187,784.12	1,187,784.12	1,187,784.12	1,187,784.12	1,187,784.12	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0050-2022, CONTRATISTA:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1232808.34, IMPORTE_MODIFICADO:1263518.83}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:830.29}}	{2098469/PROYECTO_INICIO, 2098469/PROYECTO_PROCESO, 2098469/PROYECTO_FIN, 2098469/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	MUJERES:12070, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:AGUSTINSANCHEZ, FECHA:2023-06-30}}	{OBS1: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS2: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS3: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS4: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}}
TAB220402205613	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.645515, LAT:18.527311}}	05-09-2022	19-10-2022	785,675.86	785,675.86	785,675.86	785,675.86	785,675.86	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0023-2022, CONTRATISTA:DPG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:785675.88, IMPORTE_MODIFICADO:805826.35}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, AVANCE:69.0}}	{2205613/PROYECTO_OCESO, 2205613/PROYECTO_INICIO, 2205613/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACION:HOMBRES:10725}}	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402205620	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				3,910,709.44	3,814,422.98	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3910709.44, MODIFICADO:3814422.98}}	OP0221.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADERO AL PARQUE CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA.	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0221	S	1,772	1,704	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:726.0, META_MODIFICADA:726.0}}
2022	5	TAB220402205626	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				365,822.32	356,625.32	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:365822.32, MODIFICADO:356625.32}}	OP0227.- CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2 DE ABRIL, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADERO AL PARQUE CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA.	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0227	S	1,772	1,704	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:726.0, META_MODIFICADA:726.0}}
2022	5	TAB220402205632	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				1,256,456.37	1,215,196.55	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1256456.37, MODIFICADO:1215196.55}}	OP0222.-MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0222	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CÚBICOS, META:210.0, META_MODIFICADA:210.0}}
2022	5	TAB220402205643	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				1,085,695.56	1,058,547.30	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1085695.56, MODIFICADO:1058547.3}}	OP0223.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - CALLE ALVARO OBREGON; CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO: CALLE MELCHOR OCAMPO - CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE FRONTERA MUNICIPIO DE CENTLA.	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0223	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:22.0, META_MODIFICADA:22.0}}
2022	5	TAB220402205656	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				922,459.41	899,716.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:922459.41, MODIFICADO:899716.62}}	OP0225.- MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0225	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADO S, META:700.0, META_MODIFICADA:700.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000024



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402205620	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CUAUHTEMOC, LON:-92.955062, LAT:18.402096}}	08-12-2022	20-02-2023	3,814,422.98	3,814,422.98	3,814,422.98	3,814,422.98	3,814,422.98	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0221-2022, CONTRATISTA:FERNNAVY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3814422.98, IMPORTE_MODIFICADO:3910709.44}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:726.0}}	{2205620/PROYECTO_INICIO, 2205620/PROYECTO_PROCESO, 2205620/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	MUJERES: 12070, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:AGUSTINSANCHEZ, FECHA:2023-06-30}}	SIN OBSERVACIONES
TAB220402205626	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CUAUHTEMOC, LON:-92.956243, LAT:18.40122}}	08-12-2022	05-02-2023	356,625.32	356,625.32	356,625.32	356,625.32	356,625.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0227-2022, CONTRATISTA:FERNNAVY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:356625.32, IMPORTE_MODIFICADO:365822.32}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:726.0}}	{2205626/PROYECTO_INICIO, 2205626/PROYECTO_PROCESO, 2205626/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACION:HOMBRES: 10725}}	SIN OBSERVACIONES
TAB220402205632	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.645962, LAT:18.533887}}	08-12-2022	21-01-2023	1,215,196.55	1,215,196.55	1,215,196.55	1,215,196.55	1,215,196.55	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0222-2022, CONTRATISTA:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS DE TABASCO S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1215196.55, IMPORTE_MODIFICADO:1256456.37}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUBICOS, AVANCE:210.0}}	{2205632/PROYECTO_INICIO, 2205632/PROYECTO_PROCESO, 2205632/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	MUJERES: 12070, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:AGUSTINSANCHEZ, FECHA:2023-06-30}}	SIN OBSERVACIONES
TAB220402205643	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.645962, LAT:18.533887}}	08-12-2022	21-01-2023	1,058,547.30	1,058,547.30	1,058,547.30	1,058,547.30	1,058,547.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0223-2022, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCTOR TOCMA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1058547.3, IMPORTE_MODIFICADO:1085695.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: LUMINARIA, AVANCE:22.0}}	{2205643/PROYECTO_INICIO, 2205643/PROYECTO_PROCESO, 2205643/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402205656	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.647204, LAT:18.53004}}	08-12-2022	21-01-2023	899,716.62	899,716.62	899,716.62	899,716.62	899,716.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0225-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:899716.62, IMPORTE_MODIFICADO:922459.41}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:700.0}}	{2205656/PROYECTO_INICIO, 2205656/PROYECTO_PROCESO, 2205656/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1 _ CICLO DE RECURSO	FF1 _ RAMO	FF1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 _ CICLO DE RECURSO	FF2 _ RAMO	FF2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402205659	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				1,141,454.64	1,116,332.33	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1141454.64, MODIFICADO:1116332.33}}	OP0226 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO: CALLE IGNACIO MEJIA A CARRET. FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0226	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:22.0, META_MODIFICADA:22.0}}
2022	5	TAB220402205668	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				6,153,312.95	6,001,903.46	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:6153312.95, MODIFICADO:6001903.46}}	OP0224 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 2 DE ABRIL, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADERO AL PARQUE CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0224	S	1,772	1,704	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:5168.21, META_MODIFICADA:5168.21}}
2022	5	TAB220402205675	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				1,066,415.40	1,063,758.82	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1066415.4, MODIFICADO:1063758.82}}	OP0038 - INSTALACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO (ETAPA 4), CALLE ALVARO OBREGON, TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ- CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO: ALVARO OBREGON- CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA-CALLE CARRET. FEDERAL.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0038	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:90.0, META_MODIFICADA:90.0}}
2022	5	TAB220202077643	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I003-FAIS ENTIDADES	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,662,335.39	858,015.71	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2197401.23, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1464934.16, MODIFICADO:858015.71}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO. 88634	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUAY SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	88634	S	150	145	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:400.0, META_MODIFICADA:400.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000026



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402 205659	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.647204, LAT:18.53004}}	08-12-2022	21-01-2023	1,116,332.33	1,116,332.33	1,116,332.33	1,116,332.33	1,116,332.33	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0226-2022, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1116332.33, IMPORTE_MODIFICADO:1141454.64}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: LUMINARIA, AVANCE:22.0}}	{2205659/PROYECTO_INICIO, 2205659/PROYECTO_PROCESO, 2205659/PROYECTO_FIN, 2205659/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402 205668	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CUAUHTEMOC, LON:-92.952689, LAT:18.400255}}	15-01-2023	15-01-2023	6,001,903.46	6,001,903.46	6,001,903.46	6,001,903.46	6,001,903.46	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0224-2022, CONTRATISTA:ESDRAS TARACENA GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6001903.46, IMPORTE_MODIFICADO:6153312.95}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:5168.21}}	{2205668/PROYECTO_INICIO, 2205668/PROYECTO_FIN, 2205668/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402 205675	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.638335, LAT:18.52936}}	05-09-2022	19-10-2022	1,063,758.82	1,063,758.82	1,063,758.82	1,063,758.82	1,063,758.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0038-2022, CONTRATISTA:FERMIN ALVAREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1063758.84, IMPORTE_MODIFICADO:1066415.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: LUMINARIA, AVANCE:90.0}}	{2205675/PROYECTO_INICIO, 2205675/PROYECTO_PROCESO, 2205675/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202 07643	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CARRETERA VILLAHERMOSA-CD. DEL CARMEN, CALLE GRUJALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA SALIDA A LA C, LON:-92.63800537, LAT:18.52846037}}	09-05-2022	07-07-2022	858,015.71	858,015.71	858,015.71	858,015.71	858,015.71	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-009-OP0051-2022, CONTRATISTA:CORPORATIVO COCO, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3662335.39, IMPORTE_MODIFICADO:3800000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:400.0}}	{2077643/PROYECTO_INICIO, 2077643/PROYECTO_PROCESO, 2077643/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000027



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202077673	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	348,185.87	130,744.38	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROC_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:208911.52, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROC_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:139274.35, MODIFICADO:130744.38}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO. 68628	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	68628	5	150	145	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:397.0, META_MODIFICADA:397.0}}
2022	5	TAB220202077781	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,407,602.13	444,189.88	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROC_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:844561.28, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROC_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:563040.85, MODIFICADO:444189.88}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. - 69442	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	69442	5	187	180	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:254.0, META_MODIFICADA:254.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000028



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202021 077673	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE VILLAHERMOSA-CD. DEL CARMEN, CALLE GRUJALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA SALIDA A LA CARRE. LON:-92.63789661, LAT:18.52845411}}	09-05-2022	07-06-2022	130,744.38	130,744.38	130,744.38	130,744.38	130,744.38	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-009-OP0052-2022, CONTRATISTA:CORPORATIVO COCO, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:348185.87, IMPORTE_MODIFICADO:420000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:397.0}}	{2077673/PROYECTO_INICIO, 2077673/PROYECTO_PROCESO, 2077673/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACIONES: (OBSERVACIONES: NELIMINO LAS FOTOS QUE TENIA CARGADAS ANTERIORMENTE Y NO ME DEJA CARGARLAS DE NUEVO DESDE EL TRIMESTRE PASADO YA SE HABIA CERRADO AL 100% Y AHORA NO ME PERMITE HACER EL CIERRE DEFINITIVO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:AGUSTINSANCHEZ, FECHA:2023-06-27)}}	SIN OBSERVACIONES
TAB2202021 077781	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ALDAMA Y FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, CALLE MARIANO ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE, LON:-92.65350052, LAT:18.52998649}}	09-05-2022	07-07-2022	444,189.88	444,189.88	444,189.88	444,189.88	444,189.88	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-010-OP0055-2022, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1407602.13, IMPORTE_MODIFICADO:1800000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:254.0}}	{2077781/PROYECTO_INICIO, 2077781/PROYECTO_PROCESO, 2077781/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000029



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202077827	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	257,684.55	99,678.46	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:154610.73, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:103073.82, MODIFICADO:99678.46}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. - 69847	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	69847	S	187	180	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:254.0, META_MODIFICADA:254.0}}
2022	5	TAB220202077854	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,722,723.54	427,734.70	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1033634.12, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:689089.42, MODIFICADO:427734.7}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, FRACCIONAMIENTO GRIJALVA UNO, CALLE RÍO SAN PEDRO. - 70050	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	70050	S	109	114	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1190.0, META_MODIFICADA:1150.0}}
2022	5	TAB220202077869	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,879,476.38	551,032.59	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1127685.83, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:751790.55, MODIFICADO:551032.59}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 70138	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	70138	S	189	181	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1018.0, META_MODIFICADA:1018.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000030



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202077827	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ALDAMA Y FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSÉ MARIÁN PINO SUÁREZ, CALLE MARIANO ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN C, LON:-92.65351155, LAT:18.52998384}}	09-05-2022	07-06-2022	99,678.46	99,678.46	99,678.46	99,678.46	99,678.46	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-010-OP0056-2022, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:257684.55, IMPORTE_MODIFICADO:300000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:254.0}}	{2077827/PROYECTO_INICIO, 2077827/PROYECTO_PROCESO, 2077827/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202077854	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO RAYON Y SAN PEDRO ESQUINA FRACCIONAMIENTO GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, ANDADOR GRIJALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL FRAC, LON:-92.64377781, LAT:18.52286587}}	09-05-2022	07-07-2022	427,734.70	427,734.70	427,734.70	427,734.70	427,734.70	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-013-OP0059-2022, CONTRATISTA:EDUARDO IPARREA SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1722723.54, IMPORTE_MODIFICADO:2400000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1150.0}}	{2077854/PROYECTO_INICIO, 2077854/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202077869	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE QUINTANA RRO SECTOR 0177, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GRIJALVA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA CENTRO EN EL SECTOR 01, LON:-92.64686683, LAT:18.52843744}}	09-05-2022	07-07-2022	551,032.59	551,032.59	551,032.59	551,032.59	551,032.59	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-013-OP0060-2022, CONTRATISTA:EDUARDO IPARREA SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1879176.38, IMPORTE_MODIFICADO:2500000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:1018.0}}	{2077869/PROYECTO_INICIO, 2077869/PROYECTO_PROCESO, 2077869/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000031



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202077879	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	887,749.78	152,454.26	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:532649.87, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:355099.91, MODIFICADO:152454.26}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTIN ARAUZ, TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENITO JUAREZ. - 70177	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	70177	S	186	181	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:880.0, META_MODIFICADA:880.0}}
2022	5	TAB220202077891	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	485,211.25	547,157.42	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:291128.75, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:194084.5, MODIFICADO:547157.42}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA NUEVA ALIANZA, DIVERSAS CALLES. - 70302	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	70302	S	187	180	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:435.0, META_MODIFICADA:435.0}}
2022	5	TAB220202082307	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,509,538.45	1,374,008.78	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2105723.07, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1403815.38, MODIFICADO:1374008.78}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. - 93457	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	93457	S	187	180	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2745.0, META_MODIFICADA:2745.0}}

000032



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202077879	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE QUITIN ARAUZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.9 KM DE LA CABECER, LON:-92.8950848, LAT:18.39108292}}	09-05-2022	07-07-2022	152,454.26	152,454.26	152,454.26	152,454.26	152,454.26	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-011-OP0065-2022, CONTRATISTA:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:887748.78, IMPORTE_MODIFICADO:935000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:880.0}}	{2077879/PROYECTO_INICIO, 2077879/PROYECTO_PROCESO, 2077879/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202077891	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GRIJALVA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CD. DEL CARMEN, CALLE INDEPENDENCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO , LON:-92.63912867, LAT:18.52656576}}	09-05-2022	07-06-2022	547,157.42	547,157.42	547,157.42	547,157.42	547,157.42	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-011-OP0057-2022, CONTRATISTA:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:485211.25, IMPORTE_MODIFICADO:560000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:435.0}}	{2077891/PROYECTO_INICIO, 2077891/PROYECTO_PROCESO, 2077891/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202082307	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ALDAMA Y FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, CALLE MARIANO ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COS, LON:-92.65349927, LAT:18.52999543}}	16-06-2022	14-08-2022	1,374,008.78	1,374,008.78	1,374,008.78	1,374,008.78	1,374,008.78	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-014-OP0058/2022, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3509538.45, IMPORTE_MODIFICADO:4500000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:2745.0}}	{2082307/PROYECTO_INICIO, 2082307/PROYECTO_PROCESO, 2082307/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000033



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202082334	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	270,566.14	105,340.94	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:162339.68, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:108226.46, MODIFICADO:105340.94}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO. - 93571	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUAY SANEAMIENTO	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	93571	0	255	251	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:262.0, META_MODIFICADA:262.0}}
2022	5	TAB220202082425	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,186,346.55	449,422.83	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:711807.93, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:474538.62, MODIFICADO:449422.83}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARAÚZ TRAMO CALLE AGUSTÍN MELGAR CALLE EMILIANO ZAPATA. - 94062	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	94062	0	247	243	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1125.0, META_MODIFICADA:1125.0}}
2022	5	TAB220202082473	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,449,798.92	414,068.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:869879.35, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:579919.57, MODIFICADO:414068.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTÍN MELGAR. - 94263	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	94263	0	233	225	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:797.0, META_MODIFICADA:797.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000034



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202082334	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABEC, LON:-92.8982995, LAT:18.39046087}}	08-06-2022	06-08-2022	105,340.94	105,340.94	105,340.94	105,340.94	105,340.94	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-015-OP0062-2022, CONTRATISTA:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:270566.14, IMPORTE_MODIFICADO:320000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:262.0}}	{2082334/PROYECTO_INICIO, 2082334/PROYECTO_PROCESO, 2082334/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202082425	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE QUINTÍN ARAUZ VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECER, LON:-92.89463589, LAT:18.3931509}}	08-06-2022	06-08-2022	449,422.83	449,422.83	449,422.83	449,422.83	449,422.83	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-016-OP0064-2022, CONTRATISTA:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA. S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1186346.55, IMPORTE_MODIFICADO:2500000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:1125.0}}	{2082425/PROYECTO_INICIO, 2082425/PROYECTO_PROCESO, 2082425/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202082473	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE AGUSTÍN MELGAR VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTÍN ARAUZ Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA MUNICI, LON:-92.89569291, LAT:18.39488566}}	08-06-2022	06-08-2022	414,068.00	414,068.00	414,068.00	414,068.00	414,068.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-016-OP0066-2022, CONTRATISTA:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA. S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1449789.92, IMPORTE_MODIFICADO:1800000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:797.0}}	{2082473/PROYECTO_INICIO, 2082473/PROYECTO_PROCESO, 2082473/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000035



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202082536	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,428,199.76	1,342,111.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2056919.86, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1371279.9, MODIFICADO:1342111.8}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, POBLADO SIMÓN GARLAT, CALLE BENITO JUÁREZ. - 94530	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	94530	S	280	270	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0)}
2022	5	TAB220302114745	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,465,708.97	444,189.88	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:879425.38, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:586283.59, MODIFICADO:444189.88}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCIA, CALLE VICENTE GUERRERO. - 139761	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	139761	S	150	145	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1090.6, META_MODIFICADA:1090.6)}
2022	5	TAB220302114799	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,321,220.41	1,457,222.71	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2592732.25, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1728488.16, MODIFICADO:1457222.71}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCIA, CALLE VICENTE GUERRERO. - 139934	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	139934	S	150	145	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3407.4, META_MODIFICADA:3407.4)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000036



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202082536	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CERRADA PANTEÓN DE LA LOCALIDAD Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE JOSÉ MARIÁ MORELOS Y PAVÓN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.8 KM DE LA , LON:-92.81050619, LAT:18.34454706}}	08-06-2022	06-08-2022	1,342,111.80	1,342,111.80	1,342,111.80	1,342,111.80	1,342,111.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-017-OP0067-2022, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3428199.76, IMPORTE_MODIFICADO:4200000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:600.0}}	{2082536/PROYECTO_PROCESO, 2082536/PROYECTO_INICIO, 2082536/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302114745	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO/CDAD. DEL CARMEN - VILLAHERMOSA Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE , LON:-92.63798621, LAT:18.52844966}}	11-07-2022	08-09-2022	444,189.88	444,189.88	444,189.88	444,189.88	444,189.88	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-23-OP0053-2022, CONTRATISTA:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1465708.97, IMPORTE_MODIFICADO:1850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1090.6}}	{2114745/PROYECTO_PROCESO, 2114745/PROYECTO_INICIO, 2114745/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302114799	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO/CDAD. DEL CARMEN - VILLAHERMOSA Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE , LON:-92.63799989, LAT:18.52846142}}	11-07-2022	08-09-2022	1,457,222.71	1,457,222.71	1,457,222.71	1,457,222.71	1,457,222.71	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-23-OP0054-2022, CONTRATISTA:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4321220.41, IMPORTE_MODIFICADO:5250000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:3407.4}}	{2114799/PROYECTO_INICIO, 2114799/PROYECTO_PROCESO, 2114799/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000037



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302114896	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,274,544.58	359,042.53	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:764726.75, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:509817.83, MODIFICADO:359042.53}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO. - 140208	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	140208	S	255	251	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:648.0, META_MODIFICADA:400.0}}
2022	5	TAB220302114916	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,995,645.51	924,824.48	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1797387.31, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1198258.2, MODIFICADO:924824.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO. - 140287	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	140287	S	255	251	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2209.11, META_MODIFICADA:209.11}}
2022	5	TAB220402179016	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,554,797.24	996,373.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1532878.34, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1021918.9, MODIFICADO:996373.52}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA TABASQUILLO 2DA. SECCIÓN, CALLE PRINCIPAL. - 333695	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	333695	S	100	94	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1900.0, META_MODIFICADA:1900.0}}
2022	5	TAB220202069514	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				6,856,958.45	6,680,140.69	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:6858958.45, MODIFICADO:6680140.69}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE RIVA PALACIO, TRAMO CALLE GREGORIO MÉNDEZ CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 19936	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19936	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:4400.0, META_MODIFICADA:4400.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000038



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302114896	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA, LON:-92.89842106, LAT:18.39048625}}	16-07-2022	13-09-2022	359,042.53	359,042.53	359,042.53	359,042.53	359,042.53	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-24-OP0063-2022, CONTRATISTA:MANUEL CORTES ORUETA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1216786.66, IMPORTE_MODIFICADO:1450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:400.0}}	{2114896/PROYECTO_INICIO, 2114896/PROYECTO_PROCESO, 2114896/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302114916	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA, LON:-92.89842209, LAT:18.39048245}}	16-07-2022	13-09-2022	924,824.48	924,824.48	924,824.48	924,824.48	924,824.48	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-24-OP0068-2022, CONTRATISTA:MANUEL CORTES ORUETA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2995645.49, IMPORTE_MODIFICADO:3500000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:2209.11}}	{2114916/PROYECTO_INICIO, 2114916/PROYECTO_PROCESO, 2114916/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2204021179016	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:58, DIRECCION:CAMINO TRAMO DES. CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CD DEL CARMEN - TABASQUILLO 2DA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 850 RANCHERIA TABASQUILLO 2A SECC, 86762 TABASQUILLO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHE, LON:-92.78368161, LAT:18.37538909}}	05-09-2022	03-12-2022	996,373.52	996,373.52	996,373.52	996,373.52	996,373.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-FISE-85-OP0069-2022, CONTRATISTA:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA. S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2554979.24, IMPORTE_MODIFICADO:2850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:1900.0}}	{2179016/PROYECTO_INICIO, 2179016/PROYECTO_FIN, 2179016/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2202021069514	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIVA PALACIO SECTOR 0169-A, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAUHTEMOC EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 50 METROS DEL HOSPITAL COMUNITARIO ULISES, LON:-92.64524396, LAT:18.53987722}}	22-03-2022	19-06-2022	6,680,140.69	6,680,140.69	6,680,140.69	6,680,140.69	6,680,140.69	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-001-OP0015/2022, CONTRATISTA:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6856958.45, IMPORTE_MODIFICADO:6950000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:4400.0}}	{2069514/PROYECTO_PROCESO, 2069514/PROYECTO_INICIO, 2069514/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000039



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202069541	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				281,896.10	274,208.45	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:281896.1, MODIFICADO:274208.45}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE RIVA PALACIO, CALLE FELIPE JUSTO SERRA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 20005	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUAY SANEAMIENTO	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	20005	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:190.0, META_MODIFICADA:190.0}}
2022	5	TAB220202070051	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,047,212.46	1,995,872.35	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2047212.46, MODIFICADO:1995872.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL PABLO RODRÍGUEZ AVALOS CLAVE 27DPR0917V, DE LA LOCALIDAD CHILAPA 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA. - 22537	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	22537	S	124	118	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:CANCHA(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2022	5	TAB220202072651	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,373,062.67	5,233,485.90	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:5373062.67, MODIFICADO:5233485.9}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE CENTLA. - 38189	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	38189	S	137	132	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO LINEAL, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}}
2022	5	TAB220202073066	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				9,150,356.07	8,930,553.55	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:9150356.07, MODIFICADO:8930553.55}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO T1 ÁLVARO OBREGÓN BENITO JUÁREZ, EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN T2 FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA, EN CALLE ALDAMA T3 ÁLVARO OBREGÓN BENITO JUÁREZ, EN CALLE CARLOS ROVIROSA T4 ÁLVARO OBREGÓN BENITO JUÁREZ, EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA T5 ÁLVARO OBREGÓN BENITO JUÁREZ, Y EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN T6 0 MAS 000 AL 0 MAS 387.30 Y 0 MAS 837.30 AL 0 MAS 937.30, DE LA LOCALIDAD SIMÓN SÁRLAT, MUNICIPIO DE CENTLA. - 40353	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	40353	S	1,510	1,534	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO LINEAL, META:3.0, META_MODIFICADA:3.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000040



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202069541	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEADA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESUS JUSTO SERRA Y CALLE VICENTE RIVA PALACIO, CALLE IGNACIO RAYÓN EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNI, LON:-92.64959644, LAT:18.53933769}}	22-03-2022	19-06-2022	274,208.45	274,208.45	274,208.45	274,208.45	274,208.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-008-OP0016/2022, CONTRATISTA:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:281896.1, IMPORTE_MODIFICADO:350000.2}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:190.0}}	{2069541/PROYECTO_INICIO, 2069541/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202070051	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:20, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO COLONIA CHILAPA 2DA SECCIÓN, 86759 CHILAPA 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CHILAPA 1RA SECCIÓN MARGEN DERECHO Y CAMINO BOCA DE CHILAPA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANC, LON:-92.67785197, LAT:18.22745343}}	22-03-2022	19-06-2022	1,995,872.35	1,995,872.35	1,995,872.35	1,995,872.35	1,995,872.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-002-OP0017/2022, CONTRATISTA:MARTHA ALICIA MENDOZA JUAREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2047212.46, IMPORTE_MODIFICADO:2500000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:CANCHA(S), AVANCE:1.0}}	{2070051/PROYECTO_INICIO, 2070051/PROYECTO_PROCESO, 2070051/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202072651	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:71, DIRECCION:BRECHA TRAMO DESVIO CARR. VILLA CUAUHTEMOC HACIA PLAYA AZUL - RANCHERIA CAÑAVERAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA CAÑAVERAL, 86768 CAÑAVERAL, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO PLAYA AZUL Y CAMINO VILLA CUAU, LON:-92.94144463, LAT:18.42589692}}	22-03-2022	19-06-2022	5,233,485.90	5,233,485.90	5,233,485.90	5,233,485.90	5,233,485.90	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-003-OP0018/2022, CONTRATISTA:CONSTRUCTURA AI DEL SURESTE, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5373062.67, IMPORTE_MODIFICADO:5550000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO LINEAL, AVANCE:2.0}}	{2072651/PROYECTO_INICIO, 2072651/PROYECTO_PROCESO, 2072651/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202073066	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE VARIAS CALLES VILLA SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.80831326, LAT:18.34230105}}	22-03-2022	19-06-2022	8,930,553.55	8,930,553.55	8,930,553.55	8,930,553.55	8,930,553.55	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-006-OP0019/2022, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ MARTINEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:9150356.07, IMPORTE_MODIFICADO:9250000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO LINEAL, AVANCE:3.0}}	{2073066/PROYECTO_INICIO, 2073066/PROYECTO_PROCESO, 2073066/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000041



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202073174	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,737,363.51	1,631,391.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1737363.51, MODIFICADO:1631391.84}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE JUAN ESCUTIA CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLEJÓN SN, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 40859	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	40859	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS LINEALES, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)}
2022	5	TAB220202073182	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,566,296.58	5,133,541.14	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:4566296.58, MODIFICADO:5133541.14}}	REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL QUINTÍN ARAUZ CARRILLO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 40903	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	40903	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS CUADRADOS, META:10200.0, META_MODIFICADA:10200.0)}
2022	5	TAB220202073205	ACCIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				892,724.40	892,724.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:892724.4, MODIFICADO:892724.4}}	333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TIC - 41010	27	TABASCO	3	CEN TLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	41010	N	0	0	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)}
2022	5	TAB220302113945	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,023,452.89	999,575.31	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1023452.89, MODIFICADO:999575.31}}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ÁNGELA PERALTA CLAVE 27DJN0598J, EN LA COLONIA LEANDRO ROVIROSA WADE, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136238	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	136238	S	103	99	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:AULA, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0)}
2022	5	TAB220302113955	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,661,690.14	4,551,173.55	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:4661690.14, MODIFICADO:4551173.55}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE CONSTITUCIÓN CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136263	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUAS SANITARIAS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	136263	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS LINEALES, META:849.0, META_MODIFICADA:849.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000042



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202073174	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BENITO JUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA CALLE, LON:-92.89105345, LAT:18.38896519}}	22-03-2022	19-06-2022	1,631,391.84	1,631,391.84	1,631,391.84	1,631,391.84	1,631,391.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-004-OP0020/2022, CONTRATISTA:RIAJ790317CH8, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1737363.51, IMPORTE_MODIFICADO:1850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:300.0}}	{2073174/PROYECTO_INICIO, 2073174/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202073182	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86761 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA EN LA , LON:-92.65303632, LAT:18.530754}}	22-03-2022	19-07-2022	5,133,541.14	5,133,541.14	5,133,541.14	5,133,541.14	5,133,541.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-007-OP0024/2022, CONTRATISTA:PALOMA ALVAREZ DIAZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4566296.58, IMPORTE_MODIFICADO:4750000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:10200.0}}	{2073182/PROYECTO_INICIO, 2073182/PROYECTO_PROCESO, 2073182/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220202073205	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-03-2022	31-12-2022	892,724.40	892,724.40	892,724.40	892,724.40	892,724.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:SERVICIOS, NUMERO_CONTRATO:PS-MTC212-018-2022, CONTRATISTA:ERWIN JAVIER SALAZAR FERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:892724.4, IMPORTE_MODIFICADO:950000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2073205/PROYECTO_INICIO, 2073205/PROYECTO_FIN, 2073205/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302113945	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE VICENTE RIVA PALACIO 481 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LEANDO ROVIRA WADE, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA EL ÁREA DE RODAMIE, LON:-92.64451718, LAT:18.54051663}}	20-06-2022	17-09-2022	999,575.31	999,575.31	999,575.31	999,575.31	999,575.31	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-18-OP0025-2022, CONTRATISTA:ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1023452.89, IMPORTE_MODIFICADO:1250000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: AULA, AVANCE:2.0}}	{2113945/PROYECTO_INICIO, 2113945/PROYECTO_PROCESO, 2113945/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302113955	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA EN GOOGLE MAPS ASI SE LLAMA LA CALLE Y FISICAMENTE EN EL MAPA DEL SISTEMA MIDS ESTA EL ERROR EN EL NOMBRE DE LA CALLE COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ES, LON:-92.65208331, LAT:18.53910542}}	20-06-2022	17-09-2022	4,551,173.55	4,551,173.55	4,551,173.55	4,551,173.55	4,551,173.55	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-19-OP0027-2022, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4661690.14, IMPORTE_MODIFICADO:4750000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:849.0}}	{2113955/PROYECTO_INICIO, 2113955/PROYECTO_PROCESO, 2113955/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000043



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302113956	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				526,327.79	552,418.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:526327.79, MODIFICADO:552418.62}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE CONSTITUCIÓN CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136272	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO DE CENTLA	136272	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS LINEALES, META:849.16, META_MODIFICADA:849.16)}
2022	5	TAB220302113977	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,924,057.32	4,694,450.03	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:4924057.32, MODIFICADO:4694450.03}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO 1 DESVIACIÓN CUAUHTÉMOC A IGNACIO ALLENDE PARQUE CENTRAL Y CALLE QUINTÍN ARAUZ, TRAMO 2 CALLE BENITO JUÁREZ CARRETERA JALAPITA, TRAMO 3 CALLES PERIMETRALES AL PARQUE CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136371	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO DE CENTLA	136371	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:PIEZAS, META:129.0, META_MODIFICADA:129.0)}
2022	5	TAB220302113984	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,641,376.88	1,536,073.98	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1641376.88, MODIFICADO:1536073.98}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT EL COCO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136408	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO DE CENTLA	136408	S	58	53	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS LINEALES, META:1050.0, META_MODIFICADA:1050.0)}
2022	5	TAB220302113991	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,886,133.24	3,745,826.82	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3886133.24, MODIFICADO:3745826.82}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136436	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO DE CENTLA	136436	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS LINEALES, META:690.0, META_MODIFICADA:690.0)}
2022	5	TAB220302113992	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				417,532.07	406,322.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:417532.07, MODIFICADO:406322.8}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136446	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO DE CENTLA	136446	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS LINEALES, META:690.0, META_MODIFICADA:690.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000044



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203021 113956	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ESTEBAN SAMBERINO, CALLE VICENTE RIVA PALACIO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE JUSTO, LON:-92.65208086, LAT:18.53910542}}	20-06-2022	18-08-2022	552,418.62	552,418.62	552,418.62	552,418.62	552,418.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-20-OP0028-2022, CONTRATISTA:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:526327.79, IMPORTE_MODIFICADO:650500.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:849.16}}	{2113956/PROYECTO_INICIO, 2113956/PROYECTO_PROCESO, 2113956/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2203021 113977	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE QUINTIN ARAUZ, PROLONGACION DESVIACIÓN CUAUHTÉMOC LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE , LON:-92.89523323, LAT:18.39042788}}	20-06-2022	02-10-2022	4,694,450.03	4,694,450.03	4,694,450.03	4,694,450.03	4,694,450.03	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-21-OP0045-2022, CONTRATISTA:JORGE CORDOVA GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4924057.32, IMPORTE_MODIFICADO:5200250.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, AVANCE:129.0}}	{2113977/PROYECTO_INICIO, 2113977/PROYECTO_PROCESO, 2113977/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2203021 113984	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:335, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO EN CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO - SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT (EL COCO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT EL COCO, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT (EL COCO), CENTLA TABASCO, LON: 92.78507656, LAT:18.34677415}}	20-06-2022	02-09-2022	1,536,073.98	1,536,073.98	1,536,073.98	1,536,073.98	1,536,073.98	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-22-OP0048-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERULA, S.A DE C.V, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1641376.88, IMPORTE_MODIFICADO:1750000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:1050.0}}	{2113984/PROYECTO_INICIO, 2113984/PROYECTO_PROCESO, 2113984/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2203021 113991	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HEROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE, LON: 92.89648768, LAT:18.39257373}}	03-10-2022	01-12-2022	3,745,826.82	3,745,826.82	3,745,826.82	3,745,826.82	3,745,826.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-90-OP0029,OP0140-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RAGA, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3886133.24, IMPORTE_MODIFICADO:4200000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:690.0}}	{2113991/PROYECTO_INICIO, 2113991/PROYECTO_PROCESO, 2113991/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2203021 113992	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HEROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE, LON:-92.8964917, LAT:18.39258162}}	03-10-2022	01-12-2022	406,322.80	406,322.80	406,322.80	406,322.80	406,322.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-90-OP0030-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RAGA, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:417532.07, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:690.0}}	{2113992/PROYECTO_INICIO, 2113992/PROYECTO_PROCESO, 2113992/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000045



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302113996	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,168,060.86	3,782,951.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:4168060.86, MODIFICADO:3782951.62}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 136464	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	136464	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1922.0, META_MODIFICADA:1922.0}}
2022	5	TAB220302114260	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,257,569.84	1,224,515.95	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1257569.84, MODIFICADO:1224515.95}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 137818	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	137818	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:25.0, META_MODIFICADA:25.0}}
2022	5	TAB220302114435	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,386,831.28	1,361,160.67	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1386831.28, MODIFICADO:1361160.67}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 138576	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUAS SANITARIAS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	138576	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:245.0, META_MODIFICADA:245.0}}
2022	5	TAB220302114616	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				154,579.20	150,573.44	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:154579.2, MODIFICADO:150573.44}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 139228	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUAS SANITARIAS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	139228	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:245.0, META_MODIFICADA:245.0}}
2022	5	TAB220302114623	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				8,902,907.61	8,577,935.27	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:8902907.61, MODIFICADO:8577935.27}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE CONSTITUCIÓN CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 139262	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	139262	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:7520.62, META_MODIFICADA:7520.62}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000046



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302113996	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA EN GOOGLE MAPS ASI SE LLAMA LA CALLE Y FISICAMENTE EN EL MAPA DEL SISTEMA MIDS ESTA EL ERROR EN EL NOMBRE DE LA CALLE COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ESTE, LON:-92.65086862, LAT:18.53967361}}	15-09-2022	28-11-2022	3,782,951.62	3,782,951.62	3,782,951.62	3,782,951.62	3,782,951.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-71-OP0032-2022, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4168060.86, IMPORTE_MODIFICADO:4350000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:1922.0}}	{2113996/PROYECTO_INICIO, 2113996/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302114260	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO RAYÓN, CALLE VICENTE RIVA PALACIO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE JUSTO SE, LON:-92.64976886, LAT:18.54020294}}	12-09-2022	10-11-2022	1,224,515.95	1,224,515.95	1,224,515.95	1,224,515.95	1,224,515.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-69-OP0033-2022, CONTRATISTA:PLATAFORMA CAMINERA S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1257569.84, IMPORTE_MODIFICADO:1350000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, AVANCE:25.0}}	{2114260/PROYECTO_INICIO, 2114260/PROYECTO_PROCESO, 2114260/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302114435	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3, LON:-92.89312378, LAT:18.38867228}}	16-07-2022	28-09-2022	1,361,160.67	1,361,160.67	1,361,160.67	1,361,160.67	1,361,160.67	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-25-OP0035-2022, CONTRATISTA:FERVANY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1386831.28, IMPORTE_MODIFICADO:1450500.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:245.0}}	{2114435/PROYECTO_INICIO, 2114435/PROYECTO_PROCESO, 2114435/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302114616	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3, LON:-92.89311474, LAT:18.38866584}}	16-07-2022	28-09-2022	150,573.44	150,573.44	150,573.44	150,573.44	150,573.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-25-OP0036-2022, CONTRATISTA:FERVANY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:154579.2, IMPORTE_MODIFICADO:175500.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:245.0}}	{2114616/PROYECTO_INICIO, 2114616/PROYECTO_PROCESO, 2114616/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302114623	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA EN GOOGLE MAPS ASI SE LLAMA LA CALLE Y FISICAMENTE EN EL MAPA DEL SISTEMA MIDS ESTA EL ERROR EN EL NOMBRE DE LA CALLE COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ES, LON:-92.65208434, LAT:18.53909211}}	15-09-2022	28-11-2022	8,577,935.27	8,577,935.27	8,577,935.27	8,577,935.27	8,577,935.27	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-72-OP0037-2022, CONTRATISTA:JRFAZA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:9802907.61, IMPORTE_MODIFICADO:1.025E7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:7520.62}}	{2114623/PROYECTO_INICIO, 2114623/PROYECTO_PROCESO, 2114623/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000047



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302114659	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,424,887.88	4,745,708.29	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:5424887.88, MODIFICADO:4745708.29}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA FRONTERA, SECTOR 1 Y 2 DEL LADO DEL ANDADOR PRIMERA ETAPA Y DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y MCGREGOR, DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 139378	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	139378	S	1,091	1,093	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:2100.0, META_MODIFICADA:2100.0}}
2022	5	TAB220302120608	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,297,730.28	1,265,115.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1297730.28, MODIFICADO:1265115.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164324	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164324	S	224	216	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3300.0, META_MODIFICADA:3300.0}}
2022	5	TAB220302120610	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				484,903.20	473,266.08	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:484903.2, MODIFICADO:473266.08}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164335	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164335	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1200.0, META_MODIFICADA:1200.0}}
2022	5	TAB220302120612	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				242,451.60	236,633.04	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:242451.6, MODIFICADO:236633.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO EJIDO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164341	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164341	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0}}
2022	5	TAB220302120635	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				242,451.60	236,633.04	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:242451.6, MODIFICADO:236633.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO 18, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164504	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164504	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000048



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302114659	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE ANDADOR CARRETERA FEDERAL Y CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION CARRETERA COSTERA DEL GOLFO/CDAD. DEL CARMEN - VILLAHERMOSA Y CALLE MCGREGOR, CALLE, LON:-92.74183067, LAT:18.46728253}}	01-09-2022	15-12-2022	4,745,708.29	4,745,708.29	4,745,708.29	4,745,708.29	4,745,708.29	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-26-OP0044-2022, CONTRATISTA:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5424887.88, IMPORTE_MODIFICADO:5850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:2100.0}}	{2114659/PROYECTO_INICIO, 2114659/PROYECTO_PROCESO, 2114659/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302120608	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE Y, EL RODAMIENTO DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL ÁREA GEOGRÁFICA DE LA LOCALIDAD ASI COMO EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN, LON:-92.64310505, LAT:18.53601863}}	08-08-2022	21-10-2022	1,265,115.72	1,265,115.72	1,265,115.72	1,265,115.72	1,265,115.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-38-OP0088-2022, CONTRATISTA:JAIRÓ ENRIQUE PEREZ NANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1297730.28, IMPORTE_MODIFICADO:1350000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:3300.0}}	{2120608/PROYECTO_INICIO, 2120608/PROYECTO_FIN, 2120608/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302120610	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 17 MIN MÍ, LON:-92.73878977, LAT:18.46807693}}	08-08-2022	21-09-2022	473,266.08	473,266.08	473,266.08	473,266.08	473,266.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-39-OP0089-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:484903.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1200.0}}	{2120610/PROYECTO_INICIO, 2120610/PROYECTO_PROCESO, 2120610/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302120612	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:175, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 20 MIN MÍN, LON:-92.72885579, LAT:18.47009407}}	08-08-2022	21-09-2022	236,633.04	236,633.04	236,633.04	236,633.04	236,633.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-39-OP0089-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:484903.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2120612/PROYECTO_INICIO, 2120612/PROYECTO_PROCESO, 2120612/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302120635	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:257, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA KILOMETRO 18, 86757 KILOMETRO 18, CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 20 MIN MÍN EN VEHÍCUL, LON:-92.80388259, LAT:18.4411044}}	08-08-2022	21-09-2022	236,633.04	236,633.04	236,633.04	236,633.04	236,633.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-39-OP0089-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:484903.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2120635/PROYECTO_PROCESO, 2120635/PROYECTO_INICIO, 2120635/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000049



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302120637	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				242,451.60	236,633.04	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:242451.6, MODIFICADO:236633.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164509	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164509	S	41	39	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0)}
2022	5	TAB220302120640	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				237,036.72	231,406.08	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72, MODIFICADO:231406.08}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164531	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164531	S	41	39	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0)}
2022	5	TAB220302120642	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				355,555.08	347,109.12	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:355555.08, MODIFICADO:347109.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECCIÓN 199, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164553	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164553	S	61	59	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:900.0, META_MODIFICADA:900.0)}
2022	5	TAB220302120643	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				474,073.44	462,700.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:474073.44, MODIFICADO:462700.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164564	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164564	S	82	78	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:1200.0, META_MODIFICADA:1200.0)}
2022	5	TAB220302120646	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				355,555.08	347,025.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:355555.08, MODIFICADO:347025.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164570	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164570	S	61	59	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:900.0, META_MODIFICADA:900.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000050



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302 120637	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:26, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.5 KM DE LA CABECERA MUNICIP, LON:-92.69673003, LAT:18.52503604}}	08-08-2022	21-09-2022	236,633.04	236,633.04	236,633.04	236,633.04	236,633.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-39-OP0089-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:484903.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2120637/PROYECTO_INICIO, 2120637/PROYECTO_PROCESO, 2120637/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302 120640	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:7, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CARLOS A. MADRAZO, 86768 CARLOS A. MADRAZO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 52.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 54 MIN MIN , LON:-92.97602801, LAT:18.42539525}}	08-08-2022	21-09-2022	231,406.08	231,406.08	231,406.08	231,406.08	231,406.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0098-OP0100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2120640/PROYECTO_INICIO, 2120640/PROYECTO_PROCESO, 2120640/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302 120642	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:22, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86761 EMILIANO ZAPATA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 50 MIN MIN EN V, LON:-92.94960075, LAT:18.43263121}}	08-08-2022	21-09-2022	347,109.12	347,109.12	347,109.12	347,109.12	347,109.12	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0098-OP0100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0}}	{2120642/PROYECTO_INICIO, 2120642/PROYECTO_PROCESO, 2120642/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302 120643	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA EL GUAJUCO, 86762 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 46 MIN MIN EN VEHÍCULO EL C, LON:-92.95549334, LAT:18.40308613}}	08-08-2022	06-10-2022	462,700.80	462,700.80	462,700.80	462,700.80	462,700.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-41-OP0095-OP0096-OP0101-OP0108-2022, CONTRATISTA:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1200.0}}	{2120643/PROYECTO_INICIO, 2120643/PROYECTO_PROCESO, 2120643/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302 120646	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 48.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 48 MIN MIN EN , LON:-92.96067661, LAT:18.40528483}}	08-08-2022	06-10-2022	347,025.60	347,025.60	347,025.60	347,025.60	347,025.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-41-OP0095-OP0096-OP0101-OP0108-2022, CONTRATISTA:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0}}	{2120646/PROYECTO_INICIO, 2120646/PROYECTO_PROCESO, 2120646/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000051



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302120647	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				118,518.36	115,703.04	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:118518.36, MODIFICADO:115703.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL MUNICIPIO DE CENTLA. - 164571	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164571	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0}}
2022	5	TAB220302120648	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				237,036.72	231,406.08	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72, MODIFICADO:231406.08}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD JALAPITA MUNICIPIO DE CENTLA. - 164574	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164574	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0}}
2022	5	TAB220302120849	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				237,036.72	231,406.08	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72, MODIFICADO:231406.08}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 165235	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	165235	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0}}
2022	5	TAB220302120869	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				118,518.36	115,703.04	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:118518.36, MODIFICADO:115703.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 165319	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	165319	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0}}
2022	5	TAB220302121689	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				592,591.80	578,376.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:592591.8, MODIFICADO:578376.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169167	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169167	S	102	98	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1500.0, META_MODIFICADA:1500.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000052



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302120647	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:71, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CAÑAVERAL, 86768 CAÑAVERAL, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 53 MIN MIN EN VEHÍCULO EL C. LON:-92.93720118, LAT:18.42633427}}	08-08-2022	21-09-2022	115,703.04	115,703.04	115,703.04	115,703.04	115,703.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0098-OP0100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2120647/PROYECTO_INICIO, 2120647/PROYECTO_PROCESO, 2120647/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302120648	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 51.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 52 MIN MIN EN VEHÍCULO EL C. LON:-92.99522849, LAT:18.41457165}}	08-08-2022	21-09-2022	231,406.08	231,406.08	231,406.08	231,406.08	231,406.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0098-OP0100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2120648/PROYECTO_INICIO, 2120648/PROYECTO_PROCESO, 2120648/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302120849	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:280, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, 86768 FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO, LON:-92.92993, LAT:18.42754874}}	08-08-2022	21-09-2022	231,406.08	231,406.08	231,406.08	231,406.08	231,406.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0098-OP0100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2120849/PROYECTO_INICIO, 2120849/PROYECTO_PROCESO, 2120849/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302120869	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:89, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SAN JUAN, 86762 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 49 MIN MIN EN VEHÍCULO EL CAM, LON:-92.97851187, LAT:18.40898363}}	08-08-2022	21-09-2022	115,703.04	115,703.04	115,703.04	115,703.04	115,703.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0098-OP0100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, CONTRATISTA:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:260000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2120869/PROYECTO_INICIO, 2120869/PROYECTO_PROCESO, 2120869/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302121689	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 36 MIN MIN EN VEH. LON:-92.84922328, LAT:18.38606194}}	08-08-2022	06-10-2022	578,376.00	578,376.00	578,376.00	578,376.00	578,376.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-41-OP0095-OP0096-OP0101-OP0108-2022, CONTRATISTA:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1500.0}}	{2121689/PROYECTO_INICIO, 2121689/PROYECTO_FIN, 2121689/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000053



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302121700	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	355,555.08	346,973.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:355555.08, MODIFICADO:346973.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRONTERITA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169219	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169219	S	61	59	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:900.0, META_MODIFICADA:900.0}}
2022	5	TAB220302121710	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	355,555.08	347,025.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:355555.08, MODIFICADO:347025.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169244	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169244	S	61	59	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:900.0, META_MODIFICADA:900.0}}
2022	5	TAB220302121725	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	177,777.54	173,507.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:177777.54, MODIFICADO:173507.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ EJIDO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169346	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169346	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}
2022	5	TAB220302121730	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	177,777.54	173,486.70	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:177777.54, MODIFICADO:173486.7}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169402	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169402	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}
2022	5	TAB220302121733	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	355,555.08	346,973.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:355555.08, MODIFICADO:346973.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ RANCHERIA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169414	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169414	S	61	59	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:900.0, META_MODIFICADA:900.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000054



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302121700	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:114, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO FRONTERITA, 00000 FRONTERITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 30 MIN MÍN EN VEHÍCULO EL C, LON:-92.82719047, LAT:18.41946872}}	08-08-2022	21-09-2022	346,973.40	346,973.40	346,973.40	346,973.40	346,973.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, CONTRATISTA:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:355555.08, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0}}	{2121700/PROYECTO_INICIO, 2121700/PROYECTO_PROCESO, 2121700/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302121710	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:251, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA, 86760 CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 25 MIN , LON:-92.82320261, LAT:18.43581273}}	08-08-2022	21-09-2022	347,025.60	347,025.60	347,025.60	347,025.60	347,025.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-39-OP0089-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:484903.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0}}	{2121710/PROYECTO_INICIO, 2121710/PROYECTO_PROCESO, 2121710/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302121725	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 26 MIN MÍN EN VEHICUL, LON:-92.81898107, LAT:18.45149005}}	08-08-2022	21-09-2022	173,507.58	173,507.58	173,507.58	173,507.58	173,507.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-39-OP0089-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:484903.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2121725/PROYECTO_INICIO, 2121725/PROYECTO_PROCESO, 2121725/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302121730	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:43, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86750 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. , LON:-92.84483587, LAT:18.41651095}}	08-08-2022	21-09-2022	173,486.70	173,486.70	173,486.70	173,486.70	173,486.70	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, CONTRATISTA:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:355555.08, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2121730/PROYECTO_INICIO, 2121730/PROYECTO_PROCESO, 2121730/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302121733	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 25.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 22 MIN MÍN EN VEH, LON:-92.80276394, LAT:18.42351929}}	08-08-2022	21-09-2022	346,973.40	346,973.40	346,973.40	346,973.40	346,973.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, CONTRATISTA:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:355555.08, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0}}	{2121733/PROYECTO_INICIO, 2121733/PROYECTO_PROCESO, 2121733/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000055



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302121739	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				177,777.54	173,486.70	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:177777.54, MODIFICADO:173486.7}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169436	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169436	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}
2022	5	TAB220302121745	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				177,777.54	173,512.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:177777.54, MODIFICADO:173512.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169453	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169453	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}
2022	5	TAB220302121748	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				177,777.54	173,507.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:177777.54, MODIFICADO:173507.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD GARCÍA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169467	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169467	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}
2022	5	TAB220302121753	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				177,777.54	173,486.70	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:177777.54, MODIFICADO:173486.7}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169474	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169474	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}
2022	5	TAB220302121756	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				592,591.80	578,428.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:592591.8, MODIFICADO:578428.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169480	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169480	S	102	98	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1500.0, META_MODIFICADA:1500.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000056



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302121739	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:279, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 00000 SAN JOSÉ DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 26 MI, LON:-92.78846734, LAT:18.42108822}}	08-08-2022	21-09-2022	173,486.70	173,486.70	173,486.70	173,486.70	173,486.70	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, CONTRATISTA:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:355555.08, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2121739/PROYECTO_INICIO, 2121739/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302121745	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:2, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN SANTA CRUZ, 86762 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 28 MI, LON:-92.80053037, LAT:18.39428215}}	08-08-2022	06-10-2022	173,512.80	173,512.80	173,512.80	173,512.80	173,512.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-41-OP0095-OP0096-OP0101-OP0108-2022, CONTRATISTA:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2121745/PROYECTO_INICIO, 2121745/PROYECTO_PROCESO, 2121745/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302121748	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:252, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GARCÍA, 86760 GARCÍA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 27 MIN MIN EN VEHÍCULO EL CAMINO , LON:-92.82596576, LAT:18.43377258}}	08-08-2022	21-09-2022	173,507.58	173,507.58	173,507.58	173,507.58	173,507.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-39-OP0089-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:484903.2, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2121748/PROYECTO_INICIO, 2121748/PROYECTO_PROCESO, 2121748/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302121753	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:333, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES SECTOR SECTOR, 00000 EL VERGEL DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 29 MIN MIN EN VEHÍCULO, LON:-92.82040907, LAT:18.41839752}}	08-08-2022	21-09-2022	173,486.70	173,486.70	173,486.70	173,486.70	173,486.70	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, CONTRATISTA:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:355555.08, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2121753/PROYECTO_INICIO, 2121753/PROYECTO_PROCESO, 2121753/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302121756	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 43 MIN MIN EN V, LON:-92.89567844, LAT:18.38826569}}	15-08-2022	28-09-2022	578,428.20	578,428.20	578,428.20	578,428.20	578,428.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-48-OP0111-OP0112-OP0117-2022, CONTRATISTA:5 DE AGOSTO DE 2022, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:592591.8, IMPORTE_MODIFICADO:620000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1500.0}}	{2121756/PROYECTO_PROCESO, 2121756/PROYECTO_INICIO, 2121756/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000057



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302121765	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				474,073.44	462,742.56	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:474073.44, MODIFICADO:462742.56}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA UNION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169512	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169512	S	82	78	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:1200.0, META_MODIFICADA:1200.0)}
2022	5	TAB220302122005	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				474,073.44	463,911.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:474073.44, MODIFICADO:463911.84}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 170919	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	170919	S	82	78	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:1200.0, META_MODIFICADA:1200.0)}
2022	5	TAB220302122028	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				592,591.80	579,889.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:592591.8, MODIFICADO:579889.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171025	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171025	S	102	98	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:1500.0, META_MODIFICADA:1500.0)}
2022	5	TAB220302122078	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				177,777.54	173,966.94	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:177777.54, MODIFICADO:173966.94}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171209	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171209	S	31	29	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)}
2022	5	TAB220302122116	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				237,036.72	231,955.92	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72, MODIFICADO:231955.92}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171395	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171395	S	41	39	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000058



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302121765	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:60, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LA UNIÓN, 86761 LA UNIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 37 MIN MÍN EN VEHÍCULO EL C. LON:-92.88285716, LAT:18.4117468}}	15-08-2022	28-09-2022	462,742.56	462,742.56	462,742.56	462,742.56	462,742.56	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-48-OP0111-OP0112-OP0117-2022, CONTRATISTA:5 DE AGOSTO DE 2022, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:592591.8, IMPORTE_MODIFICADO:620000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1200.0}}	{2121765/PROYECTO_INICIO, 2121765/PROYECTO_PROCESO, 2121765/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302122005	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:82, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA SÁBANA, 86768 LA SÁBANA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 44 MIN MÍN EN VEHÍCULO EL CAM, LON:-92.88618677, LAT:18.44427947}}	01-09-2022	15-10-2022	463,911.84	463,911.84	463,911.84	463,911.84	463,911.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-56-OP0113,OP0114,OP0115,OP0116-2022, CONTRATISTA:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1200.0}}	{2122005/PROYECTO_INICIO, 2122005/PROYECTO_PROCESO, 2122005/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302122028	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:31, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GOBERNADOR CRUZ, 86762 GOBERNADOR CRUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 39 MIN MÍN EN V. LON:-92.87292787, LAT:18.43398387}}	01-09-2022	15-10-2022	579,889.80	579,889.80	579,889.80	579,889.80	579,889.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-56-OP0113,OP0114,OP0115,OP0116-2022, CONTRATISTA:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1500.0}}	{2122028/PROYECTO_INICIO, 2122028/PROYECTO_FIN, 2122028/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302122078	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:298, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCIÓN, 00000 LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 39 MIN MÍN EN V. LON:-92.8764859, LAT:18.42592108}}	01-09-2022	15-10-2022	173,966.94	173,966.94	173,966.94	173,966.94	173,966.94	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-56-OP0113,OP0114,OP0115,OP0116-2022, CONTRATISTA:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2122078/PROYECTO_INICIO, 2122078/PROYECTO_PROCESO, 2122078/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302122116	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:319, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL CARMEN 2DA SECCIÓN, 86762 EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE , LON:-92.84377181, LAT:18.42797187}}	01-09-2022	15-10-2022	231,955.92	231,955.92	231,955.92	231,955.92	231,955.92	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-56-OP0113,OP0114,OP0115,OP0116-2022, CONTRATISTA:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2122116/PROYECTO_INICIO, 2122116/PROYECTO_PROCESO, 2122116/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000059



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302122128	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				237,036.72	231,371.28	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72, MODIFICADO:231371.28}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171469	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171469	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0}}
2022	5	TAB220302122129	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				122,269.80	119,210.88	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:122269.8, MODIFICADO:119210.88}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD TEMBLADERAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171474	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171474	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0}}
2022	5	TAB220302122142	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				122,269.80	119,210.88	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:122269.8, MODIFICADO:119210.88}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171523	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171523	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0}}
2022	5	TAB220302122145	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				244,539.60	238,421.76	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:244539.6, MODIFICADO:238421.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD NUEVO CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171530	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171530	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0}}
2022	5	TAB220302122150	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				183,404.70	178,816.32	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:183404.7, MODIFICADO:178816.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171546	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171546	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000060



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302 122128	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:90, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA FRANCISCO VILLA, 00000 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN MÍN EN V, LON:-92.88122139, LAT:18.40578945}}	15-08-2022	28-09-2022	231,371.28	231,371.28	231,371.28	231,371.28	231,371.28	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-56-OP0113-OP0114,OP0115,OP0116-2022, CONTRATISTA:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:474073.44, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2122128/PROYECTO_INICIO, 2122128/PROYECTO_PROCESO, 2122128/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302 122129	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:216, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO TEMBLADERAS, 86757 TEMBLADERAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 18.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 17 MIN MÍN EN VEHÍCULO EL, LON:-92.4908139, LAT:18.57999753}}	24-08-2022	07-10-2022	119,210.88	119,210.88	119,210.88	119,210.88	119,210.88	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122269.8, IMPORTE_MODIFICADO:145000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2122129/PROYECTO_INICIO, 2122129/PROYECTO_PROCESO, 2122129/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302 122142	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:9, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CARLOS ROVIROSA 2DA SECCIÓN, 86752 CARLOS ROVIROSA 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRID, LON:-92.68289294, LAT:18.58254547}}	24-08-2022	07-10-2022	119,210.88	119,210.88	119,210.88	119,210.88	119,210.88	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122269.8, IMPORTE_MODIFICADO:145000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2122142/PROYECTO_PROCESO, 2122142/PROYECTO_INICIO, 2122142/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302 122145	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:45, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 17 MIN MÍN EN VEHÍCULO , LON:-92.52489674, LAT:18.62348569}}	24-08-2022	07-10-2022	238,421.76	238,421.76	238,421.76	238,421.76	238,421.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122269.8, IMPORTE_MODIFICADO:145000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2122145/PROYECTO_PROCESO, 2122145/PROYECTO_INICIO, 2122145/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302 122150	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 22.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 21 MIN MÍN, LON:-92.46916168, LAT:18.64328911}}	24-08-2022	07-10-2022	178,816.32	178,816.32	178,816.32	178,816.32	178,816.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122269.8, IMPORTE_MODIFICADO:145000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2122150/PROYECTO_INICIO, 2122150/PROYECTO_PROCESO, 2122150/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000061



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302122151	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				183,404.70	178,816.32	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:183404.7, MODIFICADO:178816.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA 1RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171552	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO DE CENTLA	171552	S	21	19	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)}
2022	5	TAB220302122593	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				366,809.40	357,632.64	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:366809.4, MODIFICADO:357632.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173508	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO DE CENTLA	173508	S	61	59	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:900.0, META_MODIFICADA:900.0)}
2022	5	TAB220302122596	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				183,404.70	178,816.32	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:183404.7, MODIFICADO:178816.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173525	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO DE CENTLA	173525	S	31	29	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0)}
2022	5	TAB220302122598	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				592,591.80	577,906.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:592591.8, MODIFICADO:577906.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173542	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO DE CENTLA	173542	S	102	98	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:1500.0, META_MODIFICADA:1500.0)}
2022	5	TAB220302122599	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				355,555.08	346,743.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:355555.08, MODIFICADO:346743.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173554	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO DE CENTLA	173554	S	61	59	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:900.0, META_MODIFICADA:900.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000062



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302122151	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:8, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, 86752 CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO AP. LON:-92.64365106, LAT:18.57122355}}	24-08-2022	07-10-2022	178,816.32	178,816.32	178,816.32	178,816.32	178,816.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122269.8, IMPORTE_MODIFICADO:145000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2122151/PROYECTO_INICIO, 2122151/PROYECTO_PROCESO, 2122151/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302122593	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:25, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA ESTRELLA, 86752 LA ESTRELLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 13 MIN MIN EN VEHICULO EL, LON:-92.58171841, LAT:18.60308376}}	24-08-2022	07-10-2022	357,632.64	357,632.64	357,632.64	357,632.64	357,632.64	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122269.8, IMPORTE_MODIFICADO:145000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0}}	{2122593/PROYECTO_INICIO, 2122593/PROYECTO_PROCESO, 2122593/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302122596	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 13 MIN MIN EN VEHICULO EL , LON:-92.63331188, LAT:18.5904476}}	24-08-2022	07-10-2022	178,816.32	178,816.32	178,816.32	178,816.32	178,816.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, CONTRATISTA:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122269.8, IMPORTE_MODIFICADO:145000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2122596/PROYECTO_INICIO, 2122596/PROYECTO_PROCESO, 2122596/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302122598	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 32 MIN MIN EN VEHICULO, LON:-92.80436466, LAT:18.3410671}}	24-08-2022	07-10-2022	577,906.20	577,906.20	577,906.20	577,906.20	577,906.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-52-OP0127,OP0128,OP0130-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES CORISI, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1500.0}}	{2122598/PROYECTO_INICIO, 2122598/PROYECTO_FIN, 2122598/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302122599	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:6, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BUENA VISTA, 86767 BUENA VISTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 46 MIN MIN EN VEHICULO, LON:-92.87248177, LAT:18.35670833}}	24-08-2022	07-10-2022	346,743.72	346,743.72	346,743.72	346,743.72	346,743.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-51-OP0125,OP0126,OP0129,OP0131-2022, CONTRATISTA:WILBERT RAMIREZ DE LA CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:592591.8, IMPORTE_MODIFICADO:620000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0}}	{2122599/PROYECTO_INICIO, 2122599/PROYECTO_PROCESO, 2122599/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000063



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302122600	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2022	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		237,036.72	231,155.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72, MODIFICADO:231155.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173557	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173557	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:MET ROS CUADRADO S, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0}}
2022	5	TAB220302122603	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2022	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		237,036.72	231,155.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72, MODIFICADO:231155.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD PASO DE TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173564	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173564	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:MET ROS CUADRADO S, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0}}
2022	5	TAB220302122605	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2022	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		355,555.08	346,743.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:355555.08, MODIFICADO:346743.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173571	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173571	S	61	59	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:MET ROS CUADRADO S, META:900.0, META_MODIFICADA:900.0}}
2022	5	TAB220302122609	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2022	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		118,518.36	115,577.76	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:118518.36, MODIFICADO:115577.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173606	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173606	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:MET ROS CUADRADO S, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0}}
2022	5	TAB220302122610	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2022	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		237,036.72	231,162.48	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:237036.72, MODIFICADO:231162.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD POTRERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173608	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173608	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:MET ROS CUADRADO S, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000064



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302122600	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:52, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. LON:-92.76731733, LAT:18.35117018}}	24-08-2022	07-10-2022	231,155.52	231,155.52	231,155.52	231,155.52	231,155.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-52-OP0127,OP0128,OP0130-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES CORISI, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2122600/PROYECTO_INICIO, 2122600/PROYECTO_PROCESO, 2122600/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302122603	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:324, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO, 86762 PASO DE TABASQUILLO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 45 MI, LON:-92.68984007, LAT:18.36769225}}	24-08-2022	07-10-2022	231,155.52	231,155.52	231,155.52	231,155.52	231,155.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-52-OP0127,OP0128,OP0130-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES CORISI, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2122603/PROYECTO_INICIO, 2122603/PROYECTO_PROCESO, 2122603/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302122605	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 30 MIN MIN EN VEHICULO EL C, LON:-92.80399281, LAT:18.34537814}}	24-08-2022	07-10-2022	346,743.72	346,743.72	346,743.72	346,743.72	346,743.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-51-OP0125,OP0126,OP0129,OP0131-2022, CONTRATISTA:WILBERT RAMIREZ DE LA CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:592591.8, IMPORTE_MODIFICADO:620000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0}}	{2122605/PROYECTO_INICIO, 2122605/PROYECTO_PROCESO, 2122605/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACION:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS2: {OBSERVACION:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS3: {OBSERVACION:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS4: {OBSERVACION:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}}
TAB220302122609	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:87, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LAS PORFIAS, 86762 LAS PORFIAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 30 MIN MIN EN VEHICUL, LON:-92.78507016, LAT:18.33667293}}	24-08-2022	07-10-2022	115,577.76	115,577.76	115,577.76	115,577.76	115,577.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-52-OP0127,OP0128,OP0130-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES CORISI, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:237036.72, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2122609/PROYECTO_INICIO, 2122609/PROYECTO_PROCESO, 2122609/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302122610	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:46, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA POTRERILLO, 86767 POTRERILLO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN MIN EN VEHICULO , LON:-92.8381795, LAT:18.35031334}}	24-08-2022	07-10-2022	231,162.48	231,162.48	231,162.48	231,162.48	231,162.48	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-51-OP0125,OP0126,OP0129,OP0131-2022, CONTRATISTA:WILBERT RAMIREZ DE LA CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:592591.8, IMPORTE_MODIFICADO:620000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2122610/PROYECTO_INICIO, 2122610/PROYECTO_PROCESO, 2122610/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000065



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302122611	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				596,335.44	584,165.56	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:596335.44, MODIFICADO:584165.56}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173609	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173609	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1200.0, META_MODIFICADA:1200.0}}
2022	5	TAB220302122612	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				593,968.49	577,080.35	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:593968.49, MODIFICADO:577080.35}}	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173618	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ASISTENCIAL	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173618	S	1,714	1,694	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, META:215.64, META_MODIFICADA:215.64}}
2022	5	TAB220302122639	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,299,254.52	1,266,102.48	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1299254.52, MODIFICADO:1266102.48}}	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173805	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ASISTENCIAL	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173805	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1185.6, META_MODIFICADA:1185.6}}
2022	5	TAB220302122648	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,159,240.65	1,130,590.24	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1159240.65, MODIFICADO:1130590.24}}	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173847	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ASISTENCIAL	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173847	S	1,842	1,747	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1191.4, META_MODIFICADA:1191.4}}
2022	5	TAB220302123235	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				320,422.59	314,263.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:320422.59, MODIFICADO:314263.19}}	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO POBLADO IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 176844	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ASISTENCIAL	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176844	S	1,173	1,154	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:578.0, META_MODIFICADA:578.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000066



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302122611	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO QUINTIN ARAUZ, 86758 QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 41 MIN MÍN EN VEHICU, LON:-92.56138362, LAT:18.32218133}}	01-09-2022	15-10-2022	584,165.56	584,165.56	584,165.56	584,165.56	584,165.56	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-60-OP0142,OP0148-2022, CONTRATISTA:GRUPO BAMOS S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:586335.44, IMPORTE_MODIFICADO:630000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1200.0}}	{2122611/PROYECTO_INICIO, 2122611/PROYECTO_PROCESO, 2122611/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES		
TAB220302122612	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.3 KM DE LA CABECERA, LON:-92.84380488, LAT:18.38187998}}	01-08-2022	29-09-2022	577,080.35	577,080.35	577,080.35	577,080.35	577,080.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-27-OP0070-2022, CONTRATISTA:ALEDIHU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:593968.49, IMPORTE_MODIFICADO:650000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, AVANCE:215.64}}	{2122612/PROYECTO_INICIO, 2122612/PROYECTO_PROCESO, 2122612/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:.., TRIMESTRE:5.0, USUARIO:LUISMCHAVEZR, FECHA:2023-06-23}, OBS2: {OBSERVACIÓN:.., TRIMESTRE:5.0, USUARIO:LUISMCHAVEZR, FECHA:2023-06-23}, OBS3: {OBSERVACIÓN:.., TRIMESTRE:5.0, USUARIO:LUISMCHAVEZR, FECHA:2023-06-23}, OBS4: {OBSERVACIÓN:.., TRIMESTRE:5.0, USUARIO:LUISMCHAVEZR, FECHA:2023-06-23}}	
TAB220302122639	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEADA VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CALLE QUITIN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.8 KM D, LON:-92.89468611, LAT:18.388903}}	01-08-2022	29-09-2022	1,266,102.48	1,266,102.48	1,266,102.48	1,266,102.48	1,266,102.48	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-37-OP0071-2022, CONTRATISTA:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1299254.52, IMPORTE_MODIFICADO:1350000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1185.6}}	{2122639/PROYECTO_INICIO, 2122639/PROYECTO_PROCESO, 2122639/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES		
TAB220302122648	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE 2 DE ABRIL VILLA CUAUHTEMOC, 86762 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, LON:-92.95022507, LAT:18.40067073}}	01-08-2022	29-09-2022	1,130,590.24	1,130,590.24	1,130,590.24	1,130,590.24	1,130,590.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-29-OP0072-2022, CONTRATISTA:MARTHA ALICIA MENDOZA JUAREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1159240.65, IMPORTE_MODIFICADO:1250000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1191.4}}	{2122648/PROYECTO_INICIO, 2122648/PROYECTO_PROCESO, 2122648/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES		
TAB220302123235	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLÁS BRAVO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 K, LON:-92.95899408, LAT:18.40147709}}	01-08-2022	14-09-2022	314,263.19	314,263.19	314,263.19	314,263.19	314,263.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-30-OP0073-2022, CONTRATISTA:JOSE AGUILERA TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:320422.59, IMPORTE_MODIFICADO:350000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:578.0}}	{2123235/PROYECTO_INICIO, 2123235/PROYECTO_PROCESO, 2123235/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000067



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302123415	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,327,471.93	1,294,040.98	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1327471.93, MODIFICADO:1294040.98}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL MARÍA DEL CARMEN PAREDES SALDIVAR, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 177563	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CULTURA Y TURISMO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	177563	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1020.3, META_MODIFICADA:1020.3}}
2022	5	TAB220302123459	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				453,214.67	441,917.57	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:453214.67, MODIFICADO:441917.57}}	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO ULISES GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 177764	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	177764	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1424.0, META_MODIFICADA:1424.0}}
2022	5	TAB220302123507	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				399,925.66	389,904.76	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:399925.66, MODIFICADO:389904.76}}	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO LINEAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 178016	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	178016	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:955.0, META_MODIFICADA:955.0}}
2022	5	TAB220302125725	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				221,613.96	216,068.50	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:221613.96, MODIFICADO:216068.5}}	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO DIANA LA CAZADORA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 188735	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	188735	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:500.0, META_MODIFICADA:500.0}}
2022	5	TAB220302125815	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				399,925.66	394,516.14	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:399925.66, MODIFICADO:394516.14}}	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO JACOBO NAZAR, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 189167	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	189167	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1900.0, META_MODIFICADA:1900.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000068



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302123415	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE IGNACIO MEJIA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y, LON:-92.64315754, LAT:18.53158792}}	01-08-2022	29-09-2022	1,294,040.98	1,294,040.98	1,294,040.98	1,294,040.98	1,294,040.98	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-31-OP0074-2022, CONTRATISTA:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1327471.93, IMPORTE_MODIFICADO:1500000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1020.3}}	{2123415/PROYECTO_INICIO, 2123415/PROYECTO_PROCESO, 2123415/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302123459	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA ULISES GARCIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GRIJALVA, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO, LON:-92.63966542, LAT:18.52824156}}	01-08-2022	14-09-2022	441,917.57	441,917.57	441,917.57	441,917.57	441,917.57	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-32-OP0075-2022, CONTRATISTA:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:453214.67, IMPORTE_MODIFICADO:520000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1424.0}}	{2123459/PROYECTO_PROCESO, 2123459/PROYECTO_INICIO, 2123459/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302123507	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ COLONIA FOVISSSTE, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION CARLOS ALBERTO MADRAZO Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, CALLE ALVARO OBREGÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE, LON:-92.63977323, LAT:18.53743901}}	01-08-2022	14-09-2022	389,904.76	389,904.76	389,904.76	389,904.76	389,904.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-33-OP0076-2022, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:399925.66, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:955.0}}	{2123507/PROYECTO_INICIO, 2123507/PROYECTO_PROCESO, 2123507/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302125725	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GRIJALVA, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCIS, LON:-92.65192683, LAT:18.5258522}}	01-08-2022	14-09-2022	216,068.50	216,068.50	216,068.50	216,068.50	216,068.50	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-33-OP0077-2022, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:221613.96, IMPORTE_MODIFICADO:250000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:500.0}}	{2125725/PROYECTO_INICIO, 2125725/PROYECTO_PROCESO, 2125725/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302125815	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO MEJIA SECTOR DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ALVARO OBREGÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA IGNACIO MEJIA Y CALLE MARIANO, LON:-92.64275274, LAT:18.53429889}}	01-08-2022	14-09-2022	394,516.14	394,516.14	394,516.14	394,516.14	394,516.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-34-OP0078-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:399925.66, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1900.0}}	{2125815/PROYECTO_INICIO, 2125815/PROYECTO_PROCESO, 2125815/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000069



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302126703	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,969,494.67	1,929,226.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1969494.67, MODIFICADO:1929226.19}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 193599	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	193599	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS CUADRADO S, META:1794.13, META_MODIFICADA:1794.13)}
2022	5	TAB220302126873	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				7,944,551.32	7,896,488.49	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:7944551.32, MODIFICADO:7896488.49}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO DESVIACIÓN CUAUHTÉMOC A CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO BANQUETAS PERIMETRALES EN EL PARQUE CENTRAL, CALLE QUINTÍN ARAUZ, TRAMO CALLE AGUSTÍN MELGAR A DESVIACIÓN CUAUHTÉMOC, DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 194183	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	194183	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS CUADRADO S, META:6130.0, META_MODIFICADA:6130.0)}
2022	5	TAB220302127101	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,671,393.33	1,923,557.73	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1671393.33, MODIFICADO:1923557.73}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JUAN DE GRIJALVA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 195150	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	195150	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS CUADRADO S, META:1322.95, META_MODIFICADA:1322.95)}
2022	5	TAB220302127168	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				929,697.94	759,114.88	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:929697.94, MODIFICADO:759114.88}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE IGNACIO MEJÍA, TRAMO VICENTE GUERRERO A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 195667	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	195667	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS CUADRADO S, META:719.74, META_MODIFICADA:719.74)}
2022	5	TAB220302127199	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,091,301.12	2,425,102.15	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3091301.12, MODIFICADO:2425102.15}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 195856	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	195856	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:MET ROS CUADRADO S, META:2276.97, META_MODIFICADA:2276.97)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000070



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302126703	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISC, LON:-92.65250506, LAT:18.5271257}}	01-08-2022	29-09-2022	1,929,226.19	1,929,226.19	1,929,226.19	1,929,226.19	1,929,226.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-35-OP0080-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, S A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1969494.67, IMPORTE_MODIFICADO:2225000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1794.13}}	{2126703/PROYECTO_INICIO, 2126703/PROYECTO_PROCESO, 2126703/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302126873	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE CALLE DIVERSAS VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE QUINTIN ARAUZ, CALLE PERIMETRO DEL PARQUE CENTRAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.8 KM DE LA , LON:-92.89626376, LAT:18.39059924}}	01-08-2022	28-11-2022	7,896,488.49	7,896,488.49	7,896,488.49	7,896,488.49	7,896,488.49	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-36-OP0081-2022, CONTRATISTA:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7944551.32, IMPORTE_MODIFICADO:8200000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:6130.0}}	{2126873/PROYECTO_INICIO, 2126873/PROYECTO_FIN, 2126873/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127101	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE BENITO JUÁREZ CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JUAN DE GRIJALVA, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ T, LON:-92.65174591, LAT:18.52788589}}	21-09-2022	04-11-2022	1,923,557.73	1,923,557.73	1,923,557.73	1,923,557.73	1,923,557.73	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-77-OP0082-2022, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1671393.33, IMPORTE_MODIFICADO:1750000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1302.95}}	{2127101/PROYECTO_INICIO, 2127101/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127168	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA, CALLE INDEPENDENCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBR, LON:-92.63896356, LAT:18.5261338}}	15-09-2022	29-10-2022	759,114.88	759,114.88	759,114.88	759,114.88	759,114.88	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-74-OP0083-2022, CONTRATISTA:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:929697.94, IMPORTE_MODIFICADO:1350000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:719.74}}	{2127168/PROYECTO_PROCESO, 2127168/PROYECTO_INICIO, 2127168/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127199	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE , LON:-92.64880517, LAT:18.53335414}}	21-09-2022	19-11-2022	2,425,102.15	2,425,102.15	2,425,102.15	2,425,102.15	2,425,102.15	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-78-OP0084-2022, CONTRATISTA:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3091301.12, IMPORTE_MODIFICADO:3150000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:2276.97}}	{2127199/PROYECTO_PROCESO, 2127199/PROYECTO_INICIO, 2127199/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000071



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302127282	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,899,184.09	1,851,848.64	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1899184.09, MODIFICADO:1851848.64}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 196364	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	196364	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:1592.78, META_MODIFICADA:1592.78)}
2022	5	TAB220302127385	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,304,796.26	1,212,333.03	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1304796.26, MODIFICADO:1212333.03}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197010	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	197010	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:1163.43, META_MODIFICADA:1163.43)}
2022	5	TAB220302127424	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,414,866.95	1,250,680.35	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1414866.95, MODIFICADO:1250680.35}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE ÁLVARO OBREGÓN A CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197216	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	197216	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:1163.4, META_MODIFICADA:1163.4)}
2022	5	TAB220302127475	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				231,519.83	225,597.43	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:231519.83, MODIFICADO:225597.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUANITO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197406	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	197406	S	21	19	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)}
2022	5	TAB220302127493	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				231,519.83	225,597.43	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:231519.83, MODIFICADO:225597.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197472	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	197472	S	21	19	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000072



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302127282	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA FEDERAL CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA, CALLE GRUALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CAL, LON:-92.64002066, LAT:18.53153524}}	03-10-2022	16-11-2022	1,851,848.64	1,851,848.64	1,851,848.64	1,851,848.64	1,851,848.64	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-91-OP0085-2022, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1899184.09, IMPORTE_MODIFICADO:2400000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1592.78}}	{2127282/PROYECTO_INICIO, 2127282/PROYECTO_FIN, 2127282/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127385	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIMÓN SARLAT EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN TRAMO CAL, LON:-92.64635606, LAT:18.5336488}}	21-09-2022	04-11-2022	1,212,333.03	1,212,333.03	1,212,333.03	1,212,333.03	1,212,333.03	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-79-2022, CONTRATISTA:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1304796.26, IMPORTE_MODIFICADO:1450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1163.43}}	{2127385/PROYECTO_INICIO, 2127385/PROYECTO_FIN, 2127385/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127424	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CONSTITUCIÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CAL, LON:-92.64365603, LAT:18.53203879}}	21-09-2022	04-11-2022	1,250,680.35	1,250,680.35	1,250,680.35	1,250,680.35	1,250,680.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-95-OP0087-2022, CONTRATISTA:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1414866.95, IMPORTE_MODIFICADO:1550000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1163.4}}	{2127424/PROYECTO_INICIO, 2127424/PROYECTO_PROCESO, 2127424/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127475	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:152, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86762 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO A, LON:-92.65185593, LAT:18.39313739}}	15-08-2022	28-09-2022	225,597.43	225,597.43	225,597.43	225,597.43	225,597.43	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, CONTRATISTA:MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:231519.83, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2127475/PROYECTO_INICIO, 2127475/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACION:REPORTAR 100% DEL PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS2: {OBSERVACION:REPORTAR 100% DEL PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS3: {OBSERVACION:REPORTAR 100% DEL PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS4: {OBSERVACION:REPORTAR 100% DEL PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}}
TAB220302127493	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:230, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO EL PORVENIR DE QUINTÍN ARAUZ, 86757 EL PORVENIR (DE QUINTÍN ARAUZ), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO A, LON:-92.36279865, LAT:18.38581035}}	15-08-2022	28-09-2022	225,597.43	225,597.43	225,597.43	225,597.43	225,597.43	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, CONTRATISTA:MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:231519.83, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2127493/PROYECTO_INICIO, 2127493/PROYECTO_PROCESO, 2127493/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000073



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302127530	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				534,999.98	521,127.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:534999.98, MODIFICADO:521127.19}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197615	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	197615	S	61	59	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:900.0, META_MODIFICADA:900.0)}
2022	5	TAB220302127538	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				314,794.03	306,113.28	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:314794.03, MODIFICADO:306113.28}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197646	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	197646	S	41	39	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:600.0, META_MODIFICADA:600.0)}
2022	5	TAB220302127546	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				176,362.80	172,110.31	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:176362.8, MODIFICADO:172110.31}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197686	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	197686	S	21	19	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)}
2022	5	TAB220302127560	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				447,251.58	438,124.17	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:447251.58, MODIFICADO:438124.17}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197752	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	197752	S	63	57	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:900.0, META_MODIFICADA:900.0)}
2022	5	TAB220302127572	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				231,519.83	225,597.43	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:231519.83, MODIFICADO:225597.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUANITO DE TRES BRAZOS SECTOR PUNTA DEL MANGLAR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197807	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	197807	S	21	19	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000074



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302127530	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. LON:-92.45444625, LAT:18.30951243}}	15-08-2022	28-09-2022	521,127.19	521,127.19	521,127.19	521,127.19	521,127.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, CONTRATISTA:MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:231519.83, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0}}	{2127530/PROYECTO_INICIO, 2127530/PROYECTO_PROCESO, 2127530/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127538	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. LON:-92.37133678, LAT:18.29551985}}	15-08-2022	28-09-2022	306,113.28	306,113.28	306,113.28	306,113.28	306,113.28	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, CONTRATISTA:MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:231519.83, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:600.0}}	{2127538/PROYECTO_INICIO, 2127538/PROYECTO_PROCESO, 2127538/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127546	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:323, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LAS PALMAS, 86753 LAS PALMAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 22.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 29 MIN MÍN EN VEHICULO , LON:-92.59637232, LAT:18.38523642}}	15-08-2022	28-09-2022	172,110.31	172,110.31	172,110.31	172,110.31	172,110.31	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, CONTRATISTA:MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:231519.83, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2127546/PROYECTO_INICIO, 2127546/PROYECTO_PROCESO, 2127546/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127560	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:92, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARÁUZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARÁUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN R, LON:-92.55427766, LAT:18.32533358}}	01-09-2022	15-10-2022	438,124.17	438,124.17	438,124.17	438,124.17	438,124.17	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-60-OP0142,OP0148-2022, CONTRATISTA:GRUPO BAMOS S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:596335.44, IMPORTE_MODIFICADO:630000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0}}	{2127560/PROYECTO_INICIO, 2127560/PROYECTO_PROCESO, 2127560/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302127572	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:219, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86762 PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 4, LON:-92.65051985, LAT:18.44411519}}	15-08-2022	28-09-2022	225,597.43	225,597.43	225,597.43	225,597.43	225,597.43	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, CONTRATISTA:MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:231519.83, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2127572/PROYECTO_INICIO, 2127572/PROYECTO_PROCESO, 2127572/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000075



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302128293	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				2,964,268.06	2,890,216.20	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2964268.06, MODIFICADO:2890216.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRONTERA CIUDAD, MUNICIPIO DE CENTLA. - 201596	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	201596	S	263	257	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2964268.0, META_MODIFICADA:4680.0}}
2022	5	TAB220302128401	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				912,082.48	889,280.59	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:912082.48, MODIFICADO:889280.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 202023	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	202023	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1440.0, META_MODIFICADA:1440.0}}
2022	5	TAB220302128414	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				456,041.24	444,640.30	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:456041.24, MODIFICADO:444640.3}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SUR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 202094	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	202094	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:720.0, META_MODIFICADA:720.0}}
2022	5	TAB220302128430	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				912,082.48	888,108.53	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:912082.48, MODIFICADO:888108.53}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAUHEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA. - 202159	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	202159	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1440.0, META_MODIFICADA:1440.0}}
2022	5	TAB220302128652	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				342,030.93	333,564.44	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:342030.93, MODIFICADO:333564.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL BELLOTE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 203151	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	203151	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:540.0, META_MODIFICADA:540.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000076



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302128293	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , RODAMIENTO DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL ÁREA GEOGRÁFICA DE LA LOCALIDAD ABARCANDO LAS COLONI, LON: 92.65202962, LAT:18.53893967}}	08-08-2022	21-10-2022	2,890,216.20	2,890,216.20	2,890,216.20	2,890,216.20	2,890,216.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-43-OP0150-2022, CONTRATISTA:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2964268.06, IMPORTE_MODIFICADO:3210000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:4680.0}}	{2128293/PROYECTO_INICIO, 2128293/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302128401	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 18 MIN MÍ, LON: 92.73887378, LAT:18.46803715}}	15-08-2022	13-10-2022	889,280.59	889,280.59	889,280.59	889,280.59	889,280.59	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-44-OP0151,OP0152-2022, CONTRATISTA:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912082.48, IMPORTE_MODIFICADO:1200000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1440.0}}	{2128401/PROYECTO_INICIO, 2128401/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302128414	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:28, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR CARRILLÓN, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, LON: 92.7056377, LAT:18.49790002}}	15-08-2022	13-10-2022	444,640.30	444,640.30	444,640.30	444,640.30	444,640.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-44-OP0151,OP0152-2022, CONTRATISTA:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912082.48, IMPORTE_MODIFICADO:1200000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:720.0}}	{2128414/PROYECTO_INICIO, 2128414/PROYECTO_FIN, 2128414/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302128430	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA VILLA CUAUHTÉMOC, 86762 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 48 MIN MÍN EN VEHÍCULO, LON: 92.95227641, LAT:18.40216223}}	15-08-2022	13-10-2022	888,108.53	888,108.53	888,108.53	888,108.53	888,108.53	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-46-OP0153,OP0159-2022, CONTRATISTA:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912062.48, IMPORTE_MODIFICADO:980000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1440.0}}	{2128430/PROYECTO_INICIO, 2128430/PROYECTO_PROCESO, 2128430/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302128652	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:70, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL BELLOTE, 86768 EL BELLOTE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 50 MIN MÍN EN VEHÍCULO EL, LON: 92.97055564, LAT:18.41456006}}	01-09-2022	15-10-2022	333,564.44	333,564.44	333,564.44	333,564.44	333,564.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-61-OP0154, OP0155,OP0161, OP0162-2022, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:342030.93, IMPORTE_MODIFICADO:350000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2128652/PROYECTO_INICIO, 2128652/PROYECTO_PROCESO, 2128652/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000077



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302128692	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				342,030.93	333,564.44	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:342030.93, MODIFICADO:333564.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 203269	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	203269	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:540.0, META_MODIFICADA:540.0}}
2022	5	TAB220302128700	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,020.62	220,709.95	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:220709.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 203287	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	203287	S	31	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220302128858	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,020.62	220,709.95	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:220709.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL GUATOPE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 203806	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	203806	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220302129329	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				684,061.86	666,081.40	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:684061.86, MODIFICADO:666081.4}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 205868	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	205868	S	62	58	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1080.0, META_MODIFICADA:1080.0}}
2022	5	TAB220302129355	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,020.62	220,709.95	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:220709.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 205948	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	205948	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000078



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302128692	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:228, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 86768 LÁZARO CÁRDENAS (EL GUAO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 140 MIN , LON:-92.36662332, LAT:18.3815185}}	01-09-2022	15-10-2022	333,564.44	333,564.44	333,564.44	333,564.44	333,564.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-61-OP0154, OP0155, OP0161, OP0162-2022, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:342030.93, IMPORTE_MODIFICADO:350000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2128692/PROYECTO_INICIO, 2128692/PROYECTO_PROCESO, 2128692/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302128700	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:241, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86768 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 52 MIN , LON:-92.95188118, LAT:18.41525563}}	15-08-2022	28-09-2022	220,709.95	220,709.95	220,709.95	220,709.95	220,709.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-47-OP0156, OP0157-OP0158-OP0160-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2128700/PROYECTO_INICIO, 2128700/PROYECTO_PROCESO, 2128700/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302128858	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:73, DIRECCION:CALLE EL GUATOPE RANCHERIA EL GUATOPE, 00000 EL GUATOPE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 54 MIN EN VEHÍCULO EL CA, LON:-92.93612467, LAT:18.41377488}}	15-08-2022	28-09-2022	220,709.95	220,709.95	220,709.95	220,709.95	220,709.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-47-OP0156, OP0157-OP0158-OP0160-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2128858/PROYECTO_INICIO, 2128858/PROYECTO_PROCESO, 2128858/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302129329	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 52 MIN EN VEHÍCULO EN , LON:-92.96077669, LAT:18.40460277}}	15-08-2022	13-10-2022	666,081.40	666,081.40	666,081.40	666,081.40	666,081.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-46-OP0153, OP0159-2022, CONTRATISTA:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912062.48, IMPORTE_MODIFICADO:980000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1080.0}}	{2129329/PROYECTO_INICIO, 2129329/PROYECTO_FIN, 2129329/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}}	
TAB220302129355	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:74, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LA MONTAÑA, 86768 LA MONTAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 49 MIN EN VEHÍCULO E, LON:-92.93781816, LAT:18.42149243}}	15-08-2022	28-09-2022	220,709.95	220,709.95	220,709.95	220,709.95	220,709.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-47-OP0156, OP0157-OP0158-OP0160-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2129355/PROYECTO_INICIO, 2129355/PROYECTO_PROCESO, 2129355/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000079



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302129373	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			456,041.24	444,752.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:456041.24, MODIFICADO:444752.58}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206031	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	206031	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:720.0, META_MODIFICADA:720.0}}
2022	5	TAB220302129381	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			456,041.24	444,752.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:456041.24, MODIFICADO:444752.58}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206051	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	206051	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:720.0, META_MODIFICADA:720.0}}
2022	5	TAB220302129394	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			912,082.48	889,176.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:912082.48, MODIFICADO:889176.19}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206098	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	206098	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1440.0, META_MODIFICADA:1440.0}}
2022	5	TAB220302129411	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			228,020.62	222,224.91	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222224.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206172	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	206172	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220302129649	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			228,020.62	222,224.91	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222224.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207189	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	207189	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000080



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302129373	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 51.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 55 MIN MÍN EN VEHÍCULO EL C, LON:-92.99487609, LAT:18.41497332}}	01-09-2022	15-10-2022	444,752.58	444,752.58	444,752.58	444,752.58	444,752.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-61-OP0154, OP0155, OP0161, OP0162-2022, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:342030.93, IMPORTE_MODIFICADO:350000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:720.0}}	{2129373/PROYECTO_INICIO, 2129373/PROYECTO_FIN, 2129373/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302129381	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:89, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SAN JUAN, 86762 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 52 MIN MÍN EN VEHÍCULO EL CAM, LON:-92.98007407, LAT:18.40988573}}	01-09-2022	15-10-2022	444,752.58	444,752.58	444,752.58	444,752.58	444,752.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-61-OP0154, OP0155, OP0161, OP0162-2022, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:342030.93, IMPORTE_MODIFICADO:350000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:720.0}}	{2129381/PROYECTO_INICIO, 2129381/PROYECTO_FIN, 2129381/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302129394	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 34 MIN MÍN EN VEH, LON:-92.84382214, LAT:18.38287285}}	12-09-2022	26-10-2022	889,176.19	889,176.19	889,176.19	889,176.19	889,176.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-65-OP0163, OP0167-OP0168-2022, CONTRATISTA:EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912082.48, IMPORTE_MODIFICADO:935000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1440.0}}	{2129394/PROYECTO_INICIO, 2129394/PROYECTO_FIN, 2129394/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302129411	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:255, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN, 86768 MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 31.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO , LON:-92.84715917, LAT:18.3953034}}	03-10-2022	16-11-2022	222,224.91	222,224.91	222,224.91	222,224.91	222,224.91	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-89-OP0164, OP0165, OP0166, OP0169-2022, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:250000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2129411/PROYECTO_INICIO, 2129411/PROYECTO_PROCESO, 2129411/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302129649	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:91, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 86768 MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO , LON:-92.8400393, LAT:18.40303454}}	03-10-2022	16-11-2022	222,224.91	222,224.91	222,224.91	222,224.91	222,224.91	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-89-OP0164, OP0165, OP0166, OP0169-2022, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:250000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2129649/PROYECTO_INICIO, 2129649/PROYECTO_PROCESO, 2129649/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000081



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302129770	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				456,041.24	444,449.82	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:456041.24, MODIFICADO:444449.82}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207637	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	207637	S	41	39	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:720.0}}
2022	5	TAB220302129783	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				228,020.62	222,435.45	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222435.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207680	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	207680	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220302129792	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				228,020.62	222,435.45	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222435.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207708	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	207708	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220302129833	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				228,020.62	222,224.91	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222224.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207823	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	207823	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220302129842	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				912,082.48	888,988.94	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:912082.48, MODIFICADO:888988.94}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207882	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	207882	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1440.0, META_MODIFICADA:1440.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000082



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302129770	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:245, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 15 MI, LON:-92.69086795, LAT:18.53286495}}	03-10-2022	16-11-2022	444,449.82	444,449.82	444,449.82	444,449.82	444,449.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-89-OP0164, OP0165,OP0166, OP0169-2022, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:250000.0}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:720.0)}	{2129770/PROYECTO_INICIO, 2129770/PROYECTO_FIN, 2129770/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302129783	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:279, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 86762 SAN JOSÉ DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 26 MI, LON:-92.78853309, LAT:18.42105132}}	12-09-2022	26-10-2022	222,435.45	222,435.45	222,435.45	222,435.45	222,435.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-65-OP0163,OP0167-OP0168-2022, CONTRATISTA:EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912082.48, IMPORTE_MODIFICADO:935000.0}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0)}	{2129783/PROYECTO_INICIO, 2129783/PROYECTO_PROCESO, 2129783/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302129792	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:2, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN SANTA CRUZ, 86762 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APR, LON:-92.7982867, LAT:18.3954911}}	12-09-2022	26-10-2022	222,435.45	222,435.45	222,435.45	222,435.45	222,435.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-65-OP0163,OP0167-OP0168-2022, CONTRATISTA:EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912082.48, IMPORTE_MODIFICADO:935000.0}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0)}	{2129792/PROYECTO_INICIO, 2129792/PROYECTO_PROCESO, 2129792/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACION:REPORTAR 100%, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-26}, OBS2: {OBSERVACION:REPORTAR 100%, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-26}, OBS3: {OBSERVACION:REPORTAR 100%, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-26}, OBS4: {OBSERVACION:REPORTAR 100%, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-26}}	
TAB220302129833	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:334, DIRECCION:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 00000 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDO, LON:-92.82819987, LAT:18.42547321}}	03-10-2022	16-11-2022	222,224.91	222,224.91	222,224.91	222,224.91	222,224.91	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-89-OP0164, OP0165,OP0166, OP0169-2022, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:250000.0}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0)}	{2129833/PROYECTO_INICIO, 2129833/PROYECTO_PROCESO, 2129833/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302129842	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 41 MIN MIN EN V, LON:-92.89569965, LAT:18.38827815}}	12-09-2022	26-10-2022	888,988.94	888,988.94	888,988.94	888,988.94	888,988.94	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-67-OP0170,OP0176,OP0177,OP0179-2022, CONTRATISTA:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912082.48, IMPORTE_MODIFICADO:940000.0}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1440.0)}	{2129842/PROYECTO_INICIO, 2129842/PROYECTO_FIN, 2129842/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000083



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302129857	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,020.62	222,912.79	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222912.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207934	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	207934	9	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220302129881	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				342,030.93	333,972.82	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:342030.93, MODIFICADO:333972.82}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD VEINTISIETE DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208034	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	208034	9	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:540.0}}
2022	5	TAB220302129890	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,020.62	222,648.54	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222648.54}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208076	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	208076	9	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220302129900	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				342,030.93	334,369.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:342030.93, MODIFICADO:334369.19}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN 1RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208146	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	208146	9	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:540.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000084



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302129857	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION:CALLE LA PIMIENTA EJIDO LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 39 MIN MIN EN VEHÍCULO EL CAM, LON:-92.88886562, LAT:18.42842128}}	24-08-2022	07-10-2022	222,912.79	222,912.79	222,912.79	222,912.79	222,912.79	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-53-OP0171,OP0174,OP0175,OP0180,OP0181-2022, CONTRATISTA:SERMARTE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2129857/PROYECTO_PR OCESO, 2129857/PROYECTO_INICIO, 2129857/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302129881	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:248, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA VEINTISIETE DE FEBRERO, 86768 VEINTISIETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE, LON:-92.85799478, LAT:18.4234533}}	24-08-2022	07-10-2022	333,972.82	333,972.82	333,972.82	333,972.82	333,972.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-54-OP0172, OP0173,OP0178-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCPA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:342030.93, IMPORTE_MODIFICADO:355000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2129881/PROYECTO_INICIO, 2129881/PROYECTO_PROCESO, 2129881/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302129890	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:94, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, 86768 GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE, LON:-92.88622494, LAT:18.41591505}}	24-08-2022	07-10-2022	222,648.54	222,648.54	222,648.54	222,648.54	222,648.54	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-54-OP0172, OP0173,OP0178-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCPA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:342030.93, IMPORTE_MODIFICADO:355000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2129890/PROYECTO_INICIO, 2129890/PROYECTO_PROCESO, 2129890/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220302129900	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:250, DIRECCION:CALLE EL CARMEN 1RA. SECCIÓN RANCHERIA EL CARMEN 1RA. SECCIÓN, 86754 EL CARMEN 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO AP, LON:-92.84416954, LAT:18.43384838}}	24-08-2022	07-10-2022	334,369.19	334,369.19	334,369.19	334,369.19	334,369.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-53-OP0171,OP0174,OP0175,OP0180,OP0181-2022, CONTRATISTA:SERMARTE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2129900/PROYECTO_FIN , 2129900/PROYECTO_PROCESO, 2129900/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000085



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302129922	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				228,020.62	222,912.79	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222912.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL GUAJUCO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208293	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	208293	9	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220302129951	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				228,020.62	222,249.73	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222249.73}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208438	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	208438	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220302129964	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				228,020.62	222,249.73	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222249.73}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL NARANJAL DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208481	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	208481	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000086



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302129922	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:72, DIRECCION:CALLE GUAJUCO RANCHERIA EL GUAJUCO, 86762 EL GUAJUCO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 41 MIN MÍN EN VEHÍCULO EL CAMIN. LON:-92.8653672, LAT:18.43935394}}	24-08-2022	07-10-2022	222,912.79	222,912.79	222,912.79	222,912.79	222,912.79	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-53-OP0171,OP0174,OP0175,OP0180,OP0181-2022, CONTRATISTA:SERMARTE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2129922/PROYECTO_INICIO, 2129922/PROYECTO_PROCESO, 2129922/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR MODIFICADO, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}}
TAB220302129951	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:75, DIRECCION:CALLE EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, 86762 EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉN, LON:-92.88344815, LAT:18.39655011}}	12-09-2022	26-10-2022	222,249.73	222,249.73	222,249.73	222,249.73	222,249.73	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-67-OP0170,OP0176,OP0177,OP0179-2022, CONTRATISTA:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912082.48, IMPORTE_MODIFICADO:940000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2129951/PROYECTO_INICIO, 2129951/PROYECTO_PROCESO, 2129951/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302129964	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:247, DIRECCION:CALLE EL NARANJAL RANCHERIA EL NARANJAL, 86767 EL NARANJAL, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 38.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 39 MIN MÍN EN VEHÍCULO EL, LON:-92.88294197, LAT:18.38880396}}	12-09-2022	26-10-2022	222,249.73	222,249.73	222,249.73	222,249.73	222,249.73	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-67-OP0170,OP0176,OP0177,OP0179-2022, CONTRATISTA:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912082.48, IMPORTE_MODIFICADO:940000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2129964/PROYECTO_INICIO, 2129964/PROYECTO_PROCESO, 2129964/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000087



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302137910	ACCION	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				3,199,066.11	3,118,989.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3199066.11, MODIFICADO:3118989.52}}	ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FÍSICOS PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 51252	27	TABASCO	3	CENTLA		PROD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	51252	N	0	0	107,731	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, META:114.0, META_MODIFICADA:114.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:9666.0, META_MODIFICADA:9666.0}, META3: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:857.0, META_MODIFICADA:857.0}}
2022	5	TAB220302137914	ACCION	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				715,015.32	697,096.92	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:715015.32, MODIFICADO:697096.92}}	ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 51314	27	TABASCO	3	CENTLA		PROD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	51314	N	0	0	107,731	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:90.0, META_MODIFICADA:90.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2300.0, META_MODIFICADA:2300.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000088



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302137910	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2022	20-09-2022	3,118,989.52	3,118,989.52	3,118,989.52	3,118,989.52	3,118,989.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33PRODIMDF-92-OP0218-2022, CONTRATISTA:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3199066.11, IMPORTE_MODIFICADO:3250000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, AVANCE:114.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:9666.0}, META3: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, AVANCE:857.0}}	{2137910/PROYECTO_INICIO, 2137910/PROYECTO_FIN, 2137910/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220302137914	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2022	20-09-2022	697,096.92	697,096.92	697,096.92	697,096.92	697,096.92	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-PRODIMDF-93-OP0219-2022, CONTRATISTA:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:715015.32, IMPORTE_MODIFICADO:725500.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, AVANCE:90.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:2300.0}}	{2137914/PROYECTO_INICIO, 2137914/PROYECTO_FIN, 2137914/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000089



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402164885	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			228,020.62	222,648.54	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222648.54}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 266833	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	266833	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402164988	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			228,020.62	222,648.54	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222648.54}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 267358	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	267358	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165026	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			228,020.62	222,912.79	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222912.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 267638	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	267638	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165034	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			228,020.62	222,912.79	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222912.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE CENTLA. - 267670	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	267670	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165105	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			912,082.48	888,843.27	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:912082.48, MODIFICADO:888843.27}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268249	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	268249	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1440.0, META_MODIFICADA:1440.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000090



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2204021 164885	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:77, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL PORVENIR, 86761 EL PORVENIR, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CARRE, LON:-92.88775746, LAT:18.40420289}}	24-08-2022	07-10-2022	222,648.54	222,648.54	222,648.54	222,648.54	222,648.54	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-54-OP0172, OP0173, OP0178-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCPA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:342030.93, IMPORTE_MODIFICADO:355000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2164885/PROYECTO_INICIO, 2164885/PROYECTO_FIN, 2164885/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2204021 164988	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:79, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL TRIUNFO, 86761 EL TRIUNFO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 43.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CARRETE, LON:-92.9253824, LAT:18.3976464}}	12-09-2022	26-10-2022	222,648.54	222,648.54	222,648.54	222,648.54	222,648.54	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-67-OP0170, OP0176, OP0177, OP0179-2022, CONTRATISTA:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912082.48, IMPORTE_MODIFICADO:940000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2164988/PROYECTO_PR OCESO, 2164988/PROYECTO_INICIO, 2164988/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2204021 165026	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:249, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCIÓN, 86762 LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETE, LON:-92.87900735, LAT:18.42736376}}	24-08-2022	07-10-2022	222,912.79	222,912.79	222,912.79	222,912.79	222,912.79	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-53-OP0171, OP0174, OP0175, OP0180, OP0181-2022, CONTRATISTA:SERMARTE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165026/PROYECTO_INICIO, 2165026/PROYECTO_FIN, 2165026/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2204021 165034	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:253, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA NIÑOS HÉROES, 86762 NIÑOS HÉROES, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CAR, LON:-92.85712918, LAT:18.43799459}}	24-08-2022	07-10-2022	222,912.79	222,912.79	222,912.79	222,912.79	222,912.79	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-53-OP0171, OP0174, OP0175, OP0180, OP0181-2022, CONTRATISTA:SERMARTE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165034/PROYECTO_FIN, 2165034/PROYECTO_PROCESO, 2165034/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2204021 165105	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SIMÓN SARIAT, 86762 SIMÓN SARIAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CARRET, LON:-92.80665957, LAT:18.34178209}}	01-09-2022	15-10-2022	888,843.27	888,843.27	888,843.27	888,843.27	888,843.27	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-57-OP0182, OP0184-2022, CONTRATISTA:MAC TABASCO S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912082.48, IMPORTE_MODIFICADO:950000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1440.0}}	{2165105/PROYECTO_PR OCESO, 2165105/PROYECTO_FIN, 2165105/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000091



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1 _ CICLO DE RECURSO	FF1 _ RAMO	FF1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 _ CICLO DE RECURSO	FF2 _ RAMO	FF2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LEJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402165114	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,020.62	222,025.04	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222025.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD PASO DE TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268336	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	268336	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165124	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				684,061.86	666,920.08	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:684061.86, MODIFICADO:666920.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268463	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	268463	S	62	58	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:1080.0}}
2022	5	TAB220402165125	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,020.62	222,025.04	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222025.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SIMON SARLAT EL COCO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268469	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	268469	S	20	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165131	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,020.62	222,025.04	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222025.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268487	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	268487	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165132	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				692,692.82	675,370.56	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:692692.82, MODIFICADO:675370.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268493	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	268493	S	62	58	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META_MODIFICADA:1080.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000092



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402165114	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:324, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO, 86762 PASO DE TABASQUILLO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA RIBERA ALTA HACIÉN, LON:-92.69891248, LAT:18.36769122}}	12-09-2022	26-10-2022	222,025.04	222,025.04	222,025.04	222,025.04	222,025.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-64-OP0183,OP0185,OP0186-2022, CONTRATISTA:OMAR PERALTA RAMON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:265000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165114/PROYECTO_INICIO, 2165114/PROYECTO_FIN, 2165114/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165124	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO EL LIMÓN HACIÉNDOSE, LON:-92.80304263, LAT:18.34653853}}	01-09-2022	15-10-2022	666,920.08	666,920.08	666,920.08	666,920.08	666,920.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-57-OP0182, OP0184-2022, CONTRATISTA:MAC TABASCO S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:912082.48, IMPORTE_MODIFICADO:950000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1080.0}}	{2165124/PROYECTO_PROCESO, 2165124/PROYECTO_FIN, 2165124/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165125	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:335, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT EL COCO, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT (EL COCO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETER, LON:-92.78073264, LAT:18.34805021}}	12-09-2022	26-10-2022	222,025.04	222,025.04	222,025.04	222,025.04	222,025.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-64-OP0183,OP0185,OP0186-2022, CONTRATISTA:OMAR PERALTA RAMON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:265000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165125/PROYECTO_PROCESO, 2165125/PROYECTO_INICIO, 2165125/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165131	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:185, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT, 86762 EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHE, LON:-92.78021753, LAT:18.33789719}}	12-09-2022	26-10-2022	222,025.04	222,025.04	222,025.04	222,025.04	222,025.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-64-OP0183,OP0185,OP0186-2022, CONTRATISTA:OMAR PERALTA RAMON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:265000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165131/PROYECTO_INICIO, 2165131/PROYECTO_FIN, 2165131/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165132	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO QUINTÍN ARÁUZ, 86758 QUINTÍN ARÁUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32.7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA RIBERA ALTA HACIÉNDOSE UN RECORRI, LON:-92.56122333, LAT:18.32277315}}	03-10-2022	16-11-2022	675,370.56	675,370.56	675,370.56	675,370.56	675,370.56	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-94-OP0187, OP0196-2022, CONTRATISTA:MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:692692.82, IMPORTE_MODIFICADO:720000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1080.0}}	{2165132/PROYECTO_FIN, 2165132/PROYECTO_PROCESO, 2165132/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000093



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402165135	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				346,346.41	336,647.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:346346.41, MODIFICADO:336647.58}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS THERAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268503	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	268503	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:540.0, META_MODIFICADA:540.0}}
2022	5	TAB220402165138	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				346,346.41	336,647.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:346346.41, MODIFICADO:336647.58}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BOCA DE PANTOJA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268509	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	268509	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:540.0, META_MODIFICADA:540.0}}
2022	5	TAB220402165140	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				346,346.41	337,688.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:346346.41, MODIFICADO:337688.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TRES BRAZOS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 268514	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	268514	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:540.0, META_MODIFICADA:540.0}}
2022	5	TAB220402165264	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				346,346.41	336,647.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:346346.41, MODIFICADO:336647.58}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA. - 269134	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	269134	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:540.0, META_MODIFICADA:540.0}}
2022	5	TAB220402165298	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				346,346.41	336,647.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:346346.41, MODIFICADO:336647.58}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIBERA ALTA SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA. - 269328	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	269328	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:540.0, META_MODIFICADA:540.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000094



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402165135	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:236, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LAS TIJERAS, 86756 LAS TIJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 67.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA ALTURA SAN JOSÉ QUINTÍN ARAÚZ, LON:-92.31600972, LAT:18.26174821}}	15-08-2022	28-09-2022	336,647.58	336,647.58	336,647.58	336,647.58	336,647.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-49-OP0188,OP0189,OP0191,OP0192,OP0193,OP0194,OP0195,-OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2165135/PROYECTO_INICIO, 2165135/PROYECTO_FIN, 2165135/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165138	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:238, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BOCA DE PANTOJA, 86758 BOCA DE PANTOJA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA HACIÉNDOSE UN REC. LON:-92.50335882, LAT:18.31490728}}	15-08-2022	28-09-2022	336,647.58	336,647.58	336,647.58	336,647.58	336,647.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-49-OP0188,OP0189,OP0191,OP0192,OP0193,OP0194,OP0195,-OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2165138/PROYECTO_PROCESO, 2165138/PROYECTO_INICIO, 2165138/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165140	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:59, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO TRES BRAZOS, 86756 TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA RIBERA ALTA ALTURA DE TRES BRAZOS HA, LON:-92.61221305, LAT:18.38981754}}	12-09-2022	26-10-2022	337,688.62	337,688.62	337,688.62	337,688.62	337,688.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-66-OP0190,OP0197,OP0199-2022, CONTRATISTA:CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:425000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2165140/PROYECTO_INICIO, 2165140/PROYECTO_FIN, 2165140/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165264	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:50, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR, LON:-92.50293598, LAT:18.35423397}}	15-08-2022	28-09-2022	336,647.58	336,647.58	336,647.58	336,647.58	336,647.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-49-OP0188,OP0189,OP0191,OP0192,OP0193,OP0194,OP0195,-OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2165264/PROYECTO_INICIO, 2165264/PROYECTO_FIN, 2165264/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165298	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:237, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO RIBERA ALTA SALSIPUEDES SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRE, LON:-92.49380128, LAT:18.3578598}}	15-08-2022	28-09-2022	336,647.58	336,647.58	336,647.58	336,647.58	336,647.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-49-OP0188,OP0189,OP0191,OP0192,OP0193,OP0194,OP0195,-OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2165298/PROYECTO_INICIO, 2165298/PROYECTO_FIN, 2165298/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000095



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402165649	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				230,897.61	224,431.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:230897.61, MODIFICADO:224431.72}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHICHICASTE 3RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271183	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271183	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165652	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				230,897.61	224,431.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:230897.61, MODIFICADO:224431.72}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HABLAN LOS HECHOS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271194	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271194	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165654	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				230,897.61	224,431.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:230897.61, MODIFICADO:224431.72}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271202	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271202	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165655	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				344,907.92	336,293.63	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:344907.92, MODIFICADO:336293.63}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIBERA ALTA 1RA. SECTOR ENSENADA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271203	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271203	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:540.0, META_MODIFICADA:540.0}}
2022	5	TAB220402165657	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				342,030.93	333,479.70	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:342030.93, MODIFICADO:333479.7}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIBERA ALTA 1RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271216	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271216	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:540.0, META_MODIFICADA:540.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000096



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402165649	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:19, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICHICASTLE 3RA SECCIÓN, 86758 CHICHICASTLE 3RA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 67.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUT, LON:-92.31922872, LAT:18.26319417}}	15-08-2022	28-09-2022	224,431.72	224,431.72	224,431.72	224,431.72	224,431.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-49, OP0188, OP0189, OP0191, OP0192, OP0193, OP0194, OP0195, OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165649/PROYECTO_PR OCESO, 2165649/PROYECTO_INICIO, 2165649/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165652	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:315, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO HABLAN LOS HECHOS SANTA ROSA, 86758 HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 64.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA , LON:-92.33221136, LAT:18.27645127}}	15-08-2022	28-09-2022	224,431.72	224,431.72	224,431.72	224,431.72	224,431.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-49, OP0188, OP0189, OP0191, OP0192, OP0193, OP0194, OP0195, OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165652/PROYECTO_INICIO, 2165652/PROYECTO_PROCESO, 2165652/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165654	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:242, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 86768 LÁZARO CÁRDENAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CAR, LON:-92.96290043, LAT:18.41206409}}	15-08-2022	28-09-2022	224,431.72	224,431.72	224,431.72	224,431.72	224,431.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-49, OP0188, OP0189, OP0191, OP0192, OP0193, OP0194, OP0195, OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165654/PROYECTO_PR OCESO, 2165654/PROYECTO_FIN, 2165654/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165655	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:49, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA RIBERA ALTA 1RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 1RA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA , LON:-92.54161592, LAT:18.34463202}}	03-10-2022	16-11-2022	336,293.63	336,293.63	336,293.63	336,293.63	336,293.63	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-84, OP0187, OP0196-2022, CONTRATISTA:MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:692692.82, IMPORTE_MODIFICADO:720000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2165655/PROYECTO_PR OCESO, 2165655/PROYECTO_FIN, 2165655/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165657	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:49, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA RIBERA ALTA 1RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 1RA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA , LON:-92.54172502, LAT:18.34464418}}	12-09-2022	26-10-2022	333,479.70	333,479.70	333,479.70	333,479.70	333,479.70	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-86, OP0190, OP0197, OP0199-2022, CONTRATISTA:CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:425000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2165657/PROYECTO_PR OCESO, 2165657/PROYECTO_INICIO, 2165657/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000097



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402165659	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				342,030.93	332,459.27	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:342030.93, MODIFICADO:332459.27}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIBERA ALTA 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271219	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271219	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:540.0, META_MODIFICADA:540.0}}
2022	5	TAB220402165660	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				342,030.93	333,479.70	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:342030.93, MODIFICADO:333479.7}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL BOSQUE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271226	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271226	S	31	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:540.0, META_MODIFICADA:540.0}}
2022	5	TAB220402165661	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				696,179.99	678,997.76	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:696179.99, MODIFICADO:678997.76}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271234	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271234	S	65	55	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1080.0, META_MODIFICADA:1080.0}}
2022	5	TAB220402165662	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				232,060.00	226,332.59	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:232060.0, MODIFICADO:226332.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHILAPA 1RA SECCIÓN M.D., MUNICIPIO DE CENTLA. - 271240	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271240	S	25	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165663	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				232,060.00	226,332.59	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:232060.0, MODIFICADO:226332.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHILAPA 2DA SECCIÓN M.D., MUNICIPIO DE CENTLA. - 271247	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271247	S	25	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000098



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402165659	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:306, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA RIBERA ALTA 2A SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA R, LON:-92.48812398, LAT:18.33921842}}	15-08-2022	28-09-2022	332,459.27	332,459.27	332,459.27	332,459.27	332,459.27	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-49-OP0188,OP0189,OP0191,OP0192,OP0193,OP0194,OP0195,-OP198-2022, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2165659/PROYECTO_INICIO, 2165659/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165660	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:188, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL BOSQUE, 86752 EL BOSQUE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA POR LA DESEMBOCADURA AL MAR HACIÉN, LON:-92.68609833, LAT:18.61506232}}	12-09-2022	26-10-2022	333,479.70	333,479.70	333,479.70	333,479.70	333,479.70	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-66-OP0190,OP0197,OP0199-2022, CONTRATISTA:CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:346346.41, IMPORTE_MODIFICADO:425000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:540.0}}	{2165660/PROYECTO_INICIO, 2165660/PROYECTO_PROCESO, 2165660/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165661	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:5, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA BUENAVISTA LOS IDOLOS HACIÉNDOSE UN, LON:-92.66760934, LAT:18.23863293}}	15-09-2022	29-10-2022	678,997.76	678,997.76	678,997.76	678,997.76	678,997.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-70-OP0200,OP0201,OP0202,OP0203,OP0204-2022, CONTRATISTA:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:696179.99, IMPORTE_MODIFICADO:725000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1080.0}}	{2165661/PROYECTO_PROCESO, 2165661/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165662	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:226, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHILAPA 1RA SECCIÓN MARGEN DERECHA, 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 75.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CA, LON:-92.69070127, LAT:18.21328971}}	15-09-2022	29-10-2022	226,332.59	226,332.59	226,332.59	226,332.59	226,332.59	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-70-OP0200,OP0201,OP0202,OP0203,OP0204-2022, CONTRATISTA:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:696179.99, IMPORTE_MODIFICADO:725000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165662/PROYECTO_INICIO, 2165662/PROYECTO_FIN, 2165662/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165663	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:317, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHILAPA 2DA SECCIÓN, 86759 CHILAPA 2DA. SECCIÓN (CAÑAVERALITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA ZONA BAJA DE RIOS , LON:-92.43366891, LAT:18.17304801}}	15-09-2022	29-10-2022	226,332.59	226,332.59	226,332.59	226,332.59	226,332.59	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-70-OP0200,OP0201,OP0202,OP0203,OP0204-2022, CONTRATISTA:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:696179.99, IMPORTE_MODIFICADO:725000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165663/PROYECTO_INICIO, 2165663/PROYECTO_FIN, 2165663/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000099



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402165664	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				232,060.00	226,332.59	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:232060.0, MODIFICADO:226332.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOS IDOLOS M.I., MUNICIPIO DE CENTLA. - 271253	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271253	S	25	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165667	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				233,090.81	227,190.30	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:233090.81, MODIFICADO:227190.3}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271267	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271267	S	25	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165669	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				241,349.79	235,312.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:241349.79, MODIFICADO:235312.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271276	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271276	S	25	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165683	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				241,349.79	235,312.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:241349.79, MODIFICADO:235312.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ESCOBAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271325	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271325	S	25	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165684	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,020.62	222,316.78	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:222316.78}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHILAPA 1AR. M.I. SECTOR ROBERTO MADRAZO PINTADO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271326	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271326	S	25	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000100



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2204021 165664	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:336, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, 86759 LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 83.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA BUENAVIST, LON:-92.66936343, LAT:18.26740761}}	15-09-2022	29-10-2022	226,332.59	226,332.59	226,332.59	226,332.59	226,332.59	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-70-OP0200,OP0201,OP0202,OP0203,OP0204-2022, CONTRATISTA:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:696179.99, IMPORTE_MODIFICADO:725000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165664/PROYECTO_INICIO, 2165664/PROYECTO_FIN, 2165664/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2204021 165667	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:54, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN ROQUE, 86758 SAN ROQUE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 87.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ZONA DE RIOS ENTRE RIO GRIJALVA Y SAN PEDRO HACIENDOSE UN R, LON:-92.66652908, LAT:18.32282634}}	15-09-2022	29-10-2022	227,190.30	227,190.30	227,190.30	227,190.30	227,190.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-70-OP0200,OP0201,OP0202,OP0203,OP0204-2022, CONTRATISTA:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:696179.99, IMPORTE_MODIFICADO:725000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165667/PROYECTO_INICIO, 2165667/PROYECTO_PROCESO, 2165667/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2204021 165669	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:40, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 77 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAGO EL CAMPO Y LAGO EL VIENTO HACIENDOSE UN, LON:-92.65939837, LAT:18.21156036}}	12-09-2022	26-10-2022	235,312.62	235,312.62	235,312.62	235,312.62	235,312.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-68-OP0205,OP0206,OP0207-2022, CONTRATISTA:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:241349.79, IMPORTE_MODIFICADO:325000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165669/PROYECTO_INICIO, 2165669/PROYECTO_FIN, 2165669/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2204021 165683	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:23, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA ESCOBAS CHILAPA ESCOBA, 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 72.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA BUENAVISTA LOS ID, LON:-92.70398893, LAT:18.19189568}}	12-09-2022	26-10-2022	235,312.62	235,312.62	235,312.62	235,312.62	235,312.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-68-OP0205,OP0206,OP0207-2022, CONTRATISTA:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:241349.79, IMPORTE_MODIFICADO:325000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165683/PROYECTO_INICIO, 2165683/PROYECTO_FIN, 2165683/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2204021 165684	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA, 86759 CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, LON:-92.6846857, LAT:18.21836686}}	12-09-2022	26-10-2022	222,316.78	222,316.78	222,316.78	222,316.78	222,316.78	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-68-OP0205,OP0206,OP0207-2022, CONTRATISTA:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:241349.79, IMPORTE_MODIFICADO:325000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165684/PROYECTO_INICIO, 2165684/PROYECTO_FIN, 2165684/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000101



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402165688	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,020.62	220,709.95	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:228020.62, MODIFICADO:220709.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAUHEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271332	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271332	S	21	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2022	5	TAB220402165693	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				576,756.06	562,337.76	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:576756.06, MODIFICADO:562337.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271362	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271362	S	70	50	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:900.0, META_MODIFICADA:900.0}}
2022	5	TAB220402165697	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				299,364.03	291,878.26	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:299364.03, MODIFICADO:291878.26}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHILAPA 1RA SECCIÓN M.D., MUNICIPIO DE CENTLA. - 271386	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271386	S	35	25	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}
2022	5	TAB220402165698	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				170,271.18	166,011.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:170271.18, MODIFICADO:166011.65}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHILAPA 1RA SECCIÓN M.I., MUNICIPIO DE CENTLA. - 271391	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271391	S	35	25	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}
2022	5	TAB220402165701	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				198,908.27	193,937.93	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:198908.27, MODIFICADO:193937.93}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHILAPA 2DA SECCIÓN M.D., MUNICIPIO DE CENTLA. - 271499	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271499	S	25	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000102



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402165688	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:240, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA D, LON:-92.94012518, LAT:18.39901954}}	15-08-2022	28-09-2022	220,709.95	220,709.95	220,709.95	220,709.95	220,709.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-47-OP0156-OP0157-OP0158-OP0160-2022. CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:228020.62, IMPORTE_MODIFICADO:280000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2165688/PROYECTO_POCESO, 2165688/PROYECTO_FIN, 2165688/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165693	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:5, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA BUENAVISTA LOS IDOLOS HACIENDOSE UN, LON:-92.8675798, LAT:18.23853117}}	24-08-2022	07-10-2022	562,337.76	562,337.76	562,337.76	562,337.76	562,337.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022. CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:576756.06, IMPORTE_MODIFICADO:590500.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:900.0}}	{2165693/PROYECTO_INICIO, 2165693/PROYECTO_FIN, 2165693/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165697	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:226, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHILAPA 1RA SECCIÓN MARGEN DERECHA, 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 75.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CA, LON:-92.69062989, LAT:18.21306684}}	24-08-2022	07-10-2022	291,878.26	291,878.26	291,878.26	291,878.26	291,878.26	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022. CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:576756.06, IMPORTE_MODIFICADO:590500.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2165697/PROYECTO_INICIO, 2165697/PROYECTO_PROCESO, 2165697/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165698	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, LON:-92.68474938, LAT:18.21854863}}	24-08-2022	07-10-2022	166,011.65	166,011.65	166,011.65	166,011.65	166,011.65	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022. CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:576756.06, IMPORTE_MODIFICADO:590500.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2165698/PROYECTO_FIN, 2165698/PROYECTO_PROCESO, 2165698/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165701	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:317, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHILAPA 2DA SECCIÓN, 86759 CHILAPA 2DA. SECCIÓN (CAÑAVERALITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ZONA DE RIOS LAGO CHI, LON:-92.43411952, LAT:18.17306836}}	24-08-2022	07-10-2022	193,937.93	193,937.93	193,937.93	193,937.93	193,937.93	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022. CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:576756.06, IMPORTE_MODIFICADO:590500.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0}}	{2165701/PROYECTO_INICIO, 2165701/PROYECTO_PROCESO, 2165701/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000103



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402165702	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				113,514.12	110,674.44	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:113514.12, MODIFICADO:110674.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOS IDOLOS M.I., MUNICIPIO DE CENTLA. - 271503	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271503	S	25	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0}}
2022	5	TAB220402165706	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				244,094.47	237,991.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:244094.47, MODIFICADO:237991.62}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271513	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271513	S	25	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0}}
2022	5	TAB220402165707	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				626,836.37	611,165.29	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:626836.37, MODIFICADO:611165.29}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271516	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271516	S	35	25	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}
2022	5	TAB220402165710	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				415,836.71	405,440.59	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:415836.71, MODIFICADO:405440.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD ESCOBAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271521	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271521	S	25	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0}}
2022	5	TAB220402165713	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				170,271.18	166,011.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:170271.18, MODIFICADO:166011.65}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHILAPA 1AR. M.I. SECTOR ROBERTO MADRAZO PINTADO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271529	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271529	S	35	25	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000104



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402165702	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:336, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LOS ÍDOLOS MARGEN IZQUIERDA, 86759 LOS ÍDOLOS MARGEN IZQUIERDA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 83.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ZONA DE RIOS AL MAR, LON:-92.66933446, LAT:18.26742783}}	24-08-2022	07-10-2022	110,674.44	110,674.44	110,674.44	110,674.44	110,674.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:576756.06, IMPORTE_MODIFICADO:590500.0}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)}	{2165702/PROYECTO_INICIO, 2165702/PROYECTO_FIN, 2165702/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165705	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:54, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN ROQUE, 86758 SAN ROQUE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 87.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA ZONA DE RIOS ENTRE RIO GRIJALVA Y RIO SAN PEDRO HACI, LON:-92.66660418, LAT:18.32276523}}	24-08-2022	07-10-2022	237,991.62	237,991.62	237,991.62	237,991.62	237,991.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-55-OP0132-OP0133-OP0134-OP0135-OP0136-OP0137-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:576756.06, IMPORTE_MODIFICADO:590500.0}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)}	{2165706/PROYECTO_FIN, 2165706/PROYECTO_PROCESO, 2165706/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165707	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:40, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 77 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAGO EL VIENTO Y LAGO EL CAMPO CERCA DEL RIO , LON:-92.65942135, LAT:18.21133166}}	01-09-2022	15-10-2022	611,165.29	611,165.29	611,165.29	611,165.29	611,165.29	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-59-OP0138,OP0141-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:626836.37, IMPORTE_MODIFICADO:710000.0}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0)}	{2165707/PROYECTO_PROCESO, 2165707/PROYECTO_INICIO, 2165707/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165710	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:23, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA ESCOBAS CHILAPA ESCOBA, 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 72.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA BUENAVISTA LOS IDOLOS, LON:-92.70383207, LAT:18.19169311}}	01-09-2022	15-10-2022	405,440.59	405,440.59	405,440.59	405,440.59	405,440.59	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-58-OP0139,OP0140-2022, CONTRATISTA:REDZU, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:405440.59, IMPORTE_MODIFICADO:430000.0}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:300.0)}	{2165710/PROYECTO_INICIO, 2165710/PROYECTO_FIN, 2165710/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402165713	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, LON:-92.68137691, LAT:18.22048628}}	01-09-2022	15-10-2022	166,011.65	166,011.65	166,011.65	166,011.65	166,011.65	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-58-OP0139,OP0140-2022, CONTRATISTA:REDZU, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:405440.59, IMPORTE_MODIFICADO:430000.0}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0)}	{2165713/PROYECTO_FIN, 2165713/PROYECTO_PROCESO, 2165713/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000105



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402165714	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				626,836.37	355,047.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:626836.37, MODIFICADO:355047.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA SECTOR AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 271530	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	271530	S	35	25	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:450.0, META_MODIFICADA:450.0}}
2022	5	TAB220402165975	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,207,789.99	1,177,835.29	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1207789.99, MODIFICADO:1177835.29}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 27DCC0027E, DE LA LOCALIDAD LA SÁBANA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 272655	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	272655	S	64	61	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:CANCHA(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2022	5	TAB220402166760	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,232,238.69	1,201,393.39	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1232238.69, MODIFICADO:1201393.39}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 277287	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUAY SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	277287	S	1,173	1,154	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:110.0, META_MODIFICADA:110.0}}
2022	5	TAB220402166783	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				90,552.79	72,177.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:90552.79, MODIFICADO:72177.72}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 277377	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUAY SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	277377	S	1,173	1,154	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:110.0, META_MODIFICADA:110.0}}
2022	5	TAB220402167142	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,561,415.55	1,522,692.05	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1561415.55, MODIFICADO:1522692.05}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 279174	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	279174	S	1,173	1,154	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:907.44, META_MODIFICADA:907.44}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000106



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220402165714	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:116, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, 86759 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 76.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ZONA DE RIOS AL MARGEN DE, LON:-92.64849392, LAT:18.18873179}}	01-09-2022	15-10-2022	355,047.72	355,047.72	355,047.72	355,047.72	355,047.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-59-OP0138,OP0141-2022, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:626836.37, IMPORTE_MODIFICADO:710000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:450.0}}	{2165714/PROYECTO_INICIO, 2165714/PROYECTO_FIN, 2165714/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402165975	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:82, DIRECCION:CALLE LA SABANA EJIDO LA SABANA, 86768 LA SABANA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 44 MIN MIN EN VEHÍCULO EL CAMINO ES, LON:-92.88806715, LAT:18.44168144}}	21-09-2022	04-11-2022	1,177,835.29	1,177,835.29	1,177,835.29	1,177,835.29	1,177,835.29	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-81-OP0208-2022, CONTRATISTA:FABIAN RAMOS GARCIA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1207789.99, IMPORTE_MODIFICADO:1250000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:CANCHA(S), AVANCE:1.0}}	{2165975/PROYECTO_INICIO, 2165975/PROYECTO_FIN, 2165975/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402166760	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE LINO MERINO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA CABECE, LON:-92.95855368, LAT:18.40191614}}	03-10-2022	16-11-2022	1,201,393.39	1,201,393.39	1,201,393.39	1,201,393.39	1,201,393.39	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-82-OP0209-2022, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1232238.69, IMPORTE_MODIFICADO:1450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:110.0}}	{2166760/PROYECTO_INICIO, 2166760/PROYECTO_FIN, 2166760/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402166783	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, CALLE LINO MERINO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA, LON:-92.95849821, LAT:18.40190354}}	12-09-2022	26-10-2022	72,177.72	72,177.72	72,177.72	72,177.72	72,177.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-82-OP0210-2022, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:90552.79, IMPORTE_MODIFICADO:105000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:110.0}}	{2166783/PROYECTO_INICIO, 2166783/PROYECTO_FIN, 2166783/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402167142	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, CALLE LINO MERINO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA, LON:-92.95855957, LAT:18.40192642}}	03-10-2022	16-11-2022	1,522,692.05	1,522,692.05	1,522,692.05	1,522,692.05	1,522,692.05	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-83-OP0211-2022, CONTRATISTA:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1561415.55, IMPORTE_MODIFICADO:1750000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:907.44}}	{2167142/PROYECTO_INICIO, 2167142/PROYECTO_FIN, 2167142/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000107



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402167280	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,317,054.86	1,275,926.46	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1317054.86, MODIFICADO:1275926.46}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO MEJIA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 279906	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	279906	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1409.91, META_MODIFICADA:1409.91}}
2022	5	TAB220402167409	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				660,609.77	549,097.17	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:660609.77, MODIFICADO:549097.17}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN EL CAMINO DEL SIBONEY, DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 280677	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	280677	S	1,084	1,116	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:300.0, META_MODIFICADA:300.0}}
2022	5	TAB220402167435	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				5,964,165.24	5,814,804.16	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:5964165.24, MODIFICADO:5814804.16}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ZDA. SECCIÓN EL LECHUGAL, MUNICIPIO DE CENTLA. - 280891	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	280891	S	533	526	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:3350.0, META_MODIFICADA:3350.0}}
2022	5	TAB220402167447	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				533,394.11	520,274.31	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:533394.11, MODIFICADO:520274.31}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA CALLE IGNACIO MEJÍA, TRAMO CALLE FELIPE JUSTO SERRA Y CALLE PEDRO C. COLORADO, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 281026	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	281026	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:100.0, META_MODIFICADA:100.0}}
2022	5	TAB220402167703	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				2,752,930.06	3,220,832.82	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2752930.06, MODIFICADO:3220832.82}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE BEISBOL FRANCISCO DIAZ 1RA. ETAPA, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 282222	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	282222	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:10000.0, META_MODIFICADA:10000.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000108



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220402167280	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE VICENTE GUERRERO SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE GRUJALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO CALLE, LON:-92.64562264, LAT:18.52619662}}	03-10-2022	16-11-2022	1,275,926.46	1,275,926.46	1,275,926.46	1,275,926.46	1,275,926.46	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-84-OP0212-2022, CONTRATISTA:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1317054.86, IMPORTE_MODIFICADO:1450000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1409.91}}	{2167280/PROYECTO_INICIO, 2167280/PROYECTO_FIN, 2167280/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402167409	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - SIBONEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL DEL GOLFO VILLAHERMOSA CD DEL CARMEN Y CAMINO SIBONEY, LA LOCALIDAD, LON:-92.80291667, LAT:18.42346935}}	03-10-2022	16-11-2022	549,097.17	549,097.17	549,097.17	549,097.17	549,097.17	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-86-OP0213-2022, CONTRATISTA:GRUPO CONSTRUCTOR MONTEBELLO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:660609.77, IMPORTE_MODIFICADO:680500.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:300.0}}	{2167409/PROYECTO_INICIO, 2167409/PROYECTO_FIN, 2167409/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402167435	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:332, DIRECCION:CALLE ÁLVARO OBREGÓN 2DA. SECCIÓN EL LECHUGAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN 2DA. SECCIÓN EL LECHUGAL, 86762 ÁLVARO OBREGÓN 2DA. SECCIÓN (EL LECHUGAL), CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.4 KM, LON:-92.79276581, LAT:18.39142153}}	03-10-2022	01-12-2022	5,814,804.16	5,814,804.16	5,814,804.16	5,814,804.16	5,814,804.16	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-87-OP0214-2022, CONTRATISTA:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5964165.24, IMPORTE_MODIFICADO:6540000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:3350.0}}	{2167435/PROYECTO_INICIO, 2167435/PROYECTO_FIN, 2167435/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402167447	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO MEJIA SECTOR DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PEDRO C. COLORADO Y CALLE FELIPE JUSTO SERRA, CALLE INDEPENDENCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FELIPE JUSTO SERRA Y C, LON:-92.64696028, LAT:18.54366146}}	03-10-2022	16-11-2022	520,274.31	520,274.31	520,274.31	520,274.31	520,274.31	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-88-OP0215-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERULA, S.A DE C.V, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:553394.11, IMPORTE_MODIFICADO:570500.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:100.0}}	{2167447/PROYECTO_PROCESO, 2167447/PROYECTO_FIN, 2167447/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402167703	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ SECTOR DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARIÁ MORELOS Y PAVÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ALVAR, LON:-92.64433857, LAT:18.53490461}}	12-09-2022	25-11-2022	3,220,832.82	3,220,832.82	3,220,832.82	3,220,832.82	3,220,832.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-73-OP0216-2022, CONTRATISTA:GRUPO EMPRESARIAL SIGMA, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2752930.06, IMPORTE_MODIFICADO:2850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:10000.0}}	{2167703/PROYECTO_INICIO, 2167703/PROYECTO_FIN, 2167703/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000109



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402168158	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,560,282.58	3,469,401.73	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3560282.58, MODIFICADO:3469401.73}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA 1RA. ETAPA EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284105	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284105	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:10000.0, META_MODIFICADA:10000.0}}
2022	5	TAB220402168165	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				761,547.17	759,074.42	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:761547.17, MODIFICADO:759074.42}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284116	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284116	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:145.0, META_MODIFICADA:145.0}}
2022	5	TAB220402168168	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				206,619.00	206,596.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:206619.0, MODIFICADO:206596.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284119	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284119	S	536	547	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}
2022	5	TAB220402168169	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				78,848.33	78,761.10	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:78848.33, MODIFICADO:78761.1}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284120	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284120	S	263	293	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2022	5	TAB220402168179	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				105,079.85	105,014.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:105079.85, MODIFICADO:105014.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284181	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284181	S	170	165	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2022	5	TAB220402168183	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				78,810.16	78,761.10	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:78810.16, MODIFICADO:78761.1}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA 1ERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284189	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284189	S	351	321	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000110



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220402168158	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES SECTOR DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FELIPE JUSTO SERRA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNAC, LON:-92.64924486, LAT:18.54155334}}	12-09-2022	25-11-2022	3,469,401.73	3,469,401.73	3,469,401.73	3,469,401.73	3,469,401.73	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-75-OP0217-2022, CONTRATISTA:MARCOS ALVAREZ MACOSAY, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3560282.58, IMPORTE_MODIFICADO:3950000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:10000.0}}	{2168158/PROYECTO_FINICIO, 2168158/PROYECTO_INICIO, 2168158/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402168165	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE Y, EL RODAMIENTO DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL ÁREA GEOGRÁFICA DE LA LOCALIDAD ASI COMO EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN, LON:-92.64692625, LAT:18.53337226}}	08-08-2022	06-09-2022	759,074.42	759,074.42	759,074.42	759,074.42	759,074.42	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:145.0}}	{2168165/PROYECTO_INICIO, 2168165/PROYECTO_FIN, 2168165/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402168168	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:25, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA ESTRELLA, 86752 LA ESTRELLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA CD. DEL CARMEN DESVIO LA ESTRELLA HAC, LON:-92.58170459, LAT:18.60309471}}	08-08-2022	06-09-2022	206,596.00	206,596.00	206,596.00	206,596.00	206,596.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:40.0}}	{2168168/PROYECTO_INICIO, 2168168/PROYECTO_FIN, 2168168/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402168169	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 22.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA CD. DEL CARMEN DESVIO, LON:-92.47182054, LAT:18.6414316}}	08-08-2022	06-09-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2168169/PROYECTO_INICIO, 2168169/PROYECTO_FIN, 2168169/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402168179	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:24, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVA ESPERANZA SAN PEDRITO, 86752 NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA CD. DE, LON:-92.60822554, LAT:18.55776873}}	08-08-2022	06-09-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2168179/PROYECTO_INICIO, 2168179/PROYECTO_FIN, 2168179/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402168183	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:8, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, 86752 CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PROLONGACIÓN SALIDA CALLE, LON:-92.64363551, LAT:18.57125538}}	08-08-2022	06-09-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2168183/PROYECTO_INICIO, 2168183/PROYECTO_FIN, 2168183/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000111



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402168189	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				81,523.34	81,475.50	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:81523.34, MODIFICADO:81475.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD TEMBLADERAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284213	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284213	S	56	66	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2022	5	TAB220402168194	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				210,158.66	210,029.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:210158.66, MODIFICADO:210029.6}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD NUEVO CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284248	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284248	S	391	383	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}
2022	5	TAB220402168197	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				105,079.85	105,014.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:105079.85, MODIFICADO:105014.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD CARLOS ROVIROSA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284262	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284262	S	63	71	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2022	5	TAB220402168215	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				262,699.11	262,537.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:262699.11, MODIFICADO:262537.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284316	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284316	S	745	760	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2022	5	TAB220402168221	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				210,158.66	210,029.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:210158.66, MODIFICADO:210029.6}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284361	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284361	S	1,091	1,093	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}
2022	5	TAB220402168235	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				105,079.85	105,014.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:105079.85, MODIFICADO:105014.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284403	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284403	S	289	277	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000112



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402168189	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:216, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO TEMBLADERAS, 86757 TEMBLADERAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 18.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA CD. DEL CARMEN DESVIO EJIDO NUEVO CEN, LON:-92.49084162, LAT:18.57999313}}	08-08-2022	06-09-2022	81,475.50	81,475.50	81,475.50	81,475.50	81,475.50	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2168189/PROYECTO_PROCESO, 2168189/PROYECTO_FIN, 2168189/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168194	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:45, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO EJIDO NUEVO CEN, LON:-92.52484582, LAT:18.62339218}}	08-08-2022	06-09-2022	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:40.0}}	{2168194/PROYECTO_PROCESO, 2168194/PROYECTO_INICIO, 2168194/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168197	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:284, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO CARLOS ROVIROSA 2DA SECCIÓN, 86752 CARLOS ROVIROSA 2DA. SECCIÓN (LA COSTEÑITA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MARGEN DEL, LON:-92.68684258, LAT:18.59561292}}	08-08-2022	06-09-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2168197/PROYECTO_INICIO, 2168197/PROYECTO_FIN, 2168197/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168215	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO QUINTÍN ARAÚZ, 86758 QUINTÍN ARAÚZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO CAMINO FRONT, LON:-92.56258669, LAT:18.32261513}}	08-08-2022	06-09-2022	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2168215/PROYECTO_INICIO, 2168215/PROYECTO_FIN, 2168215/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168221	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO C, LON:-92.73830936, LAT:18.46826344}}	05-09-2022	04-10-2022	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:40.0}}	{2168221/PROYECTO_INICIO, 2168221/PROYECTO_FIN, 2168221/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168235	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:26, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.6967376, LAT:18.52516146}}	05-09-2022	04-10-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2168235/PROYECTO_INICIO, 2168235/PROYECTO_FIN, 2168235/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000113



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402168245	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				105,079.85	105,014.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:105079.85, MODIFICADO:105014.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO SUR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284428	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284428	5	479	504	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2022	5	TAB220402168297	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				78,810.16	78,761.10	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:78810.16, MODIFICADO:78761.1}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD KILOMETRO 18, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284880	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284880	5	259	235	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2022	5	TAB220402168299	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				262,699.11	262,537.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:262699.11, MODIFICADO:262537.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284884	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284884	5	1,534	1,510	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2022	5	TAB220402168300	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				105,079.85	105,014.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:105079.85, MODIFICADO:105014.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284886	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284886	5	294	287	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2022	5	TAB220402168302	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				78,810.16	78,761.10	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:78810.16, MODIFICADO:78761.1}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA. - 284893	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	284893	5	349	367	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2022	5	TAB220402168312	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				157,619.26	157,522.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:157619.26, MODIFICADO:157522.2}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD TABASQUILLO 1ERA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285234	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SINIDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285234	5	272	285	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000114



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402168245	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:28, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR CARRILLÓN, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR, LON:-92.70599144, LAT:18.49791234}}	05-09-2022	04-10-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2168245/PROYECTO_INICIO, 2168245/PROYECTO_FIN, 2168245/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168297	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:257, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA KILOMETRO 18, 86757 KILOMETRO 18, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO CARRETERA LA , LON:-92.80382106, LAT:18.44107515}}	05-09-2022	04-10-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2168297/PROYECTO_FIN, 2168297/PROYECTO_INICIO, 2168297/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168299	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO POBLADO SIMÓN , LON:-92.80665637, LAT:18.341777}}	05-09-2022	04-10-2022	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2168299/PROYECTO_INICIO, 2168299/PROYECTO_FIN, 2168299/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168300	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:6, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BUENA VISTA, 86767 BUENA VISTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO CAMINO POTRER, LON:-92.87248471, LAT:18.35671008}}	05-09-2022	04-10-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2168300/PROYECTO_INICIO, 2168300/PROYECTO_FIN, 2168300/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168302	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:52, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRO, LON:-92.76618005, LAT:18.35139834}}	05-09-2022	04-10-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2168302/PROYECTO_FIN, 2168302/PROYECTO_PROCESO, 2168302/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168312	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:57, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA TABASQUILLO 1A SECC, 86762 TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA, LON:-92.72455474, LAT:18.35947262}}	05-09-2022	04-10-2022	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2168312/PROYECTO_INICIO, 2168312/PROYECTO_PROCESO, 2168312/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000115



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402168319	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				157,619.26	157,522.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:157619.26, MODIFICADO:157522.2}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285267	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285267	S	1,714	1,694	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2022	5	TAB220402168327	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				105,079.85	105,014.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:105079.85, MODIFICADO:105014.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285290	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285290	S	267	266	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2022	5	TAB220402168333	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				210,158.66	210,029.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:210158.66, MODIFICADO:210029.6}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285315	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285315	S	314	311	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}
2022	5	TAB220402168339	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				78,810.16	78,761.10	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:78810.16, MODIFICADO:78761.1}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD CHICOZAPOTE 1ERA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285327	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285327	S	129	134	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2022	5	TAB220402168350	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				78,810.16	78,761.10	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:78810.16, MODIFICADO:78761.1}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285360	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285360	S	227	228	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2022	5	TAB220402168357	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				105,079.85	105,014.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:105079.85, MODIFICADO:105014.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285397	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285397	S	663	641	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000116



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402168319	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO CARRETERA, LON:-92.85578683, LAT:18.38919686}}	05-09-2022	04-10-2022	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2168319/PROYECTO_PR OCESO, 2168319/PROYECTO_INICIO, 2168319/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168327	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:46, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA POTRERILLO, 86767 POTRERILLO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA VILLAHERMOSA FRONTERA DESVIO CAMINO A POTRER, LON:-92.83843806, LAT:18.34985462}}	05-09-2022	04-10-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2168327/PROYECTO_FIN, 2168327/PROYECTO_PROCESO, 2168327/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168333	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA LA ESPERANZA HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APRO, LON:-92.81945325, LAT:18.45125487}}	05-09-2022	04-10-2022	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:40.0}}	{2168333/PROYECTO_INICIO, 2168333/PROYECTO_FIN, 2168333/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168339	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:16, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, 00000 CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CHILTEPEC VICEN, LON:-92.8372648, LAT:18.38764934}}	03-10-2022	01-11-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2168339/PROYECTO_INICIO, 2168339/PROYECTO_PROCESO, 2168339/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168350	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:105, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA , 00000 CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CHILTEPEC VICENTE GUERRERO DESVIO CAMINO, LON:-92.81628665, LAT:18.39200244}}	03-10-2022	01-11-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2168350/PROYECTO_INICIO, 2168350/PROYECTO_FIN, 2168350/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168357	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:2, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN SANTA CRUZ, 86762 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR DESVIO CARRETERA FEDERAL, LON:-92.80005991, LAT:18.39482768}}	03-10-2022	01-11-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2168357/PROYECTO_PR OCESO, 2168357/PROYECTO_INICIO, 2168357/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000117



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402168358	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				105,079.85	105,014.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:105079.85, MODIFICADO:105014.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285398	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285398	S	143	161	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2022	5	TAB220402168361	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				78,810.16	78,761.10	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:78810.16, MODIFICADO:78761.1}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285401	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285401	S	116	121	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2022	5	TAB220402168372	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				262,699.11	262,537.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:262699.11, MODIFICADO:262537.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285457	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285457	S	1,747	1,842	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2022	5	TAB220402168374	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				210,158.66	210,029.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:210158.66, MODIFICADO:210029.6}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285470	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285470	S	1,173	1,154	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}
2022	5	TAB220402168379	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				157,619.26	157,522.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:157619.26, MODIFICADO:157522.2}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285490	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285490	S	539	546	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2022	5	TAB220402168381	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				210,158.66	210,029.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:210158.66, MODIFICADO:210029.6}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 285499	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	285499	S	400	463	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000118



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402168358	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:249, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCIÓN, 86762 LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETER, LON:-92.87732121, LAT:18.4260982}}	03-10-2022	01-11-2022	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	105,014.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2168358/PROYECTO_FIN, 2168358/PROYECTO_PROCESO, 2168358/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168361	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:77, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL PORVENIR, 86761 EL PORVENIR, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CHILTEPEC VICENTE GUERRERO DESVIO CARRETE, LON:-92.88754477, LAT:18.40394251}}	03-10-2022	01-11-2022	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	78,761.10	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2168361/PROYECTO_INICIO, 2168361/PROYECTO_FIN, 2168361/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168372	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CHILTEPEC VICENTE GUERRERO HACIÉNDOSE UN RECORR, LON:92.95251416, LAT:18.40107401}}	03-10-2022	01-11-2022	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	262,537.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2168372/PROYECTO_PROCESO, 2168372/PROYECTO_FIN, 2168372/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168374	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CHILTEPEC VICENTE GUERRERO HACIÉND, LON:-92.96079142, LAT:18.40457668}}	03-10-2022	01-11-2022	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:40.0}}	{2168374/PROYECTO_INICIO, 2168374/PROYECTO_FIN, 2168374/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168379	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 51.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA HACIA EL BELLOTE STA MARIA CAMINO QUE CONDUCE A, LON:-92.99483689, LAT:18.41503227}}	03-10-2022	01-11-2022	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	157,522.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2168379/PROYECTO_PROCESO, 2168379/PROYECTO_FIN, 2168379/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402168381	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:5, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA A TAMULTE DE LAS SABANAS HACIÉNDOSE, LON:-92.66773574, LAT:18.2386047}}	03-10-2022	01-11-2022	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	210,029.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-076-2022, CONTRATISTA:GRUPO SOFVEL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759074.42, IMPORTE_MODIFICADO:850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:40.0}}	{2168381/PROYECTO_PROCESO, 2168381/PROYECTO_INICIO, 2168381/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000119



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402172141	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				759,545.73	744,348.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:759545.73, MODIFICADO:744348.8}}	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE BARRA SAN PEDRO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 304021	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	304021	S	320	320	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), META:160.0, META_MODIFICADA:160.0}}
2022	5	TAB220402172152	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				379,772.86	372,174.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:379772.86, MODIFICADO:372174.4}}	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ROVIROSA 2DA SECCIÓN BARRA PESCADORES, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 304057	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	304057	S	160	160	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), META:80.0, META_MODIFICADA:80.0}}
2022	5	TAB220402172160	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				664,602.51	651,305.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:664602.51, MODIFICADO:651305.2}}	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 304114	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	304114	S	280	280	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), META:140.0, META_MODIFICADA:140.0}}
2022	5	TAB220402172177	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				474,716.08	465,218.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:474716.08, MODIFICADO:465218.0}}	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ROVIROSA 1RA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 304163	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	304163	S	200	200	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), META:100.0, META_MODIFICADA:100.0}}
2022	5	TAB220402172186	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				284,829.65	279,130.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:284829.65, MODIFICADO:279130.8}}	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 304185	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	304185	S	120	120	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), META:60.0, META_MODIFICADA:60.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000120



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402 172141	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 22.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA CD. DEL CARME, LON:-92.46678836, LAT:18.6432784}}	05-10-2022	26-10-2022	744,348.80	744,348.80	744,348.80	744,348.80	744,348.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759545.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), AVANCE:160.0}}	{2172141/PROYECTO_INICIO, 2172141/PROYECTO_FIN, 2172141/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402 172152	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:9, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CARLOS ROVIROSA 2DA SECCIÓN, 86752 CARLOS ROVIROSA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MARGEN DEL RIO GRUJ, LON:-92.68263014, LAT:18.58236639}}	05-10-2022	26-10-2022	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759545.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), AVANCE:80.0}}	{2172152/PROYECTO_INICIO, 2172152/PROYECTO_FIN, 2172152/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402 172160	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA EL BOSQUE DESVIO LA VITORIA HACIÉNDOS, LON:-92.63238011, LAT:18.59078255}}	05-10-2022	26-10-2022	651,305.20	651,305.20	651,305.20	651,305.20	651,305.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759545.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), AVANCE:140.0}}	{2172160/PROYECTO_INICIO, 2172160/PROYECTO_FIN, 2172160/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402 172177	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:8, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, 86752 CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA EL BOSQUE HA, LON:-92.64331064, LAT:18.57036892}}	05-10-2022	26-10-2022	465,218.00	465,218.00	465,218.00	465,218.00	465,218.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759545.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), AVANCE:100.0}}	{2172177/PROYECTO_FIN, 2172177/PROYECTO_PROCESO, 2172177/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402 172186	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:188, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL BOSQUE, 86752 EL BOSQUE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA EL BOSQUE HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APRO, LON:-92.68585768, LAT:18.61446899}}	05-10-2022	26-10-2022	279,130.80	279,130.80	279,130.80	279,130.80	279,130.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759545.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), AVANCE:60.0}}	{2172186/PROYECTO_PROCESO, 2172186/PROYECTO_FIN, 2172186/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:REPORTAR 100%, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS2: {OBSERVACIÓN:REPORTAR 100%, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS3: {OBSERVACIÓN:REPORTAR 100%, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}, OBS4: {OBSERVACIÓN:REPORTAR 100%, TRIMESTRE:5.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2023-06-29}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000121



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402172193	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				379,772.86	372,174.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:379772.86, MODIFICADO:372174.4}}	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 304215	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	304215	S	160	160	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), META:80.0, META_MODIFICADA:80.0}}
2022	5	TAB220402172195	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				379,772.86	372,174.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:379772.86, MODIFICADO:372174.4}}	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTLA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 304220	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	304220	S	160	160	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), META:80.0, META_MODIFICADA:80.0}}
2022	5	TAB220402172219	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				127,600.00	127,414.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:127600.0, MODIFICADO:127414.4}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 304287	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	304287	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2022	5	TAB220402175550	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				127,600.00	127,414.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:127600.0, MODIFICADO:127414.4}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL FAISAN, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 320301	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	320301	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2022	5	TAB220402175553	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				191,400.00	191,121.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:191400.0, MODIFICADO:191121.6}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 320319	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	320319	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2022	5	TAB220402175567	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				127,600.00	127,414.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:127600.0, MODIFICADO:127414.4}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 3RA SECC, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 320370	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	320370	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000122



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402172193	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:24, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVA ESPERANZA SAN PEDRITO, 86752 NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTER, LON:-92.60783281, LAT:18.55811194}}	05-10-2022	26-10-2022	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759545.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), AVANCE:80.0}}	{2172193/PROYECTO_INICIO, 2172193/PROYECTO_FIN, 2172193/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402172195	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:45, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA CD. DEL CARMEN HACIENDOSE UN ,LON:-92.52494209, LAT:18.6235387}}	05-10-2022	26-10-2022	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	372,174.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT-094-2022, CONTRATISTA:FRANCISCO VALENZUELA HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:759545.73, IMPORTE_MODIFICADO:820000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:TANQUE(S), AVANCE:80.0}}	{2172195/PROYECTO_INICIO, 2172195/PROYECTO_FIN, 2172195/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402172219	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:213, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 86753 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA HACIÉN, LON:-92.64510642, LAT:18.47881361}}	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:20.0}}	{2172219/PROYECTO_PROCESO, 2172219/PROYECTO_INICIO, 2172219/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175550	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:112, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO EL FAISAN, 86753 EL FAISÁN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA CD. DEL CARMEN DESVIO EL FAISAN H. LON:-92.565692, LAT:18.54695236}}	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:20.0}}	{2175550/PROYECTO_INICIO, 2175550/PROYECTO_FIN, 2175550/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175553	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:188, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL BOSQUE, 86752 EL BOSQUE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA EL BOSQUE HACIENDOSE UN RECORRIDO APRO, LON:-92.68610527, LAT:18.61507298}}	05-09-2022	13-09-2022	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:30.0}}	{2175553/PROYECTO_INICIO, 2175553/PROYECTO_FIN, 2175553/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175567	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:147, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA RIBERA ALTA 3RA SECCION, 86756 RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA , LON:-92.56584428, LAT:18.38792879}}	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:20.0}}	{2175567/PROYECTO_INICIO, 2175567/PROYECTO_FIN, 2175567/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000123



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402175572	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA SALSIPEDES, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 320390	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	320390	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2022	5	TAB220402175575	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DE QUINTIN ARAUZ, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 320414	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	320414	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2022	5	TAB220402175640	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				127,600.00	127,414.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:127600.0, MODIFICADO:127414.4}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 1RA SECC., DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 320631	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	320631	S	40	40	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:20.0, META_MODIFICADA:20.0)}
2022	5	TAB220402175675	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				127,600.00	127,414.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:127600.0, MODIFICADO:127414.4}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 2DA SECC., DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 320845	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	320845	S	40	40	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:20.0, META_MODIFICADA:20.0)}
2022	5	TAB220402175683	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 320884	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	320884	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2022	5	TAB220402175732	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA EL MANGLAR, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 321133	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	321133	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000124



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402175572	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:237, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO RIBERA ALTA SALSIPUEDES SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRE, LON:-92.49374305, LAT:18.35781653}}	05-09-2022	13-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2175572/PROYECTO_INICIO, 2175572/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175575	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:230, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO EL PORVENIR DE QUINTÍN ARAUZ, 86757 EL PORVENIR (DE QUINTÍN ARAUZ), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ZONA DE RIOS HACIENDO, LON:-92.3626287, LAT:18.38705128}}	05-09-2022	13-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2175575/PROYECTO_FIN, 2175575/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175640	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUT, LON:-92.45445155, LAT:18.30951656}}	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:20.0}}	{2175640/PROYECTO_INICIO, 2175640/PROYECTO_FIN, 2175640/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175675	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA FRONTERA JONUTA HACI, LON:-92.37135258, LAT:18.29552573}}	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:20.0}}	{2175675/PROYECTO_INICIO, 2175675/PROYECTO_FIN, 2175675/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175683	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:323, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LAS PALMAS, 86753 LAS PALMAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 22.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FRONTERA JONUTA ALTURA TRES BRAZOS HACIENDO, LON:-92.59636401, LAT:18.38526415}}	05-09-2022	13-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2175683/PROYECTO_PROCESO, 2175683/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175732	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:219, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES SECTOR PUNTA EL MANGLAR, 86753 PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA FRONTERA JONUTA AL MARGEN DEL RIO GRIJ, LON:-92.65020444, LAT:18.44422426}}	05-09-2022	13-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2175732/PROYECTO_INICIO, 2175732/PROYECTO_FIN, 2175732/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000125



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402175765	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				95,700.00	95,560.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:95700.0, MODIFICADO:95560.8}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 321269	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	321269	S	30	30	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:15.0, META_MODIFICADA:15.0)}
2022	5	TAB220402175791	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				127,600.00	127,414.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:127600.0, MODIFICADO:127414.4}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMAN, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 321389	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	321389	S	40	40	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:20.0, META_MODIFICADA:20.0)}
2022	5	TAB220402175807	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				127,600.00	127,414.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:127600.0, MODIFICADO:127414.4}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 321503	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	321503	S	40	40	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:20.0, META_MODIFICADA:20.0)}
2022	5	TAB220402175812	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				191,400.00	191,121.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:191400.0, MODIFICADO:191121.6}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 321554	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	321554	S	60	60	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:30.0, META_MODIFICADA:30.0)}
2022	5	TAB220402175846	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SIMON SARLAT, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 321702	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	321702	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2022	5	TAB220402176591	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				127,600.00	127,414.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:127600.0, MODIFICADO:127414.4}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL PASO DE TABASQUILLO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 324681	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	324681	S	40	40	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000126



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402175765	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHERMOSA HACIENDO, LON:-92.73890701, LAT:18.46800564}}	05-09-2022	13-09-2022	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:15.0}}	{2175765/PROYECTO_FIN , 2175765/PROYECTO_PROCESO, 2175765/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175791	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:85, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SAN ROMÁN, 86753 SAN ROMÁN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARETERA FRONTERA VILLAHERMOSA PASANDO EL PUENTE DEL RIO GRIJAL, LON:-92.66020071, LAT:18.51796827}}	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:20.0}}	{2175791/PROYECTO_INICIO, 2175791/PROYECTO_PROCESO, 2175791/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175807	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:245, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHERMOSA DESV, LON:-92.69087283, LAT:18.53289064}}	05-09-2022	13-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:20.0}}	{2175807/PROYECTO_FIN , 2175807/PROYECTO_PROCESO, 2175807/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175812	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO SI, LON:-92.8043504, LAT:18.34106109}}	12-09-2022	20-09-2022	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:30.0}}	{2175812/PROYECTO_FIN , 2175812/PROYECTO_PROCESO, 2175812/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402175846	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:52, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAH, LON:-92.76648134, LAT:18.35141903}}	12-09-2022	20-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2175846/PROYECTO_FIN , 2175846/PROYECTO_PROCESO, 2175846/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176591	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:324, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO, 86762 PASO DE TABASQUILLO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHERMOSA DESV, LON:-92.69890942, LAT:18.36751924}}	12-09-2022	20-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:20.0}}	{2176591/PROYECTO_INICIO, 2176591/PROYECTO_PROCESO, 2176591/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000127



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402176609	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				191,400.00	191,121.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:191400.0, MODIFICADO:191121.6}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE TABASQUILLO 1RA SECCION, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 324762	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	324762	S	60	60	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:30.0, META_MODIFICADA:30.0)}
2022	5	TAB220402176632	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				191,400.00	191,121.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:191400.0, MODIFICADO:191121.6}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE TABASQUILLO 2DA SECCION, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 324844	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	324844	S	60	60	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:30.0, META_MODIFICADA:30.0)}
2022	5	TAB220402176639	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				191,400.00	191,121.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:191400.0, MODIFICADO:191121.6}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CAPARROSO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 324921	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	324921	S	60	60	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0)}
2022	5	TAB220402176646	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE SIMON SARLAT, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 324935	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUSEO INTERACTIVO PAPA YO	324935	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2022	5	TAB220402176652	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PORFIAS, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 324997	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	324997	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2022	5	TAB220402176670	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				95,700.00	95,560.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:95700.0, MODIFICADO:95560.8}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325029	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325029	S	30	30	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADOS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000128



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402176609	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:57, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA TABASQUILLO 1A SECC, 86762 TABASQUILLO 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHERMOSA, LON:-92.72454472, LAT:18.3594592}}	12-09-2022	20-09-2022	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: ESTUFA(S), AVANCE:30.0}}	{2176609/PROYECTO_INICIO, 2176609/PROYECTO_PROCESO, 2176609/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176632	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:58, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA TABASQUILLO 2A SECC, 86762 TABASQUILLO 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 31.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHERMOSA, LON:-92.78752874, LAT:18.3753857}}	12-09-2022	20-09-2022	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: ESTUFA(S), AVANCE:30.0}}	{2176632/PROYECTO_FIN, 2176632/PROYECTO_PROCESO, 2176632/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176639	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CAPARROSO, 86782 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CAPARROSO EL LIMON , LON:-92.8040022, LAT:18.34537828}}	12-09-2022	20-09-2022	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:30.0}}	{2176639/PROYECTO_INICIO, 2176639/PROYECTO_FIN, 2176639/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176646	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:185, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT, 86762 EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHE, LON:-92.7797659, LAT:18.33785808}}	12-09-2022	20-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176646/PROYECTO_PROCESO, 2176646/PROYECTO_INICIO, 2176646/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176662	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:87, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LAS PORFIAS, 86762 LAS PORFIAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO LAS PORFIAS H, LON:-92.78507474, LAT:18.3386544}}	12-09-2022	20-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176662/PROYECTO_INICIO, 2176662/PROYECTO_FIN, 2176662/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176670	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:46, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA POTRERILLO, 86787 POTRERILLO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CAMINO POTRERIL, LON:-92.83810811, LAT:18.35025686}}	12-09-2022	20-09-2022	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:15.0}}	{2176670/PROYECTO_FIN, 2176670/PROYECTO_INICIO, 2176670/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000129



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402176699	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			95,700.00	95,560.80	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:95700.0, MODIFICADO:95560.8}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL COCO DE SAN JOSE DE SIMON SARLAT, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325164	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325164	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2022	5	TAB220402176705	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			127,600.00	127,414.40	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:127600.0, MODIFICADO:127414.4}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325194	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325194	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2022	5	TAB220402176771	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 1RA SECCION, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325547	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325547	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2022	5	TAB220402176774	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325558	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325558	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2022	5	TAB220402176799	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			95,700.00	95,560.80	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:95700.0, MODIFICADO:95560.8}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOZAPOTE 1RA SECCION, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325671	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325671	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2022	5	TAB220402176805	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			95,700.00	95,560.80	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:95700.0, MODIFICADO:95560.8}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOZAPOTE 2DA SECCION, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325680	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325680	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000130



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220402176699	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:335, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT EL COCO, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT (EL COCO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETER, LON:-92.78074788, LAT:18.34805347}}	12-09-2022	20-09-2022	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:15.0}}	{2176699/PROYECTO_FIN, 2176699/PROYECTO_PROCESO, 2176699/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402176705	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO C, LON:-92.85558234, LAT:18.38690479}}	12-09-2022	20-09-2022	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	127,414.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:20.0}}	{2176705/PROYECTO_INICIO, 2176705/PROYECTO_FIN, 2176705/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402176771	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:255, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 86760 MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 31.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FR, LON:-92.84722026, LAT:18.39604234}}	12-09-2022	20-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176771/PROYECTO_FIN, 2176771/PROYECTO_PROCESO, 2176771/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402176774	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:91, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 86760 MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRO, LON:-92.84005976, LAT:18.4030388}}	12-09-2022	20-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176774/PROYECTO_PROCESO, 2176774/PROYECTO_INICIO, 2176774/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402176799	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:16, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, 86760 CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA, LON:-92.83689115, LAT:18.38755094}}	12-09-2022	20-09-2022	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:15.0}}	{2176799/PROYECTO_INICIO, 2176799/PROYECTO_PROCESO, 2176799/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB220402176805	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:105, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN, 86760 CHICOZAPOTE 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VIL, LON:-92.81665405, LAT:18.39193626}}	12-09-2022	20-09-2022	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:15.0}}	{2176805/PROYECTO_INICIO, 2176805/PROYECTO_PROCESO, 2176805/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000131



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402176807	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325685	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325685	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2022	5	TAB220402176810	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				191,400.00	191,121.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:191400.0, MODIFICADO:191121.6}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325691	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325691	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:EST UFA(S), META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2022	5	TAB220402176848	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA DE LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325832	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325832	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2022	5	TAB220402176860	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCION, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325870	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325870	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2022	5	TAB220402176864	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAJUCO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325880	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325880	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2022	5	TAB220402176870	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325891	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325891	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000132



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402176807	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:279, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 86762 SAN JOSÉ DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERM, LON:-92.78848247, LAT:18.4210683}}	12-09-2022	20-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176807/PROYECTO_INICIO, 2176807/PROYECTO_PROCESO, 2176807/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176810	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO, LON:-92.89523329, LAT:18.39043718}}	19-09-2022	28-09-2022	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:30.0}}	{2176810/PROYECTO_INICIO, 2176810/PROYECTO_FIN, 2176810/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176848	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:253, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA NIÑOS HÉROES, 86762 NIÑOS HÉROES, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CAR, LON:-92.85714025, LAT:18.43800126}}	19-09-2022	28-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176848/PROYECTO_INICIO, 2176848/PROYECTO_FIN, 2176848/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176860	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:298, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA SECCIÓN, 86762 LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETE, LON:-92.87752676, LAT:18.42590724}}	19-09-2022	28-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176860/PROYECTO_FIN, 2176860/PROYECTO_PROCESO, 2176860/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176864	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:72, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL GUAJUCO, 86762 EL GUAJUCO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CARRETE, LON:-92.86530569, LAT:18.4394152}}	19-09-2022	28-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176864/PROYECTO_INICIO, 2176864/PROYECTO_FIN, 2176864/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176870	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:94, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, 86768 GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VIL, LON:-92.8862191, LAT:18.4159159}}	19-09-2022	28-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176870/PROYECTO_INICIO, 2176870/PROYECTO_PROCESO, 2176870/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000133



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402176873	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325896	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325896	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2022	5	TAB220402176878	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325913	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325913	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2022	5	TAB220402176881	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA DE LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325917	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325917	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2022	5	TAB220402176885	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL DE VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325923	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325923	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2022	5	TAB220402176889	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				191,400.00	191,121.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:191400.0, MODIFICADO:191121.6}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325933	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325933	S	60	60	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:30.0, META_MODIFICADA:30.0)}
2022	5	TAB220402176900	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325955	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325955	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000134



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402 176873	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:79, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL TRIUNFO, 86761 EL TRIUNFO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 43.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CARRETE, LON:-92.92541983, LAT:18.39770434}}	19-09-2022	28-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176873/PROYECTO_INICIO, 2176873/PROYECTO_FIN, 2176873/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402 176878	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CARRETERA, LON:-92.8885255, LAT:18.42843116}}	19-09-2022	28-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176878/PROYECTO_PROCESO, 2176878/PROYECTO_FIN, 2176878/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402 176881	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:75, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, 86761 EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERA, LON:-92.88357127, LAT:18.39631289}}	19-09-2022	28-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176881/PROYECTO_PROCESO, 2176881/PROYECTO_FIN, 2176881/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402 176885	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:247, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL NARANJAL, 86767 EL NARANJAL, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 38.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CARRE, LON:-92.88293819, LAT:18.38876335}}	19-09-2022	28-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176885/PROYECTO_PROCESO, 2176885/PROYECTO_FIN, 2176885/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402 176889	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA CUAUHTÉMOC, 86767 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CARRETERA C, LON:-92.95421298, LAT:18.40153817}}	19-09-2022	28-09-2022	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: ESTUFA(S), AVANCE:30.0}}	{2176889/PROYECTO_INICIO, 2176889/PROYECTO_FIN, 2176889/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402 176900	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:242, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 86768 LÁZARO CÁRDENAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CAR, LON:-92.96163893, LAT:18.41225072}}	19-09-2022	28-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176900/PROYECTO_PROCESO, 2176900/PROYECTO_FIN, 2176900/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022



000135

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402176906	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				95,700.00	95,560.80	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:95700.0, MODIFICADO:95560.8}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE JALAPITA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325966	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325966	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2022	5	TAB220402176913	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				191,400.00	191,121.60	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:191400.0, MODIFICADO:191121.6}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 325975	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	325975	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2022	5	TAB220402176929	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				63,800.00	63,707.20	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:63800.0, MODIFICADO:63707.2}}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA SECCION MI, DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 326005	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	326005	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:EST UFA(S), META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2022	5	TAB220402177101	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,826,456.78	2,490,058.81	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2826456.78, MODIFICADO:2490058.81}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 326838	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	326838	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:1647.65, META_MODIFICADA:1647.65}}
2022	5	TAB220402178867	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,029,512.97	2,484,131.68	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3029512.97, MODIFICADO:2484131.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 333245	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	333245	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:METROS CUADRADO S, META:1704.52, META_MODIFICADA:1704.52}}
2022	5	TAB220402179827	ACCIÓN	2022	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				480,240.00	480,240.00	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:480240.0, MODIFICADO:480240.0}}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 336220	27	TABASCO	3	CENTLA	OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	336220	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_M EDIDA:VEHÍCULOS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000136



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402176906	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 51.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA DESVIO CARRETERA C, LON:-92.99485298, LAT:18.41505772}}	12-09-2022	28-09-2022	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	95,560.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:15.0}}	{2176906/PROYECTO_PR OCESO, 2176906/PROYECTO_FIN, 2176906/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176913	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:5, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LAGO EL VIENTO CAMINO BUENAVISTA LOS IDOLO, LON:-92.66773797, LAT:18.23862275}}	19-09-2022	28-09-2022	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	191,121.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:30.0}}	{2176913/PROYECTO_INICIO, 2176913/PROYECTO_PROCESO, 2176913/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402176929	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA, 86759 CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 76.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A, LON:-92.68465101, LAT:18.21856027}}	19-09-2022	28-09-2022	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	63,707.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC-082-2022, CONTRATISTA:OMAR DANIEL MORALES PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4523211.2, IMPORTE_MODIFICADO:4850000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUFA(S), AVANCE:10.0}}	{2176929/PROYECTO_FIN, 2176929/PROYECTO_PROCESO, 2176929/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402177101	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALVAR, LON:-92.64989983, LAT:18.5320727}}	01-12-2022	25-12-2022	2,490,058.81	2,490,058.81	2,490,058.81	2,490,058.81	2,490,058.81	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-88-OP0046-2022, CONTRATISTA:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERULA, S.A DE C.V, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:553394.11, IMPORTE_MODIFICADO:570500.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1647.65}}	{2177101/PROYECTO_INICIO, 2177101/PROYECTO_FIN, 2177101/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402178867	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA, CALLE GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, LON:92.89309564, LAT:18.38885154}}	15-09-2022	30-11-2022	2,484,131.68	2,484,131.68	2,484,131.68	2,484,131.68	2,484,131.68	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-76-OP0046-2022, CONTRATISTA:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3122904.0, IMPORTE_MODIFICADO:3250000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1704.52}}	{2178867/PROYECTO_INICIO, 2178867/PROYECTO_FIN, 2178867/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402179827	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-08-2022	31-12-2022	480,240.00	480,240.00	480,240.00	480,240.00	480,240.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ARRENDAMIENTOS, NUMERO_CONTRATO:AR-MTC207-032-2022, CONTRATISTA:SERGIO LEON MUÑOZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:480240.0, IMPORTE_MODIFICADO:500000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, AVANCE:1.0}}	{2179827/PROYECTO_INICIO, 2179827/PROYECTO_FIN, 2179827/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000137



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402179831	ACCIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				125,029.44	125,029.44	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:J, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:125029.44, MODIFICADO:125029.44}}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 336224	27	TABASCO	3	CENTLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	336224	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2022	5	TAB220402179833	ACCIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				138,081.76	138,081.76	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:J, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:138081.76, MODIFICADO:138081.76}}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 336226	27	TABASCO	3	CENTLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	336226	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2022	5	TAB220402186318	PROYECTO DE INVERSIÓN	2022	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,677,141.15	6,042,934.11	{FF1: {CICLO_RECORSO:2022, RAMO:33, MODALIDAD:J, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1677141.15, MODIFICADO:6042934.11}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CARRETERA ESTATAL, TRAMO RA. BENITO JUÁREZ A VILLA IGNACIO ALLENDE DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000, 1RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA. - 356327	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	356327	S	1,116	1,084	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO LINEAL, META:6.0, META_MODIFICADA:6.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

000138



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402179831	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-09-2022	31-12-2022	125,029.44	125,029.44	125,029.44	125,029.44	125,029.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ARRENDAMIENTOS, NUMERO_CONTRATO:AR-MTCT207-034-2022, CONTRATISTA:JR ESTETICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:125029.44, IMPORTE_MODIFICADO:150000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, AVANCE:1.0}}	{2179831/PROYECTO_PROCESO, 2179831/PROYECTO_FIN, 2179831/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402179833	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-09-2022	31-12-2022	138,081.76	138,081.76	138,081.76	138,081.76	138,081.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ARRENDAMIENTOS, NUMERO_CONTRATO:AR-MCT207-035-2022, CONTRATISTA:SERGIO LEON MUÑOZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:138081.76, IMPORTE_MODIFICADO:142000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, AVANCE:1.0}}	{2179833/PROYECTO_INICIO, 2179833/PROYECTO_FIN, 2179833/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB220402186318	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CARRETERA ESTATAL LIBRE 03.08 TRAMO BENITO JUÁREZ - VILLA IGNACIO ALLENDE KILÓMETRO 6 + 000 RANCHERIA BENITO JUÁREZ - 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ Y CAMINO IGNACIO ALLENDE, CARRETERA FEDERAL FR, LON:-92.82264664, LAT:18.41135273}}	22-12-2022	31-12-2022	6,042,934.11	6,042,934.11	6,042,934.11	6,042,934.11	6,042,934.11	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOOTSM-33-98-OP0229-2022, CONTRATISTA:GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6110463.54, IMPORTE_MODIFICADO:6250000.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO LINEAL, AVANCE:6.0}}	{2186318/PROYECTO_INICIO, 2186318/PROYECTO_PROCESO, 2186318/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



PROF. RICARDO HERNÁNDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN