

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302251493	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,238,086.87	1,238,086.87	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:742852.12, MODIFICADO:742852.12}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:495234.75, MODIFICADO:495234.75}}	OP0031.05000494. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171658	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171658	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:230.75, META_MODIFICADA:230.75)}
2023	3	TAB230302251496	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	140,455.61	140,455.61	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:84273.37, MODIFICADO:84273.37}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:56182.24, MODIFICADO:56182.24}}	OP0032.05000495. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171676	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171676	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:230.75, META_MODIFICADA:230.75)}
2023	3	TAB230302251501	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	945,570.59	945,570.59	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:567342.35, MODIFICADO:567342.35}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:378228.24, MODIFICADO:378228.24}}	OP0033.05000496. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171696	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171696	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:688.84, META_MODIFICADA:688.84)}

000015

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB23030 2251493	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65254441, LAT:18.54007922}}	27-06-2023	10-08-2023	1,238,086.87	1,238,086.87	1,238,086.87	1,238,086.87	1,238,086.87	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0031/2023, CONTRATISTA:MARIA SALOME MARTINEZ MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1238086.87, IMPORTE_MODIFICADO:1207123.54}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2251493/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB23030 2251496	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65256682, LAT:18.54011899}}	27-06-2023	10-08-2023	140,455.61	140,455.61	140,455.61	140,455.61	140,455.61	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0032/2023, CONTRATISTA:MARIA SALOME MARTINEZ MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:140455.61, IMPORTE_MODIFICADO:136992.14}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2251496/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB23030 2251501	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65260455, LAT:18.54019765}}	14-07-2023	27-08-2023	945,570.59	945,570.59	945,570.59	945,570.59	945,570.59	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0033/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:945570.59, IMPORTE_MODIFICADO:924535.13}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2251501/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

000016

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302251504	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,995,728.41	1,995,728.41	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1197437.05, MODIFICADO:1197437.05}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:798291.36, MODIFICADO:798291.36}}	OP0034.05000497. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171718	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171718	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1546.38, META_MODIFICADA:1546.38}}
2023	3	TAB230302252160	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	137,574.41	137,574.41	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:82544.65, MODIFICADO:82544.65}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:55029.76, MODIFICADO:55029.76}}	OP0035.05000498. CONSTRUCCIÓN DE LA RED AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 174968	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174968	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:246.21, META_MODIFICADA:246.21}}
2023	3	TAB230302252165	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,301,313.64	1,301,313.64	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:780788.18, MODIFICADO:780788.18}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:520525.46, MODIFICADO:520525.46}}	OP0036.05000499. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 175008	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175008	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:246.21, META_MODIFICADA:246.21}}

000017

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2251504	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65255156, LAT:18.54008869}}	27-07-2023	24-09-2023	1,995,728.41	1,995,728.41	1,995,728.41	1,995,728.41	1,995,728.41	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0034/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1995728.41, IMPORTE_MODIFICADO:1945919.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2251504/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252160	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON:-92.65383326, LAT:18.53952905}}	27-06-2023	10-08-2023	137,574.41	137,574.41	137,574.41	137,574.41	137,574.41	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0035/2023, CONTRATISTA:JORGE CORDOVA GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:137574.41, IMPORTE_MODIFICADO:133754.9}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2252160/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252165	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE ANDRES QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA , LON:-92.65383255, LAT:18.53955512}}	27-06-2023	10-08-2023	1,301,313.64	1,301,313.64	1,301,313.64	1,301,313.64	1,301,313.64	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0036/2023, CONTRATISTA:JORGE CORDOVA GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1301313.64, IMPORTE_MODIFICADO:1268966.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2252165/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000018



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOWBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302252168	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	987,485.48	987,485.48	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:592491.29, MODIFICADO:592491.29}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:394994.19, MODIFICADO:394994.19}}	OP0037.05000500. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 175014	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175014	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:727.02, META_MODIFICADA:727.02}}
2023	3	TAB230302252176	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,592,916.05	2,592,916.05	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1555749.63, MODIFICADO:1555749.63}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1037166.42, MODIFICADO:1037166.42}}	OP0038.05000501. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 175035	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175035	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1996.51, META_MODIFICADA:1996.51}}
2023	3	TAB230302252542	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	80,671.76	78,786.24	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:48403.06, MODIFICADO:47271.74}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:32268.7, MODIFICADO:31514.5}}	OP0042.05000503. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176885	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176885	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:103.2, META_MODIFICADA:103.2}}

000019

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2252168	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE ANDRES QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA , LON:-92.65385137, LAT:18.53958321}}	14-07-2023	27-08-2023	987,485.48	987,485.48	987,485.48	987,485.48	987,485.48	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0037/2023, CONTRATISTA:JRFZA,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:987485.48, IMPORTE_MODIFICADO:976622.15}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2252168/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252176	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE ANDRES QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA , LON:-92.65381102, LAT:18.53950004}}	27-07-2023	24-09-2023	2,592,916.05	2,592,916.05	2,592,916.05	2,592,916.05	2,592,916.05	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0038/2023, CONTRATISTA:JRFZA,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2592916.05, IMPORTE_MODIFICADO:2564251.49}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2252176/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252542	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO MEZCALAPA SECTOR GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRUJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.64382687, LAT:18.52324942}}	27-06-2023	10-08-2023	78,786.24	78,786.24	78,786.24	78,786.24	78,786.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0042/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:80671.76, IMPORTE_MODIFICADO:78786.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2252542/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302252544	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	748,410.15	730,791.95	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:449046.09, MODIFICADO:438475.17}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:299364.06, MODIFICADO:292316.78}}	OP0043.05000504. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176892	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176892	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:96.8, META_MODIFICADA:96.8)}
2023	3	TAB230302252545	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	541,481.33	541,481.33	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:324888.8, MODIFICADO:324888.8}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:216592.53, MODIFICADO:216592.53}}	OP0044.05000505. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176893	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176893	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:655.01, META_MODIFICADA:655.01)}
2023	3	TAB230302252546	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,589,265.86	1,589,265.86	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:953559.52, MODIFICADO:953559.52}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:635706.34, MODIFICADO:635706.34}}	OP0045.05000506. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176898	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176898	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1254.15, META_MODIFICADA:1254.15)}

000021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2252544	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO MEZCALAPA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.64382836, LAT:18.52324277}}	27-06-2023	10-08-2023	730,791.95	730,791.95	730,791.95	730,791.95	730,791.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0043/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:748410.15, IMPORTE_MODIFICADO:730791.95}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2252544/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252545	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO MEZCALAPA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.64382191, LAT:18.52323497}}	14-07-2023	27-08-2023	541,481.33	541,481.33	541,481.33	541,481.33	541,481.33	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0044/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:541481.33, IMPORTE_MODIFICADO:528117.89}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2252545/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252546	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO MEZCALAPA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.6438171, LAT:18.52324425}}	27-07-2023	09-09-2023	1,589,265.86	1,589,265.86	1,589,265.86	1,589,265.86	1,589,265.86	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0045/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1589265.86, IMPORTE_MODIFICADO:1549248.34}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2252546/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000022



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302252548	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,124,218.62	3,124,218.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1874531.17, MODIFICADO:1874531.17}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1249687.45, MODIFICADO:1249687.45}}	OP0047.05000507. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO, DIVERSAS CALLES Y TRAMOS. - 176901	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176901	S	926	950	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.99, META_MODIFICADA:0.99}}
2023	3	TAB230302252551	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,055,235.42	4,055,235.42	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2433141.25, MODIFICADO:2433141.25}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1622094.17, MODIFICADO:1622094.17}}	OP0048.05000508. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE. - 176904	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176904	S	284	278	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.12, META_MODIFICADA:1.12}}
2023	3	TAB230302241161	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,513,047.43	2,588,204.11	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2513047.43, MODIFICADO:2588204.11}}	OP0049. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRAMO UNO CALLES PERIMETRALES DEL PARQUE CENTRAL, Y TRAMOS DEL PARQUE CENTRAL A LA CALLE CONSTITUCIÓN CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 643.50, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 38083	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	38083	S	1,714	1,694	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:54.0, META_MODIFICADA:54.0}}
2023	3	TAB230302241166	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	122,557.19	122,557.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:122557.19, MODIFICADO:122557.19}}	OP0050. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 38253	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	38253	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:174.37, META_MODIFICADA:174.37}}

000023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2252548	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO CAMINO DEL AMOR LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, LON:-92.80936193, LAT:18.34662109}}	10-07-2023	07-09-2023	3,124,218.62	3,124,218.62	3,124,218.62	3,124,218.62	3,124,218.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0047/2023, CONTRATISTA:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3124218.62, IMPORTE_MODIFICADO:3041947.08}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :KILÓMETRO, AVANCE:0.0}}	{2252548/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252551	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS TOLOACHE Y PROLONGACION PEDRO LOPEZ PEREZ, CALLE GERADO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 9 KM DE LA CABECERA MUN, LON:-92.63203569, LAT:18.58969318}}	10-07-2023	07-08-2023	4,055,235.42	4,055,235.42	4,055,235.42	4,055,235.42	4,055,235.42	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0048/2023, CONTRATISTA:JOSE LUIS MAITRET MOO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4055235.42, IMPORTE_MODIFICADO:3953606.52}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :KILÓMETRO, AVANCE:0.0}}	{2252551/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241161	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TOMÁS GARRIDO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, LON:-92.84506526, LAT:18.38306874}}	24-04-2023	22-06-2023	2,588,204.11	2,588,204.11	2,588,204.11	2,588,204.11	2,588,204.11	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0049/2023, CONTRATISTA:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2513047.43, IMPORTE_MODIFICADO:2450200.34}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :LUMINARIA, AVANCE:0.0}}	{2241161/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241166	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJÍA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA NUEVA AL, LON:-92.63792852, LAT:18.52595167}}	24-04-2023	07-06-2023	122,557.19	122,557.19	122,557.19	122,557.19	122,557.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0050/2023, CONTRATISTA:EMPRESAS MUESTRA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122557.19, IMPORTE_MODIFICADO:119639.93}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241166/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302241181	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,168,258.79	1,168,258.79	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1168258.79, MODIFICADO:1168258.79}}	OP0051. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 39352	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	39352	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:174.37, META_MODIFICADA:174.37}}
2023	3	TAB230302241237	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				548,992.31	548,992.31	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:548992.31, MODIFICADO:548992.31}}	OP0052. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO DE LA CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43117	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43117	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:392.07, META_MODIFICADA:392.07}}
2023	3	TAB230302241240	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,396,819.06	2,396,819.06	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2396819.06, MODIFICADO:2396819.06}}	OP0053. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43334	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43334	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1838.31, META_MODIFICADA:1838.31}}
2023	3	TAB230302241242	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,752,623.58	2,684,200.94	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2752623.58, MODIFICADO:2684200.94}}	OP0054. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO, TRAMO CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43370	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43370	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:621.22, META_MODIFICADA:621.22}}
2023	3	TAB230302241243	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				198,856.76	193,889.09	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:198856.76, MODIFICADO:193889.09}}	OP0055. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43420	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43420	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:249.8, META_MODIFICADA:249.8}}

000025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2241181	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJÍA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA D, LON:-92.63792573, LAT:18.52596053}}	24-04-2023	07-06-2023	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0051/2023, CONTRATISTA:EMPRESAS MUESTRA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1168258.79, IMPORTE_MODIFICADO:1138993.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241181/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241237	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJÍA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA NUEVA AL, LON:-92.63792305, LAT:18.52594853}}	15-05-2023	28-06-2023	548,992.31	548,992.31	548,992.31	548,992.31	548,992.31	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0052/2023, CONTRATISTA:PLATAFORMA CAMINERA,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:548992.31, IMPORTE_MODIFICADO:535449.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241237/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241240	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJÍA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA NUEVA AL, LON:-92.6379292, LAT:18.5259585}}	05-06-2023	19-07-2023	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0053/2023, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2396819.06, IMPORTE_MODIFICADO:2336670.06}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241240/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241242	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO SECTOR ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE CUALHTÉMOC, CALLE LEONA VICARIO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CARLOS ALBERT, LON:-92.64069195, LAT:18.54339724}}	24-04-2023	22-06-2023	2,684,200.94	2,684,200.94	2,684,200.94	2,684,200.94	2,684,200.94	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0054/2023, CONTRATISTA:FERVANY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2752623.58, IMPORTE_MODIFICADO:2684200.94}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241242/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241243	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.64339235, LAT:18.52552149}}	24-04-2023	07-06-2023	193,889.09	193,889.09	193,889.09	193,889.09	193,889.09	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0055/2023, CONTRATISTA:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:198856.78, IMPORTE_MODIFICADO:193889.88}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241243/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 241244	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,567,860.43	1,348,761.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1567860.43, MODIFICADO:1348761.4}}	OP0056. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 43421	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43421	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:249.8, META_MODIFICADA:249.8)}
2023	3	TAB230302 241258	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				891,812.30	891,812.30	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:891812.3, MODIFICADO:891812.3}}	OP0057. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43922	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43922	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:662.68, META_MODIFICADA:662.68)}
2023	3	TAB230302 241262	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,917,414.93	2,917,414.93	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2917414.93, MODIFICADO:2917414.93}}	OP0058. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44022	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44022	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2356.76, META_MODIFICADA:2356.76)}
2023	3	TAB230302 241267	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				563,275.76	550,194.41	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:563275.76, MODIFICADO:550194.41}}	OP0059. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44211	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44211	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:848.7, META_MODIFICADA:848.7)}
2023	3	TAB230302 241275	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,139,120.20	3,060,173.22	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3139120.2, MODIFICADO:3060173.22}}	OP0060. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44470	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44470	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:848.7, META_MODIFICADA:848.7)}

000027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2241244	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.64339018, LAT:18.52552708}}	24-04-2023	07-06-2023	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0056/2023, CONTRATISTA:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1587860.43, IMPORTE_MODIFICADO:1528668.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241244/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241258	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.6434032, LAT:18.52551979}}	15-05-2023	28-06-2023	891,812.30	891,812.30	891,812.30	891,812.30	891,812.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0057/2023, CONTRATISTA:ALFREDO LOPEZ LEON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:891812.3, IMPORTE_MODIFICADO:869524.03}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241258/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241262	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.64339655, LAT:18.52551766}}	05-06-2023	03-08-2023	2,917,414.93	2,917,414.93	2,917,414.93	2,917,414.93	2,917,414.93	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0058/2023, CONTRATISTA:MAC TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2917414.93, IMPORTE_MODIFICADO:2847202.89}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241262/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241267	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITÍN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.8956054, LAT:18.39352728}}	24-04-2023	22-06-2023	550,194.41	550,194.41	550,194.41	550,194.41	550,194.41	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0059/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:563275.76, IMPORTE_MODIFICADO:550194.41}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241267/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241275	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITÍN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.89583606, LAT:18.39249795}}	24-04-2023	22-06-2023	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0060/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3139120.2, IMPORTE_MODIFICADO:3060173.22}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241275/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000028

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 241276	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,983,380.20	1,933,329.78	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1983380.2, MODIFICADO:1933329.78}}	OP0061. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ A CARRETERA COMALCALCO PARAÍSO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44564	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44564	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1468.93, META_MODIFICADA:1468.93}}
2023	3	TAB230302 241285	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				7,776,502.78	7,776,502.78	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:7776502.78, MODIFICADO:7776502.78}}	OP0062. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAÍSO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44873	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44873	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:6592.25, META_MODIFICADA:6592.25}}
2023	3	TAB230302 241286	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				347,256.42	533,068.92	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:347256.42, MODIFICADO:533068.92}}	OP0063. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44878	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44878	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:449.0, META_MODIFICADA:449.0}}
2023	3	TAB230302 242366	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,140,663.90	2,140,663.90	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2140663.9, MODIFICADO:2140663.9}}	OP0064. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO DE CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 93330	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	93330	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:449.0, META_MODIFICADA:449.0}}
2023	3	TAB230302 242367	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,413,935.71	4,413,935.71	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:4413935.71, MODIFICADO:4413935.71}}	OP0065. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 93429	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	93429	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:327.41, META_MODIFICADA:327.41}}

000029

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2241276	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITÍN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.89559482, LAT:18.39354239}}	15-05-2023	13-07-2023	1,933,329.78	1,933,329.78	1,933,329.78	1,933,329.78	1,933,329.78	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0061/2023, CONTRATISTA:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1983380.2, IMPORTE_MODIFICADO:1933329.78}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241276/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241285	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITÍN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.89561521, LAT:18.39354063}}	05-06-2023	18-08-2023	7,776,502.78	7,776,502.78	7,776,502.78	7,776,502.78	7,776,502.78	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0062/2023, CONTRATISTA:VICITOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7776502.78, IMPORTE_MODIFICADO:7682257.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241285/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241286	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F, LON:-92.65225429, LAT:18.5263294}}	08-05-2023	06-07-2023	533,068.92	533,068.92	533,068.92	533,068.92	533,068.92	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0063/2023, CONTRATISTA:OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:347256.42, IMPORTE_MODIFICADO:338150.59}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241286/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2242366	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F, LON:-92.65231629, LAT:18.52654845}}	08-05-2023	06-07-2023	2,140,663.90	2,140,663.90	2,140,663.90	2,140,663.90	2,140,663.90	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0064/2023, CONTRATISTA:OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2140663.9, IMPORTE_MODIFICADO:2087444.27}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2242366/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2242367	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F, LON:-92.65133435, LAT:18.52659752}}	05-06-2023	18-08-2023	4,413,935.71	4,413,935.71	4,413,935.71	4,413,935.71	4,413,935.71	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0065/2023, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DALOC, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4413935.71, IMPORTE_MODIFICADO:4372823.77}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2242367/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000030





DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 242369	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				456,699.20	454,807.28	(FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:456699.2, MODIFICADO:454807.28})	OP0066. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 93435	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	93435	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:521.5, META_MODIFICADA:521.5)}
2023	3	TAB230302 248769	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,913,325.29	2,885,616.30	(FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2913325.29, MODIFICADO:2885616.3})	OP0067. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156531	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156531	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:521.5, META_MODIFICADA:521.5)}
2023	3	TAB230302 248771	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,021,948.00	5,021,948.00	(FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:5021948.0, MODIFICADO:5021948.0})	OP0068. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156549	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156549	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3669.37, META_MODIFICADA:3669.37)}
2023	3	TAB230302 248774	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,764,308.39	2,247,834.26	(FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1764308.39, MODIFICADO:2247834.26})	OP0069. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156572	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156572	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1620.6, META_MODIFICADA:1620.6)}
2023	3	TAB230302 248787	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				6,232,017.33	6,232,017.33	(FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:6232017.33, MODIFICADO:6232017.33})	OP0070. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156630	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156630	S	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:5599.3, META_MODIFICADA:5599.3)}

000031

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2242369	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.64988497, LAT:18.53207115}}	08-05-2023	06-07-2023	454,807.28	454,807.28	454,807.28	454,807.28	454,807.28	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0068/2023, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:456699.2, IMPORTE_MODIFICADO:454807.28}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2242369/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248769	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.64988389, LAT:18.53207433}}	08-05-2023	06-07-2023	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0067/2023, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2913325.29, IMPORTE_MODIFICADO:2902006.58}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2248769/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248771	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.64991134, LAT:18.53206331}}	05-06-2023	18-08-2023	5,021,948.00	5,021,948.00	5,021,948.00	5,021,948.00	5,021,948.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0068/2023, CONTRATISTA:TABACHICAM, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5021948.0, IMPORTE_MODIFICADO:4896398.63}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2248771/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248774	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HÉROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECERA M, LON:-92.8958593, LAT:18.3924929}}	08-05-2023	21-07-2023	2,247,834.26	2,247,834.26	2,247,834.26	2,247,834.26	2,247,834.26	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0069/2023, CONTRATISTA:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1764308.39, IMPORTE_MODIFICADO:1720144.64}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2248774/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248787	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HÉROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECERA M, LON:-92.89583051, LAT:18.39249697}}	05-06-2023	18-08-2023	6,232,017.33	6,232,017.33	6,232,017.33	6,232,017.33	6,232,017.33	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0070/2023, CONTRATISTA:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6232017.33, IMPORTE_MODIFICADO:6081064.45}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2248787/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000032

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 248793	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,143,182.10	3,143,182.10	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3143182.1, MODIFICADO:3143182.1}}	OP0071. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD POBLADO QUINTÍN ARAÚZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156641	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156641	S	190	180	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO LINEAL, META:0.84, META_MODIFICADA:0.84}}
2023	3	TAB230302 252870	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,384,447.02	2,384,447.02	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2384447.02, MODIFICADO:2384447.02}}	OP0073. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA COMALCALCO PARAÍSO, TRAMO DEL 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 178643	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	178643	S	1,714	1,694	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METRO CUADRADOS, META:1564.54, META_MODIFICADA:1564.54}}
2023	3	TAB230302 253470	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,487,700.67	1,487,700.67	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1487700.67, MODIFICADO:1487700.67}}	OP0074. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS TOACHE DÍAZ CLAVE 27DPR1413K, DE LA LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA 2DA SECCIÓN SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 181825	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	181825	S	100	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:CANCHA(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2023	3	TAB230302 253541	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,221,434.31	2,221,434.31	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2221434.31, MODIFICADO:2221434.31}}	OP0075. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL EMSAD NO. 42 CLAVE 27EMS0042D, DE LA LOCALIDAD RA. CHICHICASTELE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 182412	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	182412	S	400	400	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:CANCHA(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2023	3	TAB230302 253553	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				783,376.73	783,376.73	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:783376.73, MODIFICADO:783376.73}}	OP0077. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 182491	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	182491	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:157.5, META_MODIFICADA:157.5}}

000033

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2248793	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:48, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO QUINTÍN ARÁUZ, 86758 QUINTÍN ARÁUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, LON:-92.56260928, LAT:18.32255087}}	08-05-2023	21-07-2023	3,143,182.10	3,143,182.10	3,143,182.10	3,143,182.10	3,143,182.10	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0071/2023, CONTRATISTA:OVIDIO RUIZ RAMON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3143182.1, IMPORTE_MODIFICADO:3064485.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :KILÓMETRO LINEAL, AVANCE:0.0}}	{2248793/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252870	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CARRETERA ESTATAL LIBRE 27.03 TRAMO IGNACIO ALLENDE - COMALCALO-PARAISO KILÓMETRO 0 + 680 VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33 KM DE LA CA, LON:-92.83884474, LAT:18.36292297}}	17-07-2023	14-09-2023	2,384,447.02	2,384,447.02	2,384,447.02	2,384,447.02	2,384,447.02	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0073/2023, CONTRATISTA:MARISOL FONSECA IZQUIERDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2384447.02, IMPORTE_MODIFICADO:2325438.98}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2252870/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2253470	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:50, DIRECCION:CALLE UNICA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.6 KM DE LA , LON:-92.503284, LAT:18.35373747}}	17-07-2023	29-09-2023	1,487,700.67	1,487,700.67	1,487,700.67	1,487,700.67	1,487,700.67	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0074/2023, CONTRATISTA:MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1487700.67, IMPORTE_MODIFICADO:1450272.15}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :CANCHA(S), AVANCE:0.0}}	{2253470/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2253541	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:PROLONGACION FRONTERA JONUTA MARICHE RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO RIBERA ALTA SEGUNDA SECCIÓN Y CAMINO CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, LON:-92.45320288, LAT:18.30969542}}	17-07-2023	14-10-2023	2,221,434.31	2,221,434.31	2,221,434.31	2,221,434.31	2,221,434.31	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0075/2023, CONTRATISTA:MARTHA ALICIA MENDOZA SUAREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2221434.31, IMPORTE_MODIFICADO:2166430.76}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :CANCHA(S), AVANCE:0.0}}	{2253541/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2253553	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EUSEBIO CASTILL, LON:-92.63856548, LAT:18.53306355}}	17-07-2023	14-09-2023	783,376.73	783,376.73	783,376.73	783,376.73	783,376.73	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0077/2023, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:783376.73, IMPORTE_MODIFICADO:763774.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2253553/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000034

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302254229	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				90,371.69	90,371.69	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:90371.69, MODIFICADO:90371.69}}	OP0078. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186947	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186947	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:155.5, META_MODIFICADA:155.5}}
2023	3	TAB230302254231	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,109,274.54	2,109,274.54	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2109274.54, MODIFICADO:2109274.54}}	OP0079. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186949	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186949	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1640.71, META_MODIFICADA:1640.71}}
2023	3	TAB230302254234	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				754,371.37	754,371.37	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:754371.37, MODIFICADO:754371.37}}	OP0080. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186952	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186952	S	108	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:506.4, META_MODIFICADA:506.4}}
2023	3	TAB230302254235	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				87,039.35	87,039.35	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:87039.35, MODIFICADO:87039.35}}	OP0081. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTO DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186957	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186957	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:113.3, META_MODIFICADA:113.3}}
2023	3	TAB230302254251	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				695,133.25	695,133.25	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:695133.25, MODIFICADO:695133.25}}	OP0082. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTO DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187001	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187001	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:113.3, META_MODIFICADA:113.3}}

000035

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2254229	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EUSEBIO CASTILL, LON:-92.63855447, LAT:18.53304814}}	17-07-2023	14-09-2023	90,371.69	90,371.69	90,371.69	90,371.69	90,371.69	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0078/2023, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:90371.69, IMPORTE_MODIFICADO:88113.75}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2254229/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254231	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EUSEBIO CASTILL, LON:-92.63853959, LAT:18.533016}}	21-08-2023	03-11-2023	2,109,274.54	2,109,274.54	2,109,274.54	2,109,274.54	2,109,274.54	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0079/2023, CONTRATISTA:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2109274.54, IMPORTE_MODIFICADO:2056520.96}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2254231/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254234	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:211, DIRECCION:COLONIA ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, 86753 ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA CD. DEL CARMEN Y PROLONGACION CARRETERA ESTATAL FRONTERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.3 K, LON:-92.65045725, LAT:18.51208941}}	02-08-2023	15-09-2023	754,371.37	754,371.37	754,371.37	754,371.37	754,371.37	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0080/2023, CONTRATISTA:CORPORATIVO INDUSTRIALCATAB, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:754371.37, IMPORTE_MODIFICADO:736171.86}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2254234/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254235	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTO DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRA, LON:-92.64570315, LAT:18.52439407}}	17-07-2023	30-08-2023	87,039.35	87,039.35	87,039.35	87,039.35	87,039.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0081/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:87039.35, IMPORTE_MODIFICADO:84804.53}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2254235/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254251	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTO DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRA, LON:-92.64570527, LAT:18.52441119}}	17-07-2023	30-08-2023	695,133.25	695,133.25	695,133.25	695,133.25	695,133.25	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0082/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:695133.25, IMPORTE_MODIFICADO:677933.72}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2254251/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000036



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302254252	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				768,061.71	768,061.71	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:768061.71, MODIFICADO:768061.71}}	OP0083. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187015	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187015	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:693.28, META_MODIFICADA:693.28)}
2023	3	TAB230302254255	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,409,400.93	1,409,400.93	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1409400.93, MODIFICADO:1409400.93}}	OP0084. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTOS DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187044	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187044	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1100.91, META_MODIFICADA:1100.91)}
2023	3	TAB230302254258	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,620,526.25	1,620,526.25	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1620526.25, MODIFICADO:1620526.25}}	OP0085. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO DE LA CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MÓRELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187048	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187048	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:277.5, META_MODIFICADA:277.5)}
2023	3	TAB230302254263	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				253,057.65	253,057.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:253057.65, MODIFICADO:253057.65}}	OP0086. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MÓRELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187055	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187055	S	11,690	11,105	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:277.5, META_MODIFICADA:277.5)}
2023	3	TAB230302261644	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,588,591.21	2,523,597.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2588591.21, MODIFICADO:2523597.62}}	OP0014. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 233580	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	233580	S	1,173	1,154	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2317.9, META_MODIFICADA:2317.9)}

000037

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2254252	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TR, LON:-92.6459521, LAT:18.52485193}}	14-08-2023	27-09-2023	768,061.71	768,061.71	768,061.71	768,061.71	768,061.71	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0083/2023, CONTRATISTA:SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:768061.71, IMPORTE_MODIFICADO:761176.47}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2254252/PRO YECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254255	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TR, LON:-92.64570213, LAT:18.5244046}}	04-09-2023	18-10-2023	1,409,400.93	1,409,400.93	1,409,400.93	1,409,400.93	1,409,400.93	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0084/2023, CONTRATISTA:SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1409400.93, IMPORTE_MODIFICADO:1398145.53}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2254255/PRO YECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254258	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MÓRELOS Y PAVÓN Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON:-92.65103993, LAT:18.53157279}}	16-06-2023	30-07-2023	1,620,526.25	1,620,526.25	1,620,526.25	1,620,526.25	1,620,526.25	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0085/2023, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1620526.25, IMPORTE_MODIFICADO:1583292.27}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2254258/PRO YECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254263	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MÓRELOS Y PAVÓN Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON:-92.6510434, LAT:18.53156676}}	17-07-2023	30-08-2023	253,057.65	253,057.65	253,057.65	253,057.65	253,057.65	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0086/2023, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:253057.65, IMPORTE_MODIFICADO:246852.75}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2254263/PRO YECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2261644	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NARCISO MENDOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50 KM D, LON:-92.95854732, LAT:18.40334414}}	22-02-2023	22-04-2023	2,523,597.62	2,523,597.62	2,523,597.62	2,523,597.62	2,523,597.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0014/2023, CONTRATISTA:JJ DEL GOLFO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2588591.21, IMPORTE_MODIFICADO:2523597.62}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2261644/PRO YECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000038



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302261761	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,690,200.63	2,626,503.81	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2690200.63, MODIFICADO:2626503.81}}	OP0015. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 234126	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	234126	S	1,714	1,694	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2837.97, META_MODIFICADA:2837.97}}
2023	3	TAB230302262955	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				245,063.56	237,537.87	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:245063.56, MODIFICADO:237537.87}}	OP0017. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MÉNDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 239672	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	239672	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:345.0, META_MODIFICADA:345.0}}
2023	3	TAB230302263069	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				662,800.45	633,807.18	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:662800.45, MODIFICADO:633807.18}}	OP0018. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE LEONA VICARIO A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240082	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240082	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:117.8, META_MODIFICADA:117.8}}
2023	3	TAB230302263094	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,112,485.17	5,112,485.17	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:5112485.17, MODIFICADO:5112485.17}}	OP0020. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MÉNDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240164	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240164	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:4317.47, META_MODIFICADA:4317.47}}
2023	3	TAB230302263130	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				864,812.42	864,812.42	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:864812.42, MODIFICADO:864812.42}}	OP0089. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240281	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240281	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:655.84, META_MODIFICADA:655.84}}

000039

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2261761	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO Y CALLE FRANCISO I. MADRAZO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE U, LON:-92.84646976, LAT:18.38470653}}	22-02-2023	22-04-2023	2,626,503.81	2,626,503.81	2,626,503.81	2,626,503.81	2,626,503.81	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0015/2023, CONTRATISTA:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2690200.63, IMPORTE_MODIFICADO:2626503.81}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2261761/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2262955	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRE SÁNCHEZ MAGALLANES EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE J, LON:-92.64263272, LAT:18.54364196}}	21-03-2023	04-05-2023	237,537.87	237,537.87	237,537.87	237,537.87	237,537.87	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0017/2023, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:245063.56, IMPORTE_MODIFICADO:238451.11}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2262955/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2263069	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRE SÁNCHEZ MAGALLANES EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE JUS, LON:-92.64155265, LAT:18.54414541}}	21-03-2023	04-05-2023	633,807.18	633,807.18	633,807.18	633,807.18	633,807.18	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0018/2023, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:662800.45, IMPORTE_MODIFICADO:646795.63}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2263069/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2263094	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE, LON:-92.64265774, LAT:18.54362535}}	17-04-2023	30-06-2023	5,112,485.17	5,112,485.17	5,112,485.17	5,112,485.17	5,112,485.17	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0020/2023, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5112485.17, IMPORTE_MODIFICADO:4984672.74}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2263094/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2263130	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CALLE 5 DE MAYO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDA, LON:-92.6510345, LAT:18.53156995}}	27-07-2023	09-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2263130/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000040

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302263235	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,571,032.27	2,571,032.27	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2571032.27, MODIFICADO:2571032.27}}	OP0090. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO JUAN ALDAMA A CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240632	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240632	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADROS, META:1863.12}, META_MODIFICADA:1863.12}}
2023	3	TAB230302265733	ACCIÓN	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				182,773.30	182,773.30	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:182773.3, MODIFICADO:182773.3}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL. -44906	27	TABASCO	3	CENTLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44906	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADROS, META:433.0, META_MODIFICADA:433.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:3.0, META_MODIFICADA:3.0}}
2023	3	TAB230302265734	ACCIÓN	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				762,463.50	762,463.50	{FF1: {CICLO_RECORSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:762463.5, MODIFICADO:762463.5}}	ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - 44907	27	TABASCO	3	CENTLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44907	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:IMPRESORA(S), META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA:OTROS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}, META3: {UNIDAD_MEDIDA:ESCANNER(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}, META4: {UNIDAD_MEDIDA:COMPUTADORAS, META:19.0, META_MODIFICADA:19.0}}

000041

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2263235	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CALLE 5 DE MAYO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDA, LON:-92.65103625, LAT:18.53155879}}	17-08-2023	15-10-2023	2,571,032.27	2,571,032.27	2,571,032.27	2,571,032.27	2,571,032.27	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0090/2023, CONTRATISTA:ESDRAS TARACENA GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2571032.27, IMPORTE_MODIFICADO:2506641.13}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2263235/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2265733	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	182,773.30	182,773.30	182,773.30	182,773.30	182,773.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:OP0113/2023, CONTRATISTA:FERVANY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:182773.3, IMPORTE_MODIFICADO:177786.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2265733/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACION:POBLACION BENEFICIADA}}	{OBS1: {OBSERVACION:BE NEFIICIARIOS, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:YULIANAP RIEGOHE, FECHA:2023-10-20}}
TAB23030 2265734	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	762,463.50	762,463.50	762,463.50	762,463.50	762,463.50	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0032/2023, CONTRATISTA:MARIA SALOME MARTINEZ MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:140455.61, IMPORTE_MODIFICADO:136992.14}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:IMPRESORA(S), AVANCE:0.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA:OTROS, AVANCE:0.0}, META3: {UNIDAD_MEDIDA:ESCANER(S), AVANCE:0.0}, META4: {UNIDAD_MEDIDA:COMPUTADORAS, AVANCE:0.0}}	{2265734/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	MUJERES: 8 HOMBRES: 8, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:JUAN ROMERO RIEGOHE, FECHA:2023-10-20}}	{OBS1: {OBSERVACION:BE NEFIICIARIOS, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:YULIANAP RIEGOHE, FECHA:2023-10-20}}

000042



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 265735	ACCIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	901,320.00	901,320.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:901320.0, MODIFICADO:901320.0}}	CREACIÓN DE MANUALES ORGANIZACIÓN PARA DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS - 44908	27	TABASCO	3	CENTLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44908	N	0	0	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:MANUAL(ES), META:17.0, META_MODIFICADA:17.0)}
2023	3	TAB230302 265799	ACCIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	736,988.53	736,988.53	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:736988.53, MODIFICADO:736988.53}}	ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES MEDIANTE EL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. TABASCO. - 48321	27	TABASCO	3	CENTLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	48321	N	0	0	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:OTROS, META:6.0, META_MODIFICADA:6.0)}
2023	3	TAB230302 265800	ACCIÓN	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	239,281.00	239,281.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:239281.0, MODIFICADO:239281.0}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - 48323	27	TABASCO	3	CENTLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	48323	N	0	0	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, META:14.0, META_MODIFICADA:14.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO


PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2265735	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	901,320.00	901,320.00	901,320.00	901,320.00	901,320.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0031/2023, CONTRATISTA:MARIA SALOME MARTINEZ MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1238086.87, IMPORTE_MODIFICADO:1207123.54}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :MANUAL(ES), AVANCE:0.0}}	{2265735/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:POBLACION BENEFICIADA :}}	{OBS1: {OBSERVACIÓN:BE NEFIARIOS, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:YULIANAP RIEGOHE, FECHA:2023-10-20}}
TAB23030 2265799	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	736,988.53	736,988.53	736,988.53	736,988.53	736,988.53	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0033/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:945570.59, IMPORTE_MODIFICADO:924535.13}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :OTROS, AVANCE:0.0}}	{2265799/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	MUJERES: 8 HOMBRES: 8, TRIMESTRE:3 0, USUARIO:JUAN ROMEROD, FECHA:2023-10-20}}	{OBS1: {OBSERVACIÓN:BE NEFIARIOS, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:YULIANAP RIEGOHE, FECHA:2023-10-20}}
TAB23030 2265800	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	239,281.00	239,281.00	239,281.00	239,281.00	239,281.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0034/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1995728.41, IMPORTE_MODIFICADO:1945919.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, AVANCE:0.0}}	{2265800/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:POBLACION BENEFICIADA :}}	{OBS1: {OBSERVACIÓN:BE NEFIARIOS, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:YULIANAP RIEGOHE, FECHA:2023-10-20}}

  
 PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



  
 LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



000044