

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LEJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220102064088	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				500,000.00	487,901.97	{#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:487901.97]}	OP0022 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0022	N	0	0	22,755	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:49.0]}
2022	3	TAB220202098465	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,265,727.67	1,265,727.67	{#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265727.67, modificado:1265727.67]}	OP0034 - INSTALACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO (ETAPA 3) CALLE FRANCISCO I MADERO, TRAMO: CALLE JUAN ALDAMA - CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO: CALLE FRANCISCO I MADERO - CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE IGNACIO MEJIA TRAMO: CALLE VICENTE GUERRERO A CARRETERA FEDERAL.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0034	N	0	0	117	{meta1: [unidad_medida:Lumens, meta:117.0, meta_modificada:117.0]}
2022	3	TAB220202098467	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,067,302.89	1,041,481.09	{#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067302.89, modificado:1041481.09]}	OP0049 - MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, TRAMO: CALLE JUAN ALDAMA - CALLE MARIANO ABASOLO, DE LA CIUDAD DE FRONTERA.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0049	N	0	0	22,795	{meta1: [unidad_medida:Metros Lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0]}
2022	3	TAB220202098469	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,263,518.83	1,187,784.12	{#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263518.83, modificado:1187784.12]}	OP0050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, TRAMO: CALLE JUAN ALDAMA - CALLE MARIANO ABASOLO, LOCALIDAD 0001 - CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0050	N	0	0	22,795	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.29, meta_modificada:830.29]}

[Handwritten signature and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220102064088	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, lon:-92.646944, lat:18.533611}}	22-03-2022	20-05-2022	487,901.97	487,901.97	487,901.97	487,901.97	487,901.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0022-2022, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:487901.97, importe_modificado:50000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2064088/proyecto_INICIO, 2064088/proyecto_PROCESO, 2064088/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones		
TAB220202098465	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, lon:-92.63718, lat:18.528729}}	20-06-2022	17-09-2022	1,265,727.67	1,231,777.87	165,989.26	165,989.26	165,273.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0034-2022, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIALS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1231777.87, importe_modificado:126527.67}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	{2098465/proyecto_INICIO, 2098465/proyecto_PROCESO, 2098465/proyecto_INICIO, 2098465/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones		
TAB220202098467	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, lon:-92.65352, lat:18.529901}}	18-04-2022	31-05-2022	1,041,481.09	1,041,481.09	1,041,481.09	1,041,481.09	1,041,481.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0049-2022, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1041481.09, importe_modificado:1067302.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}}	{2098467/proyecto_INICIO, 2098467/proyecto_FIN, 2098467/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones		
TAB220202098469	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, lon:-92.65352, lat:18.529904}}	01-06-2022	30-07-2022	1,187,784.12	1,187,784.12	1,187,784.12	1,187,784.12	1,187,784.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0050-2022, contratista:ELIZABETH GULZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1232808.34, importe_modificado:1263518.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.29}}	{2098469/proyecto_INICIO, 2098469/proyecto_PROCESO, 2098469/proyecto_FIN, 2098469/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB20202077643	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,662,335.39	3,662,335.39	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197401.23], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464934.16], modificado:1464934.16)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA LUIS GARCIA, CALLE VICENTE GUERRERO, - 68634	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	68634	S	150	145	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:40.0)]
2022	3	TAB20202077673	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	348,185.87	348,185.87	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208911.52, modificado:208911.52], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139274.35, modificado:139274.35])	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA LUIS GARCIA, CALLE VICENTE GUERRERO, - 68628	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	68628	S	150	145	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:397.0)]
2022	3	TAB20202077781	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,407,602.13	1,407,602.13	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844561.28, modificado:844561.28], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563040.85, modificado:563040.85])	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. - 69442	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	69442	S	187	180	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0)]
2022	3	TAB20202077827	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	257,684.55	257,684.55	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154610.73, modificado:154610.73], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103073.82, modificado:103073.82])	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. - 69447	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	69447	S	187	180	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0)]

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_SEGREGACION	SEGREGERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202077643	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CARRETERA VILLAHERMOSA CD DEL CARMEN, CALLE GRIMALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA SALIDA A LA C, lon: -92.63805537, lat:18.52846037}}	09-05-2022	07-07-2022	1,464,934.16	1,464,934.16	1,464,934.16	1,464,934.16	1,464,934.16	{cto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DO075M-fsa-009-OP0051-2022, contratista:CORPORATIVO COCO, S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3662335.39, importe_modificado:38000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2077643/proyecto_INICIO, 2077643/proyecto_PROCESO, 2077643/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202077673	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE VILLAHERMOSA CD DEL CARMEN, CALLE GRIMALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA SALIDA A LA CARRE, lon: -92.63799661, lat:18.52845411}}	09-05-2022	07-06-2022	139,274.35	139,274.35	139,274.35	139,274.35	139,274.35	{cto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DO075M-fsa-009-OP0052-2022, contratista:CORPORATIVO COCO, S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:348185.87, importe_modificado:42000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0}}	{2077673/proyecto_INICIO, 2077673/proyecto_PROCESO, 2077673/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202077781	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA Y FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE, lon: -92.6535052, lat:18.52988649}}	09-05-2022	07-07-2022	563,040.85	563,040.85	563,040.85	563,040.85	563,040.85	{cto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DO075M-fsa-010-OP0055-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1407602.13, importe_modificado:18000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}}	{2077781/proyecto_INICIO, 2077781/proyecto_PROCESO, 2077781/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202077827	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA Y FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE MARIAN PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN C, lon: -92.65351155, lat:18.52988384}}	09-05-2022	07-06-2022	103,073.82	103,073.82	103,073.82	103,073.82	103,073.82	{cto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DO075M-fsa-010-OP0056-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:257684.55, importe_modificado:30000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}}	{2077827/proyecto_INICIO, 2077827/proyecto_PROCESO, 2077827/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220202077854	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,722,723.54	1,722,723.54	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033634.12, modificado:1033634.12), #2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689089.42, modificado:689089.42)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, FRACCIONAMIENTO GRUPLVA UNQ, CALLE RIO SAN PEDRO. - 70050	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	70050	S	109	114	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0)}
2022	3	TAB220202077869	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,879,476.38	1,879,476.38	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127685.83, modificado:1127685.83), #2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751790.55, modificado:751790.55)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 70138	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	70138	S	189	181	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0)}
2022	3	TAB220202077879	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	887,749.78	887,749.78	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532649.87, modificado:532649.87), #2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355099.91, modificado:355099.91)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTIN ARAUZ, TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENITO JUAREZ. - 70177	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	70177	S	186	181	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0)}
2022	3	TAB220202077891	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	485,211.25	485,211.25	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291126.75, modificado:291126.75), #2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194084.5, modificado:194084.5)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA NUEVA ALIANZA, DIVERSAS CALLES. - 70302	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	70302	S	187	180	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202077854	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON Y SAN PEDRO ESQUINA FRACCIONAMIENTO GRUALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, ANDADOR GRUALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL FRAC. lon:-92.64377781, lat:18.52286587}]	09-05-2022	07-07-2022	689,089.42	689,089.42	689,089.42	689,089.42	689,089.42	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-fise-013-OP0069-2022, contratista:EDUARDO IPARRREA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1722723.54, importe_modificado:24000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}]	[2077854]proyecto_PROCESO, [2077854]proyecto_INICIO, [2077854]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202077869	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA RRO SECTOR 0177, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GRUALVA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA CENTRO EN EL SECTOR 01, lon:-92.64686683, lat:18.52843744}]	09-05-2022	07-07-2022	751,790.55	751,790.55	751,790.55	751,790.55	751,790.55	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-fise-013-OP0069-2022, contratista:EDUARDO IPARRREA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1879176.38, importe_modificado:25000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1018.0}]	[2077869]proyecto_INICIO, [2077869]proyecto_PROCESO, [2077869]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202077879	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE QUITIRARALIZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.9 KM DE LA CABECER. lon:-92.8950848, lat:18.39108292}]	09-05-2022	07-07-2022	355,099.91	355,099.91	355,099.91	355,099.91	355,099.91	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-fise-011-OP0065-2022, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:887749.78, importe_modificado:93500.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.0}]	[2077879]proyecto_INICIO, [2077879]proyecto_PROCESO, [2077879]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202077891	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA NUEVA ALANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GRUALVA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CD. DEL CARMEN, CALLE INDEPENDENCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO. lon:-92.63912867, lat:18.52656576}]	09-05-2022	07-06-2022	194,084.50	194,084.50	194,084.50	194,084.50	194,084.50	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-fise-011-OP0067-2022, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:485211.25, importe_modificado:56000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}]	[2077891]proyecto_INICIO, [2077891]proyecto_PROCESO, [2077891]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220202082307	Proyecto de inversión	2022	33-	I003-FAIS Entidades Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	3,509,538.45	3,509,538.45	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165723.07, modificado:2165723.07], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403815.38, modificado:1403815.38])	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. - 93457	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	93457	S	187	180	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2745.0, meta_modificada:2745.0]]
2022	3	TAB220202082334	Proyecto de inversión	2022	33-	I003-FAIS Entidades Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	270,566.14	270,566.14	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162339.68, modificado:162339.68], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108226.46, modificado:108226.46])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO. - 93571	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	93571	S	255	251	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0]]
2022	3	TAB220202082425	Proyecto de inversión	2022	33-	I003-FAIS Entidades Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	1,186,346.55	1,186,346.55	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711807.93, modificado:711807.93], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474538.62, modificado:474538.62])	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTIN ARAUZ TRAMO CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE EMILIANO ZAPATA. - 94062	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	94062	S	247	243	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0]]
2022	3	TAB220202082473	Proyecto de inversión	2022	33-	I003-FAIS Entidades Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	1,449,798.92	1,449,798.92	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869879.35, modificado:869879.35], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579919.57, modificado:579919.57])	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTIN MELGAR. - 94263	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	94263	S	233	225	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.0, meta_modificada:797.0]]

6

8

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220202082307	1	{geo1: [cve_municipio3, localidad1, direccion: CALLE JUAN ALDAMA Y FRANCISCO I. MADRERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ABASOLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COS. km: 92.65349927, lat: 18.52999543]}	16-06-2022	14-08-2022	1,403,815.38	1,403,815.38	1,403,815.38	1,403,815.38	1,403,815.38	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE-014-OP0062022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3509538.45, importe_modificado:45000.00]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2745.0]}	{2082307/proyecto_INICIO, 2082307/proyecto_PROCESO, 2082307/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones		Sin observaciones
TAB220202082334	1	{geo1: [cve_municipio3, localidad1, direccion: CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABEC, km: 92.8982995, lat: 18.39046087]}	08-06-2022	06-08-2022	108,226.46	108,226.46	108,226.46	108,226.46	108,226.46	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-fise-015-OP0062-2022, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:270566.14, importe_modificado:32000.00]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0]}	{2082334/proyecto_INICIO, 2082334/proyecto_PROCESO, 2082334/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones		Sin observaciones
TAB220202082425	1	{geo1: [cve_municipio3, localidad1, direccion: CALLE QUINTIN ARAUZ VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECER, km: 92.89463589, lat: 18.39315093]}	08-06-2022	06-08-2022	474,538.62	474,538.62	474,538.62	474,538.62	474,538.62	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-fise-016-OP0064-2022, contratista:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1180346.55, importe_modificado:25000.00]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1125.0]}	{2082425/proyecto_INICIO, 2082425/proyecto_PROCESO, 2082425/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones		Sin observaciones
TAB220202082473	1	{geo1: [cve_municipio3, localidad1, direccion: CALLE AGUSTIN MELGAR VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO I. MADRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA MUNICI, km: 92.8966291, lat: 18.39488566]}	08-06-2022	06-08-2022	579,919.57	579,919.57	579,919.57	579,919.57	579,919.57	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-fise-016-OP0066-2022, contratista:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:148793.92, importe_modificado:18000.00]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.0]}	{2082473/proyecto_INICIO, 2082473/proyecto_PROCESO, 2082473/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones		Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB22020202536	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,428,199.76	3,428,199.76	[f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:256919.86, modificado:256919.86}, f2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:1371279.9, modificado:1371279.9}]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, POBLADO SIMÓN SARLAT, CALLE BENITO JUÁREZ. - 94530	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	94530	S		280	270	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:60.0}]
2022	3	TAB220302114745	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,465,708.97	1,465,708.97	[f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:879425.36, modificado:879425.36}, f2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:586283.59, modificado:586283.59}]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCIA, CALLE VICENTE GUERRERO. - 139761	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	139761	S		150	145	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.6, meta_modificada:10.916}]
2022	3	TAB220302114799	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,321,220.41	4,321,220.41	[f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:2592732.25, modificado:2592732.25}, f2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:1728488.16, modificado:1728488.16}]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCIA, CALLE VICENTE GUERRERO. - 139934	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	139934	S		150	145	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3407.4, meta_modificada:34.074}]
2022	3	TAB220302114896	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,274,544.58	1,274,544.58	[f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:76426.75, modificado:76426.75}, f2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:509817.83, modificado:509817.83}]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO. - 140208	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	140208	S		255	251	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:64.8.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202082536	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMON SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CERRADA PANTEON DE LA LOCALIDAD Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.8 KM DE LA, lon:-92.81829919, lat:18.34454706]]	08-06-2022	06-09-2022	1,371,279.90	1,371,279.90	1,371,279.90	1,371,279.90	1,371,279.90	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-Fse-017-OPW067-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3428199.76, importe_modificado:42000.00]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0]]	[2082536/proyecto_PROCESO, 2082536/proyecto_INICIO, 2082536/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302114745	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFOCICIDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE GRIMALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE, lon:-92.63798621, lat:18.5284966]]	11-07-2022	08-09-2022	586,283.59	586,283.59	586,283.59	586,283.59	586,283.59	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE-23-OPW053-2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1463708.97, importe_modificado:18500.00]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0]]	[2114745/proyecto_INICIO, 2114745/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302114799	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFOCICIDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE GRIMALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE, lon:-92.63799989, lat:18.52846142]]	11-07-2022	08-09-2022	1,728,488.16	1,728,488.16	1,728,488.16	1,728,488.16	0.00	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE-23-OPW054-2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4321220.41, importe_modificado:52500.00]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0]]	[2114799/proyecto_PROCESO, 2114799/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302114896	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE LA CABECERA, lon:-92.89842106, lat:18.39048625]]	16-07-2022	13-09-2022	509,817.83	509,817.83	509,817.83	509,817.83	509,817.83	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE-24-OPW065-2022, contratista:MANUEL CORTES ORUETA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1216786.66, importe_modificado:14500.00]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0]]	[2114896/proyecto_PROCESO, 2114896/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB220302114916	Proyecto de inversión	2022	33-	1003-FAIS	2022	33-	1004-FAIS	2,995,645.51	2,995,645.51	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797387.31, modificado:1797387.31}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198258.2, modificado:1198258.2}]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO. - 140287	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Centla	140287	S		255	251	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2209.11, meta_modificada:2209.11}]
2022	3	TAB220202069514	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS				6,856,958.45	6,856,958.45	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656958.45, modificado:656958.45}]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE RIVA PALACIO, TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 19936	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Centla	19936	S		11,690	11,105	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}]
2022	3	TAB220202069541	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS				281,896.10	281,896.10	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281896.1, modificado:281896.1}]	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE HERMENEGLDO GALEANA, TRAMO CALLE RIVA PALACIO CALLE FELIPE JUSTO SERRA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 20005	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	20005	S		11,690	11,105	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}]
2022	3	TAB220202070051	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS				2,047,212.46	2,047,212.46	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047212.46, modificado:2047212.46}]	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOMICO, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL PABLO RODRIGUEZ AVALOS CLAVE 27DPR0917V, DE LA LOCALIDAD CHILAPA 2DA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA. - 22537	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Centla	22537	S		124	118	0	[meta1: {unidad_medida:Canchas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22030214916	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86751 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE: CALLE REFORMA Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.1 KM DE LA CABECERA, lon:-92.8942209, lat:18.39048245]}	16-07-2022	13-09-2022	1,198,258.20	1,198,258.20	1,198,258.20	1,198,258.20	1,198,258.20	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-D00TSM-FISE-24-OP0065-2022, contratista:MANUEL CORTES ORUETA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2995645.49, importe_modificado:35000.00.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0]}	{2114916 proyecto_PROC ESO, 2114916 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202069514	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIVA PALACIO SECTOR 0189 A, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE: CALLE GREGORIO MENEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAUHTEMOC EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 50 METROS DEL HOSPITAL COMUNITARIO ULISES, lon:-92.64524396, lat:18.53987722]}	22-03-2022	19-06-2022	6,680,140.69	6,680,140.69	6,680,140.69	6,680,140.69	6,680,140.69	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-D00TSM-33-001-OP00152022, contratista:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:6956956.45, importe_modificado:69500.00.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0]}	{2069514 proyecto_PROC ESO, 2069514 proyecto_INICIO, 2069514 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202069541	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO CALEDANA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE: CALLE FELIPE DE JESUS JUSTO SERRA Y CALLE VICENTE RIVA PALACIO, CALLE IGNACIO RAYON EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA LNI, lon:-92.64959644, lat:18.53933789]}	22-03-2022	19-06-2022	274,208.45	274,208.45	274,208.45	274,208.45	274,208.45	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-D00TSM-33-008-OP00162022, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:281896.1, importe_modificado:35000.0.2]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0]}	{2069541 proyecto_PROC ESO, 2069541 proyecto_INICIO, 2069541 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202070051	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO COLONIA CHILAPA 2DA SECCION, 86759 CHILAPA 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE: CAMINO CHILAPA 1RA SECCION MARGEN DERECHO Y CAMINO BOCA DE CHILAPA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.7785197, lon:-92.67785197, lat:18.22745343]}	22-03-2022	19-06-2022	1,995,872.35	1,995,872.35	1,995,872.35	1,995,872.35	1,995,872.35	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-D00TSM-33-002-OP00172022, contratista:MARTHA ALICIA MENDOZA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2047212.46, importe_modificado:25000.00.0]}	{meta1: [unidad_medida:Canchales, avance:1.0]}	{2070051 proyecto_INICIO, 2070051 proyecto_PROCESO, 2070051 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220202072651	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				5,373,062.67	5,373,062.67	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5373062.67, modificado:5373062.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD GANVERAL, MUNICIPIO DE CENTLA. - 38189	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	38189	S	137	132	0	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}
2022	3	TAB220202073066	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				9,150,356.07	9,150,356.07	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9150356.07, modificado:9150356.07}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO T1 ÁLVARO OBREGÓN BENTO JUÁREZ, EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN T3 FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA, EN CALLE ALDAMA T3 ÁLVARO OBREGÓN BENTO JUÁREZ, EN CALLE CARLOS ROVROSA T4 ÁLVARO OBREGÓN BENTO JUÁREZ, EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA T5 ÁLVARO OBREGÓN BENTO JUÁREZ, Y EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN T6 O MAS 000 AL O MAS 387.30 Y O MAS 837.30 AL O MAS 937.30, DE LA	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	40353	S	1,510	1,534	0	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}
2022	3	TAB220202073174	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,737,363.51	1,737,363.51	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737363.51, modificado:1737363.51}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE JUAN ESCUTIA CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLEJÓN SN EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 40859	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	40859	S	4,140	4,048	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0]}
2022	3	TAB220202073182	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				4,566,296.58	5,140,926.36	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4566296.58, modificado:5140926.36}}	REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL QUINTÍN ARAUZ CARRILLO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 40903	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	40903	S	11,690	11,105	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10200.0, meta_modificada:10200.0]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202072651	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:BRISCHA TRAMO DESIJO CARR. VILLA CUARTEMOC HACIA PLAYA AZUL - RANCHERIA CAÑAVERAL MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA CAÑAVERAL, 86768 CAÑAVERAL, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO PLAYA AZUL Y CAMINO VILLA CAJUL, lon: 92.94144463, lat:18.42586692}]	22-03-2022	19-06-2022	5,233,485.90	5,233,485.90	5,233,485.90	5,233,485.90	5,233,485.90	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-003-OP00192022, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:5337062.67, importe_modificado:555000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.00}]	[2072651 proyecto_INICIO, 2072651 proyecto_PROCESO, 2072651 proyecto_FIN]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202073066	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA SIMON SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.5 KM DE LA CABEZERA MUNICIPAL, lon: 92.80831326, lat:18.34230105}]	22-03-2022	19-06-2022	8,930,553.55	8,930,553.55	8,930,553.55	8,930,553.55	8,930,553.55	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-006-OP00192022, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:9150356.07, importe_modificado:925000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.00}]	[2073066 proyecto_INICIO, 2073066 proyecto_PROCESO, 2073066 proyecto_FIN]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202073174	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BENITO JUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA CALLE, lon: 92.89105345, lat:18.38896519}]	22-03-2022	19-06-2022	1,631,391.84	1,631,391.84	1,631,391.84	1,631,391.84	1,631,391.84	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-004-OP00202022, contratista:RIA790317CH 8, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1737363.51, importe_modificado:185000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.00}]	[2073174 proyecto_INICIO, 2073174 proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202073182	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86761 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AVILANTAMIENTO DE CENTLA EN LA, lon: 92.65303632, lat:18.5307545}]	22-03-2022	19-07-2022	5,140,926.36	5,140,926.36	4,624,745.68	4,624,745.68	4,624,745.68	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-007-OP00242022, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4566256.58, importe_modificado:475000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10200.00}]	[2073182 proyecto_INICIO, 2073182 proyecto_PROCESO, 2073182 proyecto_FIN]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB220302073205	Acción	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				892,724.40	892,724.40	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892724.4, modificado:892724.4}]	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 41010	27	Tabasco	3	Centla	Otros Proyectos	Sin identificar		Municipio de Centla	41010	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS}, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	3	TAB220302113945	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,023,452.89	1,023,452.89	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023452.89, modificado:1023452.89}]	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ANGELO PERLA CLAVE 273JUN95981, EN LA COLONIA LEANDRO ROVIROSA WADE, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136238	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de Centla	136238	S	103	99	0	{meta1: {unidad_medida:Aulas}, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2022	3	TAB220302113955	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				4,661,690.14	4,661,690.14	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4661690.14, modificado:4661690.14}]	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE CONSTITUCION CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136263	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Centla	136263	S	11,690	11,105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}, meta:949.0, meta_modificada:849.0}}
2022	3	TAB220302113956	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				526,327.79	526,327.79	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526327.79, modificado:526327.79}]	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE CONSTITUCION CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 136272	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Centla	136272	S	11,690	11,105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}, meta:849.16, meta_modificada:849.16}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302073205	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -92.652187, lat:18.530111}}	01-03-2022	31-12-2022	892,724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-66-OP0205,OP0206,OP0207-2022, contratista:DCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:241349.79, importe_modificado:32500.00}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:1.0}}	{2073205/proyecto_INICIO, 2073205/proyecto_FIN, 2073205/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302113945	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE RIVA PALACIO 481 O INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LEANDRO ROVIRGA WADE, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE GREGORIO MENDOZ MAGANA EL AREA DE RODAMIE, lon: -92.64451718, lat:18.54051663}}	20-06-2022	17-09-2022	1,023,452.89	999,575.31	478,024.02	478,024.02	478,024.02	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-18-OP0205-2022, contratista:ESTILO ARGUTECTONICO DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1023452.89, importe_modificado:12500.00}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}	{2113945/proyecto_PROCESO, 2113945/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302113955	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE JUSTO SERRA EN GOOGLE MAPS ASI SE LLAMA LA CALLE Y FISICAMENTE EN EL MAPA DEL SISTEMA MDS ESTA EL ERROR EN EL NOMBRE DE LA CALLE COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ES, lon: -92.65208331, lat:18.53910542}}	20-06-2022	17-09-2022	4,661,690.14	4,551,226.88	2,578,343.83	2,578,343.83	2,578,126.17	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-19-OP0207-2022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4661690.14, importe_modificado:47500.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2113955/proyecto_PROCESO, 2113955/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302113956	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ESTEBAN SAMBERINO, CALLE VICENTE RIVA PALACIO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE JUSTO, lon: -92.65208086, lat:18.53910542}}	20-06-2022	18-08-2022	526,327.79	512,961.51	512,961.51	512,961.51	511,662.59	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-20-OP0208-2022, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:526327.79, importe_modificado:65050.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{2113956/proyecto_PROCESO, 2113956/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302113977	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios				4,924,057.32	4,924,057.32	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4924057.32, modificado:4924057.32})	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE BENTO JUÁREZ, TRAMO 1 DESVIACION CUJALTEMOC A IGNACIO ALLENDE PARQUE CENTRAL Y CALLE QUINTÍN ARAUZ, TRAMO 2 CALLE BENTO JUÁREZ CARRETERA JALAPITA, TRAMO 3 CALLES PERIMETRALES AL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA - 136371	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	136371	S	4,140	4,048	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}}
2022	3	TAB220302113984	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios				1,641,376.88	1,641,376.88	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641376.88, modificado:1641376.88})	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y MEDA TENSION, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SIMÓN SARLAT EL COCO, MUNICIPIO DE CENTLA - 136408	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	136408	S	58	53	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}
2022	3	TAB220302113991	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios				3,886,133.24	3,886,133.24	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886133.24, modificado:3886133.24})	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA - 136436	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	136436	S	4,140	4,048	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}
2022	3	TAB220302113992	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios				417,532.07	417,532.07	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417532.07, modificado:417532.07})	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA - 136446	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	136446	S	4,140	4,048	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302113977	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE QUINTIN ARAUZ, PROLONGACION DESVIACION CUARTIEMPO: LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE, lon:-92.89523323, lat:18.39042788]]	20-06-2022	02-10-2022	4,924,057.32	4,800,734.18	1,021,755.55	1,021,755.55	1,021,755.55	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-21-OP0045-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4934057.32, importe_modificado:5200250.0]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:100.0]]	[2113977 proyecto_PROCESO, 2113977 proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302113984	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:335, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO EN CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO SAN JOSE DE SIMÓN SARLAT (EL COCO) MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 100 COLONIA SAN JOSE DE SIMÓN SARLAT EL COCO, 86762 SAN JOSE DE SIMÓN SARLAT (EL COCO), CENTLA TABASCO, lon:-92.78507656, lat:18.3467415]]	20-06-2022	02-09-2022	1,641,376.88	1,599,769.00	996,577.94	996,577.94	996,577.94	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-22-OP0048-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERULA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1641376.88, importe_modificado:17500]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0]]	[2113984 proyecto_PROCESO, 2113984 proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302113991	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS HEROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE, lon:-92.89649768, lat:18.39257373]]	03-10-2022	01-12-2022	3,886,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0]]	[2113991 proyecto_PROCESO, 2113991 proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302113992	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS HEROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.1 KM DE, lon:-92.89649768, lat:18.39257373]]	03-10-2022	01-12-2022	417,532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0]]	[2113992 proyecto_PROCESO, 2113992 proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302113996	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,168,060.86	4,168,060.86	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4168060.86, modificado:4168060.86}]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SERRAS, EN LA CALLE FELPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 136464	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	136464	S	11,690	11,105	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1922.0, meta_modificada:1922.0}]
2022	3	TAB220302114260	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,257,569.84	1,257,569.84	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257569.84, modificado:1257569.84}]	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE FELPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 137818	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	137818	S	11,690	11,105	0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}]
2022	3	TAB220302114435	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,386,831.28	1,386,831.28	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386831.28, modificado:1386831.28}]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAWÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA - 138576	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	138576	S	4,140	4,048	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}]
2022	3	TAB220302114616	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				154,579.20	154,579.20	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154579.2, modificado:154579.2}]	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAWÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA - 139228	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	139228	S	4,140	4,048	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}]

Handwritten signature or mark in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22030213996	1	{@geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE JUSTO SERRA EN GOOGLE MAPS ASI SE LLAMA LA CALLE Y FISICAMENTE EN EL MAPA DEL SISTEMA MDS ESTA EL ERROR EN EL NOMBRE DE LA CALLE COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ESTE, lon: -92.6508682, lat:18.53967361}}	15-09-2022	28-11-2022	4,168,060.86	4,067,645.79	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-71-OP0032-2022, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:418000.86, importe_modificado:43500.00.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}	{2113996/proyecto_INICIO ESO, 2113996/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validacion avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302114260	1	{@geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TENICIO RAYON, CALLE VICENTE RIVA PALACIO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE JUSTO SE, lon: -92.64976886, lat:18.54020294}}	12-09-2022	10-11-2022	1,257,569.84	1,224,515.95	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-69-OP0033-2022, contratista:PLATAFORMA CAMINERA S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1257569.84, importe_modificado:13500.00.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2114260/proyecto_PROCESO, 2114260/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validacion avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302114435	1	{@geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA, CALLE HERMENEGILDO CALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3, lon: -92.89312378, lat:18.38867228}}	16-07-2022	28-09-2022	1,386,831.28	1,361,168.34	1,177,566.81	1,177,566.81	176,919.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-25-OP0035-2022, contratista:FERVANY CONSTRUCCIONES S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1386831.28, importe_modificado:14505.00.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2114435/proyecto_PROCESO, 2114435/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validacion avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302114616	1	{@geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA, CALLE HERMENEGILDO CALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3, lon: -92.89311474, lat:18.38866594}}	16-07-2022	28-09-2022	154,579.20	150,602.41	138,872.97	138,872.97	138,872.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-25-OP0036-2022, contratista:FERVANY CONSTRUCCIONES S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:154579.2, importe_modificado:17550.00.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2114616/proyecto_PROCESO, 2114616/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validacion avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302114623	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				8,902,907.61	8,902,907.61	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8902907.61, modificado:8902907.61))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE CONSTITUCIÓN CALLE ESTEBAN SAMBERNO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 139262	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	139262	S	11,890	11,105	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7520.62, meta_modificada:7520.62))
2022	3	TAB220302114659	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				5,424,887.88	5,424,887.88	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5424887.88, modificado:5424887.88))	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA VILLAHERRIOSA FRONTERA, SECTOR 1 Y 2 DEL LADO DEL ANDADOR PRIMERA ETAPA Y DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y MIGRECOR, DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA - 139378	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	139378	S	1,001	1,093	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0))
2022	3	TAB220302120608	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				1,297,730.28	1,297,730.28	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297730.28, modificado:1297730.28))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA - 164324	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	164324	S	224	216	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0))
2022	3	TAB220302120610	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				484,903.20	484,903.20	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484903.2, modificado:484903.2))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA - 164335	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	164335	S	82	78	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22030214623	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE JUSTO SERRA EN GOOGLE MAPS ASI SE LLAMA LA CALLE Y FISICAMENTE EN EL MAPA DEL SISTEMA MIDS ESTA EL ERROR EN EL NOMBRE DE LA CALLE- COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ES, lon:-92.62369434, lat:18.53099211}}	15-09-2022	28-11-2022	8,902,907.41	8,660,335.11	0.00	0.00	0.00	{cto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-72-OP0307-2022, contratista:IRFAZA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:8902007.61, importe_modificado:1.025E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{214623/proyecto_PROC ESO, 214623/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB22030214659	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE ANCLADOR CARRETERA FEDERAL Y CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION CARRETERA COSTERA DEL GOLFOICDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA Y CALLE MIGREGOR, CALLE, lon:-92.74183067, lat:18.46728253}}	01-09-2022	15-12-2022	5,424,887.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{214659/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302120608	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES OJUDO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE Y EL RODAMIENTO DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL AREA GEOGRAFICA DE LA LOCALIDAD ASI COMO EN LAS ZONAS DE ATENCION, lon:-92.64310505, lat:18.53601863}}	08-08-2022	21-10-2022	1,297,730.28	1,265,115.72	0.00	0.00	0.00	{cto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-38-OP0098-2022, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANCIGZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1297730.28, importe_modificado:1350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2120608/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302120610	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 17 MIN MI, lon:-92.73878977, lat:18.46807693}}	08-08-2022	21-09-2022	484,903.20	473,266.08	225,105.08	67,531.52	67,531.52	{cto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-39-OP0099-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, contratista:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:484903.2, importe_modificado:520000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2120610/proyecto_PROC ESO, 2120610/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB220302120612	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				242,451.60	242,451.60	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242451.6, modificado:242451.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO EJIDO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164341	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	164341	S		41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:60.0}}
2022	3	TAB220302120635	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				242,451.60	242,451.60	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242451.6, modificado:242451.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD KILOMETRO 18, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164504	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	164504	S		41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:60.0}}
2022	3	TAB220302120637	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				242,451.60	242,451.60	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242451.6, modificado:242451.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164509	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	164509	S		41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:60.0}}
2022	3	TAB220302120640	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				237,036.72	237,036.72	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237036.72, modificado:237036.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164531	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	164531	S		41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:60.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022**



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302120612	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:175, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 20 MIN MIN, lon: 92.72885579, lat:18.47009407}}	08-08-2022	21-09-2022	242,451.60	236,633.04	114,372.64	34,311.79	34,311.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-39-OP099-OP0990-OP0991-OP0992-OP0103-OP0104-OP0109-2022, contratista:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:484903.2, importe_modificado:52000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}}	{2120612 proyecto_PROCESO, 2120612 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302120635	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:257, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA KILOMETRO 18, 86757 KILOMETRO 18, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 20 MIN MIN EN VEHICUL, lon:92.80388259, lat:18.4411044}}	08-08-2022	21-09-2022	242,451.60	236,633.04	114,254.33	34,276.30	34,276.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-39-OP099-OP0990-OP0991-OP0992-OP0103-OP0104-OP0109-2022, contratista:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:484903.2, importe_modificado:52000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{2120635 proyecto_PROCESO, 2120635 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302120637	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA FELPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLO, 86753 FELPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.5 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:92.69673003, lat:18.52503604}}	08-08-2022	21-09-2022	242,451.60	236,633.04	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-39-OP099-OP0990-OP0991-OP0992-OP0103-OP0104-OP0109-2022, contratista:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:484903.2, importe_modificado:52000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{2120637 proyecto_PROCESO, 2120637 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302120640	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CARLOS A. MADRAZO, 86768 CARLOS A. MADRAZO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 52.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 54 MIN MIN, lon:92.97602801, lat:18.42539525}}	08-08-2022	21-09-2022	237,036.72	231,406.08	116,967.35	116,967.35	35,096.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-40-OP003-OP0098-OP0100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, contratista:ASOBHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:237036.72, importe_modificado:26000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}	{2120640 proyecto_PROCESO, 2120640 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302120642	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	355,555.08	355,555.08	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355555.08, modificado:355555.08}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECCION 198, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164553	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	164553	S	61	59	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}]
2022	3	TAB220302120643	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	474,073.44	474,073.44	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474073.44, modificado:474073.44}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUALIHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164564	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	164564	S	82	78	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}]
2022	3	TAB220302120646	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	355,555.08	355,555.08	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355555.08, modificado:355555.08}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD ICANCIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 164570	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	164570	S	61	59	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}]
2022	3	TAB220302120647	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	118,518.36	118,518.36	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118518.36, modificado:118518.36}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL MUNICIPIO DE CENTLA. - 164571	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	164571	S	21	19	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}]

Handwritten signature or mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURED	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302120642	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EMLIANO ZAPATA, 86761 EMLIANO ZAPATA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 50 MIN MIN EN V. (lon: 92.94960075, lat:18.43263121)}}	08-08-2022	21-09-2022	355,555.08	347,109.12	167,028.91	167,028.91	50,108.67	{ctto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0096-OP100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, contratista:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:237036.72, importe_modificado:26000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.00}}	{2120642}proyecto_PROCESO, {2120642}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302120643	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA EL GUAJUCCO, 86762 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 46 MIN MIN EN VEHICULO EL C. (lon: 92.95549334, lat:18.40308613)}}	08-08-2022	06-10-2022	471,073.44	462,700.80	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-41-OP0095-OP0096-OP101-OP106-2022, contratista:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:474073.44, importe_modificado:52000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.00}}	{2120643}proyecto_PROCESO, {2120643}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302120646	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 48.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 48 MIN MIN EN VEHICULO EL C. (lon: 92.96067661, lat:18.40528483)}}	08-08-2022	06-10-2022	355,555.08	347,025.60	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-41-OP0095-OP0096-OP101-OP106-2022, contratista:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:474073.44, importe_modificado:52000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.00}}	{2120646}proyecto_INICIO, {2120646}proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302120647	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CAÑAVERAL, 86768 CAÑAVERAL, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 53 MIN MIN EN VEHICULO EL C. (lon: 92.93720118, lat:18.42633427)}}	08-08-2022	21-09-2022	118,518.36	115,703.04	58,850.42	58,850.42	17,655.13	{ctto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0096-OP100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, contratista:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:237036.72, importe_modificado:26000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.00}}	{2120647}proyecto_PROCESO, {2120647}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	II1_CICLO DE RECURSO	II1_RAMO	II1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II2_CICLO DE RECURSO	II2_RAMO	II2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302120648	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				237,036.72	237,036.72	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237036.72, modificado:237036.72])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD JALAPITA MUNICIPIO DE CENTLA. - 164574	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	164574	S		41	39	0 [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0]]
2022	3	TAB220302120649	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				237,036.72	237,036.72	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237036.72, modificado:237036.72])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 165235	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	165235	S		41	39	0 [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:600.0]]
2022	3	TAB220302120869	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				118,518.36	118,518.36	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118518.36, modificado:118518.36])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 165319	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	165319	S		21	19	0 [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0]]
2022	3	TAB220302121689	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				592,591.80	592,591.80	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592591.8, modificado:592591.8])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169167	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169167	S		102	98	0 [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0]]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302120648	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 51.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 52 MIN MIN EN VEHICULO EL C. lon: -92.99522849, lat:18.41457165}]	08-08-2022	21-09-2022	237,036.72	231,406.08	116,964.20	116,964.20	35,089.26	[titulo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0098-OP100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, contratista:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:237036.72, importe_modificado:26000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}]	[2120648/proyecto_PROC ESO, 2120648/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302120849	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:280, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, 86768 FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO, lon:-92.92993, lat:18.42754874}]	08-08-2022	21-09-2022	234,036.72	231,406.08	121,403.35	121,403.35	36,421.01	[titulo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0098-OP100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, contratista:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:237036.72, importe_modificado:26000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}]	[2120849/proyecto_PROC ESO, 2120849/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302120869	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SAN JUAN, 86762 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 49 MIN MIN EN VEHICULO EL CAM, lon:-92.91981191, lat:18.40989363}]	08-08-2022	21-09-2022	118,518.36	115,703.04	57,080.17	57,080.17	17,124.05	[titulo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-40-OP0093-OP0098-OP100-OP0094-OP0097-OP0099-2022, contratista:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:237036.72, importe_modificado:26000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}]	[2120869/proyecto_PROC ESO, 2120869/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302121689	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 35 MIN MIN EN VEH. lon:-92.84922328, lat:18.38696194}]	08-08-2022	06-10-2022	592,591.80	578,376.00	0.00	0.00	0.00	[titulo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-41-OP0095-OP0096-OP101-OP108-2022, contratista:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:474073.44, importe_modificado:52000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]	[2121689/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB20302121700	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				355,555.08	355,555.08	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355555.08, modificado:355555.08}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRONTERITA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169219	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169219	S		61	59	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:90.0}]
2022	3	TAB20302121710	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				355,555.08	355,555.08	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355555.08, modificado:355555.08}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169244	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169244	S		61	59	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:90.0}]
2022	3	TAB20302121725	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				177,777.54	177,777.54	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177777.54, modificado:177777.54}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ ERDO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169346	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169346	S		31	29	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:45.0}]
2022	3	TAB20302121730	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				177,777.54	177,777.54	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177777.54, modificado:177777.54}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169402	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169402	S		31	20	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:45.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302121700	1	[geo1: [cve_municipio,3, localidad114, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO FRONTERITA, 0000] FRONTERITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 30 MIN MIN EN VEHICULO EL C. loc: 92.82719047, lat: 18.41946872]	08-09-2022	21-09-2022	355,555.08	346,973.40	211,326.09	211,326.09	63,397.83	[ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, contratista NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto:355555.08, importe_modificado:45000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0]]	[2121700 proyecto_PROC ESO, 2121700 proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302121710	1	[geo1: [cve_municipio,3, localidad251, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO CONSTANCIA Y VENEZIA, 86760] CONSTANCIA Y VENEZIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 25 MIN, loc: 92.82320261, lat: 18.43581273]]	08-08-2022	21-09-2022	355,555.08	347,025.60	138,663.00	41,604.90	41,604.90	[ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-39-OP0089-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, contratista MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto:484903.2, importe_modificado:52000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0]]	[2121710 proyecto_PROC ESO, 2121710 proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302121725	1	[geo1: [cve_municipio,3, localidad3, direccion: CALLES EJIDO BENTO JUAREZ, 86762] BENTO JUAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 26 MIN MIN EN VEHICULO loc: 92.81898107, lat: 18.45149005]]	08-08-2022	21-09-2022	177,777.54	173,507.58	92,151.80	27,645.54	27,645.54	[ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-39-OP0089-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, contratista MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto:484903.2, importe_modificado:52000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]]	[2121725 proyecto_PROC ESO, 2121725 proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302121730	1	[geo1: [cve_municipio,3, localidad43, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86760] JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. loc: 92.84483587, lat: 18.41651095]]	08-08-2022	21-09-2022	177,777.54	173,486.70	94,538.69	94,538.69	28,361.61	[ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, contratista NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto:355555.08, importe_modificado:45000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]]	[2121730 proyecto_PROC ESO, 2121730 proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LEGISTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302121733	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				355,555.08	355,555.08	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355555.08, modificado:355555.08}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD BENTO JUAREZ RANCHERIA, MUNICIPIO DE CENTLA - 169414	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169414	S	61	59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}
2022	3	TAB220302121739	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				177,777.54	177,777.54	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177777.54, modificado:177777.54}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CENTLA - 169436	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169436	S	31	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:45.0}}
2022	3	TAB220302121745	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				177,777.54	177,777.54	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177777.54, modificado:177777.54}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA - 169453	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169453	S	31	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:45.0}}
2022	3	TAB220302121748	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				177,777.54	177,777.54	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177777.54, modificado:177777.54}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD GARCÍA, MUNICIPIO DE CENTLA - 169467	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169467	S	31	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:45.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302121733	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 25.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 22 MIN MIN EN VEH. lon:-92.80279394, lat:18.42351929}}	08-09-2022	21-09-2022	355,555.08	345,973.40	167,915.86	167,915.86	167,915.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:355555.08, importe_modificado:45000}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{2121733 proyecto_PROC ESO, 2121733 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302121739	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:279, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 00000 SAN JOSÉ DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 26 MI, lon:-92.78846734, lat:18.42108822}}	08-08-2022	21-09-2022	177,777.54	173,486.70	86,816.60	86,816.60	86,816.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:355555.08, importe_modificado:45000}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2121739 proyecto_INICIO, 2121739 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302121745	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ALVARO OBREGÓN SANTA CRUZ, 86762 ALVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. lon:-92.80053037, lat:18.39428215}}	08-08-2022	06-10-2022	177,777.54	173,512.80	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-41-OP0095-OP0096-OP0101-OP0108-2022, contratista:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:474973.44, importe_modificado:52000}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{2121745 proyecto_PROC ESO, 2121745 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302121748	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GARCIA, 86760 GARCIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 27 MIN MIN EN VEHICULO O EL CAMINO , lon:-92.82596576, lat:18.43377258}}	08-08-2022	21-09-2022	177,777.54	173,507.58	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-39-OP0089-OP0090-OP0091-OP0092-OP0103-OP0104-OP0109-2022, contratista:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:484903.2, importe_modificado:52000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{2121748 proyecto_PROC ESO, 2121748 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302121753	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				177,777.54	177,777.54	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177777.54, modificado:177777.54)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169474	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169474	S	31	29	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0)]
2022	3	TAB220302121756	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				592,591.80	592,591.80	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592591.8, modificado:592591.8)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169480	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169480	S	102	98	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0)]
2022	3	TAB220302121765	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				474,073.44	474,073.44	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474073.44, modificado:474073.44)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA UNION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 169512	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	169512	S	82	78	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0)]
2022	3	TAB220302122005	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				474,073.44	474,073.44	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474073.44, modificado:474073.44)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 170919	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	170919	S	82	78	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
POLO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302121753	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:333, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES SECTOR SECTOR 00000 EL VERGEL DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 29 MIN MIN EN VEHICU, lon:-92.82049907, lat:18.41839752}]	08-08-2022	21-09-2022	177,777.54	173,486.70	120,823.85	120,823.85	36,247.16	[ctcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-42-OP0106-OP0107-OP0102-OP0105-OP0110-2022, contratista:NMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:355555.00, importe_modificado:45000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.00}]	[2121753]proyecto_PROC ESO, [2121753]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302121756	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:51, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA VICENTE GUERRERO, 88761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 43 MIN MIN EN V, lon:-92.85567844, lat:18.38528599}]	15-08-2022	28-09-2022	592,591.80	578,428.20	115,685.64	115,685.64	34,705.69	[ctcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-48-OP0111-OP0112-OP0117-2022, contratista:5 de agosto de 2022, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:592591.8, importe_modificado:62000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.00}]	[2121756]proyecto_INICIO, [2121756]proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302121765	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LA UNION, 88761 LA UNION, CENTLA TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 37 MIN MIN EN VEHICULO EL C, lon:-92.88289716, lat:18.41174668}]	15-08-2022	28-09-2022	474,073.44	462,742.56	115,685.64	115,685.64	34,705.69	[ctcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-48-OP0111-OP0112-OP0117-2022, contratista:5 de agosto de 2022, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:592591.8, importe_modificado:62000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.00}]	[2121765]proyecto_PROC ESO, [2121765]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302122005	1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA SABANA, 88768 LA SABANA, CENTLA TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 38.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 44 MIN MIN EN VEHICULO EL CAM, lon:-92.88618677, lat:18.44427947}]	01-09-2022	15-10-2022	474,073.44	463,931.84	0.00	0.00	0.00	[ctcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-56-OP0113-OP0114-OP0115-OP0116-2022, contratista:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:474073.44, importe_modificado:52000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.00}]	[2122005]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302122028	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				592,591.80	592,591.80	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592591.8, modificado:592591.8)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171025	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	171025	S	102	98	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0)]
2022	3	TAB220302122076	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				177,777.54	177,777.54	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177777.54, modificado:177777.54)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LEANDRO ROVIROSA WADE IRA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171209	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	171209	S	31	29	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0)]
2022	3	TAB220302122116	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				237,036.72	237,036.72	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237036.72, modificado:237036.72)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171395	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	171395	S	41	39	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0)]
2022	3	TAB220302122128	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				237,036.72	237,036.72	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237036.72, modificado:237036.72)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171469	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	171469	S	41	39	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0)]

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302122028	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GOBERNADOR CRUZ, 86762 GOBERNADOR CRUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 39 MIN MIN EN V, lon: -92.87292787, lat: 18.43388387}}	01-09-2022	15-10-2022	592,591.80	579,888.80	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0007SM-33-56-OP0113,OP0114,OP0115,OP0116-2022, contratista:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:474073.44, importe_modificado:52000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.00}}	2122028/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302122078	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:298, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE IRA, SECCIÓN 00000 LEANDRO ROVIROSA WADE IRA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOS, lon: -92.8764859, lat: 18.42592108}}	01-09-2022	15-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.00}}	2122078/proyecto_PROC ESO, 2122078/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302122116	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:319, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA EL CARMEN 2DA SECCION, 86762 EL CARMEN 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX DE, lon: -92.84377181, lat: 18.42797187}}	01-09-2022	15-10-2022	237,036.72	231,955.92	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0007SM-33-56-OP0113,OP0114,OP0115,OP0116-2022, contratista:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:474073.44, importe_modificado:52000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.00}}	2122116/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302122128	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA FRANCISCO VILLA, 00000 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN MIN EN V, lon: -92.88122139, lat: 18.40578945}}	15-08-2022	28-09-2022	237,036.72	231,371.28	115,685.64	115,685.64	34,705.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0007SM-33-56-OP0113,OP0114,OP0115,OP0116-2022, contratista:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:474073.44, importe_modificado:52000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.00}}	2122128/proyecto_PROC ESO, 2122128/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB220302121129	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federativas y Municipios				122,269.80	122,269.80	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122269.8, modificado:122269.8])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD TEMBLADERAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171474	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	171474	S		21	19	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0])
2022	3	TAB220302121142	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federativas y Municipios				122,269.80	122,269.80	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122269.8, modificado:122269.8])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CARLOS ROVROSA 2DA SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171523	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	171523	S		21	19	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0])
2022	3	TAB220302121145	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federativas y Municipios				244,539.60	244,539.60	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244539.6, modificado:244539.6])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD NUEVO CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171530	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	171530	S		41	39	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0])
2022	3	TAB220302121150	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federativas y Municipios				183,404.70	183,404.70	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183404.7, modificado:183404.7])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 171546	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	171546	S		21	19	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0])

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302122129	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:218, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO TEMPLADERAS, 86757 TEMPLADERAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 18.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 17 MIN MIN EN VEHICULO EL, lon:-92.4908139, lat:18.57999753]]	24-08-2022	07-10-2022	122,269.80	119,210.88	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, contratista:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:122269.8, importe_modificado:14500.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]]	[2122129/proyecto_PROCESO, 2122129/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302122142	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CARLOS RODRIGSA 2DA SECCION, 86752 CARLOS RODRIGSA 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO, lon:-92.68289294, lat:18.58254547]]	24-08-2022	07-10-2022	122,269.80	119,210.88	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, contratista:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:122269.8, importe_modificado:14500.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0]]	[2122142/proyecto_INICIO, 2122142/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302122145	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 17 MIN MIN EN VEHICULO, lon:-92.52489674, lat:18.62348569]]	24-08-2022	07-10-2022	244,539.60	238,421.76	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, contratista:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:122269.8, importe_modificado:14500.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]]	[2122145/proyecto_INICIO, 2122145/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302122150	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:53, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 22.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 21 MIN MI, lon:-92.46916168, lat:18.6432891]]	24-08-2022	07-10-2022	163,404.70	178,816.32	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, contratista:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:122269.8, importe_modificado:14500.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]]	[2122150/proyecto_PROCESO, 2122150/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22030212151	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				183,404.70	183,404.70	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183404.7, modificado:183404.7)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CARLOS ROVEROSA 1RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA - 171552	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	171552	S		21	19	0 (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:45.0.0])
2022	3	TAB220302122593	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				366,809.40	366,809.40	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366809.4, modificado:366809.4)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE CENTLA - 173508	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	173508	S		61	59	0 (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:90.0.0])
2022	3	TAB220302122596	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				183,404.70	183,404.70	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183404.7, modificado:183404.7)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CENTLA - 173525	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	173525	S		31	29	0 (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:45.0.0])
2022	3	TAB220302122598	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				592,591.80	592,591.80	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592591.8, modificado:592591.8)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA - 173542	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	173542	S		102	98	0 (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0.0])

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302122151	1	[geo1: [eve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO CARLOS ROVROSA 1RA SECCION, 86752 CARLOS ROVROSA 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 13 MIN EN VEHICULO EL, lon:-92.64365106, lat:18.57122355]]	24-08-2022	07-10-2022	183,404.70	178,816.32	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, contratista:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:122269.8, importe_modificado:14500.0]]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]]	[122151/proyecto_PROCESO, 212215/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302122593	1	[geo1: [eve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA ESTRELLA, 86752 LA ESTRELLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 13 MIN EN VEHICULO EL, lon:-92.58171841, lat:18.60308376]]	24-08-2022	07-10-2022	366,809.40	357,632.64	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, contratista:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:122269.8, importe_modificado:14500.0]]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]]	[122593/proyecto_PROCESO, 2122593/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302122596	1	[geo1: [eve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 13 MIN EN VEHICULO EL, lon:-92.63331188, lat:18.5904476]]	24-08-2022	07-10-2022	183,404.70	178,816.32	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-50-OP0118-OP0120-OP0121-OP0123-OP0119-OP0122-OP0124-2022, contratista:OLOKUN DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:122269.8, importe_modificado:14500.0]]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]]	[122596/proyecto_PROCESO, 2122596/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302122598	1	[geo1: [eve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 32 MIN EN VEHICULO, lon:-92.80436466, lat:18.3410671]]	24-08-2022	07-10-2022	592,591.80	577,906.20	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-50-OP0121-OP0128-OP0130-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CORSI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:23703.72, importe_modificado:28000.0]]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]]	[122598/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22030212599	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				355,555.08	355,555.08	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355555.08, modificado:355555.08})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173554	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	173554	S	61	59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}
2022	3	TAB22030212600	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				237,036.72	237,036.72	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237036.72, modificado:237036.72})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173557	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	173557	S	41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2022	3	TAB22030212603	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				237,036.72	237,036.72	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237036.72, modificado:237036.72})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD PASO DE TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173564	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	173564	S	41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2022	3	TAB22030212605	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				355,555.08	355,555.08	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355555.08, modificado:355555.08})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173571	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	173571	S	61	59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302122599	1	[geo1: [cve_municipio,3, localidad,6, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA BUENA VISTA, 86717 BUENA VISTA, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 46 MIN MIN EN VEHICULO, lat: 92.87248177, lat: 18.35670633]]	24-08-2022	07-10-2022	355,555.08	346,743.72	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-51-OP0125,OP0126,OP0129,OP0131-2022, contratista:WILBERT RAMIREZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:592591.8, importe_modificado:62000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]]	[2122599/proyecto_PROCESO, 2122599/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302122600	1	[geo1: [cve_municipio,3, localidad,52, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA SAN JOSE DE SIMON SARLAT, 86782 SAN JOSE DE SIMON SARLAT, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. ton: 92.78731733, lat: 18.35117016]]	24-08-2022	07-10-2022	237,036.72	231,155.52	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-52-OP0127,OP0128,OP0130-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CORISI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:237036.72, importe_modificado:28000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[2122600/proyecto_PROCESO, 2122600/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302122603	1	[geo1: [cve_municipio,3, localidad,304, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERA PASO DE TABASQUILLO, 86782 PASO DE TABASQUILLO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 45 MI, ton: 92.6994007, lat: 18.36769225]]	24-08-2022	07-10-2022	237,036.72	231,155.52	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-52-OP0127,OP0128,OP0130-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CORISI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:237036.72, importe_modificado:28000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]]	[2122603/proyecto_PROCESO, 2122603/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302122605	1	[geo1: [cve_municipio,3, localidad,331, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CAPARROSO, 86782 CAPARROSO, CENTLA, TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 30 MIN MIN EN VEHICULO EL C, ton: 92.80399281, lat: 18.34537814]]	24-08-2022	07-10-2022	355,555.08	346,743.72	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-51-OP0125,OP0126,OP0129,OP0131-2022, contratista:WILBERT RAMIREZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:592591.8, importe_modificado:62000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0]]	[2122605/proyecto_PROCESO, 2122605/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB220302122609	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				118,518.36	118,518.36	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118518.36, modificado:118518.36])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173606	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	173606	S		21	19	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0])
2022	3	TAB220302122610	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				237,036.72	237,036.72	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237036.72, modificado:237036.72])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD POTRERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173608	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	173608	S		41	39	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0])
2022	3	TAB220302122611	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				596,335.44	596,335.44	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596335.44, modificado:596335.44])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173609	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	173609	S		82	78	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0])
2022	3	TAB220302122612	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				593,968.49	593,968.49	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593968.49, modificado:593968.49])	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 173618	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Centla	173618	S	1,714	1,694	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:215.64, meta_modificada:215.64])	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB22030212609	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LAS PORFIAS, 86762 LAS PORFIAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 30 MIN MIN EN VEHICULO, lon: 92.78507016, lat:18.33667293}}	24-08-2022	07-10-2022	115,518.36	115,577.76	0.00	0.00	0.00	{ctr1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-52-OP0127,OP0128,OP0130-2022, contratista:CONSTRUCCIONES COORISI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:237036.72, importe_modificado:28000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	{2122609/proyecto_PROCESO, 2122609/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones			
TAB220302122610	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA POTRERILLO, 86767 POTRERILLO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN MIN EN VEHICULO, lon: 92.6381795, lat:18.35031334}}	24-08-2022	07-10-2022	237,036.72	231,162.48	0.00	0.00	0.00	{ctr1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-51-OP0125,OP0126,OP0129,OP0131-2022, contratista:WILBERT RAMIREZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:592591.8, importe_modificado:62000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2122610/proyecto_PROCESO, 2122610/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones			
TAB220302122611	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO QUINTIN ARAUZ, 86766 QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 41 MIN MIN EN VEHICULO, lon: 92.5613362, lat:18.32218133}}	01-09-2022	15-10-2022	596,335.44	584,165.56	0.00	0.00	0.00	{ctr1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-60-OP0142,OP0146-2022, contratista:GRUPO BAMOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:596335.44, importe_modificado:63000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2122611/proyecto_PROCESO, 2122611/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones			
TAB220302122612	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE 5 DE MAYO VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.3 KM DE LA CABECERA, lon: 92.84360488, lat:18.38187998}}	01-08-2022	29-09-2022	593,968.49	578,923.52	310,574.29	310,574.29	308,700.14	{ctr1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-27-OP0070-2022, contratista:ALCONJU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:593968.49, importe_modificado:65000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}	{2122612/proyecto_PROCESO, 2122612/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones			

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2022	3	TAB220302122639	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,299,254.52	1,299,254.52	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299254.52, modificado:1299254.52}]	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 17385	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Centla	173805	S	4,140	4,048	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.6, meta_modificada:1185.6}]
2022	3	TAB220302122648	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,159,240.65	1,159,240.65	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159240.65, modificado:1159240.65}]	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO VILLA CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA. - 17387	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Centla	173847	S	1,842	1,747	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.4, meta_modificada:1191.4}]
2022	3	TAB220302123235	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Federales para Entidades Federativas y Municipios				320,422.59	320,422.59	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320422.59, modificado:320422.59}]	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO POBLADO IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 17694	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Centla	176944	S	1,173	1,154	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}]
2022	3	TAB220302123415	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,327,471.93	1,327,471.93	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327471.93, modificado:1327471.93}]	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL MARÍA DEL CARMEN PAREDES SALDIVAR, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 17753	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Centla	177563	S	11,690	11,105	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.3, meta_modificada:1020.3}]

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302122639	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE HERMENEGILDO CALLEDA VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 TABASCO ENTRE CALLE ADIL FLOREZ MATEOS Y CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CALLE OUTÍN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.8 KM D, lon:-92.89468611, lat:18.388903}}	01-08-2022	29-09-2022	1,299,254.52	1,266,102.91	458,574.85	458,574.85	117,572.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-37-OP0071-2022, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:129624.52, importe_modificado:13500.00.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}	{2122639/proyecto_PROCESO, 2122639/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302122648	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE 2 DE ABRIL VILLA CUARTEMOC, 86762 CUARTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACI, lon:-92.95022507, lat:18.40067073}}	01-08-2022	29-09-2022	1,159,240.65	1,130,590.24	548,048.82	548,048.82	547,055.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-29-OP0072-2022, contratista:MARTHA ALICIA MENDOZA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1150240.65, importe_modificado:12500.00.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}	{2122648/proyecto_PROCESO, 2122648/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302123235	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE SAN JOSE DE SIMON SARLAT PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLÁS BRAVO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 K, lon:-92.95899408, lat:18.40147709}}	01-08-2022	14-09-2022	320,422.59	314,263.19	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-30-CP0073-2022, contratista:JOSE AGUILERA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:320422.59, importe_modificado:35000.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{2123235/proyecto_PROCESO, 2123235/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302123415	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE IGNACIO MEJIA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y, lon:-92.64315754, lat:18.53158792}}	01-08-2022	29-09-2022	1,327,471.93	1,291,040.98	409,646.18	409,646.18	12,893.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-31-OP0074-2022, contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.A, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1327471.93, importe_modificado:15000.00.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}	{2123415/proyecto_PROCESO, 2123415/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302123459	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				453,214.67	453,214.67	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453214.67, modificado:453214.67)]	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO ULISES GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 177764	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	177764	S	11,600	11,105	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0))
2022	3	TAB220302123507	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				399,925.66	399,925.66	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399925.66, modificado:39925.66)]	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO LINEAL EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 178016	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	178016	S	11,600	11,105	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.0, meta_modificada:955.0))
2022	3	TAB220302125725	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				221,613.96	221,613.96	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221613.96, modificado:221613.96)]	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO DIANA LA CAZADORA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 188735	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	188735	S	11,600	11,105	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0))
2022	3	TAB220302125815	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				399,925.66	399,925.66	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399925.66, modificado:39925.66)]	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO JACOBO NAZAR, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 189167	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	189167	S	11,600	11,105	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302123459	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA LUISSES GARCIA, 86750 FRONTERA, CENTLA, TABASCO ENTRE: CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GRUALVA, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-92.6396542, lat:18.52824156}}	01-06-2022	14-09-2022	453,214.67	441,917.58	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-33-OP0075-2022, contratista:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:453214.67, importe_modificado:52000.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}	{2123459/proyecto_INICIO, 2123459/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302123507	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA FOVISSITE, 86750 FRONTERA, CENTLA, TABASCO ENTRE: PROLONGACION CARLOS ALBERTO MADRIZO Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, CALLE ALVARO OBREGON, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE, lon:-92.63977323, lat:18.53743901}}	01-08-2022	14-09-2022	399,925.66	389,904.77	97,323.63	97,323.63	63,766.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-33-OP0076-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:399925.66, importe_modificado:45000.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{2123507/proyecto_PROCESO, 2123507/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302125725	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADRERO COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA, TABASCO ENTRE: CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE GRUALVA, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCIS, lon:-92.65192963, lat:18.5258522}}	01-08-2022	14-09-2022	221,613.96	216,068.51	74,873.71	74,873.71	46,778.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-33-OP0077-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:221613.96, importe_modificado:25000.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}}	{2125725/proyecto_PROCESO, 2125725/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302125815	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA SECTOR DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA, TABASCO ENTRE: CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ALVARO OBREGON, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA IGNACIO MEJIA Y CALLE MARIANO, lon:-92.64275274, lat:18.53429889}}	01-08-2022	14-09-2022	399,925.66	394,516.15	264,601.34	264,601.34	79,380.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-34-OP0078-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILLI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:399925.66, importe_modificado:45000.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{2125815/proyecto_PROCESO, 2125815/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302126099	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,598,318.09	3,598,318.09	#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598318.09, modificado:3598318.09}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE IGNACIO MEJIA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 190417	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	190417	S	11,690	11,105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.43, meta_modificada:3630.43}}
2022	3	TAB220302126703	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,969,494.67	1,969,494.67	#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969494.67, modificado:1969494.67}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 193599	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	193599	S	11,690	11,105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.13, meta_modificada:1794.13}}
2022	3	TAB220302126873	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,944,551.32	7,944,551.32	#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7944551.32, modificado:7944551.32}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO DESVIACIÓN CUARTEMOC A CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO BANQUETAS PERIMETRALES EN EL PARQUE CENTRAL, CALLE QUINTÍN ARAUZ, TRAMO CALLE AGUSTÍN MELGAR A DESVIACIÓN CUARTEMOC, DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 194183	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	194183	S	4,140	4,048	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6130.0, meta_modificada:6130.0}}
2022	3	TAB220302127101	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,671,393.33	1,671,393.33	#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671393.33, modificado:1671393.33}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JUAN DE ORUJIVA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 195150	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	195150	S	11,690	11,105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.95, meta_modificada:1302.95}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELIST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB22030212609	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE GRIMALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALL, lon:-92.64540675, lat:18.5262615}}	01-08-2022	29-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2126099 proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302126703	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO, lon:-92.65250596, lat:18.521257}}	01-08-2022	29-09-2022	1,969,494.67	1,929,226.19	1,651,008.04	1,651,008.04	1,648,557.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-35-OP0080-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1969494.67, importe_modificado:222500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{2126703 proyecto_PROCESO, 2126703 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302126873	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE CALLE DIVERSAS VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE QUINTIN ARAUZ, CALLE PERIMETRO DEL PARQUE CENTRAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.6 KM DE LA, lon:-92.89626376, lat:18.29059924}}	01-08-2022	28-11-2022	7,944,551.32	7,896,488.49	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-36-OP0081-2022, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:7944551.32, importe_modificado:820000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}	{2126873 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302127101	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JUAN DE GRIMALVA, CALLE FRANCISCO I MADERO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ 1, lon:-92.85174591, lat:18.52788589}}	21-09-2022	04-11-2022	1,671,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{2127101 proyecto_INICIO, 2127101 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

8

6

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302127168	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				929,697.94	929,697.94	[!]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929697.94, modificado:929697.94]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE IGNACIO MEJÍA, TRAMO VICENTE GUERRERO A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 195667	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	195667	S	11,690	11,105	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.74, meta_modificada:719.74)]
2022	3	TAB220302127199	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,091,301.12	3,091,301.12	[!]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091301.12, modificado:3091301.12]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 195856	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	195856	S	11,690	11,105	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2276.97, meta_modificada:2276.97)]
2022	3	TAB220302127282	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,899,184.09	1,899,184.09	[!]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899184.09, modificado:1899184.09]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE MELCHOR OCAIMPO, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 196364	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	196364	S	11,690	11,105	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.78, meta_modificada:1592.78)]
2022	3	TAB220302127385	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,304,796.26	1,304,796.26	[!]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304796.26, modificado:1304796.26]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197010	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	197010	S	11,690	11,105	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.43, meta_modificada:1163.43)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302127168	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA NUEVA ALANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE: CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA, CALLE INDEPENDENCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE. lon: -92.63986356, lat:18.5261338}}	15-09-2022	29-10-2022	929,697.94	906,739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DCO15M-33-74-CP0083-2022, contrato:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:929697.94, importe_modificado:13500.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{2127168 proyecto_INICIO, SO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302127199	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PIVO SUAREZ OLIDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE: CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENTO ALANZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE. lon: -92.64880517, lat:18.53335414}}	21-09-2022	19-11-2022	3,091,301.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2127199 proyecto_INICIO, SO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302127282	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE: CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA FEDERAL CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA, CALLE GRUJALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CAL. lon: -92.64002066, lat:18.53153524}}	03-10-2022	16-11-2022	1,899,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2127282 proyecto_INICIO, SO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302127385	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE: CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIMÓN SARLAT EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGÓN TRAMO CAL. lon: -92.64635606, lat:18.5336488}}	21-09-2022	04-11-2022	1,304,796.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2127385 proyecto_INICIO, SO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAI_APROBADO	MONTO_GLOBAI_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022 3	TAB220302127424	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	-	-	-	1,414,866.95	1,414,866.95	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414866.95, modificado:1414866.95}]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197216	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	197216	S	11,690	11,105	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11634, meta_modificada:11634}]
2022 3	TAB220302127475	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	-	-	-	231,519.83	231,519.83	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231519.83, modificado:231519.83}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUANITO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197406	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	197406	S	21	19	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}]
2022 3	TAB220302127493	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	-	-	-	231,519.83	231,519.83	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231519.83, modificado:231519.83}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197472	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	197472	S	21	19	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}]
2022 3	TAB220302127530	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	-	-	-	534,999.98	534,999.98	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534999.98, modificado:534999.98}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197615	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	197615	S	61	59	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302127424	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE MELCHOR OCAIMPO, CALLE CONSTITUCION EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CAL., lon:-92.64365603, lat:18.53203879}}	21-09-2022	04-11-2022	1414,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2127424 proyecto_PROC ESO, 2127424 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302127475	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:152, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86762 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO A, lon:-92.65185593, lat:18.39313139}}	15-08-2022	28-09-2022	231,519.83	225,597.43	113,968.32	113,968.32	113,968.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, contratista:MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:231519.83, importe_modificado:28000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}	{2127475 proyecto_INICIO, 2127475 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302127493	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:230, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES CAJDO EL PORVENIR DE QUINTÍN ARAUZ, 86757 EL PORVENIR DE QUINTÍN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO A, lon:-92.36279865, lat:18.38581035}}	15-08-2022	28-09-2022	231,519.83	225,597.43	113,968.32	113,968.32	113,968.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, contratista:MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:231519.83, importe_modificado:28000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{2127493 proyecto_PROC ESO, 2127493 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302127530	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICHICASTE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APPO, lon:-92.45444625, lat:18.30951243}}	15-08-2022	28-09-2022	534,999.98	521,127.19	261,755.02	261,755.02	261,755.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, contratista:MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:231519.83, importe_modificado:28000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{2127530 proyecto_PROC ESO, 2127530 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or mark in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB20302127538	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				314,794.03	314,794.03	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314794.03, modificado:314794.03}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHICHICASTE.2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197648	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	197646	S		41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}
2022	3	TAB20302127546	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				176,362.80	176,362.80	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176362.8, modificado:176362.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA, LAS PALMAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197686	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	197686	S		21	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2022	3	TAB20302127560	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				447,251.58	447,251.58	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447251.58, modificado:447251.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197752	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	197752	S		63	57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}
2022	3	TAB20302127572	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				231,519.83	231,519.83	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231519.83, modificado:231519.83}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUANITO DE TRES BRACOS SECTOR PUNTA DEL MANGLAR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 197807	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	197807	S		21	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302127538	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA CHICHICASTELE 2DA SECCION, 86756 CHICHICASTELE 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. lon: 92.37133678, lat:18.29551985]}	15-08-2022	28-09-2022	314,794.03	306,113.28	153,657.81	153,657.81	153,657.81	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, contratista MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto:231519.83, importe_modificado:28000.00]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0]} {meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0]}	{2127538/proyecto_PROCESO, 2127538/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302127546	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LAS PALMAS, 86753 LAS PALMAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 29 MIN MIN EN VEHICULO, lon:92.59637232, lat:18.38523642]}	15-08-2022	28-09-2022	176,362.80	172,110.31	87,252.04	87,252.04	87,252.04	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, contratista MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto:231519.83, importe_modificado:28000.00]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0]}	{2127546/proyecto_PROCESO, 2127546/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302127560	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN R, lon: 92.55427766, lat:18.32533358]}	01-09-2022	15-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	{2127560/proyecto_PROCESO, 2127560/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302127572	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:219, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86782 PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 4, lon:92.65051985, lat:18.44411519]}	15-08-2022	28-09-2022	231,519.83	225,597.43	113,968.32	113,968.32	113,968.32	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-45-OP144-OP0145-OP0146-OP0143-OP0147-OP0149-2022, contratista MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto:231519.83, importe_modificado:28000.00]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]}	{2127572/proyecto_PROCESO, 2127572/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB220302128293	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,964,268.06	2,964,268.06	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964268.06, modificado:2964268.06))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FRONTERA CIUDAD, MUNICIPIO DE CENTLA. - 201596	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	201599	S		263	257	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2964268.0, meta_modificada:4680.0)]
2022	3	TAB220302128401	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				912,082.48	912,082.48	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912082.48, modificado:912082.48))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 202023	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	202023	S		82	78	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0)]
2022	3	TAB220302128414	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				456,041.24	456,041.24	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456041.24, modificado:456041.24))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SUR, MUNICIPIO DE CENTLA. - 202094	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	202094	S		41	39	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0)]
2022	3	TAB220302128430	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				912,082.48	912,082.48	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912082.48, modificado:912082.48))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA. - 202159	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	202159	S		82	78	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0)]

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302128293	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE Y RODAMIENTOS DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DIVERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL AREA GEOGRAFICA DE LA LOCALIDAD ABARCANDO LAS COLONIAS, lon:-92.8520962, lat:18.53893967]}	08-08-2022	21-10-2022	2,964,268.06	2,890,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	{título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-43-OP0150-2022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2964268.06, importe_modificado:3210000.0]}	{2128293/proyecto_INICIO, 2128293/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302128401	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 16.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 18 MIN MI, lon:-92.73887378, lat:18.46803715]}	15-08-2022	13-10-2022	912,082.48	889,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	{título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-44-OP0151,OP0152-2022, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:912082.48, importe_modificado:1200000.0]}	{2128401/proyecto_INICIO, 2128401/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302128414	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR CARRILLÓN, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, lon:-92.7056377, lat:18.49790002]}	15-08-2022	13-10-2022	466,041.24	44,640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	{título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-44-OP0151,OP0152-2022, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:912082.48, importe_modificado:1200000.0]}	{2128414/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302128430	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA VILLA CUALHTEMOC, 86762 CUALHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 48 MIN MIN EN VEHICUL, lon:-92.85227641, lat:18.40216223]}	15-08-2022	13-10-2022	912,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{2128430/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	MODULO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22030212652	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				342,030.93	342,030.93	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342030.93, modificado:342030.93])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL BELLOTE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 203151	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	203151	S	31	29	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0)]
2022	3	TAB22030212662	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				342,030.93	342,030.93	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342030.93, modificado:342030.93])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 203269	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	203269	S	31	29	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0)]
2022	3	TAB220302128700	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				228,020.62	228,020.62	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228020.62, modificado:228020.62])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CENTLA. - 203287	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	203287	S	31	19	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]
2022	3	TAB220302128658	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				228,020.62	228,020.62	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228020.62, modificado:228020.62])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL GUATOPE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 203806	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	203806	S	21	19	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]

Handwritten mark resembling a stylized '2' or '8'.

Handwritten signature or initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302128652	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:70, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL BELLOTE, 86768 EL BELLOTE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 50 MIN MIN EN VEHICULO EL CA, lon:-92.97055554, lat:18.41456006}}	01-09-2022	15-10-2022	342,030.93	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0)}	2128652/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302128692	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:228, direccion:CALLE MARGEN DEL RIO COLONIA LAZARO CARDENAS, 86768 LAZARO CARDENAS (EL GUADO), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 140 MIN , lon:-92.36662332, lat:18.3815185}}	01-09-2022	15-10-2022	342,030.93	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0)}	2128692/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302128700	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:241, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 86768 ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 52 MIN , lon:-92.95188118, lat:18.41525563}}	15-08-2022	28-09-2022	228,020.62	220,709.95	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-47-OP0156,OP0157-OP0158-OP0160-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:228020.62, importe_modificado:28000}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)}	2128700/proyecto_PROCESO, 2128700/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302128658	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:CALLE EL GUATOPE RANCHERIA EL GUATOPE, 00000 EL GUATOPE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 54 MIN MIN EN VEHICULO EL CA, lon:-92.93612467, lat:18.41377486}}	15-08-2022	28-09-2022	228,020.62	220,709.95	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-47-OP0156,OP0157-OP0158-OP0160-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:228020.62, importe_modificado:28000}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)}	2128658/proyecto_PROCESO, 2128658/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB220302129329	Proyecto de inversión	2022	33-	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal				684,061.86	684,061.86	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684061.86, modificado:684061.86))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 205868	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	205868	S		62	38	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0))
2022	3	TAB220302129355	Proyecto de inversión	2022	33-	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal				228,020.62	228,020.62	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228020.62, modificado:228020.62))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA MONTANA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 205948	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	205948	S		21	19	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0))
2022	3	TAB220302129373	Proyecto de inversión	2022	33-	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal				456,041.24	456,041.24	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456041.24, modificado:456041.24))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206031	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	206031	S		41	39	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0))
2022	3	TAB220302129381	Proyecto de inversión	2022	33-	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal				456,041.24	456,041.24	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456041.24, modificado:456041.24))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206051	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	206051	S		41	39	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



Handwritten signature or mark.

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302129329	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 52 MIN MIN EN VEHICULO EL C., lon:-92.96077669, lat:18.40460277}}	15-08-2022	13-10-2022	694,061.86	666,081.40	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-46-OP0103,OP0109-2022, contratista:URBANIZADOR A Y CONSTRUCTORA KMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:912062.48, importe_modificado:98000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{2129329 proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302129355	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LA MONTAÑA, 86768 LA MONTAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 49 MIN MIN EN VEHICULO E., lon:-92.93781816, lat:18.42145243}}	15-08-2022	29-09-2022	228,020.62	220,799.95	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-47-OP0105,OP0157-OP0158-OP0160-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SENSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:228020.62, importe_modificado:28000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	{2129355 proyecto_PRCOESO, 2129355 proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302129373	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 51.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 55 MIN MIN EN VEHICULO EL C., lon:-92.99487809, lat:18.41497332}}	01-09-2022	15-10-2022	456,041.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2129373 proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302129381	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:80, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SAN JUAN, 86762 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 49.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 52 MIN MIN EN VEHICULO EL CAM., lon:-92.98007407, lat:18.40988573}}	01-09-2022	15-10-2022	456,041.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2129381 proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB200302129394	Proyecto de inversión	2022	33	IX04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				912,082.48	912,082.48	(M1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912082.48, modificado:912082.48})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206998	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	206998	S		82	76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}
2022	3	TAB200302129411	Proyecto de inversión	2022	33	IX04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				228,020.62	228,020.62	(M1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228020.62, modificado:228020.62})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO IRA, SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 206172	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	206172	S		21	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
2022	3	TAB200302129649	Proyecto de inversión	2022	33	IX04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				228,020.62	228,020.62	(M1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228020.62, modificado:228020.62})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO 2DA, SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207189	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	207189	S		21	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
2022	3	TAB200302129770	Proyecto de inversión	2022	33	IX04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				456,041.24	456,041.24	(M1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456041.24, modificado:456041.24})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207637	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	207637	S		41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



Handwritten signature or mark in blue ink.

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB22030212934	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGNACIO ALLENDE, 86769 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 34 MIN MIN EN VEHL. km-92.84382214, lat-18.38237295}}	12-09-2022	26-10-2022	912,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{212934 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB22030212941	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:255, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA SECCION, 86768 MIGUEL HIDALGO 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 31.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO. km-92.84715917, lat:18.3953034}}	03-10-2022	16-11-2022	228,020.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	{212941 proyecto_PROCESO, 212941 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB22030212949	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, 86768 MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO km-92.8400393, lat:18.4030454}}	03-10-2022	16-11-2022	228,020.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	{212949 proyecto_PROCESO, 2129649 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB22030212970	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:245, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 16 MI. km: 92.69086795, lat:18.53286495}}	03-10-2022	16-11-2022	456,041.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0]}	{212970 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or mark in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	FEDELACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022 3	TAB220302129783	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				228,000.62	228,020.62	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228020.62, modificado:228020.62})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207680	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	207680	S	21	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
2022 3	TAB220302129792	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				228,000.62	228,020.62	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228020.62, modificado:228020.62})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207708	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	207708	S	21	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
2022 3	TAB220302129833	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				228,000.62	228,020.62	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228020.62, modificado:228020.62})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207823	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	207823	S	21	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
2022 3	TAB220302129842	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				912,062.48	912,082.48	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912062.48, modificado:912082.48})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207882	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	207882	S	82	78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURE	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302129783	1	{geo1: [eve_municipio:3, localidad:279, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 86762 SAN JOSÉ DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 26 MN, lon: 92.78853309, lat:18.42105132]}	12-09-2022	26-10-2022	228,020.62	222,435.45	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-65-OP0163,OP0167-OP0168-2022, contratista:EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:912082.48, importe_modificado:93500.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	{2129783}proyecto_PROCESO, {2129783}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302129792	1	{geo1: [eve_municipio:3, localidad:2, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ALVARO OBREGON SANTA CRUZ, 86762 ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APR. lon: 92.7982867, lat:18.3954911]}	12-09-2022	26-10-2022	22,802.62	222,435.45	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-65-OP0163,OP0167-OP0168-2022, contratista:EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:912082.48, importe_modificado:93500.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	{2129792}proyecto_PROCESO, {2129792}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302129833	1	{geo1: [eve_municipio:3, localidad:234, direccion: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 00000 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDO, lon: 92.82819987, lat:18.42547321]}	03-10-2022	16-11-2022	228,020.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	{2129833}proyecto_INICIO, {2129833}proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302129842	1	{geo1: [eve_municipio:3, localidad:61, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 41 MN MN EN V, lon: 92.89569965, lat:18.38827815]}	12-09-2022	26-10-2022	912,082.48	888,988.94	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-67-OP0170,OP0176,OP0177,OP0179-2022, contratista:CENTHA VERDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:912082.48, importe_modificado:94000.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	{2129842}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB220302129857	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				228,026.62	228,026.62	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228026.62, modificado:228026.62])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA PRIMENTA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 207934	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	207934	S		21	19	0	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]
2022	3	TAB220302129861	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				342,030.93	342,030.93	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342030.93, modificado:342030.93])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD VEINTISIETE DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208034	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	208034	S		31	29	0	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0)]
2022	3	TAB220302129890	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				228,026.62	228,026.62	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228026.62, modificado:228026.62])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208076	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	208076	S		21	19	0	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]
2022	3	TAB220302129900	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				342,030.93	342,030.93	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342030.93, modificado:342030.93])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN 1RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208146	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	208146	S		31	29	0	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302129557	1	{geo1: {pre_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE LA PIMIENTA E.RIDO LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 39 MIN MÍN EN VEHICULO EL CAM, lon: -92.88886562, lat:18.42842128}}	24-08-2022	07-10-2022	228,020.62	222,912.79	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-53-OP0171,OP0174,OP0175,OP0180,OP0181-2022, contratista SERMARTE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:228020.62, importe_modificados:28000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	{2129857 proyecto_INICIO, 2129857 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302129881	1	{geo1: {pre_municipio:3, localidad:248, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA VEINTISETE DE FEBRERO, 86768 VEINTISETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE, lon:-92.85799478, lat:18.4234533}}	24-08-2022	07-10-2022	342,030.93	0.00	0.00	0.00	0.00	sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	{2129681 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302129890	1	{geo1: {pre_municipio:3, localidad:94, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES RANCHERIA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 86768 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE, lon:-92.88622494, lat:18.41591505}}	24-08-2022	07-10-2022	228,020.62	0.00	0.00	0.00	0.00	sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	{2129890 proyecto_PROCESO, 2129890 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302129900	1	{geo1: {pre_municipio:3, localidad:250, direccion:CALLE EL CARMEN 1RA. SECCIÓN RANCHERIA EL CARMEN 1RA. SECCIÓN, 86754 EL CARMEN 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 28.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE, lon:-92.84416954, lat:18.43384838}}	24-08-2022	07-10-2022	342,030.93	334,369.19	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-53-OP0171,OP0174,OP0175,OP0180,OP0181-2022, contratista SERMARTE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:228020.62, importe_modificados:28000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	{2129900 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB220302129922	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				228,020.62	228,020.62	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228020.62, modificado:228020.62)]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL GUAJUJO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208293	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	208293	S		21	19	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]
2022	3	TAB220302129951	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				228,020.62	228,020.62	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228020.62, modificado:228020.62)]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208438	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	208438	S		21	19	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]
2022	3	TAB220302129964	Proyecto de inversión	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				228,020.62	228,020.62	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228020.62, modificado:228020.62)]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL NARANJAL DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA. - 208481	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	208481	S		21	19	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]
2022	3	TAB220302137910	Acción	2022	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,199,066.11	3,199,066.11	[#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199066.11, modificado:3199066.11)]	ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 51252	27	Tabasco	3	Centla		PROOIM	Sin identificar	Municipio de Centla	51252	N		0	0	107,731	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:114.0, meta_modificada:114.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9666.0, meta_modificada:9666.0), meta3: (unidad_medida:Pez

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22030212992	1	[geo1: [cve_municipio3, localidad77, direccion: CALLE GUALUICO RANCHERIA EL GUALUICO, 86762 EL GUALUICO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 41 MIN MIN EN VEHICULO EL CMMN, lon:-92.8653672, lat:18.43935394]]	24-09-2022	07-10-2022	228,020.62	222,912.79	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-53-OP017,OP0176,OP0175,OP0160,OP0161-2022, contratista:SERMARTE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:228000.62, importe_modificado:28000	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]]	(2129922 proyecto_PROCESO, 2129922 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302129951	1	[geo1: [cve_municipio3, localidad75, direccion: CALLE EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, 86762 EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉN, lon:-92.8344815, lat:18.39655011]]	12-09-2022	26-10-2022	228,020.62	222,249.62	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-67-OP0170,OP0176,OP0177,OP0179-2022, contratista:CINTHIA VIRADIANA SILVIAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:912082.48, importe_modificado:940000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]]	(2129951 proyecto_PROCESO, 2129951 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302129964	1	[geo1: [cve_municipio3, localidad247, direccion: CALLE EL NARANJAL, 86761 EL NARANJAL, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 38.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 39 MIN MIN EN VEHICULO EL, lon:-92.88294197, lat:18.38880396]]	12-09-2022	26-10-2022	228,020.62	222,249.74	0.00	0.00	0.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-67-OP0170,OP0176,OP0177,OP0179-2022, contratista:CINTHIA VIRADIANA SILVIAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:912082.48, importe_modificado:940000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]]	(2129964 proyecto_PROCESO, 2129964 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302137910	1	[geo1: [cve_municipio3, localidad1, direccion:DADO QUE ES PRODOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.852187, lat:18.530111]]	01-07-2022	20-09-2022	3,199,066.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0], meta3: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	(2137910 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	3	TAB220302137914	Acción	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				715,015.32	715,015.32	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:715015.32, modificado:715015.32)	ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 51314	27	Tabasco	3	Centla		PROCONI	Sin identificar	Municipio de Centla	51314	N		0	0	107,731	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0), meta:2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0))

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302137914	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km-92.652187, lat:19.530111}}	01-07-2022	20-09-2022	715,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2137914 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones


 PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION




 LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

