

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	546,515.37	546,515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	2,458,085.89	2,458,085.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	416,368.28	416,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	2,686,750.00	1,952,000.12	1,952,000.12	975,999.96	975,999.96	875,999.97	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0.00	16,884,826.68	10,675,350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	254,115.69	254,115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	12,001,495.49	6,485,992.55	6,485,992.55	3,844,527.98	3,844,527.98	3,736,791.02	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	20,853,963.86	17,912,941.04	17,912,941.04	13,870,132.80	13,870,132.80	12,834,709.67	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	78,556,697.78	65,967,916.28	65,967,916.28	56,259,982.07	56,259,982.07	52,669,796.78	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	56,276,466.47	33,738,239.31	33,738,239.31	32,517,889.58	32,517,889.58	28,831,712.66	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	262,243,747.00	51,580,828.34	884,704.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Tabasco	Centla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	0.00	11,333,186.74	11,333,186.74	11,333,186.74	11,333,186.74	11,333,186.74	11,333,186.74	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	884,704.39	0.00		Total del Programa Presupuestario	262,243,747.00	253,944,420.39	152,720,536.39	137,485,396.04	118,896,839.13	118,896,839.13	110,377,316.84		N/A	151,835,832.00	N/A	Validado	[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Centla", "Observación": "RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGISTRADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024: 884704.39"]]]	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB2 4020 2376 026	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAIS Entidades	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,693,300.70	7,693,300.70	{if1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4615980.42, modificado:4615980.42}, if2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3077320.28, modificado:3077320.28}}	OP0040.05000617. CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA VEINTISIETE DE FEBRERO. - 97132	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	97132	S	117	118	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.61, meta_modificada:2.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL VEINTISIETE DE FEBRERO - SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 260 RANCHERIA VEINTISIETE DE FEBRERO, 86762 VEINTISIETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO, lon:-92.8592172, lat:18.42243399}}	24-05-2024	06-08-2024	7,693,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2376026/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2376 336	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAIS Entidades	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,035,149.96	8,035,149.96	{if1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4821089.98, modificado:4821089.98}, if2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3214059.98, modificado:3214059.98}}	OP0039.05000616. CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA FRANCISCO VILLA. - 96665	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	96665	S	382	364	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.84, meta_modificada:2.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO 2DA ENTRADA RANCHERIA FRANCISCO VILLA - CAMINO PRINCIPAL FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 282 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 86761 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD VICENT, lon:-92.87845487, lat:18.40579427}}	24-05-2024	06-08-2024	8,035,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2376336/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2376 338	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAIS Entidades	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,574,397.72	4,574,397.72	{if1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2744638.63, modificado:2744638.63}, if2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1829759.09, modificado:1829759.09}}	OP0045.05000622. CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA BENITO JUÁREZ, SECTOR LA YUQUERA. - 96668	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	96668	S	245	240	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.42, meta_modificada:1.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO CARRERA COSTERA DEL GOLFO - RA. BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 420 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO GREGORIO MENDEZ Y CALLE JOSE MARIA PINO SUÁREZ, CA, lon:-92.80647108, lat:18.42081815}}	24-05-2024	22-07-2024	4,574,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2376338/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB2 4020 2376 362	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAIS Entidades	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,034,224.38	5,034,224.38	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3020534.63, modificado:3020534.63), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2013689.75, modificado:2013689.75)}	OP0042.05000619. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO, - 97952	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans porte s y vialid ades	Sin identifi car	Municipi o de Centla	97952	S	307	295	0	{meta1: (unidad_medid a:Kilómetro, meta:2.02, meta_modifica da:2.02)}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE - CAMINO A LA COMUNIDAD MOCAMBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 202 RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CE, lon:- 92.70115824, lat:18.52113653]}	24-05-2024	06-08-2024	5,034,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.0)}	{2376362/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones
2024	2	TAB2 4020 2376 510	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAIS Entidades	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,995,894.09	2,995,894.09	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1797536.45, modificado:1797536.45), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198357.64, modificado:1198357.64)}	OP0043.05000620. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, DIVERSAS CALLES. - 98594	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identifi car	Municipi o de Centla	98594	S	462	421	0	{meta1: (unidad_medid a:Kilómetro, meta:1.17, meta_modifica da:1.17)}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO BENITO JUAREZ - CALLE PRINCIPAL RIA, MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 117 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 86760 MIGUEL HIDALGO 2DA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA CO, lon:-92.84034928, lat:18.39827258]}	24-05-2024	07-07-2024	2,995,894.09	2,995,894.09	0.00	0.00	0.00	0.00	{tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP004320 24, contratista:BA RTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:299589 4.09, importe_modifi cado:2968375. 42)}	{meta1: (unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.0)}	{2376510/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones
2024	2	TAB2 4010 2342 840	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,739,245.45	3,645,480.61	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3739245.45, modificado:3645480.61)}	OP0006. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EJ. LA PIMIENTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 5055	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans porte s y vialid ades	Sin identifi car	Municipi o de Centla	5055	S	407	368	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros cúbicos, meta:441.0, meta_modifica da:441.0)}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR O EJIDO LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA A PICO DE ORO TOMAR UNA DESVIACIÓN ANTES DE LLEGAR A LA COLONIA GOBERNA, lon:-92.88913679, lat:18.42834155]}	21-02-2024	20-04-2024	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	{tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0006- 2024, contratista:JES US MANUEL ZAPATA ESTRADA, convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:364548 0.61, importe_modifi cado:3739245. 45)}	{meta1: (unidad_medid a:Metros cúbicos, avance:441.0)}	{2342840/proy ecto_INICIO, 2342840/proy ecto_PROCE SO, 2342840/proy ecto_FIN}	En Ejecuci ón	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB240102342925	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,094,238.20	4,061,505.47	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4094238.2, modificado:4061505.47}}	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. TEMBLADERAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 6097	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	6097	S	52	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cubicos, meta:1338.8, meta_modificada:1338.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:216, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO TEMBLADERAS, 86757 TEMBLADERAS, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RE. lon:-92.49047326, lat:18.58037729}}	21-02-2024	20-04-2024	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	{tctot1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0007-2024, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:406150 5.47, importe_modif icado:4094238. 2}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros cubicos, avance:1338.8}}	{2342925/proy ecto_INICIO, 2342925/proy ecto_PROCE SO, 2342925/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102343386	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,162,858.10	3,084,210.46	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3162858.1, modificado:3084210.46}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 10589	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	10589	S	515	439	0	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, meta:0.82, meta_modificada:0.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 RANCHERIA LA UNIÓN, 86781 LA UNIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y CAMINO PICO DE ORO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN EN V. lon:-92.88290588, lat:18.4116907}}	21-02-2024	20-04-2024	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	{tctot1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0008-2024, contratista:LU CAS DE JESUS PINTADO TORRES, convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:308421 0.46, importe_modif icado:3162858. 1}}	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.82}}	{2343386/proy ecto_INICIO, 2343386/proy ecto_PROCE SO, 2343386/proy ecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102343597	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,674,283.41	2,608,992.45	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2674283.41, modificado:2608992.45}}	OP0010. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD COL. GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12767	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	12767	S	755	724	0	{meta1: {unidad_medid a:Metros cubicos, meta:247.0, meta_modificada:247.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA GOBERNADOR CRUZ, 86762 GOBERNADOR CRUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.87361759, lat:18.43340681}}	21-02-2024	05-04-2024	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	{tctot1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0010-2024, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:260901 5.44, importe_modif icado:2674283. 41}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros cubicos, avance:247.0}}	{2343597/proy ecto_INICIO, 2343597/proy ecto_PROCE SO, 2343597/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240102343609	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,664,526.85	1,519,442.46	ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1664526.85, modificado:1519442.46)	OP0013. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ A CARRETERA A JALAPITA, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12845	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	12845	S	1,230	1,267	0	{meta1:(unidad_medida:Kilometro, meta:0.48, meta_modificada:0.48)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CARRETERA JALAPITA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 44 KM, lon:-92.96057086, lat:18.40530116)}	28-02-2024	12-04-2024	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	{tctot1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0013-2024, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1623585.45, importe_modificado:1664526.85)}	{meta1:(unidad_medida:Kilometro, avance:0.48)}	{2343609/proyecto_INICIO, 2343609/proyecto_PROCESO, 2343609/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102343755	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,672,971.91	6,612,046.30	ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6672971.91, modificado:6612046.3)	OP0011. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA GLORIETA LA MALINCHE, TRAMO ADYACENTE A LA GLORIETA, DE LA LOCALIDAD FRONTERA MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13754	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	13754	S	12,070	10,954	0	{meta1:(unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2859.5, meta_modificada:2859.5)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARLOS ALBERTO MADRAZO INTERIOR 0 CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE COSTERA DEL GOLFO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PERI, lon:-92.63907007, lat:18.53780832)}	21-02-2024	05-04-2024	6,612,046.30	6,612,046.30	6,612,046.30	6,612,046.30	6,612,046.30	{tctot1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0011/2024, contratista:GABRIELA ESTRADA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:6612046.3, importe_modificado:6672971.91)}	{meta1:(unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2859.5)}	{2343755/proyecto_INICIO, 2343755/proyecto_PROCESO, 2343755/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102343905	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,233,149.44	1,233,149.44	ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1233149.44, modificado:1233149.44)	OP0014. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO SAN PEDRO, TRAMO CALLE IGNACIO RAYON A CALLE ANDRES QUINTANA ROO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14109	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	14109	S	12,070	10,954	0	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.68, meta_modificada:940.68)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR 0 COLONIA GRUALVALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MEZCALAPA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE RIO SAN PEDRO TRAMO, lon:-92.64379189, lat:18.52293061)}	28-02-2024	12-04-2024	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	{tctot1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0014-2024, contratista:OM O OSHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1202244.89, importe_modificado:1233149.44)}	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.68)}	{2343805/proyecto_INICIO, 2343805/proyecto_PROCESO, 2343805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102343993	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				185,637.79	183,969.96	ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185637.79, modificado:183969.96)	OP0015. CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO RAYON, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 15487	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	15487	S	12,070	10,954	0	{meta1:(unidad_medida:Metros lineales, meta:260.06, meta_modificada:260.06)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA GRUALVALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE, lon:-92.64478341, lat:18.52569315)}	28-02-2024	28-03-2024	183,969.96	183,969.96	183,969.96	183,969.96	183,969.96	{tctot1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0015-2024, contratista:JOSE ALFREDO HERNANDEZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:183969.96, importe_modificado:185637.79)}	{meta1:(unidad_medida:Metros lineales, avance:260.06)}	{2343993/proyecto_INICIO, 2343993/proyecto_PROCESO, 2343993/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240102344018	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,459,652.50	1,450,825.19	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459652.5, modificado:1450825.19}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 15691	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	15691	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.56, meta_modificada:256.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA , lon:-92.64469103, lat:18.52548428}}	28-02-2024	12-04-2024	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0016-2024, contratista:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1450825.84, importe_modificado:1459652.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.2}}	{2344018/proyecto_PROCESO, 2344018/proyecto_INICIO, 2344018/proyecto_PROCESO, 2344018/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102344298	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,169,190.02	2,169,190.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169190.02, modificado:2169190.02}}	OP0017. REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17708	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	17708	S	4,795	4,569	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR 0 VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉN, lon:-92.89670781, lat:18.39068524}}	28-02-2024	27-04-2024	2,169,190.02	2,169,190.02	1,495,266.20	1,495,266.20	1,495,266.20	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0017-2024, contratista:CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2113957.69, importe_modificado:2169190.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}	{2344298/proyecto_INICIO, 2344298/proyecto_PROCESO, 2344298/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102344402	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				218,342.30	214,850.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218342.3, modificado:214850.4}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JACOBO NAZAR CLAVE 27EJN0094R, EN LA COL. JACOBO NAZAR, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18226	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Centla	18226	S	99	96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.52, meta_modificada:72.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA INTERIOR 0 COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA C, lon:-92.642164, lat:18.53266113}}	04-03-2024	02-04-2024	214,850.40	214,850.40	214,850.40	214,850.40	214,850.40	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0023-2024, contratista:SANUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:214850.4, importe_modificado:218342.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.12}}	{2344402/proyecto_INICIO, 2344402/proyecto_PROCESO, 2344402/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240102344406	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				472,475.40	467,771.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472475.4, modificado:46771.76}}	OP0018, MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18253	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	18253	S	1,772	1,704	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE MELCHO OCAMPO INTERIOR 0 VILLA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE LA CABECERA, lon:-92.95599749, lat:18.40192335}}	28-02-2024	28-03-2024	467,771.76	467,771.76	467,771.76	467,771.76	467,771.76	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0018-2024, contratista:XC ATLAN, CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:467771.76, importe_modificado:472475.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}}	{2344406/proyecto_INICIO, 2344406/proyecto_PROCESO, 2344406/proyecto_FIN, 2344406/proyecto_INICIO, 2344406/proyecto_PROCESO, 2344406/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102344462	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				713,133.32	701,072.30	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713133.32, modificado:701072.3}}	OP0019, MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18590	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	18590	S	1,829	1,718	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, lon:-92.84420855, lat:18.38303556}}	04-03-2024	17-04-2024	701,072.30	701,072.30	701,072.30	701,072.30	701,072.30	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0019-2024, contratista:INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:701072.3, importe_modificado:713133.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}	{2344462/proyecto_INICIO, 2344462/proyecto_PROCESO, 2344462/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102344467	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				88,393.45	86,917.33	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88393.45, modificado:86917.33}}	OP0024, CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18612	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	18612	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.55, meta_modificada:123.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDA, lon:-92.64360699, lat:18.53990965}}	04-03-2024	02-04-2024	86,917.33	86,917.33	86,917.33	86,917.33	86,917.33	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0024-2024, contratista:JOSE LUIS MATTRETT MOO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:86929.47, importe_modificado:88393.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.55}}	{2344467/proyecto_INICIO, 2344467/proyecto_PROCESO, 2344467/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB2 4010 2344 637	Proyec to de Inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federativ as y Municipi os	1004- FAIS Municip al y de las Demar cacion es Territo riales del Distrito Federa	.	.	.	752,834.72	740,702.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752834.72, modificado:740702.32}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19585	27	Tabas co	3	Cent la	Proyecto de Inversi ón de Infraestr uctura Social	Agua y saneam iento	Sin identifi car	Munici pio de Centla	19585	S	12,070	10,954	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, meta:123.55, meta_modifica da:123.55)}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAN ESCUTIA , lon:-92.64360744, lat:18.53980199}}	04-03-2024	02-04-2024	740,702.32	740,702.32	740,702.32	740,702.32	740,702.32	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0025- 2024, contratista:JO SE LUIS MATTRETT MOO, convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:740702. 32, importe_modifi cado:752834.7 2)}	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:123.55)}	{2344637/proy ecto_INICIO, 2344637/proy ecto_PROCE SO, 2344637/proy ecto_FIN, 2344637/proy ecto_INICIO, 2344637/proy ecto_FIN}	En Ejecu ción	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones
2024	2	TAB2 4010 2344 646	Proyec to de Inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federativ as y Municipi os	1004- FAIS Municip al y de las Demar cacion es Territo riales del Distrito Federa	.	.	.	333,915.86	323,152.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333915.86, modificado:323152.89}}	OP0026. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19643	27	Tabas co	3	Cent la	Proyecto de Inversi ón de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	Munici pio de Centla	19643	S	12,070	10,954	0	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:6.0, meta_modifica da:6.0)}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAN ESCUTIA T , lon:-92.64399761, lat:18.53996475}}	04-03-2024	02-04-2024	323,152.89	323,152.89	323,152.89	323,152.89	323,152.89	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0026- 2024, contratista:PE RFORACION ES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:328883. 08, importe_modifi cado:333915.8 6)}	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:6.0)}	{2344646/proy ecto_INICIO, 2344646/proy ecto_PROCE SO, 2344646/proy ecto_FIN}	En Ejecu ción	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones
2024	2	TAB2 4010 2344 653	Proyec to de Inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federativ as y Municipi os	1004- FAIS Municip al y de las Demar cacion es Territo riales del Distrito Federa	.	.	.	906,992.78	906,992.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906992.78, modificado:906992.78}}	OP0027. REHABILITACION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 12 CLAVE 27DS01012U, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19679	27	Tabas co	3	Cent la	Proyecto de Inversi ón de Infraestr uctura Social	Educa ción	Sin identifi car	Munici pio de Centla	19679	S	289	278	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modifica da:610.0)}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIVA PALACIO INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIPE JUSTO SIERRA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CAL , lon:-92.65305959, lat:18.53697983}}	08-03-2024	21-04-2024	906,992.78	906,992.78	906,992.78	906,992.78	906,992.78	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0027- 2024, contratista:FA NIZUJO ARQUITECTU RA Y CONSTRUCC IONES, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:893378. 69, importe_modifi cado:906992.7 8)}	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:610.0)}	{2344653/proy ecto_INICIO, 2344653/proy ecto_PROCE SO, 2344653/proy ecto_FIN, 2344653/proy ecto_INICIO, 2344653/proy ecto_FIN}	Termin ado	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240102344689	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				395,885.39	372,342.07	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395885.39, modificado:372342.07))	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RIO GRUJALVA, TRAMO CALLE ANDRES QUINTANA ROO A CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19958	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	19958	S	12,070	10,954	0	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.85, meta_modificada:218.85)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRUJALVA INTERIOR 0 COLONIA GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, lon:-92.64426418, lat:18.52367494)}	08-03-2024	06-04-2024	372,342.07	372,342.07	372,342.07	372,342.07	372,342.07	{tcto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0029-2024, contratista:HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:392347.97, importe_modificado:395885.39)}	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.85)}	{2344689/proyecto_INICIO, 2344689/proyecto_FIN, 2344689/proyecto_PROCESO, 2344689/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102344690	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			1,097,946.03	1,088,049.60	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097946.03, modificado:1088049.6)}	OP0030. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO GRUJALVA, TRAMO CALLE ANDRES QUINTANA ROO A CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 19960	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	19960	S	12,070	10,954	0	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.52, meta_modificada:718.52)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRUJALVA INTERIOR 0 COLONIA GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y PROLONGACION IGNACIO RAYON, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-92.64433928, lat:18.52368002)}	21-03-2024	04-05-2024	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	{tcto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0030-2024, contratista:HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1088049.6, importe_modificado:1097946.03)}	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.52)}	{2344690/proyecto_INICIO, 2344690/proyecto_FIN, 2344690/proyecto_PROCESO, 2344690/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102344693	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			1,992,590.63	1,983,191.84	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1992590.63, modificado:1983191.84)}	OP0031. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 27DPR16702, DE LA LOCALIDAD RA. EL CARMEN PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19981	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Centla	19981	S	22	18	0	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 RANCHERIA EL CARMEN 1RA. SECCIÓN, 86762 EL CARMEN 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX., lon:-92.84963016, lat:18.43247658)}	08-03-2024	06-05-2024	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	{tcto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0031-2024, contratista:CONSTRUCCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALE S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1983191.84, importe_modificado:1992590.63)}	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0)}	{2344693/proyecto_INICIO, 2344693/proyecto_FIN, 2344693/proyecto_PROCESO, 2344693/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240102344759	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				432,257.50	425,326.84	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432257.5, modificado:425326.84))	OP0020 MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA, IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20443	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	20443	S	1,267	1,230	0	(meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	1	(geo1:(cve_municipio:3, localidad:36, direccion: CALLE LINO MERINO INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 00000 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE NARCISO MENDOZA, CARRETERA COMALCALCO PARAISO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50 KM DE LA, lon:-92.9591899, lat:18.40227869))	04-03-2024	02-04-2024	425,326.84	425,326.84	425,326.84	425,326.84	425,326.84	(tcto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0020-2024, contratista:SAHUEL GUILLÉN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNICION DE CENTLA, monto:425326.84, importe_modificado:432257.5))	(meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:8.0))	(2344759/proyecto_INICIO, 2344759/proyecto_PROCESO, 2344759/proyecto_FIN, 2344759/proyecto_PROCESO, 2344759/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102344766	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				909,457.03	879,747.40	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909457.03, modificado:879747.4))	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20475	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	20475	S	12,070	10,954	0	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.76, meta_modificada:579.76))	1	(geo1:(cve_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA QUINTA MARIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA, lon:-92.64470384, lat:18.52555015))	14-03-2024	12-05-2024	879,747.40	879,747.40	879,747.40	879,747.40	879,747.40	(tcto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0032-2024, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:901295.14, importe_modificado:909457.03))	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.76))	(2344766/proyecto_INICIO, 2344766/proyecto_PROCESO, 2344766/proyecto_FIN, 2344766/proyecto_PROCESO, 2344766/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102344853	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,334,580.80	3,334,580.80	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3334580.8, modificado:3334580.8))	OP0033. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20982	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	20982	S	12,070	10,954	0	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2375.82, meta_modificada:2375.82))	1	(geo1:(cve_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA QUINTA MARIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA, lon:-92.64459655, lat:18.52526022))	25-03-2024	23-05-2024	3,334,580.80	3,334,580.80	3,334,580.80	3,334,580.80	3,334,580.80	(tcto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0033-2024, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3304561.09, importe_modificado:3334580.8))	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2375.82))	(2344853/proyecto_INICIO, 2344853/proyecto_PROCESO, 2344853/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240102344877	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				927,624.25	913,771.35	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927624.25, modificado:913771.35}	OP0021MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 21068	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	21068	S	1,642	1,675	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-92.8096296, lat:18.34387993}}	04-03-2024	17-04-2024	913,771.35	913,771.35	913,771.35	913,771.35	913,771.35	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0021-2024, contratista:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:913771.35, importe_modificado:927624.25}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{2344877/proyecto_INICIO, 2344877/proyecto_FIN, 2344877/proyecto_PROCESO, 2344877/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102344968	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				291,101.65	291,101.65	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291101.65, modificado:291101.65}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 21922	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	21922	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.48, meta_modificada:227.48}}	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-92.64331732, lat:18.53995289}}	14-03-2024	12-04-2024	291,101.65	291,101.65	291,101.65	291,101.65	291,101.65	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0034-2024, contratista:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:286984.97, importe_modificado:291101.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.48}}	{2344968/proyecto_INICIO, 2344968/proyecto_FIN, 2344968/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102344969	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,099,270.96	1,099,270.96	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099270.96, modificado:1099270.96}	OP0038 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 21940	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	21940	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, lon:-92.64878134, lat:18.53018539}}	14-03-2024	27-04-2024	1,099,270.96	1,099,270.96	1,099,270.96	1,099,270.96	1,099,270.96	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0038-2024, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1089375.23, importe_modificado:1099270.96}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2344969/proyecto_INICIO, 2344969/proyecto_FIN, 2344969/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB2 4010 2345 560	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federativ as y Municipi os	1004- FAIS Municip al y de las Demarc aciones Territo riales del Distrito Federa				798,834.64	798,834.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798834.64, modificado:798834.64}}	OP0035. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25880	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identifi car	Municipi o de Centla	25880	S	12,070	10,954	0	{meta1: unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:512.38, meta_modifica da:512.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-92.64358554, lat:18.53990202}}	25-03-2024	08-05-2024	798,834.64	798,834.64	798,834.64	798,834.64	798,834.64	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0035- 2024, contratista:PE RFORACION ES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:790734. 14, importe_modifi cado:798834.6 4}}	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:512.38 }}	{2345560/proy ecto_INICIO, 2345560/proy ecto_FIN, 2345560/proy ecto_PROCE SO}	Termin ado	Vali dado avanc es	Sin observ aciones	Sin observ aciones
2024	2	TAB2 4010 2345 572	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federativ as y Municipi os	1004- FAIS Municip al y de las Demarc aciones Territo riales del Distrito Federa				394,448.53	394,448.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394448.53, modificado:394448.53}}	OP0036. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25943	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneam iento	Sin identifi car	Municipi o de Centla	25943	S	12,070	10,954	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, meta:496.95, meta_modifica da:496.95)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-92.65084244, lat:18.5294113}}	14-03-2024	27-04-2024	394,448.53	394,448.53	394,448.53	394,448.53	394,448.53	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0036- 2024, contratista:FE RVANY CONSTRUCC IONES S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:390560. 24, importe_modifi cado:394448.5 3}}	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:496.95 }}	{2345572/proy ecto_INICIO, 2345572/proy ecto_FIN, 2345572/proy ecto_PROCE SO, 2345572/proy ecto_FIN, 2345572/proy ecto_PROCE SO}	Termin ado	Vali dado avanc es	Sin observ aciones	Sin observ aciones
2024	2	TAB2 4010 2345 586	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federativ as y Municipi os	1004- FAIS Municip al y de las Demarc aciones Territo riales del Distrito Federa				2,834,199.50	2,808,686.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2834199.5, modificado:2808686.7}}	OP0037. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 26061	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneam iento	Sin identifi car	Municipi o de Centla	26061	S	12,070	10,954	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, meta:496.95, meta_modifica da:496.95)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-92.6503722, lat:18.52965718}}	14-03-2024	12-05-2024	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0037- 2024, contratista:FE RVANY CONSTRUCC IONES S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:280868 7.11, importe_modifi cado:2834199. 5}}	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:496.95 }}	{2345586/proy ecto_INICIO, 2345586/proy ecto_PROCE SO, 2345586/proy ecto_FIN, 2345586/proy ecto_PROCE SO, 2345586/proy ecto_FIN, 2345586/proy ecto_PROCE SO, 2345586/proy ecto_FIN}	En Ejercu ción	Vali dado avanc es	Sin observ aciones	Sin observ aciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB2 4020 2355 612	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,046,707.55	4,692,559.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4046707.55, modificado:4692559.86}}	OP0012. REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14824	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans porte s y vialid ades	Sin identificar	Municipio de Centla	14824	S	133	121	0	{meta1: (unidad_medid a:Kilómetro, meta:1.95, meta_modifica da:1.95)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:245, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y CALLE CAMPO TIZON, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.6916545, lat:18.53300868}}	28-02-2024	27-04-2024	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0012- 2024, contratista:SE RGIO AGUILAR PEREZ, convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:400612 4.75, importe_modifi cado:4046707. 55)}	{meta1: (unidad_medid a:Kilómetro, avance:1.95)}	{2355612/proy ecto_FIN, 2355612/proy ecto_INICIO, 2355612/proy ecto_PROCE SO, 2355612/proy ecto_INICIO, 2355612/proy ecto_PROCE SO}	Termin ado	Vali dado avanc es	Sin observa ciones	Sin observa ciones
2024	2	TAB2 4020 2356 226	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,011,476.21	2,937,818.77	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3011476.21, modificado:2937818.77}}	OP0009. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJ. FRONTERITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12010	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans porte s y vialid ades	Sin identificar	Municipio de Centla	12010	S	281	281	0	{meta1: (unidad_medid a:Kilómetro, meta:0.77, meta_modifica da:0.77)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO FRONTERITA, 86760 FRONTERITA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 27.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 29, lon:-92.82717891, lat:18.41869225}}	21-02-2024	20-04-2024	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0009/20 24, contratista:FE RNANDO DANIEL SANCHEZ BURGOS, convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:293781 8.77, importe_modifi cado:3011476. 21)}	{meta1: (unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.77)}	{2356226/proy ecto_FIN, 2356226/proy ecto_PROCE SO, 2356226/proy ecto_INICIO, 2356226/proy ecto_PROCE SO, 2356226/proy ecto_FIN, 2356226/proy ecto_INICIO}	Termin ado	Vali dado avanc es	Sin observa ciones	Sin observa ciones
2024	2	TAB2 4020 2356 451	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				888,045.24	877,919.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888045.24, modificado:877919.16}}	OP0022. MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO CENTRAL EN LA LOCALIDAD POB. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17703	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identificar	Municipio de Centla	17703	S	149	130	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:544.95, meta_modifica da:544.95)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE 29 DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FLORES MAGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 16 KM D, lon:-92.74053074, lat:18.46592231}}	04-03-2024	17-04-2024	877,919.16	877,919.16	877,919.16	877,919.16	877,919.16	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0022- 2024, contratista:UL CONSTRUCC IONES OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:877919. 16, importe_modifi cado:888045.2 4)}	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:544.95)}	{2356451/proy ecto_FIN, 2356451/proy ecto_PROCE SO, 2356451/proy ecto_INICIO, 2356451/proy ecto_PROCE SO, 2356451/proy ecto_INICIO}	Termin ado	Vali dado avanc es	Sin observa ciones	Sin observa ciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	if1_CICLO DE RECURSO	if1_RAMO	if1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	if2_CICLO DE RECURSO	if2_RAMO	if2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION												
2024	2	TAB2 4020 2356 591	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,570,440.78	3,570,440.78	{if1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3570440.78, modificado:3570440.78)}	OP0028. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19956	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	19956	S	75	61	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:334, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 86762 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A FRONTERITA Y CAMINO AL CARMEN ZDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.8 KM DE LA, lon:-92.8323554, lat:18.42452083)}	08-03-2024	06-05-2024	3,570,440.78	3,570,440.78	3,570,440.78	3,570,440.78	3,570,440.78	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:0.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:326, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA COLONIA ROMULO CACHON, 86759 ROMULO CACHON, CENTLA TABASCO ENTRE Y, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 76.7 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.59234238, lat:18.1854789)}	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2365804/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2365 904	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				532,242.00	532,242.00	{if1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532242.0, modificado:532242.0)}	GC0197. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD EJ. ROMULO CACHÓN PONCE, CENTLA, TABASCO. - 63935	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	63935	S	12	12	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:264, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO NARANJOS RANCHERIA CAÑAVERAL CORCOVADO, 86755 CAÑAVERAL CORCOVADO, CENTLA TABASCO ENTRE Y, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO NARANJOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 143 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.40490785, lat:18.19342471)}	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2365928/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	2	TAB2 4020 2365 928	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,774,140.00	1,774,140.00	{if1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1774140.0, modificado:1774140.0)}	GC0200. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD RACAÑAVERAL CORCOVADO, CENTLA, TABASCO. - 64292	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	64292	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:264, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO NARANJOS RANCHERIA CAÑAVERAL CORCOVADO, 86755 CAÑAVERAL CORCOVADO, CENTLA TABASCO ENTRE Y, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO NARANJOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 143 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.40490785, lat:18.19342471)}	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2365960/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	2	TAB2 4020 2365 960	Acción	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				528,000.06	528,000.06	{if1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528000.06, modificado:528000.06)}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 64341	27	Tabasco	3	Centla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centla	64341	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICIOS), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111)}	01-02-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:SERVICIOS), avance:0.0)}	{2365960/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones												

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB2 4020 2365 964	Acción	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	800,000.03	800,000.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.03, modificado:800000.03}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 64344	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centla	64344	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS}, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	01-02-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS}, avance:0.0}}	{2365964/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2366 168	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	1,064,484.00	1,064,484.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064484.0, modificado:1064484.0}}	GC0196 EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR, EN LA LOCALIDAD POB. QUINTIN ARAUZ, CENTLA, TABASCO.SECTOR PANTOJITA. - 62992	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	62992	S	24	24	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES AL MARGEN DEL RIO PUEBLO QUINTIN ARAUZ, 86758 QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, PROLONGACION MARGEN DEL RIO SAN PEDRO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA , lon:-92.56120021, lat:18.32277078}}	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2366168/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2366 454	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	1,241,898.00	1,241,898.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241898.0, modificado:1241898.0}}	GC0198 EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR, EN LA LOCALIDAD RA. CHILAPA 2DA. SECCION CAÑAVERALITO, CENTLA, TABASCO. - 64044	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	64044	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:317, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DE LOS RIOS PAQUILLAL Y NARANJOS PUEBLO CHILAPA 2DA SECCION CAÑAVERALITO, 86759 CHILAPA 2DA. SECCION (CAÑAVERALITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , PROLONGACION AL MARGEN DE LOS RIOS PAQUILLAL Y NARA, lon:-92.43428612, lat:18.17303795}}	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2366454/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2366 541	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	709,656.00	709,656.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709656.0, modificado:709656.0}}	GC0201 EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR, EN LA LOCALIDAD E.I. ROMULO CACHON PONCE SECTOR HORMIGUERO, CENTLA, TABASCO. - 64299	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	64299	S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:227, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRJUALVA COLONIA RÓMULO CACHÓN PONCE HORMIGUERO, 86759 RÓMULO CACHÓN PONCE (HORMIGUERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJUALVA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN, lon:-92.58150407, lat:18.15830546}}	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2366541/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB2 4020 2366 554	Acción	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	75,400.00	75,400.00	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75400.0, modificado:75400.0)}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64316	27	Tabasco	3	Centla		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centla	64316	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: SERVICIO(S) , meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	09-01-2024	09-01-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: SERVICIO(S) , avance:0.0)}	{2366554/proy ecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2366 566	Acción	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	19,720.00	19,720.00	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19720.0, modificado:19720.0)}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64324	27	Tabasco	3	Centla		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centla	64324	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: SERVICIO(S) , meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	09-01-2024	11-01-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: SERVICIO(S) , avance:0.0)}	{2366566/proy ecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2366 568	Acción	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	624,000.01	624,000.01	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624000.01, modificado:624000.01)}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 64325	27	Tabasco	3	Centla		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centla	64325	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: SERVICIO(S) , meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	01-02-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: SERVICIO(S) , avance:0.0)}	{2366568/proy ecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2367 233	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	4,746,572.95	4,746,572.95	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4746572.95, modificado:4746572.95)}	OP0048. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 66680	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	66680	S	168	160	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3581.0, meta_modificada:3581.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE PROLONGACIÓN QUINTANA ROO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, lon:-92.65076283, lat:18.52944924}}	25-04-2024	08-06-2024	4,746,572.95	4,746,572.95	2,829,766.97	2,829,766.97	2,829,766.97	{cto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:OP0048/20 24, contratista:MA RCOS ALVAREZ MACOSAY, convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:474657 2.95, importe_modif icado:4699072. 34)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1950.0)}	{2367233/proy ecto_PROCE SO, 2367233/proy ecto_INICIO, 2367233/proy ecto_PROCE SO, 2367233/proy ecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202367250	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,186,468.00	3,122,935.68	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3186468.0, modificado:3122935.68)	OP0057. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA GUATOPE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 69016	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	69016	S	108	102	0	{meta1:(unidad_medida:Kilómetro, meta:1.08, meta_modificada:1.08)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CRUGERO A LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - A LA LOCALIDAD GUATOPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 108 RANCHERIA EL GUATOPE, 86768 ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL GUATOPE, lon:-92.94946987, lat:18.41357236)}	12-04-2024	26-05-2024	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	{ctto1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0057/2024, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3186468.0, importe_modificado:3122935.68)}	{meta1:(unidad_medida:Kilómetro, avance:1.08)}	{2367250/proyecto_INICIO, 2367250/proyecto_FIN, 2367250/proyecto_PROCESO, 2367250/proyecto_FIN, 2367250/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202367279	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,520,332.36	6,520,332.36	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6520332.36, modificado:6520332.36)	OP0049. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. BENITO JUÁREZ GARCÍA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 66845	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	66845	S	126	122	0	{meta1:(unidad_medida:Kilómetro, meta:1.91, meta_modificada:1.91)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CIRCUITO CARRETERA A LA ESPERANZA RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA A LA ESPERANZA Y CAMINO GREGORIO MENDEZ, CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, lon:-92.80555777, lat:18.43582577)}	09-04-2024	07-06-2024	6,520,332.36	6,520,332.36	965,429.55	965,429.55	965,429.55	{ctto1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0049/2024, contratista:RV SIM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:6520332.36, importe_modificado:6.360686887E7)}	{meta1:(unidad_medida:Kilómetro, avance:0.82)}	{2367279/proyecto_INICIO, 2367279/proyecto_PROCESO, 2367279/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202367480	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,369,735.35	2,369,735.35	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2369735.35, modificado:2369735.35)	OP0060. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 69921	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	69921	S	98	95	0	{meta1:(unidad_medida:Kilómetro, meta:0.82, meta_modificada:0.82)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE COLONIA BENITO JUÁREZ - A LA LOCALIDAD CHICOZAPOTE 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 824 RANCHERIA CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, 86768 CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO P. lon:-92.81534483, lat:18.38848798)}	12-04-2024	26-05-2024	2,369,735.35	2,369,735.35	2,369,735.35	2,369,735.35	2,369,735.35	{ctto1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0060/2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL SIGMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2369735.35, importe_modificado:2322583.93)}	{meta1:(unidad_medida:Kilómetro, avance:0.82)}	{2367480/proyecto_INICIO, 2367480/proyecto_FIN, 2367480/proyecto_PROCESO, 2367480/proyecto_INICIO, 2367480/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202367662	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				8,133,914.51	8,133,914.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8133914.51, modificado:8133914.51}}	OP0052. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAÚZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 67938	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	67938	S	82	78	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAÚZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAÚZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE. PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO, lon:-92.55237248, lat:18.3294171}}	09-04-2024	07-06-2024	8,133,914.51	7,972,752.63	7,972,752.63	7,972,752.63	7,972,752.63	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0052/2024, contratista:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:8133914.51, importe_modificado:8076572.66}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.3}}	{2367662/proyecto_PROCESO, 2367662/proyecto_INICIO, 2367662/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202368976	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				726,849.43	726,849.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726849.43, modificado:726849.43}}	OP0054. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74823	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	74823	S	56	54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, lon:-92.90005755, lat:18.39315393}}	09-04-2024	08-05-2024	726,849.43	726,849.43	596,614.50	596,614.50	596,614.50	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0054/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADOR A EMKER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:726849.43, importe_modificado:720995.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2368976/proyecto_INICIO, 2368976/proyecto_PROCESO, 2368976/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202369014	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,255,085.50	1,255,085.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255085.5, modificado:1255085.5}}	OP0063. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 72864	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	72864	S	52	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.08, meta_modificada:928.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, lon:-92.90018038, lat:18.39318022}}	24-04-2024	12-06-2024	1,255,085.50	1,255,085.50	476,144.90	476,144.90	476,144.90	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0063/2024, contratista:GRUPO 4 CIRCOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1255085.5, importe_modificado:1243823.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}	{2369014/proyecto_INICIO, 2369014/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202369116	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,992,635.54	9,992,635.54	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9992635.54, modificado:9992635.54)}	OP0065. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73258	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	73258	S	1,829	1,718	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7133.75, meta_modificada:7133.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5 KM DE . lon:-92.84376654, lat:18.38292143}}	06-05-2024	19-07-2024	9,992,635.54	9,992,635.54	4,313,444.50	4,313,444.50	4,313,444.50	{tctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0065/2024, contratista:JALRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:9992635.54, importe_modificado:9923746.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	{2369116/proyecto_INICIO, 2369116/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202369191	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,620,286.53	7,620,286.53	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7620286.53, modificado:7620286.53)}	OP0066. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73456	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	73456	S	4,575	4,569	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4669.52, meta_modificada:4669.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE . lon:-92.89483459, lat:18.39339154}}	06-05-2024	19-07-2024	7,620,286.53	7,620,286.53	5,447,234.85	5,447,234.85	5,447,234.85	{tctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0066/2024, contratista:FELIX EDUARDO HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:7620286.53, importe_modificado:7566914.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}}	{2369191/proyecto_INICIO, 2369191/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202369335	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,551,140.24	1,551,140.24	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551140.24, modificado:1551140.24)}	OP0047. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73960	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	73960	S	168	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.03, meta_modificada:1239.03}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO FRONTERA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE PROLONGACION QUINTANA ROO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, lon:-92.85086545, lat:18.52940928}}	09-04-2024	23-05-2024	1,551,140.24	1,551,140.24	879,353.52	879,353.52	879,353.52	{tctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0047/2024, contratista:MARCO ALVAREZ MACOSAY, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1551140.24, importe_modificado:1535635.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2369335/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202369461	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				571,852.82	571,852.82	{ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571852.82, modificado:571852.82)}	OP0062. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74299	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	74299	S	56	54	0	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.49, meta_modificada:362.49)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:61, direccion: CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, lon:-92.90011024, lat:18.39317094)}	12-04-2024	26-05-2024	571,852.82	571,852.82	300,071.76	300,071.76	300,071.76	{tcto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0062/2024, contratista:GRUPO 4 CIROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:571852.82, importe_modificado:566390.42)}	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0)}	{2369461/proyecto_INICIO, 2369461/proyecto_PROCESO, 2369461/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202369576	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,725,181.10	3,725,181.10	{ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3725181.1, modificado:3725181.1)}	OP0064. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74706	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	74706	S	56	54	0	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2926.8, meta_modificada:2926.8)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:35, direccion: CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5, lon:-92.84375543, lat:18.38292971)}	12-04-2024	10-06-2024	3,725,181.10	3,725,181.10	1,791,896.53	1,791,896.53	1,791,896.53	{tcto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0064/2024, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3725181.1, importe_modificado:3650978.21)}	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0)}	{2369576/proyecto_INICIO, 2369576/proyecto_PROCESO, 2369576/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202369665	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,170,585.36	1,161,010.41	{ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170585.36, modificado:1161010.41)}	OP0056. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE ZARAGOZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74944	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	74944	S	78	76	0	{meta1:(unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:61, direccion: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE , lon:-92.89811374, lat:18.39394468)}	09-04-2024	08-05-2024	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	{tcto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0056/2024, contratista:GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1170585.36, importe_modificado:1161010.7)}	{meta1:(unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0)}	{2369665/proyecto_INICIO, 2369665/proyecto_PROCESO, 2369665/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202369688	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,504,714.39	5,504,714.39	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5504714.39, modificado:5504714.39)	OP0058. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 75018	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	75018	S	1,772	1,704	0	{meta1:(unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:15, direccion: CALLE PRINCIPAL CUAUHTEMOC COLONIA CUAUHTEMOC, 86761 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CUAUHTEMOC Y CALLE NAPOLEÓN PEDRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.9 KM DE LA CABECE, lon:-92.95409589, lat:18.40064582)}	12-04-2024	25-06-2024	5,504,714.39	5,504,714.39	3,287,599.97	3,287,599.97	3,287,599.97	{tctto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0058/2024, contratista:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:5504714.39, importe_modificado:5477397.36)}	{meta1:(unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0)}	{2369688/proyecto_INICIO, 2369688/proyecto_PROCESO, 2369688/proyecto_INICIO, 2369688/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202369807	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,581,245.47	5,581,245.47	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5581245.47, modificado:5581245.47)	OP0059. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 75372	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	75372	S	118	122	0	{meta1:(unidad_medida:Metros lineales, meta:708.0, meta_modificada:708.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:36, direccion: CALLE PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PERIFERICO IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST, lon:-92.96300723, lat:18.40315264)}	12-04-2024	25-06-2024	5,581,245.47	3,824,693.71	3,824,693.71	3,824,693.71	3,824,693.71	{tctto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0059/2024, contratista:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:5581245.47, importe_modificado:5553323.26)}	{meta1:(unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0)}	{2369807/proyecto_INICIO, 2369807/proyecto_PROCESO, 2369807/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202369909	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				319,839.91	319,839.91	ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319839.91, modificado:319839.91)	OP0067. REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 12, DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77185	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Centla	77185	S	179	172	0	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.48, meta_modificada:132.48)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ BARRIO FRONTERA, CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE INDEPENDENCIA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS TER, lon:-92.64241118, lat:18.53587635)}	06-05-2024	04-06-2024	319,839.91	319,839.91	89,211.55	89,211.55	89,211.55	{tctto1:(tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP0067/2024, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:319839.91, importe_modificado:316632.99)}	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0)}	{2369909/proyecto_INICIO, 2369909/proyecto_PROCESO, 2369909/proyecto_INICIO, 2369909/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB2 4020 2369 927	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	1,881,096.58	2,024,628.52	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1881096.58, modificado:2024628.52}}	OP0051. CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DEL POBLADO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77210	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	77210	S	124	120	0	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:32.0, meta_modificada: 32.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO LA LOCALI, lon:- 92.74008298, lat:18.46649184}}	09-04-2024	08-05-2024	2,024,628.52	2,024,628.52	1,546,557.43	1,546,557.43	1,546,557.43	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:OP0051/20 24, contratista:MA NUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:188109 6.58, importe_modifi cado:1846322. 46)}	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:28.0)}	{2369927/proy ecto_INICIO, 2369927/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones
2024	2	TAB2 4020 2370 506	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	86,842.15	86,842.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86842.15, modificado:86842.15}}	OP0053. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77125	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneam iento	Sin identificar	Municipio de Centla	77125	S	56	54	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada: 134.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, lon:- 92.90010191, lat:18.39316455}}	09-04-2024	08-05-2024	86,842.15	86,842.15	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:OP0053/20 24, contratista:CO MERCIALIZA DORA Y EDIFICADOR A EMKER, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:86842.1 5, importe_modifi cado:85884.23)}	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:75.0)}	{2370506/proy ecto_PROCE SO, 2370506/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones
2024	2	TAB2 4020 2370 508	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	329,861.03	324,424.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329861.03, modificado:324424.84}}	OP0055. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77127	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneam iento	Sin identificar	Municipio de Centla	77127	S	82	78	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada: 480.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD VICENTE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, lon:- 92.89483796, lat:18.39339725}}	09-04-2024	08-05-2024	324,424.84	324,424.84	324,424.84	324,424.84	324,424.84	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:OP0055/20 24, contratista:GR UPO BAMOS, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE CENTLA, monto:329861. 03, importe_modifi cado:324425.3)}	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:480.0)}	{2370508/proy ecto_FIN, 2370508/proy ecto_INICIO, 2370508/proy ecto_PROCE SO, 2370508/proy ecto_FIN, 2370508/proy ecto_PROCE SO}	Termin ado	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB2 4020 2370 513	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				538,397.27	538,397.27	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538397.27, modificado:538397.27}}	OP0050. CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR CETMAR 19 CCT 27DCM00003B, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77158	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Centla	77158	S		22	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.37, meta_modificada:233.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CETMAR 19 BARRIO CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL AL CETMAR 19 Y PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA, CAMINO AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.6572351, lat:18.54910931}}	09-04-2024	07-06-2024	538,397.27	311,431.69	311,431.69	311,431.69	311,431.69	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0050/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA CAPERNAUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:538397.27, importe_modificado:529332.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}	{2370513/proyecto_PROCESO, 2370513/proyecto_INICIO, 2370513/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2370 558	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,600,922.58	2,600,922.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600922.58, modificado:2600922.58}}	OP0061. REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE BEISBOL FRANCISCO DÍAZ, 2DA. ETAPA, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 77253	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	77253	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3503.5, meta_modificada:3503.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ BARRIO FRONTERA, CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ, CALLE INDEPENDENCIA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.64446519, lat:18.53489375}}	12-04-2024	10-06-2024	2,600,922.58	2,600,922.58	352,463.81	352,463.81	352,463.81	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP0061/2024, contratista:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2600922.58, importe_modificado:2548606.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}}	{2370558/proyecto_INICIO, 2370558/proyecto_PROCESO, 2370558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB2 4020 2377 286	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,269,382.66	3,269,382.66	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3269382.66, modificado:3269382.66}}	OP0072. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE LA R. LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99299	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	99299	S	85	81	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.88, meta_modificada:0.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:249, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN - DESVÍO A LA PIMIENTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 88 RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCION, 86762 LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE, lon:-92.87891361, lat:18.42764526}}	16-07-2024	24-08-2024	3,269,382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2377286/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202377294	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,081,190.84	5,081,190.84	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5081190.84, modificado:5081190.84}	OP0070. REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EJ. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99309	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centla	99309	S	221	219	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.63, meta_modificada:1.63}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA A LA ESPERANZA - CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 163 EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD LA CONSTANCIA Y C, lon:-92.81708428, lat:18.44757171}}	16-07-2024	29-08-2024	5,081,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2377294/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202377298	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,876,165.54	5,876,165.54	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5876165.54, modificado:5876165.54}	OP0073. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA. NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99316	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centla	99316	S	181	202	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.32, meta_modificada:2.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:253, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A VICENTE GUERRERO - CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NIÑOS HÉROES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 232 RANCHERIA NIÑOS HÉROES, 86762 NIÑOS HÉROES, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE, lon:-92.85933992, lat:18.44117355}}	16-07-2024	24-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2377298/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240202377300	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,393,815.25	2,393,815.25	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2393815.25, modificado:2393815.25}	OP0071. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA SIMÓN SARLAT CLAVE 27DPR1459F, DE LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99320	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Centla	99320	S	117	118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.78, meta_modificada:150.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.9582792, lat:18.40076411}}	16-07-2024	29-08-2024	2,393,815.25	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2377300/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240202385016	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				268,656.00	268,656.00	ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268656.0, modificado:268656.0}	GO0273. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 123664	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	123664	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE CARMEN PAREDES COLONIA LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE EDUVIGES NOTARIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.63236522, lat:18.59079426}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385016/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202385023	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				134,328.00	134,328.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134328.0, modificado:134328.0}}	GC0274. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CARLOR ROVIROSA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 123669	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	123669	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE JOSE PEDRERO ALVARADO COLONIA CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCION, 86752 CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOVINO MARTINEZ Y CALLE CIPRIANO CORNELIO, CALLE ISIDRO LEON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTAN. lon:-92.64230076, lat:18.5717753}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385023/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202385189	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				402,984.00	402,984.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402984.0, modificado:402984.0}}	GC0275. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 124433	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	124433	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GUALVALVA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 77.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD. lon:-92.66778908, lat:18.23887651}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385189/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202385350	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				100,746.00	100,746.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100746.0, modificado:100746.0}}	GC0272. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BOCA GRANDE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 123599	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	123599	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO COLONIA BOCA GRANDE 1RA SECCION, 86758 BOCA GRANDE 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO RUMBO AL LAGO CONCEPCION Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 180.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.53639467, lat:18.16162736}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385350/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202385553	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				100,746.00	100,746.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100746.0, modificado:100746.0}}	GC0277. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 126549	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	126549	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:127, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 2DA SECCION, 86759 MIXTECA 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO Y CALLE PRINCIPAL MIXTECA 2DA SECCION, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 188.0 KM, lon:-92.58266487, lat:18.09269529}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385553/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB240202385819	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				167,910.00	167,910.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167910.0, modificado:167910.0}}	GC0280. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS TUJERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 127675	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	127675	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:236, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA LAS TUJERAS, 86756 LAS TUJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CALLE PRINCIPAL LAS TUJERAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 68.0 KM DE LA CABEC. lon:-92.31573232, lat:18.26182302}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385819/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202385833	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				335,820.00	335,820.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335820.0, modificado:335820.0}}	GC0281. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 127813	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	127813	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL LA LOCA, lon:-92.43176574, lat:18.30348485}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385833/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202385843	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				201,492.00	201,492.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201492.0, modificado:201492.0}}	GC0276. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 126127	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	126127	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO GRJALVA COLONIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DIVERSAS CALLES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, lon:-92.68466456, lat:18.21853073}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385843/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202385848	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				268,656.00	268,656.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268656.0, modificado:268656.0}}	GC0282. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 127940	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	127940	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN RANCHERIA RIBERA ALTA 3RA SECCION, 86756 RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL RIBERA A, lon:-92.56587077, lat:18.3879919}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385848/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB240202385863	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				134,328.00	134,328.00	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,proyecto_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134328.0, modificado:134328.0)}	GC0283. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128014	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	128014	S	40	40	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:306, direccion:CARRETERA AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2A SECCION, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA D, lon:-92.48818914, lat:18.33932404)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2385863/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202385894	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				201,492.00	201,492.00	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,proyecto_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201492.0, modificado:201492.0)}	GC0285. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO SUR DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128176	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	128176	S	60	60	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CARRETERA COSTERA DEL GOLFO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO SUR CARRILLÓN Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA D, lon:-92.70566433, lat:18.49735311)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2385894/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202385978	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				100,746.00	100,746.00	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,proyecto_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100746.0, modificado:100746.0)}	GC0278. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 126840	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	126840	S	30	30	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CARRETERA AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 1RA SECCION, 86759 MIXTECA 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO BITZAL Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 185.0 KM DE, lon:-92.54513048, lat:18.07536117)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2385978/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202386241	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				167,910.00	167,910.00	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,proyecto_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167910.0, modificado:167910.0)}	GC0284. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128138	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	128138	S	50	50	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO COMUNIDAD MOCAMBO, CAMINO, lon:-92.69670336, lat:18.52521231)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2386241/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB240202387299	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				201,492.00	201,492.00	{ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201492.0, modificado:201492.0)}	GC0286. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO A DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 138563	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	138563	S	60	60	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR Y CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE, CAM, lon:-92.70180671, lat:18.50165998)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2387299/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202388422	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				201,492.00	201,492.00	{ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201492.0, modificado:201492.0)}	GC0289. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144066	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	144066	S	60	60	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CARRETERA PRINCIPAL DE BENITO JUÁREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO COMUNIDAD GREGORIO MENDEZ, CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA , lon:-92.80343469, lat:18.42419962)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2388422/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202388548	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				134,328.00	134,328.00	{ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134328.0, modificado:134328.0)}	GC0287. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOZAPOTE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 143477	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	143477	S	40	40	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CARRETERA PRINCIPAL CHICOZAPOTE 1RA. SECCION COLONIA CHICOZAPOTE 1RA. SECCION, 86760 CHICOZAPOTE 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE Y CAMINO A LA COMUNIDAD CHICOZAPOTE 2DA. SECCION, CAMINO EL BEL, lon:-92.83725704, lat:18.38764337)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2388548/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202388701	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				134,328.00	134,328.00	{ff1:(ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134328.0, modificado:134328.0)}	GC0288. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOZAPOTE 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 143885	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	143885	S	40	40	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CARRETERA PRINCIPAL CHICOZAPOTE 2A. SECCION COLONIA CHICOZAPOTE 2A SECCION, 86760 CHICOZAPOTE 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD CHICOZAPOTE 1A. SECCION Y CAMINO DE CHICOZAPOTE 1A Y 2A. SECCION, CAMINO EL BELLOT, lon:-92.81622534, lat:18.39219308)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2388701/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202388923	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				335,820.00	335,820.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335820.0, modificado:335820.0}}	GC0290. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144515	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	144515	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion: CALLE PRINCIPAL CUAUHTEMOC COLONIA CUAUHTEMOC, 86761 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CARRETERA EL BELLOTE - SANTA CRUZ CARRETERA COMALCALCO - PARAISO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.8 KM, lon:-92.95547868, lat:18.40341447}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2388923/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202389048	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				167,910.00	167,910.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167910.0, modificado:167910.0}}	GC0291. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144904	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	144904	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion: CALLE PRINCIPAL SAN JUAN COLONIA SAN JUAN, 86761 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CHILTEPEC - VICENTE GUERRERO Y CAMINO SALIDA A JALAPITA 1A, SECCIÓN, CARRETERA COMALCALCO - PARAISO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTAN, lon:-92.98036218, lat:18.40988028}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389048/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202389089	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				134,328.00	134,328.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134328.0, modificado:134328.0}}	GC0292. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL BELLOTE DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 145889	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	145889	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:70, direccion: CALLE PRINCIPAL EL BELLOTE COLONIA EL BELLOTE, 86768 EL BELLOTE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO COLONIA CARLOS A MADRAZO Y CAMINO PARAISO - COMALCALCO, CAMINO COLONIA LAZARO CARDENAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47, lon:-92.97084885, lat:18.41446178}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389089/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202389135	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				335,820.00	335,820.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335820.0, modificado:335820.0}}	GC0293. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146016	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	146016	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion: CALLE PRINCIPAL SIMÓN SARLAT COLONIA SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO DE POTRERILLO IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA, CAMINO CAPARROSO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE , lon:-92.80421824, lat:18.34158521}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389135/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB240202389154	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				201,492.00	201,492.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201492.0, modificado:201492.0}}	GC0294. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CAPARROSO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146117	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	146117	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:331, direccion:CALLE PRINCIPAL CAPARROSO, COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CAPARROSO Y CAMINO SIMÓN SIRLAT, CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.1KM DE LA C. lon:-92.80335245, lat:18.34501201}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389154/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202389547	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				452,928.96	452,928.96	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452928.96, modificado:452928.96}}	GC0230. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAS CHILAPA ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146206	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	146206	S	176	176	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL ESCOBAS CHILAPA ESCOBA COLONIA ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y CARRETERA CARRETERA BUENA VISTA - LOS IDOLO, LA LOCALIDAD, lon:-92.70390459, lat:18.19161569}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389547/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202389636	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				514,692.00	514,692.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514692.0, modificado:514692.0}}	GC0231. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 1RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 147310	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	147310	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE 1RA SECCION COLONIA CHICHICASTE 1RA SECCION, 86756 CHICHICASTE 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL LA LOCA, lon:-92.45873582, lat:18.31006485}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389636/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202390405	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				154,407.60	154,407.60	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154407.6, modificado:154407.6}}	GC0232. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 149821	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	149821	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y PROLONGACION ISLA LAS CRUCES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 75.3 KM , lon:-92.65946862, lat:18.21138165}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2390405/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB2 4020 2390 412	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federat ivas y Municipi os	1004- FAIS Municip al y de las Dem arcacion es Terri toriales del Dist rito Fed era				51,469.20	51,469.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51469.2, modificado:51469.2}}	GC0233. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE CENTLA.- 149853	27	Tabas co	3	Cent la	Proyecto de Inversi ón de Infraestru ctura Social	Vivie nda	Sin identifi car	Munici pio de Centla	14985 3	S	20	20	0	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:10.0, meta_modifica da:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA COLONIA AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, 86759 AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, CENTLA TABASCO ENTRE VIADUCTO AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 85.4 KM DE L, lon:-92.64851958, lat:18.18876374}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0)}	{2390412/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones
2024	2	TAB2 4020 2390 448	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federat ivas y Municipi os	1004- FAIS Municip al y de las Dem arcacion es Terri toriales del Dist rito Fed era				102,938.40	102,938.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102938.4, modificado:102938.4}}	GC0234. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE HABLAN LOS HECHOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA.- 150019	27	Tabas co	3	Cent la	Proyecto de Inversi ón de Infraestru ctura Social	Vivie nda	Sin identifi car	Munici pio de Centla	15001 9	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:20.0, meta_modifica da:20.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:315, direccion:CALLE PRINCIPAL DE HABLAN LOS HECHOS SANTA ROSA COLONIA HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), 86758 HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, lon:- 92.33221453, lat:18.27645942}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0)}	{2390448/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones
2024	2	TAB2 4020 2390 449	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federat ivas y Municipi os	1004- FAIS Municip al y de las Dem arcacion es Terri toriales del Dist rito Fed era				154,407.60	154,407.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154407.6, modificado:154407.6}}	GC0236. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150035	27	Tabas co	3	Cent la	Proyecto de Inversi ón de Infraestru ctura Social	Vivie nda	Sin identifi car	Munici pio de Centla	15003 5	S	60	60	0	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:30.0, meta_modifica da:30.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, direccion:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA SALSIPUEDES COLONIA RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), 86756 RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE , lon:- 92.49374931, lat:18.35781985}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0)}	{2390449/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones	
2024	2	TAB2 4020 2390 518	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federat ivas y Municipi os	1004- FAIS Municip al y de las Dem arcacion es Terri toriales del Dist rito Fed era				102,938.40	102,938.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102938.4, modificado:102938.4}}	GC0237. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150294	27	Tabas co	3	Cent la	Proyecto de Inversi ón de Infraestru ctura Social	Vivie nda	Sin identifi car	Munici pio de Centla	15029 4	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:20.0, meta_modifica da:20.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:213, direccion:CALLE PRINCIPAL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 86753 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CAMINO A LA COMUNIDAD EL, lon:- 92.64509081, lat:18.47882247}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0)}	{2390518/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avan ces	Sin observa ciones	Sin observa ciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202390530	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				437,488.20	437,488.20	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipoprograma:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437488.2, modificado:437488.2)}	GC0238. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 2DA, SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150393	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vive y trabaja	Sin identificar	Municipio de Centla	150393	S	170	170	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:306, direccion: CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.5 KM, lon:-92.48633069, lat:18.33289026)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2390530/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202390586	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				205,876.80	205,876.80	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipoprograma:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205876.8, modificado:205876.8)}	GC0239. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 3RA, SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150738	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vive y trabaja	Sin identificar	Municipio de Centla	150738	S	80	80	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:147, direccion: CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN COLONIA RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA, lon:-92.56587232, lat:18.38798663)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2390586/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202390609	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				205,876.80	205,876.80	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipoprograma:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205876.8, modificado:205876.8)}	GC0240. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 2DA, SECCION SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150926	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vive y trabaja	Sin identificar	Municipio de Centla	150926	S	80	80	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:450, direccion: CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION PANTANOS DE CENTLA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LA, lon:-92.50337196, lat:18.35362902)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2390609/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202391075	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				205,876.80	205,876.80	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipoprograma:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205876.8, modificado:205876.8)}	GC0241. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTELE 2DA, SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 154188	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vive y trabaja	Sin identificar	Municipio de Centla	154188	S	80	80	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:18, direccion: CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA RANCHERIA CHICHICASTELE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTELE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A AYOLLO POLO 3A. SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-92.37133464, lat:18.29551864)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2391075/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB20202391452	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				257,346.00	257,346.00	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257346.0, modificado:257346.0)}	GC0243. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158464	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	158464	S	100	100	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CARRETERA CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA COLONIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y CARRETERA CARRET. lon:-92.6846429, lat:18.21853557)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2391452/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB20202391457	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				77,203.80	77,203.80	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77203.8, modificado:77203.8)}	GC0246. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE BOCA GRANDE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158482	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	158482	S	30	30	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:64, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA COLONIA BOCA GRANDE 1RA SECCION 86759 BOCA GRANDE 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y PROLONGACION A LA LAGUNA TASAJERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-92.53639342, lat:18.16162808)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2391457/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB20202391458	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				66,909.96	66,909.96	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66909.96, modificado:66909.96)}	GC0247. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DE QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158489	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	158489	S	26	26	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:230, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA EL PORVENIR (DE QUINTIN ARAUZ), 86757 EL PORVENIR (DE QUINTIN ARAUZ), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTAN, lon:-92.36262929, lat:18.38706393)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2391458/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB20202391831	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				97,791.48	97,791.48	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97791.48, modificado:97791.48)}	GC0251. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE IDOLOS MARGEN DERECHO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 160318	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	160318	S	38	38	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:34, direccion:CARRETERA CALLE PRINCIPAL LOS IDOLOS MARGEN DERECHA COLONIA LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), 86759 LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y PROLONGACION COMUNIDAD LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, lon:-92.66573883, lat:18.27692302)}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2391831/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB240202391901	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				102,938.40	102,938.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102938.4, modificado:102938.4}}	GC0253. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 1RA, SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 160982	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Viveinda	Sin identificar	Municipio de Centla	160982	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 1RA SECCION, 86756 RIBERA ALTA 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN Y CAMINO PUENTE QUINTIN ARAUZ, LA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-92.54172223, lat:18.34466497}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2391901/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202391954	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				386,019.00	386,019.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386019.0, modificado:386019.0}}	GC0254. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 161347	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Viveinda	Sin identificar	Municipio de Centla	161347	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL BOCA DE CHILAPA COLONIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y PROLONGACION LAGUNA EL VIENTO, CALLE DIVERSAS CALLES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA, lon:-92.66773446, lat:18.23860943}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2391954/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240202392074	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				77,203.80	77,203.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77203.8, modificado:77203.8}}	GC0255. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTLE 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 162144	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Viveinda	Sin identificar	Municipio de Centla	162144	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTLE 3RA. SECCION COLONIA CHICHICASTLE 3RA SECCION, 86758 LAS TUJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION FRENTE A LA COLONIA LAS TUJERAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A, lon:-92.31627739, lat:18.26311759}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392074/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240202392118	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				92,644.56	92,644.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92644.56, modificado:92644.56}}	GC0256. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MARIA DE ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 162423	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Viveinda	Sin identificar	Municipio de Centla	162423	S	36	36	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:330, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA COLONIA MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, 86759 MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A, lon:-92.53510663, lat:18.05997257}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392118/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202392738	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				226,464.48	226,464.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226464.48, modificado:226464.48}}	GC0259. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN DERECHA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 165640	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	165640	S	88	88	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:226, direccion:CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHA COLONIA CHILAPA 1RA SECCIÓN (MARGEN DERECHA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y CARRETERA BUENA VISTA -, lon:-92.69066861, lat:18.21303709}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392738/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202392812	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				97,791.48	97,791.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97791.48, modificado:97791.48}}	GC0260. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 165943	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	165943	S	38	38	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN COLONIA RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN, 86759 RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA T.C. - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD, lon:-92.5417219, lat:18.34466472}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392812/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202392857	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				308,815.20	308,815.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308815.2, modificado:308815.2}}	GC0261. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE TRES BRAZOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166161	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	166161	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL TRES BRAZOS COLONIA TRES BRAZOS, 86756 TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE -, lon:-92.61216295, lat:18.38985665}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392857/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202392883	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				113,232.24	113,232.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113232.24, modificado:113232.24}}	GC0262. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LAS TUERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166247	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	166247	S	44	44	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS TUERAS COLONIA LAS TUERAS, 86756 LAS TUERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA T.C. - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DI, lon:-92.31573232, lat:18.26182302}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392883/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB2 4020 2392 905	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				51,469.20	51,469.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51469.2, modificado:51469.2}}	GC0263. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166385	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vive y trabaja	Sin identificar	Municipio de Centla	166385	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:127, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA MIXTECA 2DA SECCION, 86759 MIXTECA 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 188 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD MIX, lon:-92.58166063, lat:18.10150402}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392905/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2392 932	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				231,611.40	231,611.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231611.4, modificado:231611.4}}	GC0264. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166532	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vive y trabaja	Sin identificar	Municipio de Centla	166532	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA COLONIA CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y CARRETERA BUENA, lon:-92.68466563, lat:18.21853302}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392932/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2392 947	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				46,322.28	46,322.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46322.28, modificado:46322.28}}	GC0265. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166587	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vive y trabaja	Sin identificar	Municipio de Centla	166587	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 1RA. SECCION, 86759 MIXTECA 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 183 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD MIXTEC, lon:-92.54513113, lat:18.07536006}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392947/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2392 961	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				102,938.40	102,938.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102938.4, modificado:102938.4}}	GC0266. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166631	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vive y trabaja	Sin identificar	Municipio de Centla	166631	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL MIXTECA 3RA. SECCION COLONIA MIXTECA 3RA SECCION, 86759 MIXTECA 3RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 184 KM DE LA CABECERA, lon:-92.5655233, lat:18.09150051}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392961/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202393241	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				431,782.60	431,782.60	{f1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipoprograma:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431782.6, modificado:431782.6)}	GC0169. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 167651	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	167651	S	10,954	12,070	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON GRUALVA Y EJIDO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LAS ACCIONES DE ALUMBRA, lon:-92.65237356, lat:18.53022786)}	22-07-2024	15-08-2024	431,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2393241/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202393485	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				215,951.05	215,951.05	{f1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipoprograma:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215951.05, modificado:215951.05)}	GC0170. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 168674	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	168674	S	300	300	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL LA LOC, lon:-92.45445032, lat:18.30951557)}	22-07-2024	15-08-2024	215,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2393485/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202393627	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				129,475.02	129,475.02	{f1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipoprograma:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129475.02, modificado:129475.02)}	GC0171. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169293	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	169293	S	121	120	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA CHICHICASTE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A AYOLLO POLO 3A. SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-92.37134025, lat:18.29560592)}	22-07-2024	15-08-2024	129,475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2393627/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202393717	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				86,356.52	86,356.52	{f1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipoprograma:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86356.52, modificado:86356.52)}	GC0172. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTE 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169657	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	169657	S	81	80	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geot1:(cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE 3RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTE 3RA SECCIÓN, 86758 LAS TUERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION FRENTE A LA COLONIA LAS TUERAS, LA LOCALIDAD SE ENC, lon:-92.31604666, lat:18.26193745)}	22-07-2024	15-08-2024	86,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2393717/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202393794	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				54,098.94	54,098.94	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54098.94, modificado:54098.94}}	GC0173. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. ESCOBAS CHILAPA ESCOBA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169955	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	169955	S	207	220	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL ESCOBAS CHILAPA ESCOBA CIUDAD ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y CARRETERA CARRETERA BUENA VISTA - LOS IDOLOS, LA LOCALIDAD, lon:-92.70400388, lat:18.1919096}}	22-07-2024	15-08-2024	54,098.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2393794/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202393851	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				86,356.52	86,356.52	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86356.52, modificado:86356.52}}	GC0174. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170239	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	170239	S	202	200	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR Y CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE, CAMI, lon:-92.69957514, lat:18.50605233}}	22-07-2024	15-08-2024	86,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2393851/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202393914	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				43,238.01	43,238.01	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43238.01, modificado:43238.01}}	GC0175. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. LOS IDOLOS MARGEN DERECHA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170499	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	170499	S	27	30	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS IDOLOS MARGEN DERECHA COLONIA LOS IDOLOS MARGEN DERECHA, 86759 LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y PROLONGACION COMUNIDAD LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, lon:-92.66573704, lat:18.27692262}}	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2393914/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202393982	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				86,356.52	86,356.52	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86356.52, modificado:86356.52}}	GC0176. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170828	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	170828	S	402	400	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL LIBERTAD DE ALLENDE EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIVERSAS CALLES, CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA D, lon:-92.82526932, lat:18.40983002}}	22-07-2024	15-08-2024	86,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2393982/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB240202394105	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				43,238.01	43,238.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43238.01, modificado:43238.01}}	GC0177. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 171414	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centla	171414	S	68	86	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion: 'CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD - lon:-92.65947165, lat:18.21138593}}	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394105/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202394184	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				43,238.01	43,238.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43238.01, modificado:43238.01}}	GC0178. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. MIXTECA 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 171743	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centla	171743	S	25	29	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion: 'PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL RANCHERIA MIXTECA 1RA SECCION, 86759 MIXTECA 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL Y PROLONGACION LAGUNA TASAJERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA. lon:-92.54512378, lat:18.07536553}}	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394184/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202394261	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				64,797.26	64,797.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64797.26, modificado:64797.26}}	GC0179. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 172106	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centla	172106	S	213	210	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion: 'CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86759 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA LA LO, lon:-92.50337236, lat:18.35362851}}	22-07-2024	15-08-2024	64,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394261/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202394424	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,678.75	21,678.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75}}	GC0180. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 172894	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Centla	172894	S	23	20	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion: 'CALLE AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA COLONIA SAN ROQUE, 86758 SAN ROQUE, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION LAGUNA DEL COMETA Y PROLONGACION RIO USUMACINTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 85.6 KM DE LA CABECERA MUNIC. lon:-92.66652878, lat:18.32286809}}	22-07-2024	15-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394424/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB2 4020 2394 533	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				86,356.52	86,356.52	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86356.52, modificado:86356.52}}	GC0181. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173223	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centla	173223	S	405	400	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA UNION COLONIA LA UNIÓN, 86761 LA UNIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y CAMINO A LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, CAMINO A LA VEINTISIETE DE FEBRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA, lon:-92.88246898, lat:18.41179802}}	22-07-2024	15-08-2024	86,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394533/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2394 593	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				86,368.12	86,368.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86368.12, modificado:86368.12}}	GC0182. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173415	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centla	173415	S	455	450	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARMEN PAREDES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.63330807, lat:18.5904238}}	22-07-2024	15-08-2024	86,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394593/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2394 655	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				64,805.96	64,805.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64805.96, modificado:64805.96}}	GC0183. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL. ARROLLO POLO 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173588	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centla	173588	S	153	150	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL ARROYO POLO 3RA. SECCIÓN COLONIA ARROYO POLO 3RA SECCIÓN, 86753 ARROYO POLO 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN Y PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA, CARRETERA A, lon:-92.65211611, lat:18.49913926}}	22-07-2024	15-08-2024	64,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394655/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2394 706	Proyecto de Inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,681.65	21,681.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21681.65, modificado:21681.65}}	GC0184. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173822	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	Municipio de Centla	173822	S	38	47	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUAMACINTA RANCHERIA BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, 86759 BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN Y PROLONGACION LAGUNA TASAJERA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-92.5363873, lat:18.16161835}}	22-07-2024	15-08-2024	21,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394706/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB2 4020 2394 756	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,681.65	21,681.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21681.65, modificado:21681.65}}	GC0185. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL GUATOPE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174135	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Centla	174135	S	28	27	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion: CALLE PRINCIPAL EL GUATOPE, COLONIA EL GUATOPE, 86768 EL GUATOPE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA COMALCALCO PARAISO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.5 KM DE LA CABECE, lon:-92.93613695, lat:18.41370456}}	22-07-2024	15-08-2024	21,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394756/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2394 791	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				43,243.81	43,243.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43243.81, modificado:43243.81}}	GC0186. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174268	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Centla	174268	S	105	102	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion: CALLE PRINCIPAL DE EL LIMON DE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, 86761 EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO - COMALCALCO Y CAMINO A LA UNION, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-92.88365195, lat:18.3963951}}	22-07-2024	15-08-2024	43,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394791/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2394 837	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,681.65	21,681.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21681.65, modificado:21681.65}}	GC0187. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174415	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Centla	174415	S	105	86	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion: CALLE PRINCIPAL DE EL TRIUNFO COLONIA EL TRIUNFO, 86761 EL TRIUNFO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CAMINO A LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.5 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.92538572, lat:18.3975891}}	22-07-2024	15-08-2024	21,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394837/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2 4020 2394 875	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				43,243.81	43,243.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43243.81, modificado:43243.81}}	GC0188. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. LA PIMIENTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174609	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Municipio de Centla	174609	S	245	240	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion: CALLE PRINCIPAL DE LA PIMIENTA COLONIA LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CAMINO A GOBERNADOR CRUZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.88888634, lat:18.42861329}}	22-07-2024	15-08-2024	43,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394875/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB2 4020 2394 924	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	21,678.75	21,678.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75}}	GC0204. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. TASAJERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174791	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	174791	S	22	29	0	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modifica da:5.0)}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:163, direccion:COLONIA TASAJERA, 86755 TASAJERA, CENTLA TABASCO ENTRE CIRCUNVALACION AL MARGEN DEL RIO GRJUALVA Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 170.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD TASAJERA EN VEHICULO Y UN. lon:-92.41296908, lat:18.12021021}}	16-08-2024	31-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2394924/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avanc es	Sin observa ciones	Sin observa ciones
2024	2	TAB2 4020 2394 938	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	43,243.81	43,243.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43243.81, modificado:43243.81}}	GC0189. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. SAN ROMÁN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174845	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	174845	S	106	103	0	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:10.0, meta_modifica da:10.0)}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN ROMAN COLONIA SAN ROMÁN, 86753 SAN ROMÁN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJUALVA Y CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.5 KM DE LA CABE. lon:-92.66019675, lat:18.51796656}}	22-07-2024	15-08-2024	43,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0)}	{2394938/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avanc es	Sin observa ciones	Sin observa ciones	
2024	2	TAB2 4020 2394 989	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	43,238.01	43,238.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43238.01, modificado:43238.01}}	GC0190. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174977	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	174977	S	101	100	0	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:10.0, meta_modifica da:10.0)}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL DE NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-92.55428017, lat:18.32532856}}	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0)}	{2394989/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avanc es	Sin observa ciones	Sin observa ciones	
2024	2	TAB2 4020 2395 061	Proyec to de inversi ón	2024	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	64,797.26	64,797.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64797.26, modificado:64797.26}}	GC0191. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175254	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	175254	S	74	71	0	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:15.0, meta_modifica da:15.0)}	1	{geot1: {cve_municipio:3, localidad:94, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 86768 GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ - GREGORIO MENDEZ Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:- 92.88619029, lat:18.41591542}}	22-07-2024	15-08-2024	64,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0)}	{2395061/proy ecto_INICIO}	En Ejecuci ón	Vali dado avanc es	Sin observa ciones	Sin observa ciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240202395092	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				64,797.26	64,797.26	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64797.26, modificado:64797.26)}	GC0192. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL FAISÁN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. -175444	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	175444	S	132	153	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:112, direccion:CALLE PRINCIPAL DE EL FAISAN COLONIA EL FAISÁN, 86757 EL FAISÁN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO A FRONTERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOC. lon:-92.56570213, lat:18.54695445)}	22-07-2024	15-08-2024	64,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2395092/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202395128	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,678.75	21,678.75	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75)}	GC0193. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. MIXTECA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. -175625	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	175625	S	124	101	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:127, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MIXTECA 2DA. SECCIÓN COLONIA MIXTECA 2DA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 188.5 KM DE LA lon:-92.5829149, lat:18.10538826)}	22-07-2024	15-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2395128/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202395156	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,678.75	21,678.75	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75)}	GC0194. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. MIXTECA 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. -175795	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	175795	S	115	124	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:128, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 3RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION LAGO CONCEPCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS. lon:-92.56552283, lat:18.09150088)}	22-07-2024	15-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2395156/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202395184	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				43,238.01	43,238.01	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43238.01, modificado:43238.01)}	GC0202. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. -175889	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	175889	S	310	302	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA- SECCIÓN COLONIA RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION LAGUNA DEL COMETA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-92.56586976, lat:18.38798393)}	16-08-2024	31-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2395184/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	2	TAB240202395216	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,678.75	21,678.75	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75)}	GC0203. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176061	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	176061	S	43	40	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:152, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJALVA COLONIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86762 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJALVA Y PROLONGACION RIO USUMACINTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44 KM DE LA CABECERA, lon:-92.65165902, lat:18.39313651)}	16-08-2024	31-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2395216/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202395259	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,789,558.89	4,789,558.89	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4789558.89, modificado:4789558.89)}	OP0075. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176310	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	176310	S	349	359	0	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3353.7, meta_modificada:3353.7)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CAMINO AL PARQUE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44 KM DE LA CABECERA, lon:-92.9578605, lat:18.40288232)}	16-07-2024	29-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2395259/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240202395292	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,678.75	21,678.75	{ff1:(ciclo_recurso:2024,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75)}	GC0205. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN TINTALILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176453	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	176453	S	31	30	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:164, direccion:PROLONGACION CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRJALVA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN TINTALILLO, 86759 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN TINTALILLO), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRJALVA Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44 KM DE LA CABECERA, lon:-92.60883989, lat:18.14958625)}	16-08-2024	31-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:(unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2395292/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB2403042294310	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,397,149.97	1,362,824.04	{ff1:(ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397149.97, modificado:1362824.04)}	OP0150. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ADYACENTES AL PARQUE CENTRAL QUINTÍN ARAUZ CARRILLO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE FRONTERA MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 326372	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	326372	S	12,070	10,954	0	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.92, meta_modificada:714.92)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CORREDOR DEL PARQUE CENTRAL QUITIN ARAUZ PUERTO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 5 DE MAYO DEL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES A, lon:-92.65305669, lat:18.53066342)}	08-11-2023	22-12-2023	1,362,824.04	1,362,824.04	1,362,824.04	1,362,824.04	1,362,824.04	{cto1:(tipo_obra:Obrera, numero_contrato:OP0150/2023, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1362824.04, importe_modificado:1397149.97)}	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.92)}	{2294310/proyecto_FIN, 2294310/proyecto_PROCESO, 2294310/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Méa programada	Justificación	Detalle	Méa Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	2	2	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	6.09756		6.09756			3.07692				198.17	Validado
2024	2	2	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	39.02439		39.02439			18.46154				211.38	Validado
2024	2	2	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	54.87805		54.87805			78.46154				142.97	Validado