

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,891,743.20	4,891,743.20	4,891,743.20	4,891,743.20	4,891,743.20	4,891,743.20	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	576,457.36	576,457.36	576,457.36	576,457.36	576,457.36	576,457.36	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,209,312.52	3,209,312.52	3,209,312.52	1,899,541.76	1,899,541.76	1,899,541.76	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	901,320.00	901,320.00	901,320.00	174,580.00	174,580.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,994,859.20	14,994,859.20	10,714,537.50	10,714,537.50	10,714,537.50	10,714,537.50	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	762,426.15	762,426.14	762,426.14	762,426.14	762,426.14	762,426.14	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	239,280.95	239,280.95	239,280.95	239,280.95	239,280.95	208,499.96	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	9,560,313.17	9,560,313.17	9,312,231.77	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	15,136,924.81	15,136,924.81	4,348,246.27	3,487,035.84	3,487,035.84	3,487,035.84	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	32,516,239.17	32,516,239.17	23,634,035.92	20,495,880.28	20,495,880.28	20,459,375.46	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	141,988,751.23	116,518,418.24	109,413,886.90	75,910,744.68	75,910,744.68	72,267,058.10	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,809,214.78	5,809,214.78	5,663,567.18	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	2,413,467.86	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURAS)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	254,703,312.00	3,241,208.03	3,241,208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	0.00	23,288,729.29	23,288,729.29	23,288,729.29	23,288,729.29	23,288,729.29	23,288,729.29	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	254,703,312.00	257,116,779.86	231,646,446.86	196,955,775.00	142,440,957.00	142,440,957.00	138,555,404.61			N/A	229,232,979.00		[{"DEPENDENCIA EJECUTORA": "MUNICIPIO DE CENTLA", "OBSERVACION": "2,413,467.86 RENDIMIENTOS REGISTRADOS EN EL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE RECURSOS FAIS MUN 2023."}]



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 251493	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,238,086.87	1,238,086.87	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:742852.12, MODIFICADO:742852.12}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:495234.75, MODIFICADO:495234.75}}	OP0031.05000494. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171658	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171658	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:230.75, META_MODIFICADA:230.75}}
2023	3	TAB230302 251496	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	140,455.61	140,455.61	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:84273.37, MODIFICADO:84273.37}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:56182.24, MODIFICADO:56182.24}}	OP0032.05000495. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171676	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171676	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:230.75, META_MODIFICADA:230.75}}
2023	3	TAB230302 251501	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	945,570.59	945,570.59	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:567342.35, MODIFICADO:567342.35}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:378228.24, MODIFICADO:378228.24}}	OP0033.05000496. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171696	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171696	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:688.84, META_MODIFICADA:688.84}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2251493	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65254441, LAT:18.54007922}}	27-06-2023	10-08-2023	1,238,086.87	1,238,086.87	1,238,086.87	1,238,086.87	1,238,086.87	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0031/2023, CONTRATISTA:MARIA SALOME MARTINEZ MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1238086.87, IMPORTE_MODIFICADO:1207123.54}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2251493/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2251496	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65256682, LAT:18.54011899}}	27-06-2023	10-08-2023	140,455.61	140,455.61	140,455.61	140,455.61	140,455.61	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0032/2023, CONTRATISTA:MARIA SALOME MARTINEZ MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:140455.61, IMPORTE_MODIFICADO:136992.14}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2251496/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2251501	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65260455, LAT:18.54019765}}	14-07-2023	27-08-2023	945,570.59	945,570.59	945,570.59	945,570.59	945,570.59	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0033/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINADO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:945570.59, IMPORTE_MODIFICADO:924535.13}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2251501/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 251504	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,995,728.41	1,995,728.41	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1197437.05, MODIFICADO:1197437.05}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:798291.36, MODIFICADO:798291.36}}	OP0034.05000497. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO. - 171718	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171718	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1546.38}, META_MODIFICADA:1546.38}}
2023	3	TAB230302 252160	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	137,574.41	137,574.41	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:82544.65, MODIFICADO:82544.65}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:55029.76, MODIFICADO:55029.76}}	OP0035.05000498. CONSTRUCCIÓN DE LA RED AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 174968	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174968	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:246.21, META_MODIFICADA:246.21}}
2023	3	TAB230302 252165	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,301,313.64	1,301,313.64	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:780788.18, MODIFICADO:780788.18}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:520525.46, MODIFICADO:520525.46}}	OP0036.05000499. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 175008	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175008	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:246.21, META_MODIFICADA:246.21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2251504	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON:-92.65255156, LAT:18.54008869}}	27-07-2023	24-09-2023	1,995,728.41	1,995,728.41	1,995,728.41	1,995,728.41	1,995,728.41	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0034/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1995728.41, IMPORTE_MODIFICADO:1945919.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2251504/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252160	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYÓN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON:-92.65383326, LAT:18.53952905}}	27-06-2023	10-08-2023	137,574.41	137,574.41	137,574.41	137,574.41	137,574.41	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0035/2023, CONTRATISTA:JORGE CORDOVA GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:137574.41, IMPORTE_MODIFICADO:133754.9}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2252160/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252165	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE ANDRES QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA , LON:-92.65383255, LAT:18.53955512}}	27-06-2023	10-08-2023	1,301,313.64	1,301,313.64	1,301,313.64	1,301,313.64	1,301,313.64	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0036/2023, CONTRATISTA:JORGE CORDOVA GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1301313.64, IMPORTE_MODIFICADO:1268966.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2252165/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302252168	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAISENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	987,485.48	987,485.48	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:592491.29, MODIFICADO:592491.29}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:394994.19, MODIFICADO:394994.19}}	OP0037.05000500. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 175014	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175014	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:727.02, META_MODIFICADA:727.02}}
2023	3	TAB230302252176	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAISENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,592,916.05	2,592,916.05	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1555749.63, MODIFICADO:1555749.63}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1037166.42, MODIFICADO:1037166.42}}	OP0038.05000501. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. - 175035	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175035	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1996.51, META_MODIFICADA:1996.51}}
2023	3	TAB230302252542	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAISENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	80,671.76	78,786.24	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:48403.06, MODIFICADO:47271.74}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:32268.7, MODIFICADO:31514.5}}	OP0042.05000503. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176885	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176885	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:103.2, META_MODIFICADA:103.2}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2252168	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE ANDRES QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA , LON:-92.65385137, LAT:18.53958321}}	14-07-2023	27-08-2023	987,485.48	987,485.48	987,485.48	987,485.48	987,485.48	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0037/2023, CONTRATISTA:JRFAZA.S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:987485.48, IMPORTE_MODIFICADO:976622.15}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2252168/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252176	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS SERRA Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE ANDRES QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA , LON:-92.65381102, LAT:18.53950004}}	27-07-2023	24-09-2023	2,592,916.05	2,592,916.05	2,592,916.05	2,592,916.05	2,592,916.05	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0038/2023, CONTRATISTA:JRFAZA.S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2592916.05, IMPORTE_MODIFICADO:2564251.49}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2252176/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252542	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RÍO MEZCALAPA SECTOR GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.64382687, LAT:18.52324942}}	27-06-2023	10-08-2023	78,786.24	78,786.24	78,786.24	78,786.24	78,786.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0042/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:80671.76, IMPORTE_MODIFICADO:78786.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2252542/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302252544	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	748,410.15	730,791.95	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:449046.09, MODIFICADO:438475.17}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:299364.06, MODIFICADO:292316.78}}	OP0043.05000504. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176892	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176892	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:96.8, META_MODIFICADA:96.8}}
2023	3	TAB230302252545	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	541,481.33	541,481.33	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:324888.8, MODIFICADO:324888.8}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:216592.53, MODIFICADO:216592.53}}	OP0044.05000505. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176893	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176893	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:655.01, META_MODIFICADA:655.01}}
2023	3	TAB230302252546	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,589,265.86	1,589,265.86	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:953559.52, MODIFICADO:953559.52}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:635706.34, MODIFICADO:635706.34}}	OP0045.05000506. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA. - 176898	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176898	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1254.15, META_MODIFICADA:1254.15}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2252544	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO MEZCALAPA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.64382836, LAT:18.52324277}}	27-06-2023	10-08-2023	730,791.95	730,791.95	730,791.95	730,791.95	730,791.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0043/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:748410.15, IMPORTE_MODIFICADO:730791.95}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2252544/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252545	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO MEZCALAPA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.64382191, LAT:18.52323497}}	14-07-2023	27-08-2023	541,481.33	541,481.33	541,481.33	541,481.33	541,481.33	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0044/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:541481.33, IMPORTE_MODIFICADO:528117.89}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2252544/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252546	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO MEZCALAPA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE RIO GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO MEZCALAPA TRAMO CALLE , LON:-92.6438171, LAT:18.52324425}}	27-07-2023	09-09-2023	1,589,265.86	1,589,265.86	1,589,265.86	1,589,265.86	1,589,265.86	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0045/2023, CONTRATISTA:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1589265.86, IMPORTE_MODIFICADO:1549248.34}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2252546/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302252548	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,124,218.62	3,124,218.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1874531.17, MODIFICADO:1874531.17}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1249687.45, MODIFICADO:1249687.45}}	OP0047.05000507. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO, DIVERSAS CALLES Y TRAMOS. - 176901	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176901	S	926	960	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.99, META_MODIFICADA:0.99}}
2023	3	TAB230302252551	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,055,235.42	4,055,235.42	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2433141.25, MODIFICADO:2433141.25}, FF2: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1622094.17, MODIFICADO:1622094.17}}	OP0048.05000508. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE. - 176904	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176904	S	284	278	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.12, META_MODIFICADA:1.12}}
2023	3	TAB230302241161	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	2,513,047.43	2,588,204.11	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2513047.43, MODIFICADO:2588204.11}}	OP0049. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRAMO UNO CALLES PERIMETRALES DEL PARQUE CENTRAL, Y TRAMO DOS DEL PARQUE CENTRAL A LA CALLE CONSTITUCIÓN CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 643.50, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 38083	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	38083	S	1,714	1,694	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:54.0, META_MODIFICADA:54.0}}
2023	3	TAB230302241166	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	122,557.19	122,557.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:122557.19, MODIFICADO:122557.19}}	OP0050. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 38253	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	38253	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:174.37, META_MODIFICADA:174.37}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2252548	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO CAMINO DEL AMOR LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, LON:-92.80936193, LAT:18.34662109}}	10-07-2023	07-09-2023	3,124,218.62	3,124,218.62	3,124,218.62	3,124,218.62	3,124,218.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0047/2023, CONTRATISTA:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3124218.62, IMPORTE_MODIFICADO:3041947.08}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.0}}	{2252548/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252551	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS TOLOACHE Y PROLONGACION PEDRO LOPEZ PEREZ, CALLE GERADO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 9 KM DE LA CABECERA MUN, LON:-92.63203569, LAT:18.58989318}}	10-07-2023	07-08-2023	4,055,235.42	4,055,235.42	4,055,235.42	4,055,235.42	4,055,235.42	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0048/2023, CONTRATISTA:JOSE LUIS MAITRET MOO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4055235.42, IMPORTE_MODIFICADO:3953606.52}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.0}}	{2252551/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241161	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TOMÁS GARRIDO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, LON:-92.84506526, LAT:18.38306874}}	24-04-2023	22-06-2023	2,588,204.11	2,588,204.11	2,588,204.11	2,588,204.11	2,588,204.11	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0049/2023, CONTRATISTA:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2513047.43, IMPORTE_MODIFICADO:2450200.34}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, AVANCE:0.0}}	{2241161/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241166	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJÍA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA NUEVA AL, LON:-92.63792852, LAT:18.52595167}}	24-04-2023	07-06-2023	122,557.19	122,557.19	122,557.19	122,557.19	122,557.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0050/2023, CONTRATISTA:EMPRESAS MUESTRA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:122557.19, IMPORTE_MODIFICADO:119639.93}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241166/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 241181	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,168,258.79	1,168,258.79	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1168258.79, MODIFICADO:1168258.79}}	OP0051. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 39352	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	39352	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:174.37, META_MODIFICADA:174.37}}
2023	3	TAB230302 241237	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				548,992.31	548,992.31	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:548992.31, MODIFICADO:548992.31}}	OP0052. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO DE LA CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43117	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43117	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:392.07, META_MODIFICADA:392.07}}
2023	3	TAB230302 241240	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,396,819.06	2,396,819.06	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2396819.06, MODIFICADO:2396819.06}}	OP0053. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43334	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43334	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1838.31, META_MODIFICADA:1838.31}}
2023	3	TAB230302 241242	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,752,623.58	2,684,200.94	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2752623.58, MODIFICADO:2684200.94}}	OP0054. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO, TRAMO CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43370	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43370	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:621.22, META_MODIFICADA:621.22}}
2023	3	TAB230302 241243	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				198,856.76	193,889.09	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:198856.76, MODIFICADO:193889.09}}	OP0055. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43420	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43420	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:249.8, META_MODIFICADA:249.8}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2241181	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA D, LON:-92.63792573, LAT:18.52596053}}	24-04-2023	07-06-2023	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0051/2023, CONTRATISTA:EMPRESAS MUESTRA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1168258.79, IMPORTE_MODIFICADO:1138993.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241181/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241237	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA NUEVA AL, LON:-92.63792305, LAT:18.52594853}}	15-05-2023	28-06-2023	548,992.31	548,992.31	548,992.31	548,992.31	548,992.31	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0052/2023, CONTRATISTA:PLATAFORMA CAMINERA,S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:548992.31, IMPORTE_MODIFICADO:535449.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241237/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241240	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GONZALEZ COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA NUEVA AL, LON:-92.6379292, LAT:18.5259585}}	05-06-2023	19-07-2023	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0053/2023, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2396819.06, IMPORTE_MODIFICADO:2336670.06}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241240/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241242	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO SECTOR ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LEONA VICARIO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CARLOS ALBERT, LON:-92.64069195, LAT:18.54339724}}	24-04-2023	22-06-2023	2,684,200.94	2,684,200.94	2,684,200.94	2,684,200.94	2,684,200.94	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0054/2023, CONTRATISTA:FERVANY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2752623.58, IMPORTE_MODIFICADO:2684200.94}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241242/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241243	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SECTOR GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.64339235, LAT:18.52552149}}	24-04-2023	07-06-2023	193,889.09	193,889.09	193,889.09	193,889.09	193,889.09	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0055/2023, CONTRATISTA:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:198856.76, IMPORTE_MODIFICADO:193889.88}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241243/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 241244	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,567,860.43	1,348,761.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1567860.43, MODIFICADO:1348761.4}}	OP0056. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 43421	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43421	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:249.8, META_MODIFICADA:249.8}}
2023	3	TAB230302 241258	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				891,812.30	891,812.30	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:891812.3, MODIFICADO:891812.3}}	OP0057. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 43922	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	43922	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:662.68, META_MODIFICADA:662.68}}
2023	3	TAB230302 241262	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,917,414.93	2,917,414.93	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2917414.93, MODIFICADO:2917414.93}}	OP0058. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44022	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44022	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2356.76, META_MODIFICADA:2356.76}}
2023	3	TAB230302 241267	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				563,275.76	550,194.41	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:563275.76, MODIFICADO:550194.41}}	OP0059. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44211	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44211	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:848.7, META_MODIFICADA:848.7}}
2023	3	TAB230302 241275	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,139,120.20	3,060,173.22	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3139120.2, MODIFICADO:3060173.22}}	OP0060. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44470	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44470	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:848.7, META_MODIFICADA:848.7}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2241244	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.64339018, LAT:18.52552708}}	24-04-2023	07-06-2023	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0056/2023, CONTRATISTA:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1567860.43, IMPORTE_MODIFICADO:1528668.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241244/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241258	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SECTOR GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.6434032, LAT:18.52551979}}	15-05-2023	28-06-2023	891,812.30	891,812.30	891,812.30	891,812.30	891,812.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0057/2023, CONTRATISTA:ALFREDO LOPEZ LEON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:891812.3, IMPORTE_MODIFICADO:869524.03}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241258/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241262	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON:-92.64339655, LAT:18.52551766}}	05-06-2023	03-08-2023	2,917,414.93	2,917,414.93	2,917,414.93	2,917,414.93	2,917,414.93	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0058/2023, CONTRATISTA:MAC TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2917414.93, IMPORTE_MODIFICADO:2847202.89}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241262/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241267	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITÍN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.8956054, LAT:18.39352728}}	24-04-2023	22-06-2023	550,194.41	550,194.41	550,194.41	550,194.41	550,194.41	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0059/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:563275.76, IMPORTE_MODIFICADO:550194.41}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241267/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241275	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITÍN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.89583606, LAT:18.39249795}}	24-04-2023	22-06-2023	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0060/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3139120.2, IMPORTE_MODIFICADO:3060173.22}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241275/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 241276	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,983,380.20	1,933,329.78	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1983380.2, MODIFICADO:1933329.78}}	OP0061. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ A CARRETERA COMALCALCO PARAÍSO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44564	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44564	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1468.93, META_MODIFICADA:1468.93}}
2023	3	TAB230302 241285	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				7,776,502.78	7,776,502.78	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:7776502.78, MODIFICADO:7776502.78}}	OP0062. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAÍSO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44873	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44873	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:6592.25, META_MODIFICADA:6592.25}}
2023	3	TAB230302 241286	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				347,256.42	533,068.92	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:347256.42, MODIFICADO:533068.92}}	OP0063. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44878	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44878	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:449.0, META_MODIFICADA:449.0}}
2023	3	TAB230302 242366	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,140,663.90	2,140,663.90	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2140663.9, MODIFICADO:2140663.9}}	OP0064. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO DE CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 93330	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	93330	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:449.0, META_MODIFICADA:449.0}}
2023	3	TAB230302 242367	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,413,935.71	4,413,935.71	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:4413935.71, MODIFICADO:4413935.71}}	OP0065. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 93429	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	93429	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3227.41, META_MODIFICADA:3227.41}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2241276	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITIN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.89559482, LAT:18.39354239}}	15-05-2023	13-07-2023	1,933,329.78	1,933,329.78	1,933,329.78	1,933,329.78	1,933,329.78	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0061/2023, CONTRATISTA:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1983380.2, IMPORTE_MODIFICADO:1933329.78}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241276/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241285	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARAISO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUITIN ARAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECER, LON:-92.89561521, LAT:18.39354063}}	05-06-2023	18-08-2023	7,776,502.78	7,776,502.78	7,776,502.78	7,776,502.78	7,776,502.78	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0062/2023, CONTRATISTA:VITOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7776502.78, IMPORTE_MODIFICADO:7682257.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2241285/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241286	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F, LON:-92.65225429, LAT:18.5263294}}	08-05-2023	06-07-2023	533,068.92	533,068.92	533,068.92	533,068.92	533,068.92	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0063/2023, CONTRATISTA:OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:347256.42, IMPORTE_MODIFICADO:338150.59}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2241286/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2242366	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F, LON:-92.65231629, LAT:18.52654845}}	08-05-2023	06-07-2023	2,140,663.90	2,140,663.90	2,140,663.90	2,140,663.90	2,140,663.90	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0064/2023, CONTRATISTA:OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2140663.9, IMPORTE_MODIFICADO:2087444.27}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2242366/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2242367	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F, LON:-92.65133435, LAT:18.52659752}}	05-06-2023	18-08-2023	4,413,935.71	4,413,935.71	4,413,935.71	4,413,935.71	4,413,935.71	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0065/2023, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DALOC, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4413935.71, IMPORTE_MODIFICADO:4372823.77}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2242367/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 242369	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				456,699.20	454,807.28	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:456699.2, MODIFICADO:454807.28}}	OP0066. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 93435	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	93435	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:521.5, META_MODIFICADA:521.5}}
2023	3	TAB230302 248769	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,913,325.29	2,885,616.30	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2913325.29, MODIFICADO:2885616.3}}	OP0067. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156531	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156531	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:521.5, META_MODIFICADA:521.5}}
2023	3	TAB230302 248771	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,021,948.00	5,021,948.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:5021948.0, MODIFICADO:5021948.0}}	OP0068. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156549	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156549	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3669.37, META_MODIFICADA:3669.37}}
2023	3	TAB230302 248774	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,764,308.39	2,247,834.26	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1764308.39, MODIFICADO:2247834.26}}	OP0069. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156572	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156572	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1620.6, META_MODIFICADA:1620.6}}
2023	3	TAB230302 248787	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				6,232,017.33	6,232,017.33	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:6232017.33, MODIFICADO:6232017.33}}	OP0070. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156630	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156630	S	4,140	4,048	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:5599.3, META_MODIFICADA:5599.3}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2242369	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.64988497, LAT:18.53207115}}	08-05-2023	06-07-2023	454,807.28	454,807.28	454,807.28	454,807.28	454,807.28	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0066/2023, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:456699.2, IMPORTE_MODIFICADO:454807.28}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2242369/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248769	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.64988389, LAT:18.53207433}}	08-05-2023	06-07-2023	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0067/2023, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2913325.29, IMPORTE_MODIFICADO:2902006.58}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2248769/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248771	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.64991134, LAT:18.53206331}}	05-06-2023	18-08-2023	5,021,948.00	5,021,948.00	5,021,948.00	5,021,948.00	5,021,948.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0068/2023, CONTRATISTA:TABACHICAM, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5021948.0, IMPORTE_MODIFICADO:4896398.63}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2248771/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248774	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HÉROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECERA M, LON:-92.8958593, LAT:18.3924929}}	08-05-2023	21-07-2023	2,247,834.26	2,247,834.26	2,247,834.26	2,247,834.26	2,247,834.26	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0069/2023, CONTRATISTA:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1764308.39, IMPORTE_MODIFICADO:1720144.64}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2248774/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2248787	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HÉROES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES Y CALLE GALEANA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECERA M, LON:-92.89583051, LAT:18.39249697}}	05-06-2023	18-08-2023	6,232,017.33	6,232,017.33	6,232,017.33	6,232,017.33	6,232,017.33	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0070/2023, CONTRATISTA:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6232017.33, IMPORTE_MODIFICADO:6081064.45}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2248787/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 248793	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,143,182.10	3,143,182.10	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3143182.1, MODIFICADO:3143182.1}}	OP0071. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD POBLADO QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156641	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156641	S	190	180	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO LINEAL, META:0.84, META_MODIFICADA:0.84}}
2023	3	TAB230302 252870	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,384,447.02	2,384,447.02	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2384447.02, MODIFICADO:2384447.02}}	OP0073. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA COMALCALCO PARAÍSO, TRAMO DEL 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 178643	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	178643	S	1,714	1,694	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1564.54, META_MODIFICADA:1564.54}}
2023	3	TAB230302 253470	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,487,700.67	1,487,700.67	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1487700.67, MODIFICADO:1487700.67}}	OP0074. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS TOACHE DÍAZ CLAVE 27DPR1413K, DE LA LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA 2DA SECCIÓN SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 181825	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	181825	S	100	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:CANCHA(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2023	3	TAB230302 253541	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,221,434.31	2,221,434.31	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2221434.31, MODIFICADO:2221434.31}}	OP0075. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL EMSAD NO. 42 CLAVE 27EMS0042D, DE LA LOCALIDAD RA. CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 182412	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	182412	S	400	400	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:CANCHA(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2023	3	TAB230302 253553	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				783,376.73	783,376.73	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:783376.73, MODIFICADO:783376.73}}	OP0077. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 182491	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	182491	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:157.5, META_MODIFICADA:157.5}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2248793	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO QUINTIN ARAUZ, 86758 QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.56260928, LAT:18.32255087}}	08-05-2023	21-07-2023	3,143,182.10	3,143,182.10	3,143,182.10	3,143,182.10	3,143,182.10	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0071/2023, CONTRATISTA:OVIDIO RUIZ RAMON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3143182.1, IMPORTE_MODIFICADO:3064485.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :KILOMETRO LINEAL, AVANCE:0.0}}	{2248793/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2252870	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CARRETERA ESTATAL LIBRE 27.03 TRAMO IGNACIO ALLENDE - COMALCALO-PARAISO KILOMETRO 0 + 680 VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33 KM DE LA CA, LON:-92.83884474, LAT:18.38292297}}	17-07-2023	14-09-2023	2,384,447.02	2,384,447.02	2,384,447.02	2,384,447.02	2,384,447.02	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0073/2023, CONTRATISTA:MARISOL FONSECA IZQUIERDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2384447.02, IMPORTE_MODIFICADO:2325438.98}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2252870/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2253470	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:50, DIRECCION:CALLE UNICA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.6 KM DE LA , LON:-92.503284, LAT:18.35373747}}	17-07-2023	29-09-2023	1,487,700.67	1,487,700.67	1,487,700.67	1,487,700.67	1,487,700.67	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0074/2023, CONTRATISTA:MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1487700.67, IMPORTE_MODIFICADO:1450272.15}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :CANCHA(S), AVANCE:0.0}}	{2253470/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2253541	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:PROLONGACION FRONTERA JONUTA MARICHE RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO RIBERA ALTA SEGUNDA SECCIÓN Y CAMINO CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, LON:-92.45320288, LAT:18.30969542}}	17-07-2023	14-10-2023	2,221,434.31	2,221,434.31	2,221,434.31	2,221,434.31	2,221,434.31	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0075/2023, CONTRATISTA:MARTHA ALICIA MENDOZA SUAREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2221434.31, IMPORTE_MODIFICADO:2166430.76}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :CANCHA(S), AVANCE:0.0}}	{2253541/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2253553	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EUSEBIO CASTILL, LON:-92.63856548, LAT:18.53306355}}	17-07-2023	14-09-2023	783,376.73	783,376.73	783,376.73	783,376.73	783,376.73	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0077/2023, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:783376.73, IMPORTE_MODIFICADO:763774.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2253553/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302254229	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				90,371.69	90,371.69	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:90371.69, MODIFICADO:90371.69}}	OP0078. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186947	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186947	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:155.5, META_MODIFICADA:155.5}}
2023	3	TAB230302254231	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,109,274.54	2,109,274.54	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2109274.54, MODIFICADO:2109274.54}}	OP0079. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186949	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186949	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1640.71, META_MODIFICADA:1640.71}}
2023	3	TAB230302254234	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				754,371.37	754,371.37	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:754371.37, MODIFICADO:754371.37}}	OP0080. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186952	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186952	S	108	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:506.4, META_MODIFICADA:506.4}}
2023	3	TAB230302254235	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				87,039.35	87,039.35	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:87039.35, MODIFICADO:87039.35}}	OP0081. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTO DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186957	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186957	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:113.3, META_MODIFICADA:113.3}}
2023	3	TAB230302254251	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				695,133.25	695,133.25	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:695133.25, MODIFICADO:695133.25}}	OP0082. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTO DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187001	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187001	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:113.3, META_MODIFICADA:113.3}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2254229	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EUSEBIO CASTILL, LON:-92.63855447, LAT:18.53304814}}	17-07-2023	14-09-2023	90,371.69	90,371.69	90,371.69	90,371.69	90,371.69	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0078/2023, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:90371.69, IMPORTE_MODIFICADO:881113.75}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2254229/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254231	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EUSEBIO CASTILL, LON:-92.63853959, LAT:18.533016}}	21-08-2023	03-11-2023	2,109,274.54	2,109,274.54	2,109,274.54	2,109,274.54	2,109,274.54	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0079/2023, CONTRATISTA:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2109274.54, IMPORTE_MODIFICADO:2056520.96}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2254231/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254234	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:211, DIRECCION:COLONIA ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, 86753 ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLASHERMOSA CD. DEL CARMEN Y PROLONGACION CARRETERA ESTATAL FRONTERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.3 K, LON:-92.65045725, LAT:18.51208941}}	02-08-2023	15-09-2023	754,371.37	754,371.37	754,371.37	754,371.37	754,371.37	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0080/2023, CONTRATISTA:CORPORATIVO INDUSTRIALCATAB, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:754371.37, IMPORTE_MODIFICADO:736171.86}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2254234/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254235	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTO DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRA, LON:-92.64570315, LAT:18.52439407}}	17-07-2023	30-08-2023	87,039.35	87,039.35	87,039.35	87,039.35	87,039.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0081/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:87039.35, IMPORTE_MODIFICADO:84804.53}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2254235/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254251	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTO DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRA, LON:-92.64570527, LAT:18.52441119}}	17-07-2023	30-08-2023	695,133.25	695,133.25	695,133.25	695,133.25	695,133.25	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0082/2023, CONTRATISTA:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:695133.25, IMPORTE_MODIFICADO:677933.72}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2254251/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302254252	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				768,061.71	768,061.71	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:768061.71, MODIFICADO:768061.71}}	OP0083. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187015	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187015	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:693.28, META_MODIFICADA:693.28}}
2023	3	TAB230302254255	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,409,400.93	1,409,400.93	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1409400.93, MODIFICADO:1409400.93}}	OP0084. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTOS DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187044	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187044	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1100.91, META_MODIFICADA:1100.91}}
2023	3	TAB230302254258	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,620,526.25	1,620,526.25	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1620526.25, MODIFICADO:1620526.25}}	OP0085. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO DE LA CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187048	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187048	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:277.5, META_MODIFICADA:277.5}}
2023	3	TAB230302254263	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				253,057.65	253,057.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:253057.65, MODIFICADO:253057.65}}	OP0086. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187055	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	187055	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:277.5, META_MODIFICADA:277.5}}
2023	3	TAB230302261644	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,588,591.21	2,523,597.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2588591.21, MODIFICADO:2523597.62}}	OP0014. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 233580	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	233580	S	1,173	1,154	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2317.9, META_MODIFICADA:2317.9}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2254252	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TR, LON:-92.6459521, LAT:18.52485193}}	14-08-2023	27-09-2023	768,061.71	768,061.71	768,061.71	768,061.71	768,061.71	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0083/2023, CONTRATISTA:SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:768061.71, IMPORTE_MODIFICADO:761176.47}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2254252/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254255	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TR, LON:-92.64570213, LAT:18.5244046}}	04-09-2023	18-10-2023	1,409,400.93	1,409,400.93	1,409,400.93	1,409,400.93	1,409,400.93	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0084/2023, CONTRATISTA:SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1409400.93, IMPORTE_MODIFICADO:1398145.53}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2254255/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254258	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MÓRELOS Y PAVÓN Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON:-92.65103993, LAT:18.53157279}}	16-06-2023	30-07-2023	1,620,526.25	1,620,526.25	1,620,526.25	1,620,526.25	1,620,526.25	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0085/2023, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC.S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1620526.25, IMPORTE_MODIFICADO:1583292.27}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2254258/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2254263	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MÓRELOS Y PAVÓN Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON:-92.6510434, LAT:18.53156676}}	17-07-2023	30-08-2023	253,057.65	253,057.65	253,057.65	253,057.65	253,057.65	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0086/2023, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC.S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:253057.65, IMPORTE_MODIFICADO:246652.75}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2254263/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2261644	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO L MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NARCISO MENDOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50 KM D, LON:-92.95854732, LAT:18.40334414}}	22-02-2023	22-04-2023	2,523,597.62	2,523,597.62	2,523,597.62	2,523,597.62	2,523,597.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0014/2023, CONTRATISTA:JJ DEL GOLFO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2588591.21, IMPORTE_MODIFICADO:2523597.62}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2261644/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302261761	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,690,200.63	2,626,503.81	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2690200.63, MODIFICADO:2626503.81}}	OP0015. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 234126	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	234126	S	1,714	1,694	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2837.97, META_MODIFICADA:2837.97}}
2023	3	TAB230302262955	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				245,063.56	237,537.87	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:245063.56, MODIFICADO:237537.87}}	OP0017. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MÉNDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 239672	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	239672	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:345.0, META_MODIFICADA:345.0}}
2023	3	TAB230302263069	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				662,800.45	633,807.18	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:662800.45, MODIFICADO:633807.18}}	OP0018. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE LEONA VICARIO A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240082	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240082	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:117.8, META_MODIFICADA:117.8}}
2023	3	TAB230302263094	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,112,485.17	5,112,485.17	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:5112485.17, MODIFICADO:5112485.17}}	OP0020. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MÉNDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240164	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240164	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:4317.47, META_MODIFICADA:4317.47}}
2023	3	TAB230302263130	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				864,812.42	864,812.42	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:864812.42, MODIFICADO:864812.42}}	OP0089. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240281	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240281	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:655.84, META_MODIFICADA:655.84}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2261761	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO Y CALLE FRANCISO I. MADERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE U, LON:-92.84646976, LAT:18.38470653}}	22-02-2023	22-04-2023	2,626,503.81	2,626,503.81	2,626,503.81	2,626,503.81	2,626,503.81	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0015/2023, CONTRATISTA:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2690200.63, IMPORTE_MODIFICADO:2626503.81}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2261761/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2262955	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRE SÁNCHEZ MAGALLANES EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE J, LON:-92.64263272, LAT:18.54364196}}	21-03-2023	04-05-2023	237,537.87	237,537.87	237,537.87	237,537.87	237,537.87	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0017/2023, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:245063.56, IMPORTE_MODIFICADO:238451.11}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2262955/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2263069	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRE SÁNCHEZ MAGALLANES EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE JUS, LON:-92.64155265, LAT:18.54414541}}	21-03-2023	04-05-2023	633,807.18	633,807.18	633,807.18	633,807.18	633,807.18	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0018/2023, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:662800.45, IMPORTE_MODIFICADO:646795.63}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2263069/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2263094	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FELIPE JUSTO SERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIPE , LON:-92.64265774, LAT:18.54362535}}	17-04-2023	30-06-2023	5,112,485.17	5,112,485.17	5,112,485.17	5,112,485.17	5,112,485.17	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0020/2023, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5112485.17, IMPORTE_MODIFICADO:4984672.74}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2263094/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2263130	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CALLE 5 DE MAYO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDA, LON:-92.6510345, LAT:18.53156995}}	27-07-2023	09-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2263130/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 263235	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,571,032.27	2,571,032.27	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2571032.27, MODIFICADO:2571032.27}}	OP0090. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO JUAN ALDAMA A CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240632	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	240632	S	11,690	11,105	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1863.12, META_MODIFICADA:1863.12}}
2023	3	TAB230302 265733	ACCIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				182,773.30	182,773.30	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:182773.3, MODIFICADO:182773.3}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL. - 44906	27	TABASCO	3	CENTLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44906	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:433.0, META_MODIFICADA:433.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:3.0, META_MODIFICADA:3.0}}
2023	3	TAB230302 265734	ACCIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				762,463.50	762,463.50	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:762463.5, MODIFICADO:762463.5}}	ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - 44907	27	TABASCO	3	CENTLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	44907	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:IMPRESORA(S), META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA:OTROS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}, META3: {UNIDAD_MEDIDA:ESCANNER(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}, META4: {UNIDAD_MEDIDA:COMPUTADORAS, META:19.0, META_MODIFICADA:19.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2263235	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CALLE 5 DE MAYO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDA, LON:-92.65103625, LAT:18.53155879}}	17-08-2023	15-10-2023	2,571,032.27	2,571,032.27	2,571,032.27	2,571,032.27	2,571,032.27	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0090/2023, CONTRATISTA:ESDRAS TARACENA GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2571032.27, IMPORTE_MODIFICADO:2506641.13}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2263235/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2265733	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	182,773.30	182,773.30	182,773.30	182,773.30	182,773.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:OP0113/2023, CONTRATISTA:FERVANY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:182773.3, IMPORTE_MODIFICADO:177786.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA :PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2265733/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACION:POBLACION BENEFICIADA}}	{OBS1: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:YULIANAP RIEGOHE, FECHA:2023-10-20}}
TAB23030 2265734	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	762,463.50	762,463.50	762,463.50	762,463.50	762,463.50	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0032/2023, CONTRATISTA:MARIA SALOME MARTINEZ MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:140455.61, IMPORTE_MODIFICADO:136992.14}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA :IMPRESORA(S), AVANCE:0.0}, META2: {UNIDAD_MEDIDA :OTROS, AVANCE:0.0}, META3: {UNIDAD_MEDIDA :ESCANER(S), AVANCE:0.0}, META4: {UNIDAD_MEDIDA :COMPUTADORAS, AVANCE:0.0}}	{2265734/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	MUJERES: 8 HOMBRES: 8, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:JUAN ROMERO, FECHA:2023-10-20}}	{OBS1: {OBSERVACION: BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:YULIANAP RIEGOHE, FECHA:2023-10-20}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 265735	ACCION	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	901,320.00	901,320.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:901320.0, MODIFICADO:901320.0}}	CREACION DE MANUALES ORGANIZACION PARA DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS - 44908	27	TABA SCO	3	CEN TLA		PRODIM	SIN IDENTI FICAR	MUNIC PIO DE CENTLA	44908	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_ME DIDA:MANUA L(ES), META:17.0, META_MODIFI CADA:17.0}}
2023	3	TAB230302 265799	ACCION	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	736,988.53	736,988.53	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:736988.53, MODIFICADO:736988.53}}	ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES MEDIANTE EL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. TABASCO. - 48321	27	TABA SCO	3	CEN TLA		PRODIM	SIN IDENTI FICAR	MUNIC PIO DE CENTLA	48321	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_ME DIDA:OTROS, META:6.0, META_MODIFI CADA:6.0}}
2023	3	TAB230302 265800	ACCION	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	239,281.00	239,281.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:239281.0, MODIFICADO:239281.0}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS - 48323	27	TABA SCO	3	CEN TLA		PRODIM	SIN IDENTI FICAR	MUNIC PIO DE CENTLA	48323	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_ME DIDA:ESTUDI O DE PREINVERSI ON, META:14.0, META_MODIFI CADA:14.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230302265735	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	901,320.00	901,320.00	901,320.00	901,320.00	901,320.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0031/2023, CONTRATISTA:MARIA SALOME MARTINEZ MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1238086.87, IMPORTE_MODIFICADO:1207123.54}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:MANUAL(ES), AVANCE:0.0}}	{2265735/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:POBLACION BENEFICIADA:	{OBS1: {OBSERVACIÓN:BE NEFIICIARIOS, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:YULIANAP RIEGOHE, FECHA:2023-10-20}}
TAB230302265799	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	736,988.53	736,988.53	736,988.53	736,988.53	736,988.53	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0033/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:945570.59, IMPORTE_MODIFICADO:924535.13}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:OTROS, AVANCE:0.0}}	{2265799/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	MUJERES: 8 HOMBRES: 8, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:JUAN ROMEROD, FECHA:2023-10-20}}	{OBS1: {OBSERVACIÓN:BE NEFIICIARIOS, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:YULIANAP RIEGOHE, FECHA:2023-10-20}}
TAB230302265800	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2023	30-10-2023	239,281.00	239,281.00	239,281.00	239,281.00	239,281.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0034/2023, CONTRATISTA:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1995728.41, IMPORTE_MODIFICADO:1945919.57}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, AVANCE:0.0}}	{2265800/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:POBLACION BENEFICIADA:	{OBS1: {OBSERVACIÓN:BE NEFIICIARIOS, TRIMESTRE:3.0, USUARIO:YULIANAP RIEGOHE, FECHA:2023-10-20}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR
2023	3	3	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	416 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO A	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	178220	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2023	3	3	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	416 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO A	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	182653	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2023	3	3	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	416 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO A	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	181467	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	AVANCE (%)	FLUJO
1004	PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE OTROS PROYECTOS (PROYECTOS PRODIM, PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES) REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016. TODO PROYECTO NO CONSIDERADO EN EL CATÁLOGO COMO DIRECTO O COMPLEMENTARIO PUEDE CONSIDERARSE COMO PROYECTO ESPECIAL	(SUMATORIA DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	0	{JUST1:{CICLO:2023,TRIM:3,JUST:ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL,USUARIO:TABASCOTABASCOT,FECHA:17/10/23}}		0	{JUST1:{CICLO:2023,TRIM:3,JUST:ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL,USUARIO:TABASCOTABASCOT,FECHA:17/10/23}}		5.17241			N/D	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO COMPLEMENTARIOS EN EL CATÁLOGO FAIS (EDUCACIÓN, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SANEAMIENTO) Y QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	50	{JUST1:{CICLO:2023,TRIM:3,JUST:ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL,USUARIO:TABASCOTABASCOT,FECHA:17/10/23}}		28.57143	{JUST1:{CICLO:2023,TRIM:3,JUST:ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL,USUARIO:TABASCOTABASCOT,FECHA:17/10/23}}		30.17241			94.69	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN EL CATÁLOGO FAIS (PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS, CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN) RESPECTO DEL TOTAL DE PROYECTOS QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DIRECTOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE	50	{JUST1:{CICLO:2023,TRIM:3,JUST:ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL,USUARIO:TABASCOTABASCOT,FECHA:17/10/23}}		71.42857	{JUST1:{CICLO:2023,TRIM:3,JUST:ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL,USUARIO:TABASCOTABASCOT,FECHA:17/10/23}}		64.65517			90.52	VALIDADO