

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000001



ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	102,681.55	0.00
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000002



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	179,999.34	179,999.34	179,999.34	179,999.34	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,645,000.00	5,645,000.00	4,741,170.54	1,896,419.80	1,896,419.80	1,427,253.94	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	545 - EMBARCACIONES	0.00	358,300.80	358,300.80	358,300.80	358,300.80	358,300.80	358,300.80	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	734,000.00	734,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,594,766.80	4,594,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	27,245,438.00	15,836,051.95	406,345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	27,245,438.00	27,348,119.55	11,918,412.70	5,279,470.68	2,434,719.94	2,434,719.94	1,965,554.08			N/A	11,815,731.15		[[{"DEPENDENCIA EJECUTORA": "MUNICIPIO DE CENTLA", "OBSERVACIÓN": "RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGISTRADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024: 102681.55"}]]
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	546,515.37	546,515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,458,085.69	2,458,085.69	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	416,368.28	416,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,686,750.00	1,952,000.12	1,952,000.12	975,999.96	975,999.96	875,999.97	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000003



ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	884,704.39	0.00
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024
000004


DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,884,826.68	10,675,350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	254,115.69	254,115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	12,001,495.49	6,485,992.55	6,485,992.55	3,844,527.98	3,844,527.98	3,736,791.02	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	20,853,963.86	17,912,941.04	17,912,941.04	13,870,132.80	13,870,132.80	12,834,709.67	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	78,556,697.78	65,967,916.28	65,967,916.28	56,259,982.07	56,259,982.07	52,669,796.78	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	56,276,466.47	33,738,239.31	33,738,239.31	32,517,889.58	32,517,889.58	28,831,712.66	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	262,243,747.00	51,580,828.34	884,704.39	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	0.00	11,333,186.74	11,333,186.74	11,333,186.74	11,333,186.74	11,333,186.74	11,333,186.74	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	262,243,747.00	253,944,420.39	152,720,536.39	137,485,396.04	118,896,839.13	118,896,839.13	110,377,316.84			N/A	151,835,832.00		[["DEPENDENCIA EJECUTORA": "MUNICIPIO DE CENTLA", "OBSERVACIÓN": "RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGISTRADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024: 884704.39"]]]
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,645,364.00	18,352,713.09	9,168,007.41	18,352,713.09	9,168,007.41	9,168,007.41	8,698,430.86	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000005



ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000006



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,839,684.00	1,859,852.89	1,859,852.89	1,859,852.89	929,828.89	929,828.89	929,828.89	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,756,851.00	11,222,266.00	561,691.07	11,222,266.00	561,691.07	561,691.07	547,562.71	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	28,748,592.00	16,801,571.62	9,096,966.58	16,801,571.62	9,031,207.42	9,031,207.42	8,857,525.19	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,587,816.00	4,759,427.44	2,383,690.11	4,759,427.44	2,383,690.11	2,383,690.11	2,186,129.75	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	2,717,000.00	2,697,839.54	2,697,839.54	2,697,839.54	2,697,839.54	2,697,839.54	2,697,839.54	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	0.00	166,788.80	166,788.80	166,788.80	166,788.80	166,788.80	166,788.80	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,313,200.00	13,610,331.00	5,502,277.00	13,610,331.00	5,502,277.00	5,502,277.00	5,502,277.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,693,564.00	3,653,652.20	3,653,652.20	3,653,652.20	1,828,400.36	1,828,400.36	1,828,400.36	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	789,256.00	797,376.80	503,243.80	797,376.80	503,243.80	503,243.80	503,243.80	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	119,331.00	266,000.00	155,945.82	155,945.82	155,945.82	155,945.82	155,945.82	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,517.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	47,711.00	169,000.00	71,969.47	71,969.47	71,969.47	71,969.47	71,969.47	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000007



ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024


000008



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,440.00	173,707.00	172,903.80	172,903.80	172,903.80	172,903.80	22,707.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	109,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,246,685.00	3,582,982.82	1,199,093.55	1,199,093.55	1,199,093.55	1,199,093.55	1,039,069.70	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	7,677,785.00	6,156,167.56	6,156,167.56	6,156,167.56	6,156,167.56	6,156,167.56	6,156,167.56	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	365,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	801,075.00	686,781.48	686,781.48	686,781.48	686,781.48	686,781.48	686,781.48	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	2,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000009



ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000010



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	430,000.00	628,447.52	204,161.28	204,161.28	204,161.28	204,161.28	68,733.60	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	23,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3,511,056.00	8,450,000.00	1,633,307.00	1,633,307.00	1,633,307.00	1,633,307.00	1,633,307.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	16,380.00	18,618.39	18,618.39	9,022.87	9,022.87	9,022.87	9,022.87	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,480.00	82,940.00	82,940.00	67,860.00	37,700.00	37,700.00	30,160.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	809,426.00	285,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00	500,000.00	500,000.00	425,975.00	425,975.00	425,975.00	425,975.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	202,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	656,331.20	58,417.60	93,171.20	58,417.60	58,417.60	57,373.60	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000011



ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUES TARIO	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	311.07	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000012



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	67,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	2,981,025.72	2,981,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGISTRADOS NO EJERCIDOS AL PERIODO EN QUE SE REPORTA.
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	99,519,325.00	99,033,965.07	49,517,141.07	84,799,978.41	43,586,219.83	43,586,219.83	42,277,040.00			N/A	49,516,830.00		[["DEPENDENCIA EJECUTORA": "MUNICIPIO DE CENTLA", "OBSERVACIÓN": "RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGISTRADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024: 311.07%"]]



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



PRESIDENCIA

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000013



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 _ CICLO DE RECURSO	M1 _ RAMO	M1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 _ CICLO DE RECURSO	M2 _ RAMO	M2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240 202376 026	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,693,300.70	7,693,300.70	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:4615980.42, MODIFICADO:4615980.42}, FF2: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3077320.28, MODIFICADO:3077320.28}}	OP0040.05000617. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA VEINTISIETE DE FEBRERO. - 97132	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	97132	S	117	118	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:2.61, META_MODIFICAD A:2.61)}
2024	2	TAB240 202376 336	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8,035,149.96	8,035,149.96	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:4821089.98, MODIFICADO:4821089.98}, FF2: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4821089.98}}	OP0039.05000616. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FRANCISCO VILLA. - 96665	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	96665	S	382	364	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:2.84, META_MODIFICAD A:2.84)}
2024	2	TAB240 202376 338	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,574,397.72	4,574,397.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:2744638.63, MODIFICADO:2744638.63}, FF2: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2744638.63}}	OP0045.05000622. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA BENITO JUÁREZ, SECTOR LA YUQUERA. - 96668	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	96668	S	245	240	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:1.42, META_MODIFICAD A:1.42)}
2024	2	TAB240 202376 362	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5,034,224.38	5,034,224.38	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:3020534.63, MODIFICADO:3020534.63}, FF2: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3020534.63}}	OP0042.05000619. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLO. - 97952	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	97952	S	307	295	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:2.02, META_MODIFICAD A:2.02)}
2024	2	TAB240 202376 510	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,995,894.09	2,995,894.09	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:1797536.45, MODIFICADO:1797536.45}, FF2: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1797536.45}}	OP0043.05000620. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, DIVERSAS CALLES. - 98594	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	98594	S	462	421	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:1.17, META_MODIFICAD A:1.17)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000014



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURED	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020237 6026	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:248, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL VEINTISIETE DE FEBRERO - SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 260 RANCHERIA VEINTISIETE DE FEBRERO, 86762 VEINTISIETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO, LON:-92.85922172, LAT:18.42243399}}	24-05-2024	06-08-2024	7,693,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.0}}	{2376026/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 6336	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:90, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO 2DA ENTRADA RANCHERIA FRANCISCO VILLA - CAMINO PRINCIPAL FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 282 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 86761 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD VICENT, LON:-92.87845487, LAT:18.40579427}}	24-05-2024	06-08-2024	8,035,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.0}}	{2376336/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 6338	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA COSTERA DEL GOLFO -RA. BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 420 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, CA, LON:-92.80647109, LAT:18.42081815}}	24-05-2024	22-07-2024	4,574,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.0}}	{2376338/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 6362	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:26, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE - CAMINO A LA COMUNIDAD MOCAMBO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 202 RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CE, LON:-92.70115824, LAT:18.52113653}}	24-05-2024	06-08-2024	5,034,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.0}}	{2376362/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 6510	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:91, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO BENITO JUAREZ - CALLE PRINCIPAL RIA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 117 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 86760 MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA CO, LON:-92.84034928, LAT:18.39827258}}	24-05-2024	07-07-2024	2,995,894.09	2,995,894.09	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0043/2024, CONTRATISTA:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2995894.09, IMPORTE_MODIFICADO:2968375.42}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.0}}	{2376510/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000015



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MILLERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342840	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				3,739,245.45	3,645,480.61	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3739245.45, MODIFICADO:3645480.61}}	OP0006. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EJ. LA PIMIENTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 5055	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	5055	0	407	368	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CÚBICOS, META:441.0, META_MODIFICADA:441.0}}
2024	2	TAB240102342925	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				4,094,238.20	4,061,505.47	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4094238.2, MODIFICADO:4061505.47}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. TEMBLADERAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 6097	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	6097	S	52	52	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CÚBICOS, META:1338.8, META_MODIFICADA:1338.8}}
2024	2	TAB240102343386	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				3,162,858.10	3,084,210.46	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3162858.1, MODIFICADO:3084210.46}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 10589	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	10589	S	515	438	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: KILÓMETRO, META:0.82, META_MODIFICADA:0.82}}
2024	2	TAB240102343597	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				2,674,283.41	2,608,992.45	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2674283.41, MODIFICADO:2608992.45}}	OP0010. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD COL. GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12767	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	12767	S	755	724	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CÚBICOS, META:247.0, META_MODIFICADA:247.0}}
2024	2	TAB240102343609	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,664,526.85	1,519,442.46	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1664526.85, MODIFICADO:1519442.46}}	OP0013. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A CARRETERA A JALAPITA, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12845	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	12845	S	1,230	1,267	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: KILÓMETRO, META:0.48, META_MODIFICADA:0.48}}
2024	2	TAB240102343755	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				6,672,971.91	6,612,046.30	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:6672971.91, MODIFICADO:6612046.3}}	OP0011. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA GLORIETA LA MALINCHE, TRAMO ADYACENTE A LA GLORIETA, DE LA LOCALIDAD FRONTERA MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13754	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	13754	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, META:2859.5, META_MODIFICADA:2859.5}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000016



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 010234 2840	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION:CARRETERA INTERIOR 0 EJIDO LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA A PICO DE ORO TOMAR UNA DESVIACIÓN ANTES DE LLEGAR A LA COLONIA GOBERNA, LON:-92.88913679, LAT:18.42834155}}	21-02-2024	20-04-2024	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0006-2024, CONTRATISTA:JESUS MANUEL ZAPATA ESTRADA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3645480.61, IMPORTE_MODIFICADO:3739245.45}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CÚBICOS, AVANCE:441.0}}	{2342840/PROYECTO_INICIO, 2342840/PROYECTO_PROCESO, 2342840/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 2925	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:216, DIRECCION:CARRETERA INTERIOR 0 EJIDO TEMBLADERAS, 86757 TEMBLADERAS, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RE, LON:-92.49047326, LAT:18.58037729}}	21-02-2024	20-04-2024	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0007-2024, CONTRATISTA:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4061505.47, IMPORTE_MODIFICADO:4094238.2}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CÚBICOS, AVANCE:1338.8}}	{2342925/PROYECTO_INICIO, 2342925/PROYECTO_PROCESO, 2342925/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 3366	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:60, DIRECCION:CARRETERA INTERIOR 0 RANCHERIA LA UNIÓN, 86761 LA UNIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y CAMINO PICO DE ORO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN EN V, LON:-92.88290588, LAT:18.4116907}}	21-02-2024	20-04-2024	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0008-2024, CONTRATISTA:LUCA DE JESUS PINTADO TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3084210.46, IMPORTE_MODIFICADO:3162858.1}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.82}}	{2343386/PROYECTO_INICIO, 2343386/PROYECTO_FIN, 2343386/PROYECTO_PROCESO, 2343386/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 3597	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:31, DIRECCION:CARRETERA DIVERSAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA GOBERNADOR CRUZ, 86762 GOBERNADOR CRUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.87361759, LAT:18.43340681}}	21-02-2024	05-04-2024	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0010-2024, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2609013.44, IMPORTE_MODIFICADO:2674283.41}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CÚBICOS, AVANCE:247.0}}	{2343597/PROYECTO_INICIO, 2343597/PROYECTO_PROCESO, 2343597/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 3609	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CARRETERA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CARRETERA JALAPITA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 44 KM, LON:-92.96057066, LAT:18.40530116}}	28-02-2024	12-04-2024	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0013-2024, CONTRATISTA:FERMIN ALVAREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1623585.45, IMPORTE_MODIFICADO:1664526.85}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.48}}	{2343609/PROYECTO_INICIO, 2343609/PROYECTO_PROCESO, 2343609/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 3755	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:PERIFERICO CARLOS ALBERTO MADRAZO INTERIOR 0 CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE COSTERA DEL GOLFO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PERI, LON:-92.63907007, LAT:18.53780832}}	21-02-2024	05-04-2024	6,612,046.30	6,612,046.30	6,612,046.30	6,612,046.30	6,612,046.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0011/2024, CONTRATISTA:GABRIELA ESTRADA AGUIRRE, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6612046.3, IMPORTE_MODIFICADO:6672971.91}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, AVANCE:2859.5}}	{2343755/PROYECTO_INICIO, 2343755/PROYECTO_PROCESO, 2343755/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000017



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102343805	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,233,149.44	1,233,149.44	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1233149.44, MODIFICADO:1233149.44}}	OP0014. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO SAN PEDRO, TRAMO CALLE IGNACIO RAYON A CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14109	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	14109	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:940.68, META_MODIFICADO:940.68}}
2024	2	TAB240102343993	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				185,637.79	183,969.96	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:185637.79, MODIFICADO:183969.96}}	OP0015. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 15487	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	15487	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, META:260.06, META_MODIFICADO:260.06}}
2024	2	TAB240102344018	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,459,652.50	1,450,825.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1459652.5, MODIFICADO:1450825.19}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 15691	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	15691	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, META:260.56, META_MODIFICADO:260.56}}
2024	2	TAB240102344298	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,169,190.02	2,169,190.02	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2169190.02, MODIFICADO:2169190.02}}	OP0017. REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17708	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	17708	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:49.0, META_MODIFICADO:49.0}}
2024	2	TAB240102344402	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				218,342.30	214,850.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:218342.3, MODIFICADO:214850.4}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JACOBO NAZAR CLAVE 27EJN0094R, EN LA COL. JACOBO NAZAR, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18226	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	18226	S	99	96	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, META:88.52, META_MODIFICADO:88.52}}
2024	2	TAB240102344406	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				472,475.40	467,771.76	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:472475.4, MODIFICADO:467771.76}}	OP0018. MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18253	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	18253	S	1,772	1,704	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:519.0, META_MODIFICADO:519.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000018



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 010234 3805	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR 0 COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MEZCALAPA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE RIO SAN PEDRO TRAMO, LON:-92.64379189, LAT:18.52293061}}}	28-02-2024	12-04-2024	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0014-2024, CONTRATISTA:OMO OSHUN, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1202244.89, IMPORTE_MODIFICADO:1233149.44}}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:940.68}}}	{2343805/PROYECTO_INICIO, 2343805/PROYECTO_PROCESO, 2343805/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 3993	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE, LON:-92.64479341, LAT:18.52569315}}}	28-02-2024	28-03-2024	183,969.96	183,969.96	183,969.96	183,969.96	183,969.96	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0015-2024, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:183969.96, IMPORTE_MODIFICADO:185637.79}}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:260.06}}}	{2343993/PROYECTO_INICIO, 2343993/PROYECTO_PROCESO, 2343993/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4018	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, LON:-92.64469103, LAT:18.52548428}}}	28-02-2024	12-04-2024	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0016-2024, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1450826.84, IMPORTE_MODIFICADO:1459652.5}}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:256.2}}}	{2344018/PROYECTO_PROCESO, 2344018/PROYECTO_INICIO, 2344018/PROYECTO_PROCESO, 2344018/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4298	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR 0 VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉN, LON:-92.89670781, LAT:18.39068524}}}	28-02-2024	27-04-2024	2,169,190.02	2,169,190.02	1,495,266.20	1,495,266.20	1,495,266.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0017-2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2113957.69, IMPORTE_MODIFICADO:2169190.02}}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:48.0}}}	{2344298/PROYECTO_INICIO, 2344298/PROYECTO_PROCESO, 2344298/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4402	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO MEJIA INTERIOR 0 COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA C, LON:-92.642164, LAT:18.53266113}}}	04-03-2024	02-04-2024	214,850.40	214,850.40	214,850.40	214,850.40	214,850.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0023-2024, CONTRATISTA:SAMUEL GUILLÉN LOPEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:214850.4, IMPORTE_MODIFICADO:218342.3}}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:72.12}}}	{2344402/PROYECTO_INICIO, 2344402/PROYECTO_PROCESO, 2344402/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4406	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE MELCHO OCAMPO INTERIOR 0 VILLA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE LA CABECERA, LON:-92.95599749, LAT:18.40192335}}}	28-02-2024	28-03-2024	467,771.76	467,771.76	467,771.76	467,771.76	467,771.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0018-2024, CONTRATISTA:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:467771.76, IMPORTE_MODIFICADO:472475.4}}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:519.0}}}	{2344406/PROYECTO_INICIO, 2344406/PROYECTO_PROCESO, 2344406/PROYECTO_PROCESO, 2344406/PROYECTO_PROCESO, 2344406/PROYECTO_FIN, 2344406/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000019



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102344462	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				713,133.32	701,072.30	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:713133.32, MODIFICADO:701072.3}}	OP0019. MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18590	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	18590	S	1,829	1,718	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:420.0, META_MODIFICADO:A:420.0}}
2024	2	TAB240102344467	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				88,393.45	86,917.33	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:88393.45, MODIFICADO:86917.33}}	OP0024. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18612	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	18612	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, META:123.55, META_MODIFICADO:A:123.55}}
2024	2	TAB240102344637	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				752,834.72	740,702.32	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:752834.72, MODIFICADO:740702.32}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19585	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19585	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, META:123.55, META_MODIFICADO:A:123.55}}
2024	2	TAB240102344646	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				333,915.86	323,152.89	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:333915.86, MODIFICADO:323152.89}}	OP0026. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19643	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19643	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:6.0, META_MODIFICADO:A:6.0}}
2024	2	TAB240102344653	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				906,992.78	906,992.78	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:906992.78, MODIFICADO:906992.78}}	OP0027. REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 12 CLAVE 27DST0012U, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19679	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19679	S	289	278	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:610.0, META_MODIFICADO:A:610.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000020



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST A	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 010234 4462	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, LON:-92.84420855, LAT:18.38303556}}	04-03-2024	17-04-2024	701,072.30	701,072.30	701,072.30	701,072.30	701,072.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0019-2024, CONTRATISTA:INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:701072.3, IMPORTE_MODIFICADO:713133.32}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:420.0}}	{2344462/PROYECTO_INICIO, 2344462/PROYECTO_PROCESO, 2344462/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4467	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHEMOC, CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDA, LON:-92.64360699, LAT:18.53990965}}	04-03-2024	02-04-2024	86,917.33	86,917.33	86,917.33	86,917.33	86,917.33	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0024-2024, CONTRATISTA:JOSE LUIS MAITRET MOO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:86929.47, IMPORTE_MODIFICADO:88393.45}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:123.55}}	{2344467/PROYECTO_INICIO, 2344467/PROYECTO_PROCESO, 2344467/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4637	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y CALLE CUAUHEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAN ESCUTIA , LON:-92.64360744, LAT:18.53980199}}	04-03-2024	02-04-2024	740,702.32	740,702.32	740,702.32	740,702.32	740,702.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0025-2024, CONTRATISTA:JOSE LUIS MAITRET MOO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:740702.32, IMPORTE_MODIFICADO:752834.72}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:123.55}}	{2344637/PROYECTO_INICIO, 2344637/PROYECTO_PROCESO, 2344637/PROYECTO_FIN, 2344637/PROYECTO_PROCESO, 2344637/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4646	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y CALLE CUAUHEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAN ESCUTIA T, LON:-92.64359761, LAT:18.53996475}}	04-03-2024	02-04-2024	323,152.89	323,152.89	323,152.89	323,152.89	323,152.89	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0026-2024, CONTRATISTA:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:328883.08, IMPORTE_MODIFICADO:333915.86}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:6.0}}	{2344646/PROYECTO_INICIO, 2344646/PROYECTO_PROCESO, 2344646/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4653	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIVA PALACIO INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIPE JUSTO SIERRA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CAL, LON:-92.65305959, LAT:18.53697983}}	08-03-2024	21-04-2024	906,992.78	906,992.78	906,992.78	906,992.78	906,992.78	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0027-2024, CONTRATISTA:FAMZUGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:893378.69, IMPORTE_MODIFICADO:906992.78}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:610.0}}	{2344653/PROYECTO_INICIO, 2344653/PROYECTO_PROCESO, 2344653/PROYECTO_FIN, 2344653/PROYECTO_PROCESO, 2344653/PROYECTO_PROCESO, 2344653/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000021



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102344689	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				395,885.39	372,342.07	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:395885.39, MODIFICADO:372342.07}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RIO GRIJALVA, TRAMO CALLE ANDRES QUINTANA ROO A CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19958	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19958	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:218.85, META_MODIFICADO A:218.85}}
2024	2	TAB240102344690	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,097,946.03	1,088,049.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1097946.03, MODIFICADO:1088049.6}}	OP0030. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO GRIJALVA, TRAMO CALLE ANDRES QUINTANA ROO A CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19960	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19960	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:718.52, META_MODIFICADO A:718.52}}
2024	2	TAB240102344693	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,992,590.63	1,983,191.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1992590.63, MODIFICADO:1983191.84}}	OP0031. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 27DPR16702, DE LA LOCALIDAD RA. EL CARMEN PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19981	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19981	S	22	18	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:350.0, META_MODIFICADO A:350.0}}
2024	2	TAB240102344759	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				432,257.50	425,326.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:432257.5, MODIFICADO:425326.84}}	OP0020 MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20443	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	20443	S	1,267	1,230	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:8.0, META_MODIFICADO A:8.0}}
2024	2	TAB240102344766	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				909,457.03	879,747.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:909457.03, MODIFICADO:879747.4}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20475	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	20475	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:579.76, META_MODIFICADO A:579.76}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000022



DETALLE_PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 010234 4689	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GRIJALVA INTERIOR 0 COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, LON:-92.64426418, LAT:18.52367494}}}	08-03-2024	06-04-2024	372,342.07	372,342.07	372,342.07	372,342.07	372,342.07	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0029-2024, CONTRATISTA:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:392347.97, IMPORTE_MODIFICADO:395885.39}}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:218.85}}}	{2344689/PROYECTO_INICIO, 2344689/PROYECTO_FIN, 2344689/PROYECTO_PROCESO, 2344689/PROYECTO_FIN, 2344689/PROYECTO_PROCESO, 2344689/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4690	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GRIJALVA INTERIOR 0 COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y PROLONGACION IGNACIO RAYON, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE , LON:-92.64433928, LAT:18.52368002}}}	21-03-2024	04-05-2024	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0030-2024, CONTRATISTA:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1088049.6, IMPORTE_MODIFICADO:1097946.03}}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:718.52}}}	{2344690/PROYECTO_INICIO, 2344690/PROYECTO_FIN, 2344690/PROYECTO_PROCESO, 2344690/PROYECTO_FIN, 2344690/PROYECTO_PROCESO, 2344690/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4693	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:250, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 RANCHERIA EL CARMEN 1RA SECCIÓN, 86762 EL CARMEN 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX., LON:-92.84963016, LAT:18.43247658}}}	08-03-2024	06-05-2024	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0031-2024, CONTRATISTA:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1983191.84, IMPORTE_MODIFICADO:1992590.63}}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:350.0}}}	{2344693/PROYECTO_INICIO, 2344693/PROYECTO_FIN, 2344693/PROYECTO_PROCESO, 2344693/PROYECTO_FIN, 2344693/PROYECTO_PROCESO, 2344693/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4759	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE LINO MERINO INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 00000 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE NARCISO MENDOZA, CARRETERA COMALCALCO PARAISO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50 KM DE LA, LON:-92.9591899, LAT:18.40227869}}}	04-03-2024	02-04-2024	425,326.84	425,326.84	425,326.84	425,326.84	425,326.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0020-2024, CONTRATISTA:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:425326.84, IMPORTE_MODIFICADO:432257.5}}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:8.0}}}	{2344759/PROYECTO_INICIO, 2344759/PROYECTO_PROCESO, 2344759/PROYECTO_INICIO, 2344759/PROYECTO_PROCESO, 2344759/PROYECTO_FIN, 2344759/PROYECTO_PROCESO, 2344759/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4766	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA QUINTA MARIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , LON:-92.64470384, LAT:18.52555015}}}	14-03-2024	12-05-2024	879,747.40	879,747.40	879,747.40	879,747.40	879,747.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0032-2024, CONTRATISTA:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:901295.14, IMPORTE_MODIFICADO:909457.03}}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:579.76}}}	{2344766/PROYECTO_INICIO, 2344766/PROYECTO_PROCESO, 2344766/PROYECTO_FIN, 2344766/PROYECTO_PROCESO, 2344766/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000023



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102344853	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,334,580.80	3,334,580.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3334580.8, MODIFICADO:3334580.8}}	OP0033. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20982	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	20982	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:2375.82, META_MODIFICADA:2375.82}}
2024	2	TAB240102344877	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				927,624.25	913,771.35	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:927624.25, MODIFICADO:913771.35}}	OP0021MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 21068	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	21068	S	1,642	1,675	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:4.0, META_MODIFICADA:4.0}}
2024	2	TAB240102344968	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				291,101.65	291,101.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:291101.65, MODIFICADO:291101.65}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 21922	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	21922	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:227.48, META_MODIFICADA:227.48}}
2024	2	TAB240102344969	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,099,270.96	1,099,270.96	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1099270.96, MODIFICADO:1099270.96}}	OP0038 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 21940	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	21940	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	2	TAB240102345560	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				798,834.64	798,834.64	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:798834.64, MODIFICADO:798834.64}}	OP0035. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25880	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	25880	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:512.38, META_MODIFICADA:512.38}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000024



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 010234 4853	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA QUINTA MARIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , LON:-92.64459655, LAT:18.52526022}}	25-03-2024	23-05-2024	3,334,580.80	3,334,580.80	3,334,580.80	3,334,580.80	3,334,580.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0033-2024, CONTRATISTA:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3304561.09, IMPORTE_MODIFICADO:3334580.8}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2375.82}}	{2344853/PROYECTO_INICIO, 2344853/PROYECTO_PROCESO, 2344853/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4877	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE LA CABECERA MUN, LON:-92.8096296, LAT:18.34387993}}	04-03-2024	17-04-2024	913,771.35	913,771.35	913,771.35	913,771.35	913,771.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0021-2024, CONTRATISTA:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:913771.35, IMPORTE_MODIFICADO:927624.25}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:4.0}}	{2344877/PROYECTO_INICIO, 2344877/PROYECTO_PROCESO, 2344877/PROYECTO_FIN, 2344877/PROYECTO_PROCESO, 2344877/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4968	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD, LON:-92.64331732, LAT:18.53995288}}	14-03-2024	12-04-2024	291,101.65	291,101.65	291,101.65	291,101.65	291,101.65	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0034-2024, CONTRATISTA:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:286984.97, IMPORTE_MODIFICADO:291101.65}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:227.48}}	{2344968/PROYECTO_INICIO, 2344968/PROYECTO_FIN, 2344968/PROYECTO_PROCESO, 2344968/PROYECTO_FIN, 2344968/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4969	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LEYES DE REFORMA , LON:-92.64878134, LAT:18.53018539}}	14-03-2024	27-04-2024	1,099,270.96	1,099,270.96	1,099,270.96	1,099,270.96	1,099,270.96	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0038-2024, CONTRATISTA:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1089375.23, IMPORTE_MODIFICADO:1099270.96}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2344969/PROYECTO_INICIO, 2344969/PROYECTO_FIN, 2344969/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 5560	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD, LON:-92.64358554, LAT:18.53990202}}	25-03-2024	08-05-2024	798,834.64	798,834.64	798,834.64	798,834.64	798,834.64	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0035-2024, CONTRATISTA:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:790734.14, IMPORTE_MODIFICADO:798834.64}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:512.38}}	{2345560/PROYECTO_INICIO, 2345560/PROYECTO_FIN, 2345560/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000025



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_ CICLO DE RECURSO	M1_ RAMO	M1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_ CICLO DE RECURSO	M2_ RAMO	M2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102345572	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				394,448.53	394,448.53	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:394448.53, MODIFICADO:394448.53}}	OP0036. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25943	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	25943	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, META:496.95, META_MODIFICADA:496.95}}
2024	2	TAB240102345586	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,834,199.50	2,808,686.70	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2834199.5, MODIFICADO:2808686.7}}	OP0037. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 26061	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	26061	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, META:496.95, META_MODIFICADA:496.95}}
2024	2	TAB240202356612	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,046,707.55	4,692,559.86	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4046707.55, MODIFICADO:4692559.86}}	OP0012. REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DEL E.J. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14824	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	14824	S	133	121	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:1.95, META_MODIFICADA:1.95}}
2024	2	TAB240202356226	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,011,476.21	2,937,818.77	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3011476.21, MODIFICADO:2937818.77}}	OP0009. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD E.J. FRONTERITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12010	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	12010	S	281	281	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:0.77, META_MODIFICADA:0.77}}
2024	2	TAB240202356451	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				888,045.24	877,919.16	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:888045.24, MODIFICADO:877919.16}}	OP0022. MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD POB. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17703	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	17703	S	149	130	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:544.95, META_MODIFICADA:544.95}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000026



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 010234 5572	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, LON:-92.65084244, LAT:18.5294113}}	14-03-2024	27-04-2024	394,448.53	394,448.53	394,448.53	394,448.53	394,448.53	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0036-2024, CONTRATISTA:FERVANY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:390560.24, IMPORTE_MODIFICADO:394448.53}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:496.95}}	{2345572/PROYECTO_INICIO, 2345572/PROYECTO_FIN, 2345572/PROYECTO_PROCESO, 2345572/PROYECTO_FIN, 2345572/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 5586	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, LON:-92.6503722, LAT:18.52965718}}	14-03-2024	12-05-2024	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0037-2024, CONTRATISTA:FERVANY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2808687.11, IMPORTE_MODIFICADO:2834199.5}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:496.95}}	{2345586/PROYECTO_INICIO, 2345586/PROYECTO_PROCESO, 2345586/PROYECTO_FIN, 2345586/PROYECTO_PROCESO, 2345586/PROYECTO_FIN, 2345586/PROYECTO_PROCESO, 2345586/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020235 5612	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:245, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y CALLE CAMPO TIZON, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.6916545, LAT:18.53300868}}	28-02-2024	27-04-2024	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0012-2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4006124.75, IMPORTE_MODIFICADO:4046707.55}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.95}}	{2355612/PROYECTO_FIN, 2355612/PROYECTO_INICIO, 2355612/PROYECTO_PROCESO, 2355612/PROYECTO_INICIO, 2355612/PROYECTO_PROCESO, 2355612/PROYECTO_INICIO, 2355612/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020235 6226	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:114, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO FRONTERITA, 86760 FRONTERITA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 27.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 29 , LON:-92.82717891, LAT:18.41869225}}	21-02-2024	20-04-2024	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0009/2024, CONTRATISTA:FERNANDO DANIEL SANCHEZ BURGOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2937818.77, IMPORTE_MODIFICADO:3011476.21}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.77}}	{2356226/PROYECTO_FIN, 2356226/PROYECTO_PROCESO, 2356226/PROYECTO_INICIO, 2356226/PROYECTO_PROCESO, 2356226/PROYECTO_FIN, 2356226/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020235 6451	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE 29 DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FLORES MAGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 16 KM D, LON:-92.74053074, LAT:18.46592231}}	04-03-2024	17-04-2024	877,919.16	877,919.16	877,919.16	877,919.16	877,919.16	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0022-2024, CONTRATISTA:UL. CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:877919.16, IMPORTE_MODIFICADO:888045.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:544.95}}	{2356451/PROYECTO_FIN, 2356451/PROYECTO_PROCESO, 2356451/PROYECTO_INICIO, 2356451/PROYECTO_PROCESO, 2356451/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000027



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202356591	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,570,440.78	3,570,440.78	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3570440.78, MODIFICADO:3570440.78}}	OP0028. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19956	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19956	S	75	61	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:0.75, META_MODIFICADA:0.75}}
2024	2	TAB240202365804	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				532,242.00	532,242.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:532242.0, MODIFICADO:532242.0}}	GC0197. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD EJ. RÓMULO CACHÓN PONCE, CENTLA, TABASCO. - 63935	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	63935	S	12	12	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:6.0, META_MODIFICADA:6.0}}
2024	2	TAB240202365928	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,774,140.00	1,774,140.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1774140.0, MODIFICADO:1774140.0}}	GC0200. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD RA. CAÑAVERAL CORCOVADO, CENTLA, TABASCO. - 64292	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64292	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	2	TAB240202365960	ACCION	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				528,000.06	528,000.06	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:528000.06, MODIFICADO:528000.06}}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 64341	27	TABASCO	3	CENTLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64341	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2024	2	TAB240202365964	ACCION	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				800,000.03	800,000.03	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:800000.03, MODIFICADO:800000.03}}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 64344	27	TABASCO	3	CENTLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64344	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000028



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020235 6591	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:334, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 86762 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A FRONTERITA Y CAMINO AL CARMEN 2DA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.8 KM DE LA, LON:-92.8323554, LAT:18.42452083}}	08-03-2024	06-05-2024	3,570,440.78	3,570,440.78	3,570,440.78	3,570,440.78	3,570,440.78	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0028-2024, CONTRATISTA:FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3510275.66, IMPORTE_MODIFICADO:3570440.78}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.75}}	{2356591/PROYECTO_INICIO, 2356591/PROYECTO_PROCESO, 2356591/PROYECTO_FIN, 2356591/PROYECTO_INICIO, 2356591/PROYECTO_PROCESO, 2356591/PROYECTO_FIN, 2356591/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 5804	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:326, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA RÓMULO CACHON, 86759 RÓMULO CACHON, CENTLA TABASCO ENTRE Y , PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 76.7 KM DE LA CABECER, LON:-92.59234238, LAT:18.1854789}}	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2365804/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 5928	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:264, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO NARANJOS RANCHERIA CAÑAVERAL CORCOVADO, 86755 CAÑAVERAL CORCOVADO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO NARANJOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 143 KM DE LA CABECERA M, LON:-92.40490785, LAT:18.19342471}}	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2365928/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 5960	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-02-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:0.0}}	{2365960/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 5964	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-02-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:0.0}}	{2365964/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000029



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202366168	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,064,484.00	1,064,484.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1064484.0, MODIFICADO:1064484.0}}	GC0196. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD POB. QUINTIN ARAUZ, CENTLA, TABASCO.SECTOR PANTOJITA. - 62992	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	62992	S		24	24	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:12.0, META_MODIFICADA:12.0)}
2024	2	TAB240202366454	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,241,898.00	1,241,898.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1241898.0, MODIFICADO:1241898.0}}	GC0199. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD RA. CHILAPA 2DA. SECCIÓN CAÑAVERALITO, CENTLA, TABASCO. - 64044	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64044	S		20	20	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:14.0, META_MODIFICADA:14.0)}
2024	2	TAB240202366541	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				709,656.00	709,656.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:709656.0, MODIFICADO:709656.0}}	GC0201. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD EJ. ROMULO CACHON PONCE SECTOR HORMIGUERO, CENTLA, TABASCO. - 64299	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64299	S		16	16	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:8.0, META_MODIFICADA:8.0)}
2024	2	TAB240202366554	ACCIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				75,400.00	75,400.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:75400.0, MODIFICADO:75400.0}}	332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 64316	27	TABASCO	3	CENTLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64316	N		0	0	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)}
2024	2	TAB240202366566	ACCIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				19,720.00	19,720.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:19720.0, MODIFICADO:19720.0}}	332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 64324	27	TABASCO	3	CENTLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64324	N		0	0	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000030



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020236 6168	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES AL MARGEN DEL RIO PUEBLO QUINTIN ARAUZ, 86758 QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, PROLONGACION MARGEN DEL RIO SAN PEDRO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA , LON:-92.56120021, LAT:18.32277078}}}	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2366168/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 6454	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:317, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DE LOS RIOS PAQUILLAL Y NARANJOS PUEBLO CHILAPA 2DA SECCIÓN CAÑAVERALITO, 86759 CHILAPA 2DA. SECCIÓN (CAÑAVERALITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , PROLONGACION AL MARGEN DE LOS RIOS PAQUILLAL Y NARA, LON:-92.43426612, LAT:18.17303795}}}	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2366454/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 6541	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:227, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA RÓMULO CACHÓN PONCE HORMIGUERO, 86759 RÓMULO CACHÓN PONCE (HORMIGUERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN, LON:-92.58150407, LAT:18.15830546}}}	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2366541/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 6554	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}}	09-01-2024	09-01-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:0.0}}	{2366554/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 6566	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}}	09-01-2024	11-01-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:0.0}}	{2366566/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000031



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202366568	ACCION	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				624,000.01	624,000.01	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:624000.01, MODIFICADO:624000.01}}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 64325	27	TABASCO	3	CENTLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64325	N		0	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)}
2024	2	TAB240202367233	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,746,572.95	4,746,572.95	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4746572.95, MODIFICADO:4746572.95}}	OP0048. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 66680	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	66680	S	168	160	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:3581.0, META_MODIFICADA:3581.0)}
2024	2	TAB240202367250	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,186,468.00	3,122,935.68	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3186468.0, MODIFICADO:3122935.68}}	OP0057. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA GUATOPE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 69016	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	69016	S	108	102	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:1.08, META_MODIFICADA:1.08)}
2024	2	TAB240202367279	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				6,520,332.36	6,520,332.36	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:6520332.36, MODIFICADO:6520332.36}}	OP0049. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. BENITO JUÁREZ GARCÍA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 66845	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	66845	S	126	122	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:1.91, META_MODIFICADA:1.91)}
2024	2	TAB240202367480	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,369,735.35	2,369,735.35	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2369735.35, MODIFICADO:2369735.35}}	OP0060. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 69921	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	69921	S	98	95	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:0.82, META_MODIFICADA:0.82)}
2024	2	TAB240202367662	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				8,133,914.51	8,133,914.51	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:8133914.51, MODIFICADO:8133914.51}}	OP0052. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 67938	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	67938	S	82	78	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:1.6, META_MODIFICADA:1.6)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000032



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020236 6568	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-02-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:0.0}}	{2366568/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 7233	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE PROLONGACIÓN QUINTANA ROO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, LON:-92.65076293, LAT:18.52944924}}	25-04-2024	08-06-2024	4,746,572.95	4,746,572.95	2,829,766.97	2,829,766.97	2,829,766.97	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0048/2024, CONTRATISTA:MARCOS ALVAREZ MACOSAY, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4746572.95, IMPORTE_MODIFICADO:4699072.34}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1950.0}}	{2367233/PROYECTO_PROCESO, 2367233/PROYECTO_INICIO, 2367233/PROYECTO_PROCESO, 2367233/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 7250	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:73, DIRECCION:CAMINO TRAMO CRUCERO A LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - A LA LOCALIDAD GUATOPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 108 RANCHERIA EL GUATOPE, 86768 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL GUATOPE, LON:-92.94946987, LAT:18.41357236}}	12-04-2024	26-05-2024	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0057/2024, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3186468.0, IMPORTE_MODIFICADO:3122935.68}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.08}}	{2367250/PROYECTO_INICIO, 2367250/PROYECTO_FIN, 2367250/PROYECTO_INICIO, 2367250/PROYECTO_PROCESO, 2367250/PROYECTO_FIN, 2367250/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 7279	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CIRCUITO CARRETERA A LA ESPERANZA RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA A LA ESPERANZA Y CAMINO GREGORIO MENDEZ, CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, LON:-92.80555777, LAT:18.43582577}}	09-04-2024	07-06-2024	6,520,332.36	6,520,332.36	965,429.55	965,429.55	965,429.55	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0049/2024, CONTRATISTA:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6520332.36, IMPORTE_MODIFICADO:6.360686887E7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.82}}	{2367279/PROYECTO_INICIO, 2367279/PROYECTO_PROCESO, 2367279/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 7480	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:105, DIRECCION:CAMINO TRAMO ENTRONQUE COLONIA BENITO JUAREZ - A LA LOCALIDAD CHICOZAPOTE 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 824 RANCHERIA CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, 86768 CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO P, LON:-92.81534483, LAT:18.38848799}}	12-04-2024	26-05-2024	2,369,735.35	2,369,735.35	2,369,735.35	2,369,735.35	2,369,735.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0060/2024, CONTRATISTA:GRUPO EMPRESARIAL SIGMA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2369735.35, IMPORTE_MODIFICADO:2322583.93}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.82}}	{2367480/PROYECTO_INICIO, 2367480/PROYECTO_FIN, 2367480/PROYECTO_PROCESO, 2367480/PROYECTO_INICIO, 2367480/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 7662	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:92, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAÚZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAÚZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO, LON:-92.55237248, LAT:18.3294171}}	09-04-2024	07-06-2024	8,133,914.51	7,972,752.63	7,972,752.63	7,972,752.63	7,972,752.63	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0052/2024, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:8133914.51, IMPORTE_MODIFICADO:8076572.66}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.3}}	{2367662/PROYECTO_PROCESO, 2367662/PROYECTO_INICIO, 2367662/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000033



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202368976	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				726,849.43	726,849.43	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:726849.43, MODIFICADO:726849.43}}	OP0054. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74823	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	74823	6	56	54	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, META:134.0, META_MODIFICADA:134.0}}
2024	2	TAB240202369014	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,255,085.50	1,255,085.50	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1255085.5, MODIFICADO:1255085.5}}	OP0063. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 72864	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	72864	6	52	58	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:928.08, META_MODIFICADA:928.08}}
2024	2	TAB240202369116	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				9,992,635.54	9,992,635.54	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:9992635.54, MODIFICADO:9992635.54}}	OP0065. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73258	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	73258	6	1,829	1,718	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:7133.75, META_MODIFICADA:7133.75}}
2024	2	TAB240202369191	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				7,620,286.53	7,620,286.53	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:7620286.53, MODIFICADO:7620286.53}}	OP0066. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73456	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	73456	6	4,575	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:4669.52, META_MODIFICADA:4669.52}}
2024	2	TAB240202369335	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,551,140.24	1,551,140.24	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1551140.24, MODIFICADO:1551140.24}}	OP0047. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73960	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	73960	6	168	160	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:1239.03, META_MODIFICADA:1239.03}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000034



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST A	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020236 8976	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, LON:-92.90005755, LAT:18.39315393}}	09-04-2024	08-05-2024	726,849.43	726,849.43	596,614.50	596,614.50	596,614.50	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0054/2024, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:726849.43, IMPORTE_MODIFICADO:720995.8}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:120.0}}	{2368976/PROYECTO_INICIO, 2368976/PROYECTO_PROCESO, 2368976/PROYECTO_INICIO, 2368976/PROYECTO_PROCESO, 2368976/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 9014	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, LON:-92.90018038, LAT:18.39318022}}	24-04-2024	12-06-2024	1,255,085.50	1,255,085.50	476,144.90	476,144.90	476,144.90	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0063/2024, CONTRATISTA:GRUPO 4 GIROS S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1255085.5, IMPORTE_MODIFICADO:1243823.63}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:750.0}}	{2369014/PROYECTO_INICIO, 2369014/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 9116	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5 KM DE , LON:-92.84376654, LAT:18.38292143}}	06-05-2024	19-07-2024	9,992,635.54	9,992,635.54	4,313,444.50	4,313,444.50	4,313,444.50	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0065/2024, CONTRATISTA:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:9992635.54, IMPORTE_MODIFICADO:9923746.35}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2500.0}}	{2369116/PROYECTO_INICIO, 2369116/PROYECTO_PROCESO, 2369116/PROYECTO_INICIO, 2369116/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 9191	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE , LON:-92.89483459, LAT:18.39339154}}	06-05-2024	19-07-2024	7,620,286.53	7,620,286.53	5,447,234.85	5,447,234.85	5,447,234.85	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0066/2024, CONTRATISTA:FELIX EDUARDO HERNANDEZ PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7620286.53, IMPORTE_MODIFICADO:7566914.77}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2300.0}}	{2369191/PROYECTO_PROCESO , 2369191/PROYECTO_INICIO, 2369191/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 9335	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE PROLONGACION QUINTANA ROO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, LON:-92.65086545, LAT:18.52940928}}	09-04-2024	23-05-2024	1,551,140.24	1,551,140.24	879,353.52	879,353.52	879,353.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0047/2024, CONTRATISTA:MARCOS ALVAREZ MACOSAY, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1551140.24, IMPORTE_MODIFICADO:1535635.64}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1200.0}}	{2369335/PROYECTO_INICIO, 2369335/PROYECTO_PROCESO, 2369335/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000035



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240 202369 461	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				571,852.82	571,852.82	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:571852.82, MODIFICADO:571852.82}}	OP0062. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74299	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	74299	S	56	54	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METRO'S CUADRADOS, META:362.49, META_MODIFICADO:362.49}}
2024	2	TAB240 202369 576	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,725,181.10	3,725,181.10	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3725181.1, MODIFICADO:3725181.1}}	OP0064. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74706	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	74706	S	56	54	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:2926.8, META_MODIFICADO:2926.8}}
2024	2	TAB240 202369 665	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,170,585.36	1,161,010.41	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1170585.36, MODIFICADO:1161010.41}}	OP0056. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE ZARAGOZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74944	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	74944	S	78	76	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, META:135.0, META_MODIFICADO:135.0}}
2024	2	TAB240 202369 688	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,504,714.39	5,504,714.39	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5504714.39, MODIFICADO:5504714.39}}	OP0058. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 75018	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	75018	S	1,772	1,704	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, META:312.0, META_MODIFICADO:312.0}}
2024	2	TAB240 202369 807	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,581,245.47	5,581,245.47	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5581245.47, MODIFICADO:5581245.47}}	OP0059. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 75372	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	75372	S	118	122	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, META:708.0, META_MODIFICADO:708.0}}
2024	2	TAB240 202369 909	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				319,839.91	319,839.91	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:319839.91, MODIFICADO:319839.91}}	OP0067. REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 12, DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77185	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77185	S	179	172	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:132.48, META_MODIFICADO:132.48}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000036



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020236 9461	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, LON:-92.90011024, LAT:18.39317094}}	12-04-2024	26-05-2024	571,852.82	571,852.82	300,071.76	300,071.76	300,071.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0062/2024, CONTRATISTA:GRUPO 4 GIROS S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:571852.82, IMPORTE_MODIFICADO:566390.42}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:305.0}}	{2369461/PROYECTO_INICIO, 2369461/PROYECTO_PROCESO, 2369461/PROYECTO_INICIO, 2369461/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 9576	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5 , LON:-92.84375543, LAT:18.38292971}}	12-04-2024	10-06-2024	3,725,181.10	3,725,181.10	1,791,896.53	1,791,896.53	1,791,896.53	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0064/2024, CONTRATISTA:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3725181.1, IMPORTE_MODIFICADO:3650978.21}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2600.0}}	{2369576/PROYECTO_INICIO, 2369576/PROYECTO_PROCESO, 2369576/PROYECTO_INICIO, 2369576/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 9665	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE , LON:-92.89811374, LAT:18.39394466}}	09-04-2024	08-05-2024	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0056/2024, CONTRATISTA:GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1170585.36, IMPORTE_MODIFICADO:1161010.7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:135.0}}	{2369665/PROYECTO_PROCESO, 2369665/PROYECTO_FIN, 2369665/PROYECTO_INICIO, 2369665/PROYECTO_FIN, 2369665/PROYECTO_PROCESO, 2369665/PROYECTO_INICIO, 2369665/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 9688	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CUAUHTÉMOC COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CUAUHTÉMOC Y CALLE NAPOLEÓN PEDRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.9 KM DE LA CABECE, LON:-92.95409589, LAT:18.40064562}}	12-04-2024	25-06-2024	5,504,714.39	5,504,714.39	3,287,599.97	3,287,599.97	3,287,599.97	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0058/2024, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5504714.39, IMPORTE_MODIFICADO:5477397.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:188.0}}	{2369688/PROYECTO_INICIO, 2369688/PROYECTO_PROCESO, 2369688/PROYECTO_INICIO, 2369688/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 9807	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PERIFERICO IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST, LON:-92.96300723, LAT:18.40315264}}	12-04-2024	25-06-2024	5,581,245.47	3,824,693.71	3,824,693.71	3,824,693.71	3,824,693.71	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0059/2024, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5581245.47, IMPORTE_MODIFICADO:5553323.26}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:410.0}}	{2369807/PROYECTO_INICIO, 2369807/PROYECTO_PROCESO, 2369807/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 9909	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ, CALLE INDEPENDENCIA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS TER, LON:-92.64241118, LAT:18.53587635}}	06-05-2024	04-06-2024	319,839.91	319,839.91	89,211.55	89,211.55	89,211.55	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0067/2024, CONTRATISTA:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:319839.91, IMPORTE_MODIFICADO:316632.99}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:110.0}}	{2369909/PROYECTO_INICIO, 2369909/PROYECTO_PROCESO, 2369909/PROYECTO_INICIO, 2369909/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000037



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240 202369 927	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,881,096.58	2,024,628.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1881096.58, MODIFICADO:2024628.52}}	OP0051. CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DEL POBLADO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77210	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77210	S	124	120	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:32.0, META_MODIFICADA:32.0}}
2024	2	TAB240 202370 506	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				86,842.15	86,842.15	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86842.15, MODIFICADO:86842.15}}	OP0053. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77125	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77125	S	56	54	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:134.0, META_MODIFICADA:134.0}}
2024	2	TAB240 202370 508	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				329,861.03	324,424.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:329861.03, MODIFICADO:324424.84}}	OP0055. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77127	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77127	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:480.0, META_MODIFICADA:480.0}}
2024	2	TAB240 202370 513	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				538,397.27	538,397.27	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:538397.27, MODIFICADO:538397.27}}	OP0050. CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR CETMAR 19 CCT 27DCM000038, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77158	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77158	S	22	23	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:233.37, META_MODIFICADA:233.37}}
2024	2	TAB240 202370 558	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,600,922.58	2,600,922.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2600922.58, MODIFICADO:2600922.58}}	OP0061. REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE BEISBOL FRANCISCO DÍAZ, 2DA. ETAPA, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 77253	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77253	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3503.5, META_MODIFICADA:3503.5}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000038



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURED	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020236 9927	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO LA LOCALI, LON:-92.74008298, LAT:18.46649184}}	09-04-2024	08-05-2024	2,024,628.52	2,024,628.52	1,546,557.43	1,546,557.43	1,546,557.43	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0051/2024, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1881096.58, IMPORTE_MODIFICADO:1846322.46}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:28.0}}	{2369927/PROYECTO_INICIO, 2369927/PROYECTO_PROCESO, 2369927/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 0506	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, LON:-92.900110191, LAT:18.39316455}}	09-04-2024	08-05-2024	86,842.15	86,842.15	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0053/2024, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMKER, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:86842.15, IMPORTE_MODIFICADO:85884.23}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:75.0}}	{2370506/PROYECTO_PROCESO, 2370506/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 0508	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANC, LON:-92.89483796, LAT:18.39339725}}	09-04-2024	08-05-2024	324,424.84	324,424.84	324,424.84	324,424.84	324,424.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0055/2024, CONTRATISTA:GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:329861.03, IMPORTE_MODIFICADO:324425.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:480.0}}	{2370508/PROYECTO_FIN, 2370508/PROYECTO_INICIO, 2370508/PROYECTO_PROCESO, 2370508/PROYECTO_FIN, 2370508/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 0513	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL AL CETMAR 19 BARRIO CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL AL CETMAR19 Y PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA, CAMINO AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA , LON:-92.6572351, LAT:18.54910931}}	09-04-2024	07-06-2024	538,397.27	311,431.69	311,431.69	311,431.69	311,431.69	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0050/2024, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA CAPERNAUM, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:538397.27, IMPORTE_MODIFICADO:529332.21}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:110.0}}	{2370513/PROYECTO_PROCESO, 2370513/PROYECTO_INICIO, 2370513/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 0558	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JOSÉ MÁRIA PINO SUÁREZ BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MÁRIA PINO SUÁREZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ, CALLE INDEPENDENCIA EL ÁREA DE RODAMIENTO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUE, LON:-92.64446519, LAT:18.53489375}}	12-04-2024	10-06-2024	2,600,922.58	2,600,922.58	352,463.81	352,463.81	352,463.81	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0081/2024, CONTRATISTA:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2600922.58, IMPORTE_MODIFICADO:2548606.42}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2300.0}}	{2370558/PROYECTO_INICIO, 2370558/PROYECTO_PROCESO, 2370558/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000039



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202377286	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,269,382.66	3,269,382.66	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3269382.66, MODIFICADO:3269382.66}}	OP0072. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO VECINAL, DE LA LOCALIDAD DE LA RA. LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99299	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99299	S	85	81	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:0.88, META_MODIFICAD A:0.88}}
2024	2	TAB240202377294	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,081,190.84	5,081,190.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5081190.84, MODIFICADO:5081190.84}}	OP0070. REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EJ. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99309	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99309	S	221	219	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:1.63, META_MODIFICAD A:1.63}}
2024	2	TAB240202377298	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,876,165.54	5,876,165.54	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5876165.54, MODIFICADO:5876165.54}}	OP0073. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA. NIÑOS HERODES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99316	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99316	S	181	202	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, META:2.32, META_MODIFICAD A:2.32}}
2024	2	TAB240202377300	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,393,815.25	2,393,815.25	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2393815.25, MODIFICADO:2393815.25}}	OP0071. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA SIMÓN SARLAT CLAVE 27DPR1459F, DE LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99320	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99320	S	117	118	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:150.78, META_MODIFICAD A:150.78}}
2024	2	TAB240202385016	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				268,656.00	268,656.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:268656.0, MODIFICADO:268656.0}}	GC0273. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 123664	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	123664	S	80	80	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICAD A:40.0}}
2024	2	TAB240202385023	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				134,328.00	134,328.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:134328.0, MODIFICADO:134328.0}}	GC0274. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 123669	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	123669	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICAD A:20.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000040



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURED	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020237 7286	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:249, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN - DESVIO A LA PIMIENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 88 RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCION, 86762 LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE, LON:-92.87891361, LAT:18.42764526}}}	16-07-2024	24-08-2024	3,269,382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.0}}	{2377286/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 7294	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA A LA ESPERANZA - CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 163 EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD LA CONSTANCIA Y C, LON:-92.81708428, LAT:18.44757171}}}	16-07-2024	29-08-2024	5,081,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.0}}	{2377294/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 7298	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:253, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO A VICENTE GUERRERO - CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NIÑOS HÉROES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 232 RANCHERIA NIÑOS HÉROES, 86762 NIÑOS HÉROES, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE, LON:-92.85933992, LAT:18.44117355}}}	16-07-2024	24-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.0}}	{2377298/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 7300	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.9582792, LAT:18.40076411}}}	16-07-2024	29-08-2024	2,393,815.25	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2377300/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5016	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE CARMEN PAREDES COLONIA LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE EDUVIGES NOTARIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.63236522, LAT:18.59079426}}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385016/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5023	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:8, DIRECCION:CALLE JOSE PEDRERO ALVARADO COLONIA CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, 86752 CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOVINO MARTINEZ Y CALLE CIPRIANO CORNELIO, CALLE ISIDRO LEÓN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTAN, LON:-92.64230076, LAT:18.57177753}}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385023/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000041



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 _ CICLO DE RECURSO	M1 _ RAMO	M1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 _ CICLO DE RECURSO	M2 _ RAMO	M2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240 202385 189	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				402,984.00	402,984.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:402984.0, MODIFICADO:402984.0}}	GC0275. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 124433	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	124433	0	120	120	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:60.0, META_MODIFICADA:60.0}}
2024	2	TAB240 202385 350	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				100,746.00	100,746.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:100746.0, MODIFICADO:100746.0}}	GC0272. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 123599	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	123599	0	30	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	2	TAB240 202385 553	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				100,746.00	100,746.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:100746.0, MODIFICADO:100746.0}}	GC0277. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 126549	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	126549	0	30	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	2	TAB240 202385 819	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				167,910.00	167,910.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:167910.0, MODIFICADO:167910.0}}	GC0280. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS TIJERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 127675	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	127675	0	50	50	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:25.0, META_MODIFICADA:25.0}}
2024	2	TAB240 202385 833	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				335,820.00	335,820.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:335820.0, MODIFICADO:335820.0}}	GC0281. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTLE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 127813	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	127813	0	100	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	2	TAB240 202385 843	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				201,492.00	201,492.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:201492.0, MODIFICADO:201492.0}}	GC0276. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 126127	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	126127	0	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2024	2	TAB240 202385 848	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				268,656.00	268,656.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:268656.0, MODIFICADO:268656.0}}	GC0282. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 127940	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	127940	0	80	80	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000042



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURED	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24 020238 5189	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:5, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 77.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD , LON:-92.66778908, LAT:18.23887651}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385189/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020238 5350	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:64, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO COLONIA BOCA GRANDE 1RA SECCIÓN, 86758 BOCA GRANDE 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO RUMBO AL LAGO CONCEPCIÓN Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 180.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.53639467, LAT:18.16162736}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385350/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020238 5553	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:127, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 2DA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO Y CALLE PRINCIPAL MIXTECA 2DA SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 188.0 KM , LON:-92.58266487, LAT:18.09269529}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385553/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020238 5819	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:236, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA LAS TIJERAS, 86756 LAS TIJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CALLE PRINCIPAL LAS TIJERAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 68.0 KM DE LA CABEC, LON:-92.31573232, LAT:18.26182302}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385819/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020238 5833	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN COLONIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL LA LOCA, LON:-92.43176574, LAT:18.30348485}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385833/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020238 5843	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA CHILAPA 1RA SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DIVERSAS CALLES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, LON:-92.68466456, LAT:18.21853073}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385843/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020238 5848	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:147, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN RANCHERIA RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL RIBERA A, LON:-92.56587077, LAT:18.3879919}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385848/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000043



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202385863	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				134,328.00	134,328.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:134328.0, MODIFICADO:134328.0}}	GC0283. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128014	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	128014	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICAD A:20.0}}
2024	2	TAB240202385894	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				201,492.00	201,492.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:201492.0, MODIFICADO:201492.0}}	GC0285. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO SUR DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128176	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	128176	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICAD A:30.0}}
2024	2	TAB240202385978	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				100,746.00	100,746.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:100746.0, MODIFICADO:100746.0}}	GC0278. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 126840	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	126840	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICAD A:15.0}}
2024	2	TAB240202386241	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				167,910.00	167,910.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:167910.0, MODIFICADO:167910.0}}	GC0284. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128138	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	128138	S	50	50	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:25.0, META_MODIFICAD A:25.0}}
2024	2	TAB240202387299	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				201,492.00	201,492.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:201492.0, MODIFICADO:201492.0}}	GC0286. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO A DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 138563	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	138563	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICAD A:30.0}}
2024	2	TAB240202388422	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				201,492.00	201,492.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:201492.0, MODIFICADO:201492.0}}	GC0289. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144066	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	144066	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICAD A:30.0}}
2024	2	TAB240202388548	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				134,328.00	134,328.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:134328.0, MODIFICADO:134328.0}}	GC0287. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOPOTE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 143477	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	143477	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICAD A:20.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000044



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURED	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020238 5863	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:306, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2A SECCION, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DI, LON:-92.48818914, LAT:18.33932404}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385863/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5894	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:28, DIRECCION:CALLE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLON), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLON), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO SUR CARRILLON Y , LA LOCALIDAD SE ENC, LON:-92.70566433, LAT:18.4973531}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385894/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5978	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:42, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 1RA SECCION, 86759 MIXTECA 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO BITZAL Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 185.0 KM DE, LON:-92.54513048, LAT:18.07536117}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2385978/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 6241	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:26, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO COMUNIDAD MOCAMBO, CAMINO , LON:-92.69670336, LAT:18.52521231}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2386241/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 7299	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:27, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR Y CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE, CAM, LON:-92.70180671, LAT:18.50165998}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2387299/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 8422	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUAREZ, 86762 BENITO JUAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO COMUNIDAD GREGORIO MENDEZ, CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA , LON:-92.80343469, LAT:18.42419962}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2388422/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 8548	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:16, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICOZAPOTE 1RA. SECCION COLONIA CHICOZAPOTE 1RA. SECCION, 86760 CHICOZAPOTE 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE Y CAMINO A LA COMUNIDAD CHICOZAPOTE 2DA. SECCION, CAMINO EL BEL, LON:-92.83725704, LAT:18.38764337}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2388548/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000045



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202388701	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				134,328.00	134,328.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:134328.0, MODIFICADO:134328.0}}	GC0288. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOPOTE 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 143885	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	143885	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADO:A:20.0}}
2024	2	TAB240202388923	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				335,820.00	335,820.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:335820.0, MODIFICADO:335820.0}}	GC0290. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOPOTE 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144515	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	144515	S	100	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADO:A:50.0}}
2024	2	TAB240202389048	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				167,910.00	167,910.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:167910.0, MODIFICADO:167910.0}}	GC0291. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144904	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	144904	S	50	50	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:25.0, META_MODIFICADO:A:25.0}}
2024	2	TAB240202389089	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				134,328.00	134,328.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:134328.0, MODIFICADO:134328.0}}	GC0292. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL BELLOTE DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 145889	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	145889	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADO:A:20.0}}
2024	2	TAB240202389135	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				335,820.00	335,820.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:335820.0, MODIFICADO:335820.0}}	GC0293. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146016	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	146016	S	100	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADO:A:50.0}}
2024	2	TAB240202389154	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				201,492.00	201,492.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:201492.0, MODIFICADO:201492.0}}	GC0294. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CAPARROSO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146117	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	146117	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADO:A:30.0}}
2024	2	TAB240202389547	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				452,928.96	452,928.96	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:452928.96, MODIFICADO:452928.96}}	GC0230. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAS CHILAPA ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146206	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	146206	S	176	176	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:88.0, META_MODIFICADO:A:88.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000046



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020238 8701	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:105, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN COLONIA CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN, 86760 CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN Y CAMINO DE CHICOZAPOTE 1A Y 2A. SECCIÓN, CAMINO EL BELLOT, LON:-92.81622534, LAT:18.39219308}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2388701/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 8923	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CUAUHTÉMOC COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CARRETERA EL BELLOTE - SANTA CRUZ, CARRETERA COMALCALCO - PARAISO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.8 KM, LON:-92.95547868, LAT:18.40341447}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2388923/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 9048	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:89, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL SAN JUAN COLONIA SAN JUAN, 86761 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CHILTEPEC - VICENTE GUERRERO Y CAMINO SALIDA A JALAPITA 1A. SECCIÓN, CARRETERA COMALCALCO - PARAISO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTAN, LON:-92.98036218, LAT:18.40988028}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2389048/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 9089	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:70, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL EL BELLOTE COLONIA EL BELLOTE, 86768 EL BELLOTE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO COLONIA CARLOS A. MADRAZO Y CAMINO PARAISO - COMALCALCO, CAMINO COLONIA LAZARO CARDENAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47, LON:-92.97084885, LAT:18.41446178}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2389089/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 9135	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL SIMÓN SIRLAT COLONIA SIMÓN SIRLAT, 86762 SIMÓN SIRLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO DE POTRERILLO IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA, CAMINO CAPARROSO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE , LON:-92.80421824, LAT:18.34158521}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2389135/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 9154	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CAPARROSO COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CAPARROSO Y CAMINO SIMÓN SIRLAT, CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.1KM DE LA C, LON:-92.80335245, LAT:18.34501201}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2389154/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 9547	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:23, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL ESCOBAS CHILAPA ESCOBA COLONIA ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y CARRETERA CARRETERA BUENA VISTA - LOS IDOLOS, LA LOCALIDAD, LON:-92.70390459, LAT:18.19161569}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2389547/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000047



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202389636	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				514,692.00	514,692.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:514692.0, MODIFICADO:514692.0}}	GC0231. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 1RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 147310	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	147310	S	200	200	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:100.0, META_MODIFICADA:100.0}}
2024	2	TAB240202390405	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				154,407.60	154,407.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:154407.6, MODIFICADO:154407.6}}	GC0232. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 149821	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	149821	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2024	2	TAB240202390412	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				51,469.20	51,469.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:51469.2, MODIFICADO:51469.2}}	GC0233. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 149853	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	149853	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	2	TAB240202390448	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				102,938.40	102,938.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102938.4}}	GC0234. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE HABLAN LOS HECHOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 150019	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150019	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	2	TAB240202390449	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				154,407.60	154,407.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:154407.6, MODIFICADO:154407.6}}	GC0236. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 150035	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150035	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2024	2	TAB240202390518	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				102,938.40	102,938.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102938.4}}	GC0237. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA - 150294	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150294	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000048



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020238 9636	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL LA LOCA, LON:-92.45873582, LAT:18.31006485}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2389636/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0405	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:40, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y PROLONGACION ISLA LAS CRUCES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 75.3 KM , LON:-92.65946862, LAT:18.21138165}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2390406/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0412	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:116, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA COLONIA AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, 86759 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, CENTLA TABASCO ENTRE VIADUCTO AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 85.4 KM DE L, LON:-92.64851958, LAT:18.18876374}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2390412/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0446	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:315, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE HABLAN LOS HECHOS SANTA ROSA COLONIA HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), 86758 HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LON:-92.33221453, LAT:18.27645942}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2390448/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0449	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:237, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA SALSIPUEDES COLONIA RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), 86756 RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE , LON:-92.49374931, LAT:18.35781985}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2390449/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0518	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:213, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 86753 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CAMINO A LA COMUNIDAD EL, LON:-92.64509081, LAT:18.47882247}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2390518/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000049



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202390530	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				437,488.20	437,488.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:437488.2, MODIFICADO:437488.2}}	GC0238. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150393	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150393	S	170	170	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:85.0, META_MODIFICADA:85.0}}
2024	2	TAB240202390586	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				205,876.80	205,876.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:205876.8, MODIFICADO:205876.8}}	GC0239. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150738	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150738	S	80	80	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}
2024	2	TAB240202390609	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				205,876.80	205,876.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:205876.8, MODIFICADO:205876.8}}	GC0240. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 2DA. SECCION SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150926	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150926	S	80	80	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}
2024	2	TAB240202391075	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				205,876.80	205,876.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:205876.8, MODIFICADO:205876.8}}	GC0241. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 154188	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	154188	S	80	80	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}
2024	2	TAB240202391452	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				257,346.00	257,346.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:257346.0, MODIFICADO:257346.0}}	GC0243. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158464	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158464	S	100	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	2	TAB240202391457	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				77,203.80	77,203.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:77203.8, MODIFICADO:77203.8}}	GC0246. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE BOCA GRANDE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158482	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158482	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000050



CENTLA
ACCIONES DEL PODER EJECUTIVO
MUNICIPAL

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST A	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 0530	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:306, DIRECCION:CARRETERA AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.5 KM, LON:-92.48633069, LAT:18.33289026}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2390530/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0586	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:147, DIRECCION:CARRETERA PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN COLONIA RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA, LON:-92.56587232, LAT:18.38798663}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2390586/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0609	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:50, DIRECCION:CARRETERA AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION PANTANOS DE CENTLA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LA, LON:-92.50337196, LAT:18.35362902}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2390609/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1075	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CARRETERA AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA RANCHERIA CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A AYOLLO POLO 3A. SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCU, LON:-92.37133464, LAT:18.29551864}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2391075/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1452	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CARRETERA PRINCIPAL CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA COLONIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y CARRETERA CARRET, LON:-92.68466429, LAT:18.21853557}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2391452/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1457	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:64, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA BOCA GRANDE 1RA SECCIÓN, 86759 BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y PROLONGACION A LA LAGUNA TASAJERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENT, LON:-92.53639342, LAT:18.16162806}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2391457/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000051



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_ CICLO DE RECURSO	M1_ RAMO	M1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_ CICLO DE RECURSO	M2_ RAMO	M2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202391458	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				66,909.96	66,909.96	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:66909.96, MODIFICADO:66909.96}}	GC0247. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DE QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158489	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158489	S	26	26	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:13.0, META_MODIFICADA:13.0}}
2024	2	TAB240202391831	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				97,791.48	97,791.48	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:97791.48, MODIFICADO:97791.48}}	GC0251. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE IDOLOLOS MARGEN DERECHO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 160318	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	160318	S	38	38	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:19.0, META_MODIFICADA:19.0}}
2024	2	TAB240202391901	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				102,938.40	102,938.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102938.4}}	GC0253. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 160982	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	160982	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	2	TAB240202391954	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				386,019.00	386,019.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:386019.0, MODIFICADO:386019.0}}	GC0254. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 161347	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	161347	S	150	150	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:75.0, META_MODIFICADA:75.0}}
2024	2	TAB240202392074	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				77,203.80	77,203.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:77203.8, MODIFICADO:77203.8}}	GC0255. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 162144	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	162144	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	2	TAB240202392118	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				92,644.56	92,644.56	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:92644.56, MODIFICADO:92644.56}}	GC0256. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MARIA DE ROSARIO GUTIERREZ ESKILSEN DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 162423	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	162423	S	36	36	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:18.0, META_MODIFICADA:18.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000052



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 1458	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:230, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA EL PORVENIR (DE QUINTIN ARAUZ), 86757 EL PORVENIR (DE QUINTIN ARAUZ), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTAN, LON:-92.36262929, LAT:18.38706393}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2391458/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1831	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:34, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL LOS IDOLOS MARGEN DERECHA COLONIA LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), 86759 LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y PROLONGACION COMINIDAD LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA , , LON:-92.66573863, LAT:18.27692302}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2391831/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1901	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:49, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 1RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN Y CAMINO PUENTE QUINTIN ARAUZ, LA LOCALIDAD SE ENCU, LON:-92.54172223, LAT:18.34466497}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2391901/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1954	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:5, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL BOCA DE CHILAPA COLONIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y PROLONGACION LAGUNA EL VIENTO, CALLE DIVERSAS CALLES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA , LON:-92.66773446, LAT:18.23860943}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2391954/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2074	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:19, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTLE 3RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTLE 3RA SECCIÓN, 86758 LAS TIJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION FRENTE A LA COLONIA LAS TIJERAS, LA LOCALIDAD SE ENC, LON:-92.31627739, LAT:18.26311759}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2392074/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2118	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:330, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA COLONIA MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSEN, 86759 MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A , LON:-92.53510663, LAT:18.05997257}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2392118/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000053



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202392738	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				226,464.48	226,464.48	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:226464.48, MODIFICADO:226464.48}}	GC0259. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN DERECHA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 165640	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	165640	S	88	88	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:44.0, META_MODIFICADA:44.0}}
2024	2	TAB240202392812	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				97,791.48	97,791.48	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:97791.48, MODIFICADO:97791.48}}	GC0260. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 165943	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	165943	S	38	38	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:19.0, META_MODIFICADA:19.0}}
2024	2	TAB240202392857	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				308,815.20	308,815.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:308815.2, MODIFICADO:308815.2}}	GC0261. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE TRES BRAZOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166161	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166161	S	120	120	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:60.0, META_MODIFICADA:60.0}}
2024	2	TAB240202392883	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				113,232.24	113,232.24	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:113232.24, MODIFICADO:113232.24}}	GC0262. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LAS TIJERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166247	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166247	S	44	44	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:22.0, META_MODIFICADA:22.0}}
2024	2	TAB240202392905	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				51,469.20	51,469.20	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:51469.2, MODIFICADO:51469.2}}	GC0263. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166385	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166385	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	2	TAB240202392932	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				231,611.40	231,611.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:231611.4, MODIFICADO:231611.4}}	GC0264. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166532	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166532	S	90	90	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:45.0, META_MODIFICADA:45.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000054



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 2738	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:226, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHA COLONIA CHILAPA 1RA SECCIÓN (MARGEN DERECHA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y CARRETERA BUENA VISTA -, LON:-92.69066861, LAT:18.21303709}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2392738/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2812	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:49, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN COLONIA RIBERA ALTA 1RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA T.C. - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD, LON:-92.5417219, LAT:18.34466472}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2392812/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2857	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:59, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL TRES BRAZOS COLONIA TRES BRAZOS, 86756 TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE , LON:-92.61216295, LAT:18.38985665}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2392857/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2883	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:236, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS TIJERAS COLONIA LAS TIJERAS, 86756 LAS TIJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA T.C. - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DI, LON:-92.31573232, LAT:18.26182302}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2392883/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2905	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:127, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA MIXTECA 2DA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 188 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD MIX, LON:-92.58166063, LAT:18.10150402}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2392905/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2932	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA COLONIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y CARRETERA BUENA , LON:-92.68466563, LAT:18.21853302}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2392932/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000055



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202392947	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				46,322.28	46,322.28	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:46322.28, MODIFICADO:46322.28}}	GC0265. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166587	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166587	S		18	18	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:9 0, META_MODIFICADA:9.0}}
2024	2	TAB240202392961	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				102,938.40	102,938.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102938.4}}	GC0266. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166631	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166631	S		40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	2	TAB240202393241	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				431,782.60	431,782.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:431782.6, MODIFICADO:431782.6}}	GC0169. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 167651	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	167651	S	10,954	12,070	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:100.0, META_MODIFICADA:100.0}}	
2024	2	TAB240202393485	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				215,951.05	215,951.05	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:215951.05, MODIFICADO:215951.05}}	GC0170. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 168674	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	168674	S	300	300	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}	
2024	2	TAB240202393627	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				129,475.02	129,475.02	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:129475.02, MODIFICADO:129475.02}}	GC0171. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169293	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169293	S		121	120	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2024	2	TAB240202393717	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				86,356.52	86,356.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86356.52, MODIFICADO:86356.52}}	GC0172. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTE 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169657	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169657	S		81	80	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	2	TAB240202393794	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				54,098.94	54,098.94	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:54098.94, MODIFICADO:54098.94}}	GC0173. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. ESCOBAS CHILAPA ESCOBA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169955	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169955	S		207	220	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000056



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 2947	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:42, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 1RA. SECCIÓN, 86759 MIXTECA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 183 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD MIXTEC, LON:-92.54513113, LAT:18.07536006}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2392947/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2961	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:128, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL MIXTECA 3RA. SECCIÓN COLONIA MIXTECA 3RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 184 KM DE LA CABECERA, LON:-92.5655233, LAT:18.09150051}}	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2392961/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3241	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ALVARO OBREGÓN GRIJALVA Y EJIDO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LAS ACCIONES DE ALUMBRA, LON:-92.65237356, LAT:18.53022786}}	22-07-2024	15-08-2024	431,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2393241/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3485	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL LA LOC, LON:-92.45445032, LAT:18.30951557}}	22-07-2024	15-08-2024	215,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2393485/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3627	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A AYOLLO POLO 3A. SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, LON:-92.37134025, LAT:18.29560592}}	22-07-2024	15-08-2024	129,475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2393627/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3717	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:19, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTLE 3RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTLE 3RA SECCIÓN, 86758 LAS TIJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION FRENTE A LA COLONIA LAS TIJERAS, LA LOCALIDAD SE ENC, LON:-92.31604666, LAT:18.26193745}}	22-07-2024	15-08-2024	86,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2393717/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3794	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:23, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL ESCOBAS CHILAPA ESCOBA CIUDAD ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y CARRETERA CARRETERA BUENA VISTA - LOS IDOLOS, LA LOCALIDAD , LON:-92.70400388, LAT:18.1919096}}	22-07-2024	15-08-2024	54,098.94	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2393794/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000057



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 _ CICLO DE RECURSO	M1 _ RAMO	M1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 _ CICLO DE RECURSO	M2 _ RAMO	M2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202393851	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				86,356.52	86,356.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86356.52, MODIFICADO:86356.52}}	GC0174. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170239	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	170239	S	202	200	0	{META1: [UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0]}
2024	2	TAB240202393914	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,238.01	43,238.01	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43238.01, MODIFICADO:43238.01}}	GC0175. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. LOS IDOLOs MARGEN DERECHA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170499	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	170499	S	27	30	0	{META1: [UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0]}
2024	2	TAB240202393982	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				86,356.52	86,356.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86356.52, MODIFICADO:86356.52}}	GC0176. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170828	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	170828	S	402	400	0	{META1: [UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0]}
2024	2	TAB240202394105	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,238.01	43,238.01	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43238.01, MODIFICADO:43238.01}}	GC0177. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 171414	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171414	S	68	86	0	{META1: [UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0]}
2024	2	TAB240202394184	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,238.01	43,238.01	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43238.01, MODIFICADO:43238.01}}	GC0178. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. MIXTECA 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 171743	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171743	S	25	29	0	{META1: [UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0]}
2024	2	TAB240202394261	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				64,797.26	64,797.26	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:64797.26, MODIFICADO:64797.26}}	GC0179. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 172106	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	172106	S	213	210	0	{META1: [UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0]}
2024	2	TAB240202394424	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,678.75	21,678.75	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:21678.75}}	GC0180. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 172894	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	172894	S	23	20	0	{META1: [UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000058



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURE	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 3851	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:27, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR Y CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE, CAMI, LON:-92.69957514, LAT:18.50505233}}	22-07-2024	15-08-2024	86,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2393851/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3914	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:34, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL LOS IDOLOS MARGEN DERECHA COLONIA LOS IDOLOS MARGEN DERECHA, 86759 LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y PROLONGACION COMINIDAD LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, , LON:-92.66573704, LAT:18.27692262}}	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2393914/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3982	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:39, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL LIBERTAD DE ALLENDE EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIVERSAS CALLES, CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA D, LON:-92.82526932, LAT:18.40963002}}	22-07-2024	15-08-2024	86,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2393982/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4105	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:40, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD , LON:-92.65947165, LAT:18.21138593}}	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394105/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4184	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:42, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL RANCHERIA MIXTECA 1RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL Y PROLONGACION LAGUNA TASAJERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA, LON:-92.54512378, LAT:18.07536553}}	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394184/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4261	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:50, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA LA LO, LON:-92.50337236, LAT:18.35362851}}	22-07-2024	15-08-2024	64,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394261/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4424	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:54, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA SAN ROQUE, 86758 SAN ROQUE, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION LAGUNA DEL COMETA Y PROLONGACIÓN RIO USUMACINTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 85.6 KM DE LA CABECERA MUNIC, LON:-92.66652878, LAT:18.32286809}}	22-07-2024	15-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394424/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000059



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202394533	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				86,356.52	86,356.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86356.52, MODIFICADO:86356.52}}	GC0181. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173223	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173223	S	405	400	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	2	TAB240202394593	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				86,368.12	86,368.12	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86368.12, MODIFICADO:86368.12}}	GC0182. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173415	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173415	S	455	450	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	2	TAB240202394655	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				64,805.96	64,805.96	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:64805.96, MODIFICADO:64805.96}}	GC0183. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL. ARROLLO POLO 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173588	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173588	S	153	150	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	2	TAB240202394706	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				21,681.65	21,681.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21681.65, MODIFICADO:21681.65}}	GC0184. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173822	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173822	S	38	47	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	2	TAB240202394756	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				21,681.65	21,681.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21681.65, MODIFICADO:21681.65}}	GC0185. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL GUATOPE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174135	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174135	S	28	27	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	2	TAB240202394791	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				43,243.81	43,243.81	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.81, MODIFICADO:43243.81}}	GC0186. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174268	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174268	S	105	102	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	2	TAB240202394837	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				21,681.65	21,681.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21681.65, MODIFICADO:21681.65}}	GC0187. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174415	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174415	S	105	86	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000060



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 4533	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:60, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL A LA UNION COLONIA LA UNION, 86761 LA UNION, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CAMINO A LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, CAMINO A LA VEINTISIETE DE FEBRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA, LON:-92.88246898, LAT:18.41179802}}	22-07-2024	15-08-2024	86,366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394533/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4593	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARMEN PAREDES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.63330807, LAT:18.5904238}}	22-07-2024	15-08-2024	86,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394593/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4655	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:63, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL ARROYO POLO 3RA. SECCIÓN COLONIA ARROYO POLO 3RA SECCIÓN, 86753 ARROYO POLO 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN Y PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA, CARRETERA A, LON:-92.65211611, LAT:18.49913926}}	22-07-2024	15-08-2024	84,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394655/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4706	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:64, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA RANCHERIA BOCA GRANDE 1RA SECCIÓN, 86759 BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN Y PROLONGACION LAGUNA TASAJERA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, LON:-92.5363873, LAT:18.16161835}}	22-07-2024	15-08-2024	21,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394706/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4756	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:73, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL EL GUATOPE COLONIA EL GUATOPE, 86768 EL GUATOPE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA COMALCALCO - PARAISO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.5 KM DE LA CABECE, LON:-92.93613695, LAT:18.41370456}}	22-07-2024	15-08-2024	21,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394756/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4791	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:75, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE EL LIMON DE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, 86761 EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO - COMALCALCO Y CAMINO A LA UNION, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA , LON:-92.88365195, LAT:18.3963951}}	22-07-2024	15-08-2024	43,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394791/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4837	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:79, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE EL TRIUNFO COLONIA EL TRIUNFO, 86761 EL TRIUNFO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO - PARAISO Y CAMINO A LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.5 KM DE LA CABECERA M, LON:-92.92538572, LAT:18.3975891}}	22-07-2024	15-08-2024	21,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394837/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000061



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 _ CICLO DE RECURSO	M1 _ RAMO	M1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 _ CICLO DE RECURSO	M2 _ RAMO	M2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202394875	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,243.81	43,243.81	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.81, MODIFICADO:43243.81}}	GC0188. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. LA PIMIENTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174609	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174609	S	245	240	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADO:10.0)}
2024	2	TAB240202394924	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,678.75	21,678.75	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:21678.75}}	GC0204. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. TASAJERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174791	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174791	S	22	29	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:5.0, META_MODIFICADO:5.0)}
2024	2	TAB240202394938	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,243.81	43,243.81	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.81, MODIFICADO:43243.81}}	GC0189. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL. SAN ROMÁN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174845	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174845	S	106	103	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADO:10.0)}
2024	2	TAB240202394989	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,238.01	43,238.01	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43238.01, MODIFICADO:43238.01}}	GC0190. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174977	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174977	S	101	100	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADO:10.0)}
2024	2	TAB240202395061	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				64,797.26	64,797.26	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:64797.26, MODIFICADO:64797.26}}	GC0191. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175254	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175254	S	74	71	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADO:15.0)}
2024	2	TAB240202395092	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				64,797.26	64,797.26	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:64797.26, MODIFICADO:64797.26}}	GC0192. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL FAISÁN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175444	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175444	S	132	153	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADO:15.0)}
2024	2	TAB240202395128	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,678.75	21,678.75	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:21678.75}}	GC0193. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. MIXTECA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175625	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175625	S	124	101	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADO:5.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000062



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 4875	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE LA PIMIENTA COLONIA LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CAMINO A GOBERNADOR CRUZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, LON:-92.88888634, LAT:18.42861329}}	22-07-2024	15-08-2024	43,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394875/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4924	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:163, DIRECCION:COLONIA TASAJERA, 86755 TASAJERA, CENTLA TABASCO ENTRE CIRCUNVALACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 170.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD TASAJERA EN VEHICULO Y UN, LON:-92.41296908, LAT:18.12021021}}	16-08-2024	31-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2394924/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4938	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:85, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE SAN ROMAN COLONIA SAN ROMÁN, 86753 SAN ROMÁN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.5 KM DE LA CABE, LON:-92.66019675, LAT:18.51796659}}	22-07-2024	15-08-2024	43,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394938/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4989	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:92, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENT, LON:-92.55428017, LAT:18.32532856}}	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2394989/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5061	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:94, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, 86768 GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ - GREGORIO MÉNDEZ Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, LON:-92.88619029, LAT:18.41591542}}	22-07-2024	15-08-2024	64,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2395061/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5092	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:112, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE EL FAISAN COLONIA EL FAISÁN, 86757 EL FAISÁN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO A FRONTERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOC, LON:-92.56570213, LAT:18.54695445}}	22-07-2024	15-08-2024	64,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2395092/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5128	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:127, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE MIXTECA 2DA SECCIÓN COLONIA MIXTECA 2DA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 188.5 KM DE LA , LON:-92.5829149, LAT:18.10538826}}	22-07-2024	15-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2395128/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000063



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_ CICLO DE RECURSO	H1_ RAMO	H1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_ CICLO DE RECURSO	H2_ RAMO	H2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202395156	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				21,678.75	21,678.75	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:21678.75}}	GC0194. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. MIXTECA 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175795	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175795	S	115	124	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADO:5.0}}
2024	2	TAB240202395184	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				43,238.01	43,238.01	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43238.01, MODIFICADO:43238.01}}	GC0202. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175889	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175889	S	310	302	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADO:10.0}}
2024	2	TAB240202395216	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				21,678.75	21,678.75	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:21678.75}}	GC0203. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176061	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176061	S	43	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADO:5.0}}
2024	2	TAB240202395259	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				4,789,558.89	4,789,558.89	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4789558.89, MODIFICADO:4789558.89}}	OP0075. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176310	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176310	S	349	359	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:3353.7, META_MODIFICADO:3353.7}}
2024	2	TAB240202395292	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				21,678.75	21,678.75	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:21678.75}}	GC0205. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN TINTALILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176453	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176453	S	31	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADO:5.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000064



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 5156	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:128, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 3RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 3RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION LAGO CONCEPCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS, LON:-92.56552283, LAT:18.09150088}}	22-07-2024	15-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2395156/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5184	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:147, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN COLONIA RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION LAGUNA DEL COMETA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, LON:-92.56586976, LAT:18.38798393}}	16-08-2024	31-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2395184/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5216	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:152, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86762 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y PROLONGACION RIO USUMACINTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENT, LON:-92.65185902, LAT:18.39313651}}	16-08-2024	31-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2395216/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5259	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CAMINO AL PARQUE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 44 KM DE LA CABECERA, LON:-92.9578605, LAT:18.40288232}}	16-07-2024	29-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2395259/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5292	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:164, DIRECCION:PROLONGACION CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN TINTALILLO, 86759 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (TINTALILLO), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE , LON:-92.60883989, LAT:18.14958625}}	16-08-2024	31-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2395292/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

000065



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230402294310	PROYECTO DE INVERSIÓN	2023	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,397,149.97	1,362,824.04	{FF1: {CICLO_RECURSO:2023, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1397149.97, MODIFICADO:1362824 04}}	OP0150. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ADYACENTES AL PARQUE CENTRAL QUINTÍN ARAUZ CARRILLO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 326372	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	326372	5	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, META:714.92, META_MODIFICADA:714.92)}

000066



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23 040229 4310	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CORREDOR DEL PARQUE CENTRAL QUITÁN ARAÚZ PUERTO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 5 DE MAYO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES A, LON:- 92.65305569, LAT:18.53066342}}	08-11-2023	22-12-2023	1,362,824.04	1,362,824.04	1,362,824.04	1,362,824.04	1,362,824.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0150/2023, CONTRATISTA:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1362824.04, IMPORTE_MODIFICADO:1397149.97}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:714.92}}	{2294310/PROYECTO_FIN, 2294310/PROYECTO_PROCESO, 2294310/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

PROF. RICARDO HERNÁNDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



RESIDENCIA

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000067



CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	191456	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	191070	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	189338	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1005	FORTAMUN	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	190222	ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1005	FORTAMUN	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	187235	ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000068



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	AVANCE (%)	FLUJO
1004	PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE OTROS PROYECTOS (PROYECTOS PRODIM, PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES) REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016. TODO PROYECTO NO CONSIDERADO EN EL CATÁLOGO COMO DIRECTO O COMPLEMENTARIO PUEDE CONSIDERARSE COMO PROYECTO ESPECIAL	(SUMATORIA DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	6.09756			6.09756			3.07692			198.17	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO COMPLEMENTARIOS EN EL CATÁLOGO FAIS (EDUCACIÓN, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SANEAMIENTO) Y QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	39.02439			39.02439			18.46154			211.38	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN EL CATÁLOGO FAIS (PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS, CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN) RESPECTO DEL TOTAL DE PROYECTOS QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DIRECTOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE	54.87805			54.87805			78.46154			142.97	VALIDADO
1005	DEL TOTAL DE LOS INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS POR EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA RAZÓN EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS DEL FORTAMUN. LOS INGRESOS PROPIOS INCLUYEN: IMPUESTOS POR PREDIAL, NÓMINAS Y OTROS IMPUESTOS, ASÍ COMO OTROS INGRESOS COMO DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS. ESTE INDICADOR BUSCA CONOCER LA DEPENDENCIA MUNICIPAL A LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A TRAVÉS DEL FORTAMUN, COMPARÁNDOLOS CON LOS INGRESOS RECIBIDOS A PARTIR DE UNA POLÍTICA RECAUDATORIA MUNICIPAL ACTIVA PARA FORTALECER SUS INGRESOS DISPONIBLES Y EXPANDIR EL GASTO PÚBLICO PARA BENEFICIO DE SUS HABITANTES. EL MOMENTO CONTABLE DEL INGRESO QUE SE DEBE CONSIDERAR ES DEL INGRESO RECAUDADO.	(RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL/INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS POR EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	PROPÓSITO	SEMESTRAL	OTRA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	DESCENDENTE	3.46366			3.46366			3.63603	OTRAS CAUSAS		95.26	VALIDADO
1005	DEL MONTO ANUAL APROBADO DE FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS POR EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACUMULADOS AL PERIODO QUE SE REPORTA.	(GASTO EJERCIDO DEL FORTAMUN POR EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL / MONTO ANUAL APROBADO DEL FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE	50			50			44.01152			88.02	VALIDADO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000069




CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1005	FORTAMUN	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	194775	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1005	FORTAMUN	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	194772	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1005	FORTAMUN	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	194776	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1005	FORTAMUN	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	194773	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1005	FORTAMUN	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	194774	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024
000070


PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	AVANCE (%)	FLUJO
1005	DEL MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA, EL INDICADOR MUESTRA QUÉ PORCENTAJE SE DESTINÓ A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL. LOS MONTO CORRESPONDIENTES A LAS DOS VARIABLES SON ACUMULADOS AL PERIODO QUE SE REPORTA.	(MONTO EJERCIDO PARA A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL / MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA)*100	COMPONENTE	SEMESTRAL	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ASCENDENTE	0			0			0			N/D	VALIDADO
1005	DEL MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA, EL INDICADOR MUESTRA QUÉ PORCENTAJE SE DESTINÓ AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO. EL GASTO EJERCIDO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS INCLUYE SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACIÓN MÁS INTERESES) Y GASTO DEVENGADO NO PAGADO, CORRIENTE O DE CAPITAL, Y SERVICIOS PERSONALES DE ÁREAS PRIORITARIAS EN LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA: MAESTROS, MÉDICOS, PARAMÉDICOS, ENFERMERAS Y POLICÍAS (SE REFIERE A LOS SUELDOS PAGADOS). LOS MONTO CORRESPONDIENTES A LAS DOS VARIABLES SON ACUMULADOS AL PERIODO QUE SE REPORTA.	(MONTO EJERCIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS / MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA)*100	COMPONENTE	SEMESTRAL	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ASCENDENTE	0		EL MUNICIPIO NO CUENTA CON DEUDA.	0		EL MUNICIPIO NO CUENTA CON DEUDA.	0			N/D	VALIDADO
1005	DEL MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA, EL INDICADOR MUESTRA QUÉ PORCENTAJE SE DESTINÓ AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. LOS MONTO CORRESPONDIENTES A LAS DOS VARIABLES SON ACUMULADOS AL PERIODO QUE SE REPORTA.	(MONTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA)*100	COMPONENTE	SEMESTRAL	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ASCENDENTE	0			0			0			N/D	VALIDADO
1005	DEL MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA, EL INDICADOR MUESTRA QUÉ PORCENTAJE SE DESTINÓ AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA. LOS MONTO CORRESPONDIENTES A LAS DOS VARIABLES SON ACUMULADOS AL PERIODO QUE SE REPORTA.	(MONTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA)*100	COMPONENTE	SEMESTRAL	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ASCENDENTE	0			0			0	OTRAS CAUSAS	SE PAGAN CON OTROS RECURSOS.	N/D	VALIDADO
1005	DEL MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA, EL INDICADOR MUESTRA QUÉ PORCENTAJE SE DESTINÓ AL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES. LOS MONTO CORRESPONDIENTES A LAS DOS VARIABLES SON ACUMULADOS AL PERIODO QUE SE REPORTA.	(MONTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES / MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA)*100	COMPONENTE	SEMESTRAL	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ASCENDENTE	0			0			0			N/D	VALIDADO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000071



CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCION	SUBFUNCION	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1005	FORTAMUN	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	194777	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
2024	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1005	FORTAMUN.	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	189815	PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

000072



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	AVANCE (%)	FLUJO
1005	DEL MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA. EL INDICADOR MUESTRA QUE PORCENTAJE SE DESTINÓ AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA. LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LAS DOS VARIABLES SON ACUMULADOS AL PERIODO QUE SE REPORTA.	(MONTO EJERCIDO PARA AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA / MONTO TOTAL DEL FORTAMUN MINISTRADO AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL AL PERIODO QUE SE REPORTA)*100	COMPO NENTE	SEMEST RAL	PORCENT AJE	ESTRATÉGI CO	EFICACIA	ASCEND ENTE	100			100			88.02304			88.02	VALIDADO
1005	DEL MONTO ANUAL APROBADO DE FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACUMULADOS AL PERIODO QUE SE REPORTA.	(RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO/ MONTO ANUAL APROBADO DEL FORTAMUN EN EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO)*100	COMPO NENTE	TRIMES TRAL	PORCENT AJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCEND ENTE	50			50			50			100	VALIDADO



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

PROF. RICARDO HERNÁNDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



PRESIDENCIA

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL