

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	FEIEF	Descripción Programa	Clave Programa	FEIEF	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Retiempo
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF		Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF		Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF		Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF		Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	Sin Especificar		Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	334,258.00	334,258.00	334,258.00	334,258.00	334,258.00	334,258.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	Ajuste definitivo 2020 Feief
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	1,599,169.00	1,599,169.00	1,599,169.00	1,599,169.00	1,599,169.00	1,599,169.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	338,614.00	338,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	Total autorizado \$2,322,193.00; Total Ejercido \$1,975,635.00; Rendimientos Financieros \$214.65; Recursos No Ejercidos \$346,558.00. Se reintegran de los recursos federales de FIEIF 2021, Recursos No Ejercidos la cantidad de \$7,944.00 con fecha 29/03/2022, así como \$214.65 con fecha de 05/04/2022 por concepto de rendimientos financieros los cuales no se ejercieron pertenecientes al ciclo 2021.
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	0.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	Ajuste definitivo 2020 Feief
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	2,314,249.00	2,314,249.00	1,975,635.00	1,975,635.00	1,975,635.00	1,975,635.00			N/A	2,314,249.00		
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	539,268.71	539,268.71	539,268.71	539,268.71	539,268.71	539,268.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	549,991.50	549,991.50	549,991.50	549,991.50	549,991.50	549,991.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	3,626,450.14	3,626,450.14	3,626,450.14	3,626,450.14	3,626,450.14	3,626,450.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	112,776.22	112,776.22	112,776.22	112,776.22	112,776.22	112,776.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Municipio de Centla	2 - Gasto de inversión	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	270,213.95	270,213.95	270,213.95	270,213.95	270,213.95	270,213.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Municipio de Centla	2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	

(Handwritten signature and initials in blue ink)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Se Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	14,636,991.36	14,636,991.36	12,306,154.91	12,306,154.91	12,306,154.91	12,306,154.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	25,107,090.00	25,107,090.00	22,776,253.55	22,776,253.55	22,776,253.55	22,776,253.55			N/A	25,107,090.00		
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	648,351.71	648,351.71	648,351.71	648,351.71	648,351.71	648,351.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	113,756.59	113,756.59	113,756.59	113,756.59	113,756.59	113,756.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	3,124,264.08	3,124,264.08	3,124,264.08	3,124,264.08	3,124,264.08	3,124,264.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	969,999.60	969,999.60	969,999.60	969,999.60	969,999.60	969,999.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	31,208,978.92	36,305,013.40	36,305,013.40	36,305,013.40	36,305,013.40	36,305,013.40	36,305,013.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5,714,795.73	17,269,904.29	17,269,904.29	17,269,904.29	17,269,904.29	17,269,904.29	17,269,904.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	65,333,226.16	69,387,473.07	69,387,473.07	69,387,473.07	69,387,473.07	69,387,473.07	69,387,473.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1,252,070.72	1,844,769.60	1,844,769.60	1,844,769.60	1,844,769.60	1,844,769.60	1,844,769.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	35,062,105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Total autorizado \$138,571,176; Total Ejercido \$137,861,184.46, Rendimientos Financieros \$61,504.25, Recursos No Ejercidos \$709,991.54. Se reintegran de los recursos federales de FAIS 2021 no ejercidos la cantidad de \$709,991.54 con fecha 28/03/2022, así como también por concepto de Rendimientos Financieros la cantidad de \$61,504.25 con fecha 04/04/2022, los cuales no se ejercieron pertenecientes al ciclo 2021.
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	853 - Otros convencios	0.00	8,197,652.12	8,197,652.12	8,197,652.12	8,197,652.12	8,197,652.12	8,197,652.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	138,571,176.00	137,861,184.46	137,861,184.46	137,861,184.46	137,861,184.46	137,861,184.46	137,861,184.46			N/A	137,861,184.46		
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	17,562,008.00	16,306,352.81	16,306,352.81	16,306,352.81	16,306,352.81	16,306,352.81	16,306,352.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	1,680,000.00	1,461,573.65	1,461,573.65	1,461,573.65	1,461,573.65	1,461,573.65	1,461,573.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	10,939,790.00	9,743,395.67	9,743,395.67	9,743,395.67	9,743,395.67	9,743,395.67	9,743,395.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	2,919,000.00	3,526,816.21	3,526,816.21	3,526,816.21	3,526,816.21	3,526,816.21	3,526,816.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	4,625,006.00	4,298,434.08	4,298,434.08	4,298,434.08	4,298,434.08	4,298,434.08	4,298,434.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,146,698.00	1,146,698.00	1,146,698.00	1,146,698.00	1,146,698.00	1,146,698.00	1,146,698.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	226,467.13	512,520.51	512,520.51	512,520.51	512,520.51	512,520.51	512,520.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	10,651,913.87	9,324,425.25	9,324,425.25	9,324,425.25	9,324,425.25	9,324,425.25	9,324,425.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,588,700.00	3,310,994.37	3,310,994.37	3,310,994.37	3,310,994.37	3,310,994.37	3,310,994.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Entidad	Municipio	tipo de Registro	Ciclo de Recurso	tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	171 - Estímulos	11,477,463.04	10,053,619.26	10,053,619.26	10,053,619.26	10,053,619.26	10,053,619.26	10,053,619.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	41,833.13	41,833.13	41,833.13	41,833.13	41,833.13	41,833.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	32,000.00	5,979.41	5,979.41	5,979.41	5,979.41	5,979.41	5,979.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	216 - Material de limpieza	12,000.00	25,395.76	25,395.76	25,395.76	25,395.76	25,395.76	25,395.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	14,640.00	151,264.00	151,264.00	151,264.00	151,264.00	151,264.00	151,264.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,729.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	1,566,650.00	3,080,109.92	3,080,109.92	3,080,109.92	3,080,109.92	3,080,109.92	3,080,109.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	4,429,176.96	4,443,091.16	4,443,091.16	4,443,091.16	4,443,091.16	4,443,091.16	4,443,091.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

(Handwritten signature and blue scribble)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	294 - Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	296 - Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	420,000.00	608,458.76	608,458.76	608,458.76	608,458.76	608,458.76	608,458.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2,022,620.00	6,912,185.71	6,912,185.71	6,912,185.71	6,912,185.71	6,912,185.71	6,912,185.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	18,000.00	15,805.98	15,805.98	15,805.98	15,805.98	15,805.98	15,805.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	318 - Servicios postales y telegráficos	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	62,640.00	51,272.00	51,272.00	51,272.00	51,272.00	51,272.00	51,272.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Entidad	Municipio	tipo de Registro	Ciclo de Recurso	tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Precautado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,000,000.00	109,620.00	109,620.00	109,620.00	109,620.00	109,620.00	109,620.00	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	N/A Valido	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,000,000.00	975,985.55	975,985.55	975,985.55	975,985.55	975,985.55	975,985.55	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	N/A Valido	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	N/A Valido	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	500,000.00	4,664.88	4,664.88	4,664.88	4,664.88	4,664.88	4,664.88	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	N/A Valido	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	110,000.00	229,291.05	229,291.05	229,291.05	229,291.05	229,291.05	229,291.05	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	N/A Valido	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1,270.05	1,270.05	1,270.05	1,270.05	1,270.05	1,270.05	1,270.05	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	N/A Valido	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	N/A Valido	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	51,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	N/A Valido	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	1,600.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	N/A Valido	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	8,500.00	11,447.92	11,447.92	11,447.92	11,447.92	11,447.92	11,447.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Total autorizado \$76,365,352. Total Ejercido \$76,363,553.09, Rendimientos Financieros \$1,600.03, Recursos No Ejercidos \$1,798.91. Se reintegran de los recursos federales de FORTAMUN 2021, Recursos No Ejercidos la cantidad de \$1,798.91 con fecha 28/03/2022, así como \$1,600.03 con fecha de 05/04/2022 por concepto de rendimientos financieros los cuales no se ejercieron pertenecientes al ciclo 2021.
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	76,365,352.00	76,363,553.09	76,363,553.09	76,363,553.09	76,363,553.09	76,363,553.09	76,363,553.09			N/A	76,363,553.09		

PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT_1_CICLO DE RECURSO	FT_1_RAMO	FT_1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT_2_CICLO DE RECURSO	FT_2_RAMO	FT_2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB21010188821	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				949,927.14	944,315.03	[R1] ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949927.14, modificado:944315.03]	OP015 - MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP015	N	0	0	0	134	[meta1 [unidad_medida:Kilometro, meta:18, meta_modificada:18]]
2021	5	TAB21010188824	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				540,000.00	179,981.60	[R1] ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.00, modificado:179981.60]	OP016 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA-CALLE REFORMA	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP016	N	0	0	0	22,795	[meta1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:7.97]]
2021	5	TAB21020194362	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				355,550.00	352,166.26	[R1] ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355550.00, modificado:352166.26]	OP031 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CD. DE FRONTERA	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP031	N	0	0	0	22,795	[meta1 [unidad_medida:Lumens, meta:40.0, meta_modificada:40.0]]
2021	5	TAB21020194371	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				286,663.00	284,358.55	[R1] ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286663.00, modificado:284358.55]	OP033 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP033	N	0	0	0	3,588	[meta1 [unidad_medida:Lumens, meta:30.0, meta_modificada:30.0]]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPIETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB21010188921	1	[pro1 [municipio 3, localidad 9, direccion Carlos Rivera, Tab., Mexico, km-92 643456, lat 18 567804]]	15-03-2021	13-04-2021	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	[pro1 [pro_obra Obra, numero_contrato OF0115-2020, contratista CONSTRUCTOR A COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 944315 03, importe_modificado 949927 14]]	[meta1 [unidad_medida Kilometro, avance 1 8]]	[1888921proyecto_INICIO, 1888921proyecto_FIN, 1888921proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21010188924	1	[pro1 [municipio 3, localidad 1, direccion Frontera, Tab., Mexico, km-92 6460586, lat 18 5339392]]	15-03-2021	13-04-2021	179,961.60	179,961.60	179,961.60	179,961.60	179,961.60	[pro1 [pro_obra Obra, numero_contrato OF0116-2020, contratista ELIZAMA LOPEZ HERRANJO, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 556678 97, importe_modificado 540000 0]]	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, avance 7 97]]	[188924proyecto_INICIO, 188924proyecto_FIN, 188924proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020194362	1	[pro1 [municipio 3, localidad 1, direccion Frontera, Tab., Mexico, km-92 6460586, lat 18 5339392]]	17-05-2021	26-05-2021	352,166.26	352,166.26	352,166.26	352,166.26	352,166.26	[pro1 [pro_obra Obra, numero_contrato OF0131-2021, contratista COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 352166 08, importe_modificado 355550 67]]	[meta1 [unidad_medida Luminaria, avance 40 0]]	[194362proyecto_INICIO, 194362proyecto_PROCESO, 194362proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020194361	1	[pro1 [municipio 3, localidad 15, direccion Villa Guadalupe, Tab., Mexico, km-92 855556, lat 18 403611]]	14-07-2021	14-07-2021	264,359.55	264,359.55	264,359.55	264,359.55	264,359.55	[pro1 [pro_obra Obra, numero_contrato OF0133-2021, contratista SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 264359 55, importe_modificado 266663 0]]	[meta1 [unidad_medida Luminaria, avance 30 0]]	[194361proyecto_INICIO, 194361proyecto_PROCESO, 194361proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

6

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB210201943577	Proyecto de inversión	2021	23	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				297,624.92	294,789.14	(R1 [cicb_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297624.92, modificado:294789.14])	OP0132 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0132	N		0	0	263	(meta:1 [unidad_medida:Luzes meta:27.0, meta_modificada:27.0])
2021	5	TAB210201943590	Proyecto de inversión	2021	23	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				221,717.01	219,814.66	(R1 [cicb_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221717.01, modificado:219814.66])	OP0134 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0134	N		0	0	674	(meta:1 [unidad_medida:Luzes meta:25.0, meta_modificada:25.0])
2021	5	TAB210201943631	Proyecto de inversión	2021	23	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				500,251.85	555,359.76	(R1 [cicb_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500251.85, modificado:555359.76])	OP0119 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AJAN DE GRUJALVA TRAMO CALLES DE MAYO A CALLE MIGUEL HEALGO	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0119	N		0	0	22,756	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0])
2021	5	TAB210301945113	Proyecto de inversión	2021	23	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				448,161.16	411,747.85	(R1 [cicb_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448161.16, modificado:411747.85])	OP0122 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (RENDIMIENTO) EN LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0122	N		0	0	3,589	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB21020194377	1	[geo1 [cve_municipio:3, localidad:87, direccion:Urbanos Road, Tabasco, Mexico, lat:92.71044296, lon:18.3365248]]	17-05-2021	26-05-2021	294,789.14	294,789.14	294,789.14	294,789.14	294,789.14	[cto1 [lipo_obra:Otra, numero_contrato:OP0132-2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:294789.14, importe_modificado:297624.92]]	[meta1 [unidad_medida:Luminaria, avance:27.0]]	[194377 proyecto_PROCESO 194377 proyecto_INICIO 194377 proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020194350	1	[geo1 [cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Urbanos Road, Tabasco, Mexico, lat:92.9522236, lon:18.41325119]]	17-05-2021	26-05-2021	219,814.66	219,814.66	219,814.66	219,814.66	219,814.66	[cto1 [lipo_obra:Otra, numero_contrato:OP134-2021, contratista:SUSANA VALENDELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:219814.66, importe_modificado:221717.91]]	[meta1 [unidad_medida:Luminaria, avance:26.0]]	[194350 proyecto_INICIO 194350 proyecto_FIN 194350 proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020194363	1	[geo1 [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Chikil 304, Centro, 80750 Frontera, Tab, Mexico, lat:92.6495719, lon:18.52620706]]	12-04-2021	11-05-2021	555,359.76	555,359.76	555,359.76	555,359.76	555,359.76	[cto1 [lipo_obra:Otra, numero_contrato:OP0119-2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:555359.76, importe_modificado:520251.85]]	[meta1 [unidad_medida:Metricos lineales, avance:50.0]]	[194363 proyecto_FIN 194363 proyecto_INICIO 194363 proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21030194513	1	[geo1 [cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Villa Cuauhtemoc, lat:92.652187, lon:18.530111]]	19-04-2021	18-05-2021	411,747.85	411,747.85	411,747.85	411,747.85	411,747.85	[cto1 [lipo_obra:Otra, numero_contrato:OP0122-2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:444122.89, importe_modificado:448161.16]]	[meta1 [unidad_medida:Metricos lineales, avance:18.0]]	[194513 proyecto_FIN 194513 proyecto_PROCESO 194513 proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT_1_CICLO DE RECURSO	FT_2_RAMO	FT_3_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT_4_CICLO DE RECURSO	FT_5_RAMO	FT_6_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB21030200365	Proyecto de inversión	2021	23_Provisiones y Subvenciones Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				879,896.13	872,457.89	011 [ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 53, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 879896 13, modificado 872457 89]	OP0150 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y JUAN DE GRUALVA	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0150	N	0	0	0	22,795 [meta1,unidad_medida Metros Cuadrados, meta 453 0, meta_modificada 453 0]
2021	5	TAB21030200420	Proyecto de inversión	2021	23_Provisiones y Subvenciones Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,283,465.64	1,274,715.01	011 [ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 53, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1283465 64, modificado 1274715 01]	OP0149 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERALDICO EN LA CALLE FCO JAVIER MINA TRAMO CALLE JUAN DE GRUALVA Y CALLE VICENTE GUERRERO	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0149	N	0	0	0	22,795 [meta1,unidad_medida Metros Cuadrados, meta 917 7, meta_modificada 917 7]
2021	5	TAB210302008149	Proyecto de inversión	2021	23_Provisiones y Subvenciones Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,999,899.11	1,983,908.49	011 [ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 53, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1999899 11, modificado 1983908 49]	OP0155 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERALDICO EN LA CALLE PROL DE BENITO JUAREZ, TRAMO 0-616 70 AL 0-637 25	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0155	N	0	0	0	22,795 [meta1,unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1921 0, meta_modificada 1921 0]
2021	5	TAB210302006171	Proyecto de inversión	2021	23_Provisiones y Subvenciones Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,415,692.43	3,384,587.22	011 [ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 53, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 3415692 43, modificado 3384587 22]	OP0156 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERALDICO	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0156	N	0	0	0	591 [meta1,unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3050 0, meta_modificada 3050 0]
2021	5	TAB210402058469	Proyecto de inversión	2021	23_Provisiones y Subvenciones Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,057,054.00	1,031,031.21	011 [ciclo_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pres 53, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1057054 0, modificado 1031031 21]	OP0178 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERALDICO EN LA CALLE SIMON SARLAT TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - CALLE CONSTRUCCION, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0178	N	0	0	0	22,795 [meta1,unidad_medida Metros Cuadrados, meta 574 02, meta_modificada 574 02]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB21030200395	1	[geo1 jve_municipio 3, localidad 1, direccion Francisco Javier Mina 514, Centro, 86750 Frontera Tab, Mexico, lat: 92.64754415, lon: 18.52769229]	12-07-2021	25-09-2021	872,457.89	872,457.89	872,457.89	872,457.89	872,457.89	[cto1 jpo_obra Obra, numero_contrato OP0154-2021, contratista ANGEL VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 872457.9, importe_modificado 873696.13]	[meta1 unidad_medida Metros Cuadrados, avance 453.0]	[200395 proyecto_INICIO, 200395 proyecto_PROCES O, 200395 proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21030200420	1	[geo1 jve_municipio 3, localidad 1, direccion Francisco Javier Mina 802, Centro, 86750 Frontera Tab, Mexico, lat: 92.64678776, lon: 18.52831896]	12-08-2021	25-06-2021	1,274,715.01	1,274,715.01	1,274,715.01	1,274,715.01	1,274,715.01	[cto1 jpo_obra Obra, numero_contrato OP0148-2021, contratista CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOLA, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 1274715.01, importe_modificado 1283465.64]	[meta1 unidad_medida Metros Cuadrados, avance 917.7]	[200420 proyecto_INICIO, 200420 proyecto_FIN, 200420 proyecto_PROCES O]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210302005149	1	[geo1 jve_municipio 3, localidad 1, direccion Benito Juarez Garcia 2039, Huelo, 86750 Frontera Tab, Mexico, lat: 92.6508379, lon: 18.51953354]	09-08-2021	15-05-2021	1,583,908.49	1,583,908.49	1,583,908.49	1,583,908.49	1,583,908.49	[cto1 jpo_obra Obra, numero_contrato OP0155-2021, contratista SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 1583908.49, importe_modificado 1599899.11]	[meta1 unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1621.0]	[200514 proyecto_INICIO, 200514 proyecto_PROCES O, 200514 proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210302006171	1	[geo1 jve_municipio 3, localidad 211, direccion Frontera - T. C. (Jalapa - Jonela), San Antonio Tab, Mexico, lat: 92.38396029, lon: 18.25604946]	09-08-2021	15-09-2021	3,394,587.22	3,394,587.22	3,394,587.22	3,394,587.22	3,394,587.22	[cto1 jpo_obra Obra, numero_contrato OP0156-2021, contratista RUCA FUERTE OMENTACIONES Y ESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 3394587.22, importe_modificado 3415592.43]	[meta1 unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3050.0]	[200617 proyecto_PROCES O, 200617 proyecto_INICIO, 200617 proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402058469	1	[geo1 jve_municipio 3, localidad 1, direccion Simon Garcia 316, Centro, 86750 Frontera Tab, Mexico, lat: 92.64457226, lon: 18.53239204]	16-12-2021	29-01-2022	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	[cto1 jpo_obra Obra, numero_contrato OP0178-2021, contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBAY S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 1031031.22, importe_modificado 1057054.6]	[meta1 unidad_medida Metros Cuadrados, avance 566.46]	[205846 proyecto_INICIO, 205846 proyecto_PROCES O, 205846 proyecto_FIN]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	[obs1 observacion MODIFICADO, trimestre 5.0, usuario yulianaprague, fecha 2022-06-23], obs2: [observacion MODIFICADO, trimestre 5.0, usuario yulianaprague, fecha 2022-06-23], obs3: [observacion MODIFICADO, trimestre 5.0, usuario yulianaprague, fecha 2022-06-23], obs4: [observacion MODIFICADO, trimestre 5.0, usuario yulianaprague, fecha 2022-06-23]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB21040205849	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2021			1,691,947.29	1,675,021.92	[R1- Ejcto_recurso_2021_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691947.29, modificado:1675021.92]	OP0180 - OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL (SERIELETON EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0180	N	0	0	22,795	[meta1 (unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]
2021	5	TAB210402058510	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2021			1,691,245.61	1,455,655.43	[R1- Ejcto_recurso_2021_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691245.61, modificado:1455655.43]	OP0181 - INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CALLE JUAN DE GRUALVA, TRAMO CALLE FRANCISCO I MADERO - CALLE CARRETERA VILLAHERMOSA - CD. DEL CARMEN Y CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO - CALLE JUAN DE GRUALVA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0181	N	0	0	22,795	[meta1 (unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]
2021	5	TAB210402058556	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2021			364,608.17	360,107.02	[R1- Ejcto_recurso_2021_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364608.17, modificado:360107.02]	OP0182 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIERRALCICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0182	N	0	0	22,795	[meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 325.0, meta_modificada 325.0)]
2021	5	TAB210402017509	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FMS Entidades	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	064-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,750,864.45	2,300,345.78	[R1- Ejcto_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345618.07, modificado:0.0], [R2 Ejcto_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300345.78, modificado:2300345.78]	OP0157 - 05000166 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RA LAS PORFIAS DEL KM 6-000 ALT KM 2+077.60 - 198796	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	183795	S	117	119	0	[meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados de construcción, meta 10388.0, meta_modificada 10759.2)]

(Handwritten signature and scribbles)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURADA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB210402058495	1	[geo1 [jve_municipio 3, localidad 1, direccion Frontera, Tab. México, ln.-92 6465586, ht. 18 5333932]]	16-12-2021	29-01-2022	1,675,021.92	1,675,021.92	1,675,021.92	1,675,021.92	1,675,021.92	[foto1 [tpo_obra Obra, numero_contrato OPO180-2021, contratista SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAO, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 1675021.93, importe_modificado 1691947.29]]	[meta1 [unidad_medida Equipamento, avance 1.0]]	[2058495/proyecto_PROCESO, 2058495/proyecto_INICIO, 2058495/proyecto_PROCESO, 2058495/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1 [observacion MODIFICADO, trimestre 5.0, usuario yuliansapregipe, fecha 2022-06-23], obs2 [observacion MODIFICADO, trimestre 5.0, usuario yuliansapregipe, fecha 2022-06-23], obs3 [observacion MODIFICADO, trimestre 5.0, usuario yuliansapregipe, fecha 2022-06-23], obs4 [observacion MODIFICADO, trimestre 5.0, usuario yuliansapregipe, fecha 2022-06-23]]	
TAB210402058510	1	[geo1 [jve_municipio 3, localidad 1, direccion Frontera, Tab. México, ln.-92 6465586, ht. 18 5333932]]	16-12-2021	29-01-2022	1,455,655.43	1,455,655.43	1,455,655.43	1,455,655.43	1,455,655.43	[foto1 [tpo_obra Obra, numero_contrato OPO181-2021, contratista DFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 1669288.11, importe_modificado 1691245.61]]	[meta1 [unidad_medida Equipamento, avance 1.0]]	[2058510/proyecto_PROCESO, 2058510/proyecto_INICIO, 2058510/proyecto_PROCESO, 2058510/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB210402058556	1	[geo1 [jve_municipio 3, localidad 1, direccion Frontera, Tab. México, ln.-92 6465586, ht. 18 5333932]]	16-12-2021	29-01-2022	360,107.02	360,107.02	360,107.02	360,107.02	360,107.02	[foto1 [tpo_obra Obra, numero_contrato OPO182-2021, contratista URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IRMA S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 360107.02, importe_modificado 364608.17]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 325.0]]	[2058556/proyecto_INICIO, 2058556/proyecto_PROCESO, 2058556/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB210402017509	1	[geo1 [jve_municipio 3, localidad 87, direccion CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA LAS PORFIAS, 86702 LAS PORFIAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION SIMON SARLAT Y POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA: ln.-92 7850678, ht. 18 33667091]]	31-08-2021	28-10-2021	2,300,345.78	2,300,345.78	2,300,345.78	2,300,345.78	2,300,345.78	[foto1 [tpo_obra Obra, numero_contrato CO D001 SM_31_067_OPO197_2021, contratista DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PLATADO, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 5759864.45, importe_modificado 5850000.0]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados de construcción, avance 10759.2]]	[2017509/proyecto_INICIO, 2017509/proyecto_FIN, 2017509/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB210402018591	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,936,174.19	1,974,469.68	[R1] [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2961704.51, modificado 0 0], [R2] [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1974469.68, modificado 1974469.68]	OP0158 - 05000169 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL EJ. EL FASAN (CAMINO PRINCIPAL) - 204679	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	204979	S		103	103	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 8157 0, meta_modificada 8157 0]]
2021	5	TAB210402018610	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,616,789.76	1,846,715.90	[R1] [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2770073.86, modificado 0 0], [R2] [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1846715.9, modificado 1846715.9]	OP0159 - 05000169 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA VIA EL LIMON (VICENTE GUERRERO) DEL KM 0+000 AL KM 1+924 - 205165	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	205165	S		147	164	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 10101 0, meta_modificada 10101 0]]
2021	5	TAB210402018366	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,305,642.74	2,122,257.10	[R1] [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 318336.64, modificado 0 0], [R2] [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2122257.1, modificado 2122257.1]	OP0171 - 05000060 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN BENITO JUÁREZ 2, TRAMO EL JABONCILLO - 315969	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	315969	S		99	97	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1300 0, meta_modificada 1300 0]]
2021	5	TAB21010183160	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				391,074.40	387,595.76	[R1] [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 387595.76, modificado 387595.76]	OP0001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO: CALLE QUINTA ARRUZA CALLE MARIANO MATAMOROS - 3030	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	3030	S		4,045	4,140	0	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, meta 690 0, meta_modificada 690 0]]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402018591	1	[tipo1 [jve_municipio 3, localidad 112, direccion CALLE PRINCIPAL SAN EJIDO EL FASAN, 8070 EL FASAN, CENTLA TABASCO ENTRE Y... POR CARR COSTERA DEL GOLFO (CARR DEL CARMEN) VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 189 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, lat: 92 5647 1899, lat: 18 54751254)]	30-08-2021	08-10-2021	1,974,469.68	1,974,469.68	1,974,469.68	1,974,469.68	1,974,469.68	[tipo1 [jve_obra Obra, numero_contrato CO-D00TSM 33 063-OP0152/2021, contratista RUMCAR SOLUCIONES S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 421898.72, importe_modificado 435000.0]]	[meta1 [cantidad_medida Metros Cuadrados, avance 8157.0]]	[201859]proyecto_INICIO, 201859]proyecto_FIN, 201859]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402018610	1	[tipo1 [jve_municipio 3, localidad 75, direccion CAMINO TRAMO EL LIMON - VILLA VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, 8070 EL LIMON (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y... POR CARR COSTERA D, lat: 92 88460026, lat: 18 3662591]]	30-08-2021	30-10-2021	1,846,715.90	1,846,715.90	1,846,715.90	1,846,715.90	1,846,715.90	[tipo1 [jve_obra Obra, numero_contrato CO-D00TSM 33 064-OP0154/2021, contratista CONSTRUCTORA COMERCIAL IZAGUIRA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFUSION S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 142250.0, importe_modificado 175000.0]]	[meta1 [cantidad_medida Metros Cuadrados, avance 10101.0]]	[201861]proyecto_INICIO, 201861]proyecto_FIN, 201861]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402043306	1	[tipo1 [jve_municipio 3, localidad 4, direccion CAMINO TRAMO EL JASONCILLO - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ, 8070 BENITO JUAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRTERA COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA Y CARR COSTERA DEL, lat: 92 73916354, lat: 18 41973089]]	01-10-2021	14-11-2021	2,122,257.10	2,122,257.10	2,122,257.10	2,122,257.10	2,122,257.10	[tipo1 [jve_obra Obra, numero_contrato CO-D00TSM 33 032-OP0129/2021, contratista COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 355554.67, importe_modificado 385000.0]]	[meta1 [cantidad_medida Metros lineales, avance 1300.0]]	[204306]proyecto_INICIO, 204306]proyecto_PROCESO, 204306]proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210101883160	1	[tipo1 [jve_municipio 3, localidad 61, direccion CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ VILLA VICENTE GUERRERO, 8071 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE MARRANO NATANOROS, CALLE CURITH ANAUIZ CARRTERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRANDO POR EL ENT, lat: 92 8917473, lat: 18 39109064]]	15-02-2021	16-03-2021	387,505.76	387,505.76	387,505.76	387,505.76	387,505.76	[tipo1 [jve_obra Obra, numero_contrato CO-D00TSM 33 01-OP0110/2021, contratista ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 387506.62, importe_modificado 391074.4]]	[meta1 [cantidad_medida Metros lineales, avance 690.0]]	[1883160]proyecto_INICIO, 1883160]proyecto_PROCESO, 1883160]proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	PT. CICLO DE RECURSO	PT. RAMO	PT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PT. CICLO DE RECUBRO	PT. RAMO	PT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB210201912678	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				6,450,000.00	6,424,221.68	[PT] ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6450000.0, modificado: 642421.68]	OP004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (HERRILLUCO), GUERRICIONES Y SANICLETAS EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE CUNARTEMOC - 2964	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA	20634	5	11,690	11,105	0	[meta: 1 (unidad, medida: Kilometro lineal), meta: 0.58 (meta_modificada: 0.58)]
2021	5	TAB210201917408	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				344,458.25	341,985.45	[PT] ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 344458.25, modificado: 341985.45]	OP009 - REPARACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIMENTO) EN LA CALLE MEJA ESQUINA CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE RIO GONZALEZ - 31393	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA	31393	5	11,690	11,105	0	[meta: 1 (unidad, medida: Metros Cuadrados), meta: 150.0 (meta_modificada: 150.0)]
2021	5	TAB210201920291	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				270,337.48	267,836.16	[PT] ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 270337.48, modificado: 267836.16]	OP010 - REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIMENTO) EN LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CALLE EUSEBIO CASTILLO - 38566	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	38566	5	11,690	11,105	0	[meta: 1 (unidad, medida: Metros Cuadrados), meta: 120.0 (meta_modificada: 120.0)]
2021	5	TAB210201921030	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				6,580,733.92	6,561,074.31	[PT] ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6580733.92, modificado: 6561074.31]	OP00012 - CONSTRUCCION DE LA UNDA DEPORTIVA - 41121	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	41121	5	1,714	1,684	0	[meta: 1 (unidad, medida: Carriles), meta: 1.0 (meta_modificada: 1.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210201912678	1	[geo1 eve_municipio 3, localidad 1, direccion CALLE EUSEBIO CASTILLO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANGURES SANCHEZ MICALANES Y CALLE CUARTEMAC, CALLE EUSEBIO CASTILLO CARRETERA CD DEL CAMBIA VILLANUEVA, km-92 64304913, lat 18 54260922]	15-02-2021	15-04-2021	6,424,221.68	6,424,221.68	6,424,221.68	6,424,221.68	6,424,221.68	[cto1 tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-01-0P004/2021, contratacion SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 6450000.0, importe_modificado 6500000.0]	[meta1 unidad_medida Kilometros lineal, avance 0.58]	(1912678 proyecto_INICIO, 1912678 proyecto_PROCESO, 1912678 proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201917408	1	[geo1 eve_municipio 3, localidad 1, direccion CALLE IGNACIO MEJIA COLONA NUEVA ALMIZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE RIO GONZALEZ, CALLE IGNACIO MEJIA CARRETERA FEDERAL CIUDAD FRONTERA, km-92 63863446, lat 18 52613509]	15-02-2021	16-03-2021	341,985.45	341,985.45	341,985.45	341,985.45	341,985.45	[cto1 tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-008-0P008/2021, contratacion GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 344456.25, importe_modificado 350000.0]	[meta1 unidad_medida Metros Cuadrados, avance 150.0]	(1917408 proyecto_INICIO, 1917408 proyecto_FIN, 1917408 proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201920291	1	[geo1 eve_municipio 3, localidad 1, direccion PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CALLE EUSEBIO CASTILLO INTERIOR 86750 CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MEJOR CAMPO, PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA EJ, km-92 63860391, lat 18 53564813]	15-02-2021	16-03-2021	267,836.16	267,836.16	267,836.16	267,836.16	267,836.16	[cto1 tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-008-0P004/2021, contratacion GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 270337.48, importe_modificado 280400.0]	[meta1 unidad_medida Metros cubicos, avance 120.0]	(1920291 proyecto_INICIO, 1920291 proyecto_FIN, 1920291 proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201921030	1	[geo1 eve_municipio 3, localidad 35, direccion CALLE CONSTITUCION INTERIOR SI VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y FRENTE AL PANTEON DE LA COMUNIDAD, km-92 85561637, lat 18 36381868]	15-03-2021	13-05-2021	6,561,074.31	6,561,074.31	6,561,074.31	6,561,074.31	6,561,074.31	[cto1 tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-015-0P001/2021, contratacion SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 6561074.31, importe_modificado 6580733.92]	[meta1 unidad_medida Carretera(s), avance 1.0]	(1921030 proyecto_PROCESO, 1921030 proyecto_INICIO, 1921030 proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	PT1_CICLO DE RECURSO	PT1_RAMO	PT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PT2_CICLO DE RECURSO	PT2_RAMO	PT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB210201921066	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federativas y Municipios				3,223,935.08	3,199,840.71	[R1] [cicb_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223935.08, modificado:3199840.71]	OP0619 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERRAJICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ, TRAMO: RIVA PALACIO - FELIPE J. SERRA - 41183	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA	41183	S	11,600	11,105	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:2507.0, meta_modificada:2357.0]]
2021	5	TAB210201922560	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federativas y Municipios				2,589,241.41	2,582,243.02	[R1] [cicb_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589241.41, modificado:2582243.02]	OP0120 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MORA ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ - CALLE REFORMA - 45703	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	45703	S	4,140	4,048	0	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0]]
2021	5	TAB210201923423	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federativas y Municipios				433,537.80	430,906.00	[R1] [cicb_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433537.8, modificado:430906.0]	OP0110 - REHABILITACION DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL DIF MUNICIPAL - 47450	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	47450	S	11,600	11,105	0	[meta1 [unidad_medida Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]
2021	5	TAB210201934944	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,600,000.00	1,586,919.99	[R1] [cicb_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pres_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1586919.99]	OP0023 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO TRAMO ANDRES SANCHEZ MARGALLANES - CALLE PEDRO C. COLONADO - 67595	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	67595	S	11,600	11,105	0	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0]]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210201921066	1	[geo1 [pve_municipio 3 localidad 1 direccion CALLE GREGORIO MENDEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE FELIPE J SERRA, CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE PRINCIPAL PABO SUAREZ CARRETERA EL BOSQUE, bn: 92.64378804, lat: 18.54184966]]	12-04-2021	31-05-2021	3,199,840.71	3,199,840.71	3,199,840.71	3,199,840.71	3,199,840.71	[cto1 [tipo_obra Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-018-OPRO/19/2021, contratista ESURAS TARACENA GOMEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 3223935.08, importe_modificado: 3300000.0]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2357.0]]	[1921005]proyecto_INICIO, [1921005]proyecto_FIN, [1921005]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201922560	1	[geo1 [pve_municipio 3 localidad 61 direccion CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SIN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTAN ARAUZ Y CALLE REFORMA, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO CALLE QUINTAN ARAUZ CALLE, bn: 92.60496606, lat: 18.39330793]]	19-04-2021	17-06-2021	2,582,243.02	2,582,243.02	2,582,243.02	2,582,243.02	2,582,243.02	[cto1 [tipo_obra Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-024-OPRO/20/2021, contratista CONSTRUCTORA A COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFUSA DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 2582243.41, importe_modificado: 2600000.0]]	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, avance 285.0]]	[1922560]proyecto_INICIO, [1922560]proyecto_PROCESO, [1922560]proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201923423	1	[geo1 [pve_municipio 3 localidad 1 direccion CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVAS PALACIOS Y CALLE GUARTEMBOC, CALLE ESTEBAN SAMBERNO, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO FRONTERA TABASCO, bn: 92.63389794, lat: 18.63555873]]	22-02-2021	23-03-2021	430,906.00	430,906.00	430,906.00	430,906.00	430,906.00	[cto1 [tipo_obra Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-009-OPRO/19/2021, contratista CONSTRUCTORA A COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFUSA DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 433957.8, importe_modificado: 450000.0]]	[meta1 [unidad_medida Piezas, avance 10.0]]	[1923423]proyecto_INICIO, [1923423]proyecto_FIN, [1923423]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201934944	1	[geo1 [pve_municipio 3 localidad 1 direccion CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE PEDRO C COLORADO, TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA CALLE ALDAMA ESQUINA BENITO JUAREZ CAMBIAR VACIA, bn: 92.64419574, lat: 18.54639571]]	10-05-2021	23-06-2021	1,586,919.99	1,586,919.99	1,586,919.99	1,586,919.99	1,586,919.99	[cto1 [tipo_obra Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-028-OPRO/20/2021, contratista CONSTRUCTORA A COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFUSA DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 1600000.0, importe_modificado: 1650000.0]]	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, avance 140.0]]	[1934944]proyecto_INICIO, [1934944]proyecto_FIN, [1934944]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PI_CICLO DE RECURSO	PI_RAMO	PI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PI_CICLO DE RECURSO	PI_RAMO	PI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB210402012360	Proyecto de inversión	2021	33	0004 FAIS Municipal y de los Demarcados para Entidades Federativas y Municipios				2,997,954.73	2,982,958.09	[B1] [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2997954.73, modificado 2982958.09]	OP0003 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA - 2053	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	2053	S	188	179	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2080 0, meta_modificada 2080 0]]
2021	5	TAB210402012366	Proyecto de inversión	2021	33	0004 FAIS Municipal y de los Demarcados para Entidades Federativas y Municipios				357,018.14	354,775.24	[B1] [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 357018.14, modificado 354775.24]	OP0005 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE: 27XPR6123X - 2042	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	2042	S	24	22	0	[meta1 [unidad_medida Aulas, meta 1 0, meta_modificada 1 0]]
2021	5	TAB210402012372	Proyecto de inversión	2021	33	0004 FAIS Municipal y de los Demarcados para Entidades Federativas y Municipios				542,050.61	530,670.99	[B1] [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 542050.61, modificado 530670.99]	OP0006 - CONSTRUCCIÓN DE TEJADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN CENTRO PREESCOLAR NERY MAY LUJANO CLAVE: 27DCC0150E, SECTOR EL COCO - 2184	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	21504	S	29	28	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 165 0, meta_modificada 165 0]]
2021	5	TAB210402012535	Proyecto de inversión	2021	33	0004 FAIS Municipal y de los Demarcados para Entidades Federativas y Municipios				511,778.07	507,718.63	[B1] [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pme 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 511778.07, modificado 507718.63]	OP0007 - CONSTRUCCIÓN DE TEJADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MENDEZ MAGAÑA CLAVE: 27D0W029C - 3658	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	30568	S	43	40	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 150 0, meta_modificada 150 0]]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402012360	1	[geo1 [ow_municipio 3, localidad 251, direccion CALLE PRINCIPAL EJIDO CONSTANCA Y VENECA, 86700 CONSTANCA Y VENECA, CENTLA TABASCO ENTRE Y CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRADA KILOMETRO 18 LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.6 KM DE LA CABECERA M. ln- 92 8265502, ln 18 4331054]]	15-02-2021	15-04-2021	2,982,959.09	2,982,959.09	2,982,959.09	2,982,959.09	2,982,959.09	[meta1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-D001SM-33-01-OP006/2021, contratista ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 2997564.73, importe_modificado 3000000.0]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2080.0]]	[2012360]proyecto_INICIO, 2012360]proyecto_FIN, 2012360]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402012366	1	[geo1 [ow_municipio 3, localidad 79, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERA EL TRUFINO, 86708 EL TRUFINO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ Y CARRETERA JALAPITA POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CAD. DEL CARMEN MEXICO 180 O Y OSMALCA CO PARAISO EL BELLOTE, ln- 92 9252318, ln 18 30754986]]	15-02-2021	31-03-2021	354,775.24	354,775.24	354,775.24	354,775.24	354,775.24	[meta1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-D001SM-33-01-OP006/2021, contratista CONSORCIO DOMINGUI S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 357775.24, importe_modificado 357010.14]]	[meta1 [unidad_medida Auls, avance 1.0]]	[2012366]proyecto_INICIO, 2012366]proyecto_FIN, 2012366]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ob1 [observacion VERIFICAR IMPORTES, PROYECTO AL 100%, trimestre 5.0, usuario yuliasapregua, fecha 2022-07-04], ob2 [observacion VERIFICAR IMPORTES, PROYECTO AL 100%, trimestre 5.0, usuario yuliasapregua, fecha 2022-07-04], ob3 [observacion VERIFICAR IMPORTES, PROYECTO AL 100%, trimestre 5.0, usuario yuliasapregua, fecha 2022-07-04], ob4 [observacion VERIFICAR IMPORTES, PROYECTO AL 100%, trimestre 5.0, usuario yuliasapregua, fecha 2022-07-04]]
TAB210402012372	1	[geo1 [ow_municipio 3, localidad 335, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERA SIMON SARLAT, 86702 SAN JOSE DE SIMON SARLAT (EL COYOL), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA Y CARRETERA SIMON SARLAT, CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRONQUE SIMON SARLAT LA LOCALIDAD SE, ln- 92 7855268, ln 18 34002626]]	15-02-2021	31-03-2021	536,670.39	536,670.39	536,670.39	536,670.39	536,670.39	[meta1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-D001SM-33-002-OP006/2021, contratista GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 538318.54, importe_modificado 542650.61]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 165.0]]	[2012372]proyecto_INICIO, 2012372]proyecto_FIN, 2012372]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402012535	1	[geo1 [ow_municipio 3, localidad 258, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERA LEANDRO RUIVOSA WADE IRA SECC. 0000 LEANDRO RUIVOSA WADE IRA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA PICO DE ORO Y POR JOSE MARIA PRIO SUAREZ WALCA CARR COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERRA ln- 92 87758494, ln 18 4256449]]	15-02-2021	31-03-2021	507,718.63	507,718.63	507,718.63	507,718.63	507,718.63	[meta1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-D001SM-33-006-OP006/2021, contratista CONSORCIO DOMINGUI, S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 507718.63, importe_modificado 511778.07]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 150.0]]	[2012535]proyecto_INICIO, 2012535]proyecto_FIN, 2012535]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB210402012543	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				917,249.68	887,864.15	IFI [icb, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 917249.68, modificado 887864.15]	OP006 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE - 31084	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Se identifica	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	31084	S		125	119	0	[meta1] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 354 0, meta_modificada 354 0]
2021	5	TAB210402012663	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,252,070.72	1,243,310.42	IFI [icb, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1252070.72, modificado 1243310.42]	OP0011 - CONSTRUCCION DE CAMINO AL PANTEON - 40179	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Se identifica	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	40179	S		25	23	0	[meta1] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 420 0, meta_modificada 420 0]
2021	5	TAB210402012676	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				853,776.89	846,797.97	IFI [icb, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 853776.89, modificado 846797.97]	OP0016 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE: 270PR0207V - 41321	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Se identifica	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	41321	S		52	46	0	[meta1] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 275 0, meta_modificada 275 0]
2021	5	TAB210402012678	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,636,419.34	1,621,874.64	IFI [icb, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1636419.34, modificado 1621874.64]	OP0017 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ, CLAVE: 270R51L - 41472	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Se identifica	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	41472	S		42	39	0	[meta1] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 750 0, meta_modificada 750 0]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210402012543	1	[geo1 [eve_municipio 3, localidad 36, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENTO JUAREZ Y CARRETERA VALA (PONCO ALLENDE - POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUD DEL CARMEN MEXICO 90, bn- 52 824906, lat 18 405297)]	15-02-2021	31-03-2021	887,864.15	887,864.15	887,864.15	887,864.15	887,864.15	[ctto1 [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-007-OP006/2021, contratista MARTHA ALICIA MENDOZA JUAREZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 917248.68, importe_modificado 920000.0]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 364.0]]	[2012543]proyecto_INICIO, 2012543]proyecto_FIN, 2012543]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402012963	1	[geo1 [eve_municipio 3, localidad 245, direccion INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE, bn- 52 89586848, lat 18 53129075]	15-03-2021	28-04-2021	1,243,310.42	1,243,310.42	1,243,310.42	1,243,310.42	1,243,310.42	[ctto1 [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-014-OP0011/2021, contratista SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 1252070.72, importe_modificado 1450000.0]	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, avance 420.0]]	[2012963]proyecto_INICIO, 2012963]proyecto_FIN, 2012963]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402012676	1	[geo1 [eve_municipio 3, localidad 52, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SIMON SARLAT, 86792 SAN JOSE DE SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRADA TABASQUILLO 1RA SECCION LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.8 KM DE LA, bn- 52 76505749, lat 18 35206332]	12-04-2021	26-05-2021	846,797.97	846,797.97	846,797.97	846,797.97	846,797.97	[ctto1 [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-015-OP0016/2021, contratista COOPORATIVO MARK S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 853776.89, importe_modificado 870000.0]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 278.0]]	[2012676]proyecto_INICIO, 2012676]proyecto_FIN, 2012676]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402012678	1	[geo1 [eve_municipio 3, localidad 21, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHILAPA 1RA SECCION MARGEN IZQUIERDA, 86759 CHILAPA 1RA SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE Y CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRADA TABALTE DE LAS SABAÑAS LA LOCALIDAD SE ENC, bn- 52 88613821, lat 18 21785372]	12-04-2021	31-05-2021	1,621,874.64	1,621,874.64	1,621,874.64	1,621,874.64	1,621,874.64	[ctto1 [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-026-OP007/2021, contratista CONSTRUCTORA FUMA S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 1625419.34, importe_modificado 1800000.0]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 750.0]]	[2012678]proyecto_INICIO, 2012678]proyecto_FIN, 2012678]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB210402012680	Proyecto de inversión	2021	33-	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal				388,866.94	376,000.67	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 388866.94, modificado 376000.67])	OP0018 - CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 27DPR11682 - 41800	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	41800	S		53	50	0	[meta1: [unidad_medida Comedores], meta 1.0, meta_modificada 1.0]
2021	5	TAB210402012682	Proyecto de inversión	2021	33-	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal				932,452.32	925,949.61	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 932452.32, modificado 925949.61])	OP0041 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE CT 27EPR0043A - 41923	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	41923	S		58	55	0	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados], meta 296.0, meta_modificada 296.0]
2021	5	TAB210402012685	Proyecto de inversión	2021	33-	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal				459,795.21	459,795.21	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 459795.21, modificado 459795.21])	OP0113 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 42123	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	42123	S		57	51	0	[meta1: [unidad_medida Piezas], meta 52.0, meta_modificada 52.0]
2021	5	TAB210402012723	Proyecto de inversión	2021	33-	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal				601,459.18	601,459.18	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 601459.18, modificado 601459.18])	OP0114 - REHABILITACION DE CAMINO AL SECTOR 2 - 46132	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	46132	S		89	85	0	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados], meta 370.0, meta_modificada 370.0]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_REFERENCIA	DESCRIPCION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB21040201280	1	[pro1 [ave_municipio 3, localidad 18, direccion CALLE FRANCISCO RANCHERIA CHICHICASTE 20A SECCION, 86756 CHICHICASTE 20A SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y CARRETERA FRONTERA JUNTA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 59.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA, bn-92 37126825, mt 18 29226999]	12-04-2021	26-05-2021	378,000.07	378,000.07	378,000.07	378,000.07	378,000.07	[ctro1 [ipo_obra Obra, numero contrato CO-DOOTSM-33-021-OP041/2021, contratista BARTOLO MONTEJO ALDUCIA, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 388086.94, importe_modificado 400000.0]	[meta1 [cantidad_medida Conexiones avance 1.0]	[201280]proyecto_INICIO, 201280]proyecto_FIN, 201280]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201282	1	[pro1 [ave_municipio 3, localidad 71, direccion RANCHERIA CAÑUVERAL, 86768 CAÑUVERAL, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CAÑUVERAL Y RANCHERIA CAÑUVERAL POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 0 Y COMUNIDAD PARASO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAL, bn-92 53726527, mt 18 42646978]	15-03-2021	28-04-2021	925,949.61	925,949.61	925,949.61	925,949.61	925,949.61	[ctro1 [ipo_obra Obra, numero contrato CO-DOOTSM-33-011-OP041/2021, contratista SRENDIA KAREN NARANJO MOHA, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 922452.32, importe_modificado 1000000.0]	[meta1 [cantidad_medida Metros Cuadrados, avance 296.0]	[201282]proyecto_INICIO, 201282]proyecto_FIN, 201282]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201286	1	[pro1 [ave_municipio 3, localidad 257, direccion RANCHERIA KILOMETRO 18, 86762 KILOMETRO 18, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA RANCHERIA KILOMETRO 18 Y RANCHERIA KILOMETRO 18 POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, bn-92 800807, mt 18 44227631]	15-03-2021	24-03-2021	459,795.21	459,795.21	459,795.21	459,795.21	459,795.21	[ctro1 [ipo_obra Obra, numero contrato CO-DOOTSM-33-011-OP041/2021, contratista JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 464113.74, importe_modificado 500000.0]	[meta1 [cantidad_medida Piezas, avance 52.0]	[201285]proyecto_INICIO, 201285]proyecto_FIN, 201285]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201273	1	[pro1 [ave_municipio 3, localidad 253, direccion RANCHERIA NIÑOS HEROES, 86762 NIÑOS HEROES, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA NIÑOS HEROES Y CARRETERA SECTOR 2, RA NIÑOS HEROES CAMINO AL SECTOR 2 POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCA, bn-92 85040456, mt 18 43827104]	15-03-2021	13-04-2021	601,459.18	601,459.18	601,459.18	601,459.18	601,459.18	[ctro1 [ipo_obra Obra, numero contrato CO-DOOTSM-33-010-OP041/2021, contratista ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 605674.99, importe_modificado 630000.0]	[meta1 [cantidad_medida Metros lineales, avance 370.0]	[201273]proyecto_INICIO, 201273]proyecto_FIN, 201273]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	N1 - CICLO DE RECURSO	N1 - RAMO	N1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N2 - CICLO DE RECURSO	N2 - RAMO	N2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB210402012728	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios				104,312.16	104,312.16	[R1: [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 104312.16, modificado 104312.16]]	OP0117 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTADO EN FRIO, DE LA CALLE PRINCIPAL - 45313	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	45313	S	294	287	0	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 910, meta_modificada 910]]
2021	5	TAB210402012731	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios				378,634.59	378,634.59	[R1: [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 378634.59, modificado 378634.59]]	OP0118 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 45514	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	45514	S	43	41	0	[meta1: [unidad_medida Piezas, meta 430, meta_modificada 430]]
2021	5	TAB210402012754	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios				844,455.28	844,455.28	[R1: [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 844455.28, modificado 844455.28]]	OP0121 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE COBERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIM. BILINGUE MARIO ACUBERA DORANTES, CLAVE: 20P060765 - 40592	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	40592	S	41	40	0	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2830, meta_modificada 2830]]
2021	5	TAB210402012767	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios				2,285,721.44	2,271,527.56	[R1: [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2285721.44, modificado 2271527.56]]	OP0053 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL - 47244	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	47244	S	140	136	0	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 40000, meta_modificada 40000]]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
COD	IPIC_REFERENCIA	DESCRIPCION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210402012728	1	[ipo1_ [municipio_3, localidad_6, direccion RANCHERIA BUENA VISTA, 8678 BUENA VISTA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BUENA VISTA Y CARRETERA DE LA RANCHERIA BUENAVISTA TRAMO INDEPENDENCIA Y GRUALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERRIOSA CDAD. DEL CARME. In- 92 87289728, mt. 18 35681075]	01-04-2021	07-04-2021	104,312.16	104,312.16	104,312.16	104,312.16	104,312.16	[cto1_ [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-016-OP0117/2021, contratista JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 105132.91, importe_modificado 120000.0]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 51.0]	[2012728]proyecto_INICIO, 2012728]proyecto_FIN, 2012728]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402012731	1	[ipo1_ [municipio_3, localidad_83, direccion RANCHERIA PICO DE ORO, 8678 PICO DE ORO, CENTLA TABASCO ENTRE Y, TRAMO INDEPENDENCIA Y GRUALVA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERRIOSA CDAD. DEL CARMEN MEXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.4 KM DE LA, In- 8652781, mt. 18 45011419]	12-04-2021	21-04-2021	378,634.59	378,634.59	378,634.59	378,634.59	378,634.59	[cto1_ [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-003-OP0115/2021, contratista COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 382236.97, importe_modificado 40000.0]	[meta1 [unidad_medida Piezas, avance 43.0]	[2012731]proyecto_INICIO, 2012731]proyecto_FIN, 2012731]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402012754	1	[ipo1_ [municipio_3, localidad_74, direccion CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA MONTANA, 8678 LA MONTANA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA MONTANA Y CALLE LA MONTANA CALLE PRINCIPAL POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERRIOSA CDAD. DEL CARME. In- 92 8030678, mt. 18 42161118]	19-04-2021	07-06-2021	844,455.28	844,455.28	844,455.28	844,455.28	844,455.28	[cto1_ [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-025-OP0112/2021, contratista ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 848437.64, importe_modificado 90000.0]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 283.0]	[2012754]proyecto_INICIO, 2012754]proyecto_FIN, 2012754]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402012767	1	[ipo1_ [municipio_3, localidad_88, direccion CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN, 8678 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN JUAN POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERRIOSA CDAD. DEL CARMEN MEXICO 180 O Y COMALCALCO PARAISO, In- 92 8602289, mt. 18 41016647]	15-03-2021	28-04-2021	2,271,527.56	2,271,527.56	2,271,527.56	2,271,527.56	2,271,527.56	[cto1_ [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-010-OP005/2021, contratista RUIKAR SOLUCIONES S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 2285721.44, importe_modificado 2500000.0]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4000.0]	[2012767]proyecto_INICIO, 2012767]proyecto_FIN, 2012767]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB210402013498	Proyecto de inversión	2021	33-	8004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios				388,867.88	416,019.20	011 [ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:1,prog_gres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388867.88, modificado:416019.2]	OP0021 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 27KPRO2876 - 8700	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	87000	5		63	56	0 [meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0], meta_modificada:200.0]
2021	5	TAB210402013583	Proyecto de inversión	2021	33-	8004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios				3,461,100.46	3,436,470.05	011 [ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:1,prog_gres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461100.46, modificado:3436470.05]	OP0020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, DEL CAMINO RURAL - 90362	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	90362	5		80	61	0 [meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8252.0], meta_modificada:8252.0]
2021	5	TAB210402013589	Proyecto de inversión	2021	33-	8004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios				1,525,940.44	1,518,623.67	011 [ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:1,prog_gres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525940.44, modificado:1518633.67]	OP0024 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 91085	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	91085	5		109	107	0 [meta:1 [unidad_medida:Caros h/s], meta:1.0], meta_modificada:1.0]
2021	5	TAB210402013590	Proyecto de inversión	2021	33-	8004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios				2,866,005.02	2,846,310.15	011 [ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:1,prog_gres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866005.02, modificado:2846310.15]	OP0025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, DE LA CALLE REVOLUCION - 91105	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	91105	5		142	166	0 [meta:1 [unidad_medida:Kilometros lineal, meta:1.0], meta_modificada:1.0]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402013486	1	[epo1 [jve_municipio 3, localidad 40, direccion CALLE RANCHERIA MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE Y, POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7, km. 92 65912518, lat: 18 212212]	10-05-2021	08-06-2021	416,019.20	416,019.20	416,019.20	416,019.20	416,019.20	[tito1 [jpo_obra Otra, numero_contrato CO-D00TSM33-027-OP002/2021, contratista ELIZABETH LOPEZ NARANJO, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 388807.88, importe_modificado 400000.0]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 200.0]	[2013486]proyecto_INICIO, 2013486]proyecto_FIN, 2013486]proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402013583	1	[epo1 [jve_municipio 3, localidad 185, direccion CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA EL LIMON DE SIMON SARLAT, 86762 EL LIMON DE SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y, POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA, km. 92 7961088, lat: 18 342591736]	10-05-2021	28-06-2021	3,436,470.05	3,436,470.05	3,436,470.05	3,436,470.05	3,436,470.05	[tito1 [jpo_obra Otra, numero_contrato CO-D00TSM33-028-OP002/2021, contratista BRENDA KAREN NARANJO BICHA, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 3461160.46, importe_modificado 3600000.0]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 8252.0]	[2013583]proyecto_INICIO, 2013583]proyecto_FIN, 2013583]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402013589	1	[epo1 [jve_municipio 3, localidad 45, direccion CALLE PRINCIPAL SIN EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y, POR CARR COSTERA DEL GOLFO CDAD DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS, km. 92 525608, lat: 18 52203276]	10-05-2021	23-06-2021	1,518,633.67	1,518,633.67	1,518,633.67	1,518,633.67	1,518,633.67	[tito1 [jpo_obra Otra, numero_contrato CO-D00TSM33-029-OP002/2021, contratista RUIRAB SOLUCIONES S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 1525940.44, importe_modificado 1700000.0]	[meta1 [unidad_medida Circha(s), avance: 1.0]	[2013589]proyecto_INICIO, 2013589]proyecto_FIN, 2013589]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402013590	1	[epo1 [jve_municipio 3, localidad 202, direccion CALLE PRINCIPAL SIN COLONIA COLONIA REVOLUCION, 86756 REVOLUCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y, POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 180 ALUN COSTADO DEL PUENTE LA LOCALIDAD SE EN, km. 92 6509464, lat: 18 50983544]	14-06-2021	02-08-2021	2,846,310.15	2,846,310.15	2,846,310.15	2,846,310.15	2,846,310.15	[tito1 [jpo_obra Otra, numero_contrato CO-D00TSM33-030-OP002/2021, contratista JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 2860005.02, importe_modificado 3000000.0]	[meta1 [unidad_medida Kilometro lineal, avance: 1.02]	[2013590]proyecto_INICIO, 2013590]proyecto_FIN, 2013590]proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB210402013591	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,649,931.18	2,631,589.07	(FI - Ejercicio_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2649931.18, modificado 2631589.07)	OPR026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, EN CAMINO EL NARANJAL - 91139	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	91139	S		264	255	0	[meta1: [unidad_medida: Mts Cuadrados, meta 3492.0, meta_modificada 3492.0]
2021	5	TAB210402013592	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				590,857.13	922,521.18	(FI - Ejercicio_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 590857.13, modificado 922521.18)	OPR027 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SILVIE JOSE VICTOR JIMÉNEZ FALCÓN CLAVE ZDPFB0083B - 91185	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	91185	S		21	19	0	[meta1: [unidad_medida: Mts Cuadrados, meta 270.0, meta_modificada 270.0]
2021	5	TAB210402013739	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				458,501.56	455,598.63	(FI - Ejercicio_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 458501.56, modificado 455598.63)	OPR028 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO PREESCOLAR INDÍGENA LAS BLANCAS MARIPOSAS, CLAVE ZDCC0123C - 98222	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	98222	S		83	80	0	[meta1: [unidad_medida: Auls, meta 1.0, meta_modificada 1.0]
2021	5	TAB210402013749	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				236,847.57	234,782.00	(FI - Ejercicio_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 236847.57, modificado 234782.00)	OPR029 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE ZDJN1101T - 96690	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	96690	S		63	61	0	[meta1: [unidad_medida: Comedor(es), meta 1.0, meta_modificada 1.0]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPIETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402013591	1	(geo1 geo_municipio 3 localidad 279, direccion CALLE DAMAS RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO EL HANANAL Y . POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERRIOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN-92.75133677, lat: 18.41903361))	14-06-2021	28-07-2021	2,631,589.07	2,631,589.07	2,631,589.07	2,631,589.07	2,631,589.07	(jeto-1 tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTS3M-33-046-OP002/2021, contratista GABRIEL REYES GONZALEZ convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 2849931.18, importe_modificado 2800000.0)	(meta1 unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3492.0)	(2013591 proyecto_INICIO, 2013591 proyecto_FIN, 2013591 proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402013592	1	(geo1 geo_municipio 3 localidad 248, direccion CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA RA VEINTISIETE DE FEBRERO, 86768 VEINTISIETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y . POR JOSE MARIA PINO SUAREZ HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLA, lat: 92.85930277, lat: 18.42425448))	14-06-2021	28-07-2021	922,521.18	922,521.18	922,521.18	922,521.18	922,521.18	(jeto-1 tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTS3M-33-039-OP007/2021, contratista MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLER convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 930657.13, importe_modificado 900000.0)	(meta1 unidad_medida Metros Cuadrados, avance 270.0)	(2013592 proyecto_INICIO, 2013592 proyecto_FIN, 2013592 proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402013730	1	(geo1 geo_municipio 3 localidad 280, direccion CALLE PRINCIPAL SIN EJIDO FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, 86788 FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y . CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERRIOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 O Y COMALCAL COPARASO DEL BELLOTE STA. CRUZ, lat: 92.92594626, lat: 18.42765472))	14-06-2021	28-07-2021	455,598.63	455,598.63	455,598.63	455,598.63	455,598.63	(jeto-1 tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTS3M-33-035-OP008/2021, contratista RINKAR SOLUCIONES S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 455501.55, importe_modificado 480000.0)	(meta1 unidad_medida Auk, avance 1.0)	(2013730 proyecto_INICIO, 2013730 proyecto_FIN, 2013730 proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402013749	1	(geo1 geo_municipio 3 localidad 279, direccion CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE Y . POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERRIOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27, lat: 92.7884571, lat: 18.42080361))	14-06-2021	13-07-2021	234,782.00	234,782.00	234,782.00	234,782.00	234,782.00	(jeto-1 tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTS3M-33-046-OP002/2021, contratista MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ HERNANDEZ convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 236847.52, importe_modificado 220000.0)	(meta1 unidad_medida Comedor(es), avance 1.0)	(2013749 proyecto_INICIO, 2013749 proyecto_FIN, 2013749 proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PT. CICLO DE RECURSO	PT. RAMO	PT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PT. CICLO DE RECURSO	PT. RAMO	PT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TA6210402013756	Proyecto de inversión	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			562,766.07	558,443.42	[F1] [icb].recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 562766.07, modificado: 558443.42]	OP0030 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOS-PORTANTE EN ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILSEN, CLAVE: 27000026F-98376	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	96876	S		102	101	0	[meta1] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 181.0, meta_modificada 181.0]
2021	5	TA6210402013820	Proyecto de inversión	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			353,375.74	350,179.83	[F1] [icb].recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 353375.74, modificado: 350179.83]	OP0031 - CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2 CLAVE: CTT: 27ETK0A02U - 106083	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	100663	S		85	80	0	[meta1] [unidad_medida] Santarías, meta 1.0, meta_modificada 1.0]
2021	5	TA6210402013840	Proyecto de inversión	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			1,105,150.83	1,099,143.81	[F1] [icb].recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1105150.83, modificado: 1099143.81]	OP0022 - CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2, CLAVE: COT: 27ETK0A02U - 106436	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	106436	S		85	80	0	[meta1] [unidad_medida] Aulas, meta 3.0, meta_modificada 3.0]
2021	5	TA6210402014443	Proyecto de inversión	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			389,535.18	387,561.67	[F1] [icb].recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 389535.18, modificado: 387561.67]	OP0035 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO CALLE CONSTRUCCION - CALLE IGNACIO ZARAGOZA 121411	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	121411	S		50	49	0	[meta1] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 630.0, meta_modificada 630.0]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402013756	1	[geo1: [eve_municipio 3, localidat 81, direccion CALLE PRINCIPAL, SIN EJIDO LA PIMENTA, 86788 LA PIMENTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.3 KM DE LA CABECERA. lin: 92 8669133, lat: 18 4290877]	14-06-2021	28-07-2021	558,443.42	558,443.42	558,443.42	558,443.42	558,443.42	[cto1: [lipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOCTSM-23-041-OP000/2021, contratista MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ HERNANDEZ convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 562796.00, importe_modificado: 560000.00]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 181.00]	(2013756)proyecto_INICIO, 2013756)proyecto_FIN, 2013756)proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402013828	1	[geo1: [eve_municipio 3, localidat 45, direccion CALLE PRINCIPAL, SIN EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR CARR COSTERA DEL GOLFO CIUDAD DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST. lin: 92 92550876, lat: 18 62219648]	14-06-2021	28-07-2021	350,179.83	350,179.83	350,179.83	350,179.83	350,179.83	[cto1: [lipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOCTSM-23-036-OP001/2021, contratista RUIRKAR SOLUCIONES S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 353375.74, importe_modificado: 370000.00]	[meta1: [unidad_medida Sanitarios, avance: 1.00]	(2013828)proyecto_INICIO, 2013828)proyecto_FIN, 2013828)proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402013840	1	[geo1: [eve_municipio 3, localidat 45, direccion CALLE PRINCIPAL, SIN EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR CARR COSTERA DEL GOLFO CIUDAD DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA. lin: 92 92521136, lat: 18 62213218]	14-07-2021	12-08-2021	1,099,143.81	1,099,143.81	1,099,143.81	1,099,143.81	1,099,143.81	[cto1: [lipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOCTSM-23-036-OP001/2021, contratista RUIRKAR SOLUCIONES S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 353375.74, importe_modificado: 370000.00]	[meta1: [unidad_medida Auls, avance: 3.00]	(2013840)proyecto_INICIO, 2013840)proyecto_FIN, 2013840)proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014443	1	[geo1: [eve_municipio 3, localidat 331, direccion CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COLONIA CAPARRISO, 86752 CAPARRISO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. lin: 92 8687206, lat: 18 34915572]	12-07-2021	10-08-2021	387,561.67	387,561.67	387,561.67	387,561.67	387,561.67	[cto1: [lipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOCTSM-23-044-OP002/2021, contratista ANA MARIA HERNANDEZ MAY, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 389363.18, importe_modificado: 400000.00]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 630.00]	(2014443)proyecto_INICIO, 2014443)proyecto_FIN, 2014443)proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M_CICLO DE RECURSO	M_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M_CICLO DE RECURSO	M_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB210402014449	Proyecto de inversión	2021	33	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				390,800.07	387,863.61	[#1. [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pase:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390800.07, modificado:387863.61]]	OP0037 - CONSTRUCCION DE UN AULA DELECTIVA EN ESCUELA TELESCOPUNASA NIÑOS HEREDES CLAVE 27ETV0441Y - 121563	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	121563	5		73	70	0 [meta1: [unidad_medida:Asla, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]
2021	5	TAB210402014656	Proyecto de inversión	2021	33	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				624,926.94	623,302.42	[#1. [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pase:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624926.94, modificado:623302.42]]	OP0034 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL AMPARQUE NIÑOS FERNANDO MONTES, DE OCA, CLAVE 27EJN866U - 130679	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	130679	5		81	79	0 [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0]]
2021	5	TAB210402014723	Proyecto de inversión	2021	33	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				661,535.96	661,535.96	[#1. [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pase:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661535.96, modificado:661535.96]]	OP0124 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 132968	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	132968	5		91	88	0 [meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0]]
2021	5	TAB210402014737	Proyecto de inversión	2021	33	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				389,462.16	389,462.16	[#1. [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pase:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389462.16, modificado:389462.16]]	OP0125 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 133197	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	133197	5		74	71	0 [meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0]]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210402014449	1	[geo1: [cve_municipio 3, localidad 114, direccion CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO EJIDO FRONTERA, 86793 FRONTERITA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y , POR CARRETERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA. km: 92.8279912, lat: 18.41887642]	12-07-2021	25-08-2021	387,863.61	387,863.61	387,863.61	387,863.61	387,863.61	[cta1: [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-D00TSM-33-046-OP003/2021, contratista ANA MARIA HERNANDEZ MAY, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 209800.07, importe_modificado 420000.0]	[meta1: [cantidad_medida Auto, avance 1.0]]	[201449/proyecto_INICIO, 201449/proyecto_FIN, 201449/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014056	1	[geo1: [cve_municipio 3, localidad 17, direccion CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA CHICHICASTLE IRA SECCION, 86795 CHICHICASTLE IRA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR FRONTERA T.C. JALAPA ZONILLA TABASCO FRONTERA MARCHE DE MORFIN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA. km: 92.840424, lat: 18.35732552]	12-07-2021	25-08-2021	623,302.42	623,302.42	623,302.42	623,302.42	623,302.42	[cta1: [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-D00TSM-33-043-OP003/2021, contratista ANA MARIA HERNANDEZ MAY, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 624926.94, importe_modificado 680000.0]	[meta1: [cantidad_medida Metros Cuadrados, avance 1500.0]]	[2014656/proyecto_INICIO, 2014659/proyecto_FIN, 2014659/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014723	1	[geo1: [cve_municipio 3, localidad 8, direccion CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO CARLOS ROVIROSA IRA SECCION, 86752 CARLOS ROVIROSA IRA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA GREGORIO MENDEZ Y , POR CARRETERA GREGORIO MENDEZ SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CAB. km: 92.64362746, lat: 18.51767812]	17-05-2021	26-05-2021	661,535.96	661,535.96	661,535.96	661,535.96	661,535.96	[cta1: [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-D00TSM-33-039-OP012/2021, contratista COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 666806.45, importe_modificado 660000.0]	[meta1: [cantidad_medida Piezas, avance 75.0]]	[2014723/proyecto_INICIO, 2014723/proyecto_FIN, 2014723/proyecto_PROCESO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014727	1	[geo1: [cve_municipio 3, localidad 23, direccion CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA ESCOBAS CHILAPA ESCOBAS, 86795 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBAS), CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARRETERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 O SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 72 KM. km: 92.70363417, lat: 18.19180698]	17-05-2021	26-05-2021	389,462.16	389,462.16	389,462.16	389,462.16	389,462.16	[cta1: [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-D00TSM-33-039-OP015/2021, contratista COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 391932.68, importe_modificado 400000.0]	[meta1: [cantidad_medida Piezas, avance 32.0]]	[2014727/proyecto_INICIO, 2014737/proyecto_FIN, 2014737/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB210402014844	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales Federativas del Distrito Federal				528,529.15	528,529.15	[#] [icb]: recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 528529.15, modificado 528529.15]]	OP103 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 132628	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	135930	S		50	51	0	[meta: [unidad_medida Piezas, meta 50, meta_modificada 50.0]]
2021	5	TAB210402014847	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales Federativas del Distrito Federal				561,503.56	561,503.56	[#] [icb]: recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 561503.56, modificado 561503.56]]	OP128 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 130019	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	130019	S		61	60	0	[meta: [unidad_medida Piezas, meta 60, meta_modificada 60.0]]
2021	5	TAB210402014917	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales Federativas del Distrito Federal				277,514.34	277,514.34	[#] [icb]: recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 277514.34, modificado 277514.34]]	OP127 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. EL GUANAL - 14069	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	140059	S		11,690	11,105	0	[meta: [unidad_medida Piezas, meta 22.0, meta_modificada 22.0]]
2021	5	TAB210402014940	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales Federativas del Distrito Federal				528,327.34	528,327.34	[#] [icb]: recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 528327.34, modificado 528327.34]]	OP137 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 14139	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	141359	S		4,140	4,048	0	[meta: [unidad_medida Piezas, meta 60.0, meta_modificada 60.0]]

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DEREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPIETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402014844	1	[geo1: [geo_municipio 3, localidad 26, direccion CALLE FRONTERA, RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLO, 8653 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 SE EN. lat: -92.69778569, lon: 18.5412377]]	17-05-2021	26-05-2021	528,529.15	528,529.15	528,529.15	528,529.15	528,529.15	[info1: [tipo: obra Obra, numero_contrato CO-DOCTSM-33-038-OP0126/2021, contratista COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 532278.64, importe_modificado: 550000.0]]	[meta1: [unidad_medida Piezas, avance: 56.0]]	[2014844]proyecto_INICIO, [2014844]proyecto_FIN, [2014844]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014847	1	[geo1: [geo_municipio 3, localidad 242, direccion CALLE PRINCIPAL SIN COLONA LAZARO CARDENAS, 8638 LAZARO CARDENAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 O Y COMALCALCO PARAISO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAISO COMALCALC. lat: -92.96301543, lon: 18.41237666]]	17-05-2021	26-05-2021	561,503.56	561,503.56	561,503.56	561,503.56	561,503.56	[info1: [tipo: obra Obra, numero_contrato CO-DOCTSM-33-032-OP0126/2021, contratista COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 965806.07, importe_modificado: 600000.0]]	[meta1: [unidad_medida Piezas, avance: 60.0]]	[2014847]proyecto_INICIO, [2014847]proyecto_FIN, [2014847]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014917	1	[geo1: [geo_municipio 3, localidad 1, direccion CALLE PEDRO C COLORADO COLONA COL. ELL. QUANA, 8650 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES A 15 KM POR CALLE RANCHO RAYON, TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AFUNTAMIENTO DE CE. lat: -92.62686129, lon: 18.54413854]]	17-05-2021	26-05-2021	277,514.34	277,514.34	277,514.34	277,514.34	277,514.34	[info1: [tipo: obra Obra, numero_contrato CO-DOCTSM-33-031-OP0127/2021, contratista SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 280819.41, importe_modificado: 300000.0]]	[meta1: [unidad_medida Piezas, avance: 22.0]]	[2014917]proyecto_INICIO, [2014917]proyecto_FIN, [2014917]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014940	1	[geo1: [geo_municipio 3, localidad 61, direccion CALLE VILLA VICENTE GUERRERO PUEBLA VICENTE GUERRERO, 86781 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VILLA VICENTE GUERRERO Y TOMA JOSE MANSO PINO SUAREZ HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CA. lat: -92.89491191, lon: 18.35032844]]	12-07-2021	21-07-2021	528,327.34	528,327.34	528,327.34	528,327.34	528,327.34	[info1: [tipo: obra Obra, numero_contrato CO-DOCTSM-33-048-OP0137/2021, contratista COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 533206.01, importe_modificado: 550000.0]]	[meta1: [unidad_medida Piezas, avance: 60.0]]	[2014940]proyecto_INICIO, [2014940]proyecto_FIN, [2014940]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB210402014946	Proyecto de inversión	2021	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal				314,882.97	314,882.97	[1] [actb_recurso.2021_ramo.33_modalidad.1_prog_pres.4_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 314882.97, modificado: 314882.97]]	OP0138 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 141462	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	141459	5		61	60	0 [meta1 [unidad_medida Piezas, meta: 33.0, meta_modificada: 33.0]]
2021	5	TAB210402014951	Proyecto de inversión	2021	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal				657,147.02	657,147.02	[1] [actb_recurso.2021_ramo.33_modalidad.1_prog_pres.4_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 657147.02, modificado: 657147.02]]	OP0139 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMBARIA CON PANEL SOLAR - 141704	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	141704	5		76	73	0 [meta1 [unidad_medida Piezas, meta: 55.0, meta_modificada: 55.0]]
2021	5	TAB210402014958	Proyecto de inversión	2021	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal				368,750.13	368,750.13	[1] [actb_recurso.2021_ramo.33_modalidad.1_prog_pres.4_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 368750.13, modificado: 368750.13]]	OP0140 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALENA, TRAMO 13000029494002A - CALLE MELCHOR OCAMPO - 141877	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	141877	5	11,600	11,105	0 [meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 175.0, meta_modificada: 175.0]]	
2021	5	TAB210402014963	Proyecto de inversión	2021	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal				1,846,915.92	1,846,915.92	[1] [actb_recurso.2021_ramo.33_modalidad.1_prog_pres.4_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1846915.92, modificado: 1846915.92]]	OP0141 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA DOMINION - 140221	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	142021	5		305	335	0 [meta1 [unidad_medida Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210402014846	1	[geo1 fove_municipio_3 localdad.334 direccion: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SECTOR IGNACIO ALLENDE, 86760 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CENTLA TABASCO. ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y . POR CARRETERA INDEPENDENCIA Y GIRALVA HACIA CARR. COSTERA DEL., km-92 82835558, km 18 42972775]	12-07-2021	21-07-2021	314,882.97	314,882.97	314,882.97	314,882.97	314,882.97	[esto1 tipo_obra_Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM33-048-OP0189/2021, contratista: COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S A DE C V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 317290.74, importe_modificado: 322000.0]	[meta1 [unidad_medida: Piezas, avance: 33.0]]	[2014846 proyecto_INICIO, 2014846 proyecto_FIN, 2014846 proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014951	1	[geo1 fove_municipio_3 localdad.50 direccion: CALLE RIBERA ALTA 2DA SECCION SALSPIUEDES RANCHERA RIBERA ALTA 2DA SECCION SALSPIUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA SECCION (SALSPIUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIBERA ALTA 2DA SECCION SALSPIUEDES Y . POR FRONTERA 1., km-92 5036201, km 18 35366507]	12-07-2021	21-07-2021	657,147.02	657,147.02	657,147.02	657,147.02	657,147.02	[esto1 tipo_obra_Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM33-048-OP0189/2021, contratista: COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S A DE C V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 661811.44, importe_modificado: 680000.0]	[meta1 [unidad_medida: Piezas, avance: 59.0]]	[2014951 proyecto_INICIO, 2014951 proyecto_FIN, 2014951 proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014958	1	[geo1 fove_municipio_3 localdad.1 direccion: CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86756 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAÑO CIUDAD DE FRONTERA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA A 1 MINUTO, km-92 64542113, km 18 53000758]	12-07-2021	10-08-2021	368,750.13	368,750.13	368,750.13	368,750.13	368,750.13	[esto1 tipo_obra_Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM33-048-OP0140/2021, contratista: PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S A DE C V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 372109.21, importe_modificado: 390000.0]	[meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 144.75]]	[2014958 proyecto_INICIO, 2014958 proyecto_FIN, 2014958 proyecto_PROCESO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014963	1	[geo1 fove_municipio_3 localdad.7 direccion: CALLE COL. CARLOS A MADRAZO COLONIA CARMENMEXICO 86762 CARLOS A MADRAZO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE COL. CARLOS A MADRAZO Y . CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERRERA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 O Y COMALCALCO PARAISO EL BEL, km-92 81477442, km 18 42525268]	12-07-2021	25-08-2021	1,846,915.92	1,846,915.92	1,846,915.92	1,846,915.92	1,846,915.92	[esto1 tipo_obra_Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM33-050-OP0140/2021, contratista: ROCA FUERTE CEMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 1833279.28, importe_modificado: 2000000.0]	[meta1 [unidad_medida: Carcha(s), avance: 1.0]]	[2014963 proyecto_INICIO, 2014963 proyecto_FIN, 2014963 proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB21042014665	Proyecto de inversión	2021	33	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,311,867.59	1,311,867.59	[R1] [ciclos_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_gm 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1311867.59, modificado: 1311867.59]	OP0142 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES TECHERA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSPORTANTE EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ, CLAVE 27ETV009T - 142130	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	142130	S		28	27	0	[meta1 [unidad_medida Canc hu(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]
2021	5	TAB21042014667	Proyecto de inversión	2021	33	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				4,683,854.70	4,683,854.70	[R1] [ciclos_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_gm 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4683854.7, modificado: 4683854.7]	OP0143 - REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 142159	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	142159	S		4,140	4,048	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 5000.0, meta_modificada: 5000.0]]
2021	5	TAB21042015166	Proyecto de inversión	2021	33	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				5,300,000.00	4,888,332.16	[R1] [ciclos_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_gm 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5300000.0, modificado: 4888332.16]	OP0146 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN TRAMO: CALLE VERASTIANO CARRANZA, A CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ. - 142574	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	142574	S		4,140	4,048	0	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, meta: 500.0, meta_modificada: 500.0]]
2021	5	TAB21042015284	Proyecto de inversión	2021	33	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				352,218.22	352,218.22	[R1] [ciclos_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_gm 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 352218.22, modificado: 352218.22]	OP0129 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 146574	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	146574	S		168	161	0	[meta1 [unidad_medida Piezas, meta: 40.0, meta_modificada: 40.0]]

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'X' and some illegible scribbles.

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021**



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210402014665	1	[geo1] [geo_municipio 3, localidad 37, direccion CALLE PANCIERA JALAPITA RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JALAPITA Y CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 180 0 Y COMALCALCO PANASO EL BELLOTE STA. CRUZ PARAISO COM, tel. 92 39485125, tel 18 41506297]	12-07-2021	25-06-2021	1,311,807.59	1,311,807.59	1,311,807.59	1,311,807.59	1,311,807.59	[foto1] [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-051-OPD142021], contratista ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 1328000.43, importe_modificado: 1500000.0]	[meta1] [unidad_medida Canche(s), avance: 1 0]	[2014665] [proyecto_INICIO, 2014665] [proyecto_FIN, 2014665] [proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014667	1	[geo1] [geo_municipio 3, localidad 61, direccion CALLE P018 VILLA VICENTE GUERRERO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VILLA VICENTE GUERRERO Y CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 180 0 Y COMALCALCO P, tel. 92 8880629, tel 18 38767076]	12-07-2021	09-09-2021	4,683,854.70	4,683,854.70	4,683,854.70	4,683,854.70	4,683,854.70	[foto1] [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-052-OPD142021], contratista CONSTRUCTORA A COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DEFI S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 472445.24, importe_modificado: 5500000.0]	[meta1] [unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 1 0]	[2014667] [proyecto_INICIO, 2014667] [proyecto_PROCESO, 2014667] [proyecto_FIN]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402015186	1	[geo1] [geo_municipio 3, localidad 61, direccion CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ POR CARR INDEPENDENCIA Y GRUALVA HACIA CARR COSTERA, tel. 92 89045609, tel 18 38859389]	03-06-2021	11-09-2021	4,888,332.16	4,888,332.16	4,888,332.16	4,888,332.16	4,888,332.16	[foto1] [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-056-OPD142021], contratista ESORAS TARACEJA GOMEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 5300000.0, importe_modificado: 5400000.0]	[meta1] [unidad_medida Metros lineales, avance: 580 0]	[2015186] [proyecto_INICIO, 2015186] [proyecto_PROCESO, 2015186] [proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402015284	1	[geo1] [geo_municipio 3, localidad 36, direccion CALLE PRINCIPAL SAN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR INDEPENDENCIA Y GRUALVA HACIA CARR COSTERA DEL GOLFO ENDO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 180SE ENCUENTRA A UNA D, tel. 92 95762608, tel 18 40289333]	17-05-2021	26-05-2021	352,218.22	352,218.22	352,218.22	352,218.22	352,218.22	[foto1] [tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-002-OPD1282021], contratista COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S A DE CV, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 355550.67, importe_modificado: 385000.0]	[meta1] [unidad_medida Piezas, avance: 40 0]	[2015284] [proyecto_INICIO, 2015284] [proyecto_FIN, 2015284] [proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB210402015293	Proyecto de inversión	2021	33	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipales				176,103.31	176,103.31	[1] [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modidad_1_prog_pnes_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 176103.31, modificado: 176103.31]]	OP0130 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 149506	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	149096	5		26	36	0 [meta: [unidad_medida Piezas, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0]]
2021	5	TAB210402015561	Proyecto de inversión	2021	33	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipales				263,485.07	263,485.07	[1] [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modidad_1_prog_pnes_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 263485.07, modificado: 263485.07]]	OP0111 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 154739	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	154739	5		30	29	0 [meta: [unidad_medida Piezas, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0]]
2021	5	TAB210402015566	Proyecto de inversión	2021	33	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipales				724,126.69	724,126.69	[1] [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modidad_1_prog_pnes_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 724126.69, modificado: 724126.69]]	OP0112 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 154762	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	154762	5		91	90	0 [meta: [unidad_medida Piezas, meta: 75.0, meta_modificada: 75.0]]
2021	5	TAB210402015577	Proyecto de inversión	2021	33	6004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipales				1,046,972.91	1,046,972.91	[1] [ciclo_recurso_2021_ramo_33_modidad_1_prog_pnes_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1046972.91, modificado: 1046972.91]]	OP0145 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN EL PARQUE CENTRAL - 155006	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	155006	5		1,534	1,510	0 [meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0]]

[Handwritten signature and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210402012593	1	[geo1 {cve_municipio:3, localidad:73, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA EL GUATOPE, 86753 EL GUATOPE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO EL GUATOPE Y POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 O Y COMERCIO PARAISO EL BELLOTE STA CRUZ PARA. lat: 92.9306284, lon: 18.41379905}]	17-05-2021	26-05-2021	176,103.31	176,103.31	176,103.31	176,103.31	176,103.31	[cto1 {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-031-OP0130/021, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:177775.34, importe_modificado:250000.0}]	[meta1 {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}]	[2015253]proyecto_INICIO, 2015253]proyecto_FIN, 2015253]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402015561	1	[geo1 {cve_municipio:3, localidad:245, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR INDEPENDENCIA Y GRUAVIA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 SE ENCUENTRA A. lat: 92.85048162, lon: 18.5193162}]	15-03-2021	24-03-2021	263,485.07	263,485.07	263,485.07	263,485.07	263,485.07	[cto1 {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-013-OP01110/021, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:262638.68, importe_modificado:300000.0}]	[meta1 {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}]	[2015561]proyecto_INICIO, 2015561]proyecto_FIN, 2015561]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402015566	1	[geo1 {cve_municipio:3, localidad:91, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, 86788 MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 O SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA D. lat: 92.83953183, lon: 18.40304719}]	15-03-2021	24-03-2021	724,126.69	724,126.69	724,126.69	724,126.69	724,126.69	[cto1 {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-013-OP0112/021, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:721149.28, importe_modificado:800000.0}]	[meta1 {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}]	[2015566]proyecto_INICIO, 2015566]proyecto_FIN, 2015566]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402015577	1	[geo1 {cve_municipio:3, localidad:56, direccion: CALLE BENITO JUAREZ PRESIDENTE SIMON SARLAT, 86782 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, POR CARR. INDEPENDENCIA Y GRUAVIA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA C. lat: 92.81911468, lon: 18.34433042}]	12-07-2021	25-08-2021	1,046,972.91	1,046,972.91	1,046,972.91	1,046,972.91	1,046,972.91	[cto1 {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-064-OP0145/021, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1055600.0, importe_modificado:1200000.0}]	[meta1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]	[2015577]proyecto_INICIO, 2015577]proyecto_FIN, 2015577]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB210402015623	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				362,107.19	360,690.97	011 [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 362107.19, modificado 360690.97]	OP0042 - CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFERICAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 43 DEL POB. SIMÓN SARLAT - 156116	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	156116	S	115	272	0	[meta 1 [unidad_medida Metros lineales, meta 101.0, meta_modificada 101.0]]
2021	5	TAB210402015637	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				754,289.06	749,246.84	011 [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 754289.06, modificado 749246.84]	OP0044 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA CONSTRUCCIÓN EN CENTRO PREESCOLAR INDIGENA SOLVIA MULLONADO DE RIVAS, CLAVE 2100000750-156363	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	156363	S	113	110	0	[meta 1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 200.0, meta_modificada 200.0]]
2021	5	TAB210402015713	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				621,294.34	531,689.90	011 [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 621294.34, modificado 531689.90]	OP0147 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA - 156645	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	156645	S	233	240	0	[meta 1 [unidad_medida Centros de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]
2021	5	TAB210402015717	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				549,776.73	809,036.97	011 [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 549776.73, modificado 809036.97]	OP0148 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA - 158845	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	158845	S	44	46	0	[meta 1 [unidad_medida Centros de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB21040201523	1	[geo1 {ow_municipio:3, localid:56, direccion: CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MÉXICO 180 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 25.9 KM DE LA CABECERA. lat: -92.80093248, lon: 18.34154512}]	09-08-2021	07-09-2021	360,690.97	360,690.97	360,690.97	360,690.97	360,690.97	[cto1 {ipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-059-OP042/2021, contratista:ANGEL ANGELO RIVERA ANGLE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:302197.19, importe_modificado:300000.0}]	[meta1 {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}]	[2015623]{proyecto_INICIO, 2015623}{proyecto_FIN, 2015623}{proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201537	1	[geo1 {ow_municipio:3, localid:241, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 86768 ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MÉXICO 180 Y CONALCALCO PARAISO EL BELLOTE STA CRUZ PARAISO C, lat: -92.95933224, lon: 18.41357059}]	09-08-2021	22-09-2021	749,246.84	749,246.84	749,246.84	749,246.84	749,246.84	[cto1 {ipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-061-OP042/2021, contratista:RUIKARR SOLUCIONES S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:754289.06, importe_modificado:800000.0}]	[meta1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]	[2015637]{proyecto_INICIO, 2015637}{proyecto_FIN, 2015637}{proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402015713	1	[geo1 {ow_municipio:3, localid:238, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERA BOCA DE PANTOJA, 86756 BOCA DE PANTOJA, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFIN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.9 KM DE. lat: -92.50349408, lon: 18.21477819}]	03-08-2021	07-09-2021	531,689.90	531,689.90	531,689.90	531,689.90	531,689.90	[cto1 {ipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-057-OP017/2021, contratista:EMILIO MONTEJO AL CUDAR, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:631294.34, importe_modificado:645000.0}]	[meta1 {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}]	[2015713]{proyecto_INICIO, 2015713}{proyecto_FIN, 2015713}{proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402015717	1	[geo1 {ow_municipio:3, localid:152, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86763 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFIN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DI. lat: -92.65180116, lon: 18.39306102}]	03-08-2021	01-09-2021	809,036.97	809,036.97	809,036.97	809,036.97	809,036.97	[cto1 {ipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-058-OP048/2021, contratista:COORPORATIVO MAX S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:893665.53, importe_modificado:910000.0}]	[meta1 {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}]	[2015717]{proyecto_INICIO, 2015717}{proyecto_FIN, 2015717}{proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature and blue arrow pointing to the table)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IT - CICLO DE RECURSO	IT - RAMO	IT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT - CICLO DE RECURSO	IT - RAMO	IT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB210402015719	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,757,481.77	5,713,963.53	(R1) fecho, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5757481.77, modificado 5713963.53)	OP0162 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROL. DE BENITO JUAREZ, TRAMO 0+000 AL 616.70 - 158601	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	158601	S	11,690	11,105	0	[meta] [unidad_medida Meros Cuadrados, meta 4532.0, meta_modificada 4532.0]	
2021	5	TAB210402016117	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				143,801.02	143,801.02	(R1) fecho, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 143801.02, modificado 143801.02)	OP0164 - REHABILITACIÓN DE VINCIMIENTO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO - CALLE GREGORIO MENDOZA MAGAÑA - 169119	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	169119	S	11,690	11,105	0	[meta] [unidad_medida Meros Cuadrados, meta 50.0, meta_modificada 50.0]	
2021	5	TAB210402016129	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,500,000.00	3,480,418.88	(R1) fecho, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3500000.0, modificado 3480418.88)	OP0162 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, TRAMO CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - 169330	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	169330	S	11,690	11,105	0	[meta] [unidad_medida Meros Cuadrados, meta 2520.0, meta_modificada 2520.0]	
2021	5	TAB210402016119	Proyecto de inversión	2021	33	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				342,026.72	342,026.72	(R1) fecho, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 342026.72, modificado 342026.72)	OP0160 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, TRAMO CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - 177879	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	177879	S	11,690	11,105	0	[meta] [unidad_medida Meros Cuadrados, meta 370.0, meta_modificada 370.0]	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPIETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB21040201519	1	[geo1] [cve_municipio:3] localid:1, direccion: CALLE PROL. DE BENITO JUAREZ COLONIA GRUVALA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NAVAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA BATALLÓN QUINTA ZONA NAVAL, AJM COSTADO DEL RIO. ln: 92 6505257, lat: 18.52180003]	09-08-2021	15-09-2021	5,713,563.53	5,713,563.53	5,713,563.53	5,713,563.53	5,713,563.53	[cbo1] [tpe]_obra_Obra, numero_contrato:CO-DOOTS3-33-062-OP0152021, contratista:SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S A DE C V, convocante: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 57248177, importe_modificado: 6500000]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 4281.0]	[016719]proyecto_INDO, 2016719]proyecto_FIN, 2016719]proyecto_PROCES 0]	En Ejercicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201617	1	[geo1] [cve_municipio:3] localid:1, direccion: CALLE MELCHOR OCHOA COLONIA ANJOBO HAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARINERO ESCOBEDO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, A 1.5 KM POR JUAN ALDAMA E IGNACIO ZARAGOZA DE LA OBRERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FRONTERA. ln: 92 6401413, lat: 18.53146295]	09-08-2021	28-08-2021	143,801.02	143,801.02	143,801.02	143,801.02	143,801.02	[cbo1] [tpe]_obra_Obra, numero_contrato:CO-DOOTS3-33-064-OP01542021, contratista:CONSTRUCION A COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFUS A DE C V, convocante: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 142500, importe_modificado: 175000]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance: 50.0]	[016117]proyecto_INDO, 2016117]proyecto_FIN, 2016117]proyecto_PROCES 0]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201629	1	[geo1] [cve_municipio:3] localid:1, direccion: CALLE BENITO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENITO JUAREZ GARCIA SOBRE LA QUISERA SAN JUDAS TADEO. ln: 92 6541989, lat: 18.53902611]	16-08-2021	24-09-2021	3,480,418.88	3,480,418.88	3,480,418.88	3,480,418.88	3,480,418.88	[cbo1] [tpe]_obra_Obra, numero_contrato:CO-DOOTS3-33-070-OP0162021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JEPERSA, S A DE C V, convocante: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 3500000, importe_modificado: 3500000]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 2520.0]	[016120]proyecto_INDO, 2016120]proyecto_FIN, 2016120]proyecto_PROCES 0]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201679	1	[geo1] [cve_municipio:3] localid:1, direccion: CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENITO JUAREZ GARCIA SOBRE LA QUISERA SAN JUDAS TADEO. ln: 92 6541306, lat: 18.53912461]	09-08-2021	23-08-2021	342,026.72	342,026.72	342,026.72	342,026.72	342,026.72	[cbo1] [tpe]_obra_Obra, numero_contrato:CO-DOOTS3-33-065-OP0162021, contratista:ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S A DE C V, convocante: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 3453819, importe_modificado: 375000, 0]	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, avance: 370.0]	[016719]proyecto_INDO, 2016719]proyecto_FIN, 2016719]proyecto_PROCES 0]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PT_ CICLO DE RECURSO	PT_ RAMO	PT_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PT_ CICLO DE RECURSO	PT_ RAMO	PT_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB210402016726	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios	2021	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios	2,884,672.72	2,884,672.72	011 [objeto_recurso 2021_ramo 33_modalidad 1_prog_pres 4_tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2884672.72, modificado 2884672.72]]	OP0161 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUCIBENITO JUÁREZ GARCIA, TRAMO: CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE ANDRES SANCHEZ MINGALLANES - 17792	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	17792	5		11,690	11,105	0	[meta1 [unidad_medida litros breteles, meta 370.0, meta_modificada 370.0]]
2021	5	TAB210402017997	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios	2021	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios	679,326.42	676,976.00	011 [objeto_recurso 2021_ramo 33_modalidad 1_prog_pres 4_tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 679326.42, modificado 676976.00]]	OP0046 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 195491	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	195491	5		150	147	0	[meta1 [unidad_medida Piezas, meta 75.0, meta_modificada 75.0]]
2021	5	TAB210402018017	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios	2021	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios	547,500.57	545,890.52	011 [objeto_recurso 2021_ramo 33_modalidad 1_prog_pres 4_tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 547500.57, modificado 545890.52]]	OP0047 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 195670	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	195670	5		65	61	0	[meta1 [unidad_medida Piezas, meta 57.0, meta_modificada 57.0]]
2021	5	TAB210402018036	Proyecto de inversión	2021	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios	2021	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales para Entidades Federales y Municipios	2,748,251.94	2,558,461.55	011 [objeto_recurso 2021_ramo 33_modalidad 1_prog_pres 4_tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2748251.94, modificado 2558461.55]]	OP0048 - PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE CONSCRIPTO ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 195818	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	195818	5		61	60	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2738.0, meta_modificada 2738.0]]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210402016726	1	tipo1 [cve_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE ROSA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENITO JUAREZ GARCIA SOBRE LA QUISIERA SAN JUDAS TADEO, km. 92.65405468, tel. 18.53872097]	09-08-2021	17-09-2021	2,884,672.72	2,884,672.72	2,884,672.72	2,884,672.72	2,884,672.72	tipo1 [cve_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-066-OP06162021, contratista:CONSTRUCTORA A COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS OYU S A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2914789.07, importe_modificado:3500000.0]	[meta1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0]]	[2016726/proyecto_INICIO, 2016726/proyecto_FIN, 2016726/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402017897	1	tipo1 [cve_municipio:3, localidad:25, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA LA ESTRELLA 86752 LA ESTRELLA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LA ESTRELLA Y POR CARRE COSTERA DEL GOLFO CIUDAD DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA, km.-92.58236844, tel. 18.60136315]	13-09-2021	22-09-2021	676,976.00	676,976.00	676,976.00	676,976.00	676,976.00	tipo1 [cve_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-071-OP06062021, contratista:RUARKAR SOLUCIONES S A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:676928.42, importe_modificado:70000.0]	[meta1 [unidad_medida:Piezas, avance:75.0]]	[2017597/proyecto_INICIO, 2017597/proyecto_FIN, 2017597/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402018017	1	tipo1 [cve_municipio:3, localidad:43, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 86764 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR CARRE COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3, km.-92.84621999, tel. 18.41720163]	13-09-2021	22-09-2021	545,890.92	545,890.92	545,890.92	545,890.92	545,890.92	tipo1 [cve_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-071-OP06072021, contratista:RUARKAR SOLUCIONES S A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:547598.57, importe_modificado:570000.0]	[meta1 [unidad_medida:Piezas, avance:57.0]]	[2018017/proyecto_INICIO, 2018017/proyecto_PROCESO, 2018017/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[plus1: [observacion: VERIFICAR PAGADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaproghe, fecha:2022-07-04], obs2: [observacion: VERIFICAR PAGADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaproghe, fecha:2022-07-04], obs3: [observacion: VERIFICAR PAGADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaproghe, fecha:2022-07-04], obs4: [observacion: VERIFICAR PAGADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaproghe, fecha:2022-07-04]]
TAB210402018036	1	tipo1 [cve_municipio:3, localidad:30, direccion: CALLE CONSCRITO PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86784 FRANCISCO I MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, POR CARRE COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCA, km.-92.72643378, tel. 18.46781439]	13-09-2021	01-11-2021	2,558,461.55	2,558,461.55	2,558,461.55	2,558,461.55	2,558,461.55	tipo1 [cve_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-072-OP06082021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2748251.94, importe_modificado:3000000.0]	[meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2675.0]]	[2018036/proyecto_INICIO, 2018036/proyecto_FIN, 2018036/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB210402018052	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				477,498.95	456,700.95	(#1) EjeC, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog.pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 477498.95, modificado 456700.95]]	OP0049 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO, CLAVE 27EJH1802 - 195992	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	195992	S		83	79	0	[meta 1] [unidad_medida:Auto, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]
2021	5	TAB210402018720	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,562,196.52	2,536,181.57	(#1) EjeC, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog.pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2562196.52, modificado 2536181.57]]	OP0051 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, DE LA CALLE PASO SAN ROMAN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 209440	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	209440	S		49	45	0	[meta 1] [unidad_medida:Kilometros lineal, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]
2021	5	TAB210402018737	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				339,381.57	335,984.14	(#1) EjeC, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog.pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 339381.57, modificado 335984.14]]	OP0169 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE HERMENEGILDO CALZADA, ESQUINA CALLE IGNACIO ALLENDE - 206609	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	206609	S		11,690	11,105	0	[meta 1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 163.0, meta_modificada 163.0]]
2021	5	TAB210402018763	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				398,518.43	394,540.15	(#1) EjeC, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog.pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 398518.43, modificado 394540.15]]	OP0170 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, ESQUINA CALLE CONSTITUCIÓN - 207085	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	207085	S		520	300	0	[meta 1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 198.0, meta_modificada 198.0]]

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021**



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB21040201062	1	[geo1 [ave_municipio 3, localidad 17, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA CHICHICASTE IBA SECCION, 86756 CHICHICASTE IBA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y FRONTERA T.C. JALAPA JUVIITA TABASCO FRONTERA MARCHE DE MORFIN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, ln: 92 43193974, lr: 18 30391152]]	13-09-2021	27-10-2021	456,700.55	456,700.55	456,700.55	456,700.55	456,700.55	[keto1 [ipo_obra Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-073-OP068/021, contratista GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 47148.56, importe_modificado: 500000.0]]	[meta1 [unidad_medida: Avanz. Avance 1.0]]	[2018052]proyecto_INICIO, 2018052]proyecto_FIN, 2018052]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402018720	1	[geo1 [ave_municipio 3, localidad 85, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN COLONIA SAN ROMAN, 86753 SAN ROMAN, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA COAD. DEL CARMEN MEXICO 180 O CRUZANDO EL PUENTE FEDERAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, ln: 92 60156029, lr: 18 5157383]]	01-09-2021	20-09-2021	2,539,181.57	2,539,181.57	2,539,181.57	2,539,181.57	2,539,181.57	[keto1 [ipo_obra Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-074-OP021/021, contratista ROCA FUERTE OBRAS Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 2592196.52, importe_modificado: 2800000.0]]	[meta1 [unidad_medida: Kilometro lineal, avance 1.0]]	[2018720]proyecto_INICIO, 2018720]proyecto_FIN, 2018720]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402018737	1	[geo1 [ave_municipio 3, localidad 1, direccion: CALLE HERMENEGILDO CAL ENVA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ISBAICO ALLENDE Y DIRIGETE AL NORTE POR BENITO JUAREZ GARCIA HACIA JUAN ALDAMA A 550 M ALA VUELTA DE LA ESCUELA DEL ESTADO, ln: 92 64800781, lr: 18 5368457]]	01-09-2021	20-09-2021	335,984.14	335,984.14	335,984.14	335,984.14	335,984.14	[keto1 [ipo_obra Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-075-OP018/021, contratista CONSTRUCTORA A COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DELUS S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 339301.57, importe_modificado: 450000.0]]	[meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 163.0]]	[2018727]proyecto_INICIO, 2018727]proyecto_FIN, 2018731]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402018763	1	[geo1 [ave_municipio 3, localidad 1, direccion: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y DIRIGETE AL OESTE POR JUAN ALDAMA HACIA BENITO JUAREZ GARCIA A 1 KM A MEDIA CUADRA DE LA FERRETERIA MENDO, ln: 92 64648121, lr: 18 53518834]]	01-09-2021	20-09-2021	394,540.15	394,540.15	394,540.15	394,540.15	394,540.15	[keto1 [ipo_obra Obra, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-075-OP017/021, contratista CONSTRUCTORA A COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DELUS S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 395518.46, importe_modificado: 430000.0]]	[meta1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 198.0]]	[2018763]proyecto_INICIO, 2018763]proyecto_FIN, 2018763]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB21040200412	Proyecto de inversión	2021	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				421,898.73	418,097.35	(F1) [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_gres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 421898.73, modificado 418097.35]	OP0153 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MERO ALFONSO CAPARROSO, CLAVE C C T 2DPH1179W - 22736	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	22736	S		412	398	0	(meta1 [unidad_medida Comedores], meta 1.0, meta_modificada 1.0)
2021	5	TAB21040202357	Proyecto de inversión	2021	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				3,600,000.00	3,570,214.07	(F1) [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_gres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3600000.0, modificado 3570214.07]	OP0014 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRALCICO, GUARDACIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUCION TRAMU CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE PROGRESO - 29673	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	29673	S		11,690	11,105	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados], meta 290.0, meta_modificada 290.0)
2021	5	TAB21040202654	Proyecto de inversión	2021	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				534,739.07	529,404.89	(F1) [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_gres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 534739.07, modificado 529404.89]	OP0019 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO PREESCOLAR INDIGENA LUIS DONALDO COLOSIO MARRIETA CLAVE C C T 2ZDCC0051E - 25119	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	25119	S		205	201	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados], meta 200.0, meta_modificada 200.0)
2021	5	TAB21040202621	Proyecto de inversión	2021	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios				834,519.11	828,492.59	(F1) [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_gres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 834519.11, modificado 828492.59]	OP0208 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO 26 EN VILLA VICENTE, GUERRERO - 25148	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	25148	S		49	46	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados], meta 250.0, meta_modificada 250.0)

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210402020412	1	[pro1 [municipio:3, localidad:15, direccion CALLE PRINCIPAL VILLA CUARTEMOC, 86762 CUARTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HONORATO ANGELES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 180 0 Y COMALCALC. ln: -92 95492124, ut: 18 4080009]	09-08-2021	15-09-2021	418,097.35	418,097.35	418,097.35	418,097.35	418,097.35	[foto1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-BOOTS3M33 063-OP01532021, contratista:RUBEN R SOLUCIONES S A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:421888.73, importe_modificado:435000.0]	[meta1 [unidad_medida:Comedoro], avance:1 (0)]	[2020412]proyecto_BIUDO, 2020412]proyecto_FIN, 2020412]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402022357	1	[pro1 [municipio:3, localidad:1, direccion CALLE CONSTITUCION COLONIA EL GUARAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ INSGALLANES Y CALLE PROGRESO, A 1.9 KM TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA CALLE JUAN ADAM ESQUIVA BENITO JUÁREZ CERCA DE LA UN, ln: -92 84880971, ut: 18 54300215]	12-04-2021	10-06-2021	3,570,214.07	3,570,214.07	3,570,214.07	3,570,214.07	3,570,214.07	[foto1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-BOOTS3M33 017-OP00142021, contratista:CARLOS FERNANDO RUIZ PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3600000.0, importe_modificado:3750000.0]	[meta1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:256 (0)]	[2022357]proyecto_BIUDO, 2022357]proyecto_FIN, 2022357]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402020584	1	[pro1 [municipio:3, localidad:56, direccion CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMON SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINIA Y CALLE FRANCISCO I MADRERO, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA [LOCALIDAD SE. ln: -92 8198397, ut: 18 3436167]	12-04-2021	26-05-2021	529,404.89	529,404.89	529,404.89	529,404.89	529,404.89	[foto1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-BOOTS3M33 023-OP00192021, contratista:PARTIDO MONTEJO ALCOUDA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:534739.07, importe_modificado:550000.0]	[meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209 (0)]	[2020584]proyecto_BIUDO, 2020584]proyecto_FIN, 2020584]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402020621	1	[pro1 [municipio:3, localidad:61, direccion CALLE ROSA HERCES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 180 0 Y COMALCALC. ln: -92 89909673, ut: 18 3037 1169]	12-07-2021	25-08-2021	828,492.59	828,492.59	828,492.59	828,492.59	828,492.59	[foto1 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-BOOTS3M33 045-OP00192021, contratista:ANA MARIA HERRANDEZ MAY, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:830191.11, importe_modificado:900000.0]	[meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250 (0)]	[2020621]proyecto_BIUDO, 2020621]proyecto_FIN, 2020621]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB21040202649	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,500,000.00	3,474,839.35	[R1] [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3500000.0, modificado 3474839.35]	OP0040 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SABIARÓ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE REFORMA - CALLE GUINTE ARAUZ - 251597	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	251597	S	4,141	4,048	0	[meta1] [unidad_medida Metros lineales, meta 220.0, meta_modificada 220.0]
2021	5	TAB21040202682	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,228,617.70	2,229,617.70	[R1] [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2228617.7, modificado 2229617.7]	OP0123 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LA JOSE MARIA MORELOS TRAMO VERUSTIANO CARRANZA CALLE FRANCISCO MADRERO - 251705	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	251705	S	1,534	1,510	0	[meta1] [unidad_medida Kilómetros lineal, meta 1.0, meta_modificada 1.0]
2021	5	TAB210402030760	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				969,999.60	969,999.60	[R1] [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 969999.6, modificado 969999.6]	33801 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 265003	27	Tabasco	3	Centla	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	265003	N	0	0	0	[meta1] [unidad_medida SERVICIOS], meta 1.0, meta_modificada 1.0]	
2021	5	TAB210402039212	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,325,976.83	5,272,749.65	[R1] [cicb_recurso 2021, ramo 33, modalidad L, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5325976.83, modificado 5272749.65]	OP0172 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERALDO EN LA CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ CALLE CARLOS A HENDRADO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA 259333	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	259333	S	11,680	11,105	0	[meta1] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4031.0, meta_modificada 4031.0]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CABIETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB21040202849	1	[geo1 [cve_municipio 3, localidad 61, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTA ARAUZ, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERRIOSA CDAD DEL CARMEN MEDICO 180 O Y CORRALCOCO PARAISO EL, km - 92 8895451, lat 18 35173568]]	12-07-2021	09-09-2021	3,474,839.35	3,474,839.35	3,474,839.35	3,474,839.35	3,474,839.35	[cto1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-047-OP1042021, contratista ESCRIBAS TARAICENA GOMEZ, comecante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 3500000.0, importe_modificado 3000000.0]]	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, avance 220.0]]	[2020649]proyecto_INICIO, 2020649]proyecto_FIN, 2020649]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040202682	1	[geo1 [cve_municipio 3, localidad 56, direccion CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SIMON SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO IMADERO, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERRIOSA CDAD DEL CARMEN MEDICO 180 LA LOCALIDAD, km -92 50822564, lat 18 34291879]]	17-05-2021	15-07-2021	2,229,617.70	2,229,617.70	2,229,617.70	2,229,617.70	2,229,617.70	[cto1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-033-OP1232021, contratista GABRIEL REYES GONZALEZ, comecante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 3450000.0, importe_modificado 3500000.0]]	[meta1 [unidad_medida Kilometros lineal, avance 1.0]]	[2020660]proyecto_INICIO, 2020660]proyecto_FIN, 2020660]proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040203070	1	[geo1 [cve_municipio 3, localidad 1, direccion DADO QUE ES GASTO INDEBITO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km -92 652187, lat 18 531111]]	01-01-2021	30-09-2021	969,999.60	969,999.60	969,999.60	969,999.60	969,999.60	[cto1 [ipo_obra Servicios, numero_contrato PSP_MCT 0194_001_2021, contratista LUIS ALFONSO HERNANDEZ PASQUAL, comecante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 53687.89, importe_modificado 55000.0]]	[meta1 [unidad_medida SERVIDOR(S), avance 1.0]]	[2030700]proyecto_INICIO, 2030700]proyecto_PROCESO, 2030700]proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402039212	1	[geo1 [cve_municipio 3, localidad 1, direccion CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES COLONIA EL GUANAJAL, 86756 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO Y CALLE GREGORIO MEDRIZ, CALLE FELIPE JUSTO SIERRA, ANEX COSTADO DEL AUTO HOTEL FRONTERA EN LA ESCUINA POZONAO, km -92 64330096, lat 18 54569802]]	02-12-2021	21-12-2021	5,272,749.65	5,272,749.65	5,272,749.65	5,272,749.65	5,272,749.65	[cto1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-077-OP1122021, contratista JRAFAZA, S A DE C V, comecante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 5325076.83, importe_modificado 5400000.0]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3961.12]]	[2020212]proyecto_INICIO, 2020212]proyecto_FIN, 2020212]proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB210402040363	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal				1,064,713.57	1,054,018.56	[1] (icab_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnes_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1064713.57, modificado 1054018.56)	OP0173 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NUBRES SANCHEZ MAGALANES TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ CALLE CARLOS A. MADRACAZ EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA. - 304242	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	304242	S	11,690	11,105	0	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 906.0, meta_modificada 906.0]	
2021	5	TAB210402040506	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal				4,406,262.04	4,371,209.68	[1] (icab_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnes_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4406262.04, modificado 4371209.68)	OP0174 - PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE EDUARDES NOTARIO, ENTRE LAS CALLES NICOLAS TOACHE - CALLE SOTERO HERNANDEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 304937	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	304937	S		53	48	0	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6408.0, meta_modificada 6408.0]
2021	5	TAB210402040618	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal				2,358,782.10	2,012,789.07	[1] (icab_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnes_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2358782.1, modificado 2012789.07)	OP0175 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA CALLE DE MAYO, TRAMO CALLE JUAN ESCUTIA-CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO. - 305545	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	305545	S	4,140	4,048	0	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2473.0, meta_modificada 2473.0]	
2021	5	TAB210402040633	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal				1,501,402.46	1,585,503.58	[1] (icab_recurso_2021_ramo_33_modalidad_1_prog_pnes_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1501402.46, modificado 1585503.58)	OP0176 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTOS DESOLADO, TRAMO CALLE IGANCIO RAYON - CALLE FRANCISCO JAVIER MIRA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 305661	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	305661	S	11,690	11,105	0	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1154.0, meta_modificada 1154.0]	

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402040363	1	[geo1 [jve_municipio 3, localidad 1, direccion: CALLE ANDRES SANCHEZ MICALANES COLONIA EL GUANAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE FERRERICO CARLOS ALBERTO MADRAZO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALZADA FELIPE JUSTO SIERRA, AHN COSTADO DEL AUTO HOTEL FRONTERA EN LA ESQUINA, km. 92 64312292, lat: 18 54536191]	02-12-2021	21-12-2021	1,054,018.56	1,054,018.56	1,054,018.56	1,054,018.56	1,054,018.56	[esto1 [tipo_obra Otra, numero_contrato CO-D00TSM-33-477-OP01752021, contratista: RFAZA, S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 1064713.57, importe_modificado: 1150000.0]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 824.22]]	[2040353proyecto_NICO, 2040353proyecto_FIN, 2040353proyecto_PROCESO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402040506	1	[geo1 [jve_municipio 3, localidad 62, direccion: CALLE EDUARDES NOTARIO COLONIA LA VICTORIA, 86252 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SOTERO HERNANDEZ Y CALLE NICOLAS TOMACHE, CALLE EPLIMANO GOMEZ POR CARR COSTERA DEL GOLFO CDAD DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CD, km. 92 63327401, lat: 18 59154619]]	02-12-2021	21-12-2021	4,371,209.68	4,371,209.68	4,371,209.68	4,371,209.68	4,371,209.68	[esto1 [tipo_obra Otra, numero_contrato CO-D00TSM-33-475-OP01742021, contratista: ESCOBAR TARASCIA GOMEZ convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 4371209.68, importe_modificado: 4450000.0]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 648.0]]	[2040500proyecto_NICO, 2040500proyecto_FIN, 2040500proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402040618	1	[geo1 [jve_municipio 3, localidad 61, direccion: CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MARRANO MITAMOROS, CALLE ROCKFO LOPEZ MATEOS POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD DEL CARMEN MEXICO 18, km. 92 8910548, lat: 18 3889829]]	02-12-2021	21-12-2021	2,012,789.07	2,012,789.07	2,012,789.07	2,012,789.07	2,012,789.07	[esto1 [tipo_obra Otra, numero_contrato CO-D00TSM-33-018-OP01750021, contratista: CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUERO, S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 2052762.1, importe_modificado: 2450000.0]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 2473.9]]	[2040618proyecto_NICO, 2040618proyecto_FIN, 2040618proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402040633	1	[geo1 [jve_municipio 3, localidad 1, direccion: CALLE SANTOS DEGOLLADO SECTOR 177, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MIA Y CALLE IGNACIO RAYON, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SANTOS, km. 92 6402923, lat: 18 52567732]]	02-12-2021	21-12-2021	1,585,503.58	1,585,503.58	1,585,503.58	1,585,503.58	1,585,503.58	[esto1 [tipo_obra Otra, numero_contrato CO-D00TSM-33-080-OP01760021, contratista: CAP TERRACERIAS Y CAMBIOS S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 161402.46, importe_modificado: 1650000.0]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 1157.39]]	[2040633proyecto_NICO, 2040633proyecto_FIN, 2040633proyecto_PROCESO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	5	TAB210402040779	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021			2,628,119.95	2,606,266.03	(R1) Ejec. recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2628119.95, modificado 2606266.03)	OP0177- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERRILLUCO EN LA CALLE QUINTANA ROO, TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE JUAN DE ORRALVA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 30658	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte e y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	30659	5		11,890	11,105	0	[meta 1: unidad_medida Micro Cuadrados, meta 2463.0, meta_modificada 2463.0]
2021	5	TAB210402041453	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021			2,657,452.70	2,657,452.70	(R1) Ejec. recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2657452.7, modificado 2657452.7)	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 309139	27	Tabasco	3	Centla	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	309139	N		0	0	0	[meta 1: unidad_medida Vehiculos, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	
2021	5	TAB210402043240	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021			272,727.14	272,727.14	(R1) Ejec. recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 272727.14, modificado 272727.14)	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 315577	27	Tabasco	3	Centla	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	315577	N		0	0	0	[meta 1: unidad_medida Vehiculos, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	
2021	5	TAB210402043247	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021			194,084.24	194,084.24	(R1) Ejec. recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 194084.24, modificado 194084.24)	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 315588	27	Tabasco	3	Centla	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	315588	N		0	0	0	[meta 1: unidad_medida Vehiculos, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	

[Handwritten signature and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEDREFERENCIA	GEODREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210402040779	1	[geo:1; geo_municipio:3; localid:1; direccion CALLE QUINTANAR ROO SECTORES 177, 86350 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZASAGUZA Y CALLE GRUAVIA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, LA AREA DE DEDICACION DE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA QUINTANARRO DENTRO DEL, km.-92 64891605, lat 18 52855125]	02-12-2021	21-12-2021	2,606,266.03	2,606,266.03	2,606,266.03	2,606,266.03	2,606,266.03	[cto:1; tipo_obra Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM33-081-OP017/2021, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2628199.95, importe_modificado:2650000.0]	[meta:1; unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2452.98]	[2040779; proyecto_INICIO, 2040779; proyecto_FIN, 2040779; proyecto_PROCESO]	En Ejecuci	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402041453	1	[geo:1; geo_municipio:3; localid:1; direccion DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km.-92 652187, lat 18 530111]	04-02-2021	04-09-2021	2,657,452.70	2,657,452.70	2,657,452.70	2,657,452.70	2,657,452.70	[cto:1; tipo_obra:Amendamientos, numero_contrato:AR-UMCTI 35_004_2021, contratista:JOSE LUIS LOPEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2657452.7, importe_modificado:2705500.0]	[meta:1; unidad_medida:Vehiculos, avance:10.0]	[2041453; proyecto_INICIO, 2041453; proyecto_FIN, 2041453; proyecto_PROCESO]	En Ejecuci	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402043240	1	[geo:1; geo_municipio:3; localid:1; direccion DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km.-92 652187, lat 18 530111]	06-09-2021	30-09-2021	272,727.14	272,727.14	272,727.14	272,727.14	272,727.14	[cto:1; tipo_obra:Amendamientos, numero_contrato:AR-UMCTI 35_004_2021, contratista:JOSE LUIS LOPEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:272727.14, importe_modificado:285000.0]	[meta:1; unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0]	[2043240; proyecto_INICIO, 2043240; proyecto_FIN, 2043240; proyecto_PROCESO, 2043240; proyecto_FIR]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402043247	1	[geo:1; geo_municipio:3; localid:1; direccion DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km.-92 652187, lat 18 530111]	03-11-2021	31-12-2021	194,084.24	194,084.24	194,084.24	194,084.24	194,084.24	[cto:1; tipo_obra:Amendamientos, numero_contrato:AR-UMCTI 197_651_2021, contratista:JR ESTETICA AUTOMOTRIZ, S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:194084.27, importe_modificado:230000.5]	[meta:1; unidad_medida:Vehiculos, avance:3.0]	[2043247; proyecto_INICIO, 2043247; proyecto_FIN, 2043247; proyecto_PROCESO]	En Ejecuci	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB21042049116	Proyecto de inversión	2021	33	1004 FAIS (Municipal y de las Denuncias para Entidades Federativas del Distrito Federal)	2021	33	1004 FAIS (Municipal y de las Denuncias para Entidades Federativas del Distrito Federal)	1,864,042.43	1,844,723.26	(1) (icb, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. gsm 4, tipo recurso FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1864042.43, modificado 1844723.26)	OP0179 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALUCO EN LA CALLE RIO SAN PEDRO TRAMO CALLE PROLONGACION IGUAICO RAYON - CALLE RIO GRUAVIA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 336379	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte e y validados	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	336379	5	11,600	11,105	0	(meta): (unidad_medida literos Cuadrados, meta 1655 0, meta_modificada 185 5 0)
2021	5	TAB21042014935	Proyecto de inversión	2021	MUNICIPAL	MUNICIPAL	2021	33	1004 FAIS (Municipal y de las Denuncias para Entidades Federativas del Distrito Federal)	622,496.67	309,817.37	(1) (icb, recurso 2021, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal, para Programa Municipal, monto 312679.3, modificado 0 0), (2) (icb, recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog. gsm 4, tipo recurso FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 309817.37, modificado 309817.37)	OP0136 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 141177	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	141177	5	28	25	0	(meta): (unidad_medida Piezas, meta 34 0, meta_modificada 34 0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210402049116	1	[geo1] [pov_municipio 3, localidad 1, direccion: CALLE SAN PEDRO SECTOR 0181, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GRUAKUA Y CALLE IGNACIO RAYON, SOBRE LA TIENDA DE NOMBRE LE PETITE PATTY BOUTIQUE A UN COSTADO DE LA LAGUNA FONHAPO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBR, km- 52.4562237, lat: 18.52365459]	16-12-2021	27-12-2021	1,844,723.26	1,844,723.26	1,844,723.26	1,844,723.26	1,844,723.26	[cto1] [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-082-OP01750221, contratista OVIDIO RUIZ RAMON, comprobante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 1864042.43, importe_modificado: 1950300.0]	[meta1] [unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 1855.0]	[2049116] [proyecto_INICIO, 2049116] [proyecto_FIN, 2049116] [proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014935	1	[geo1] [pov_municipio 3, localidad 258, direccion: CALLE LEANDRO RANCHERA VICENTE GUERRERO, 86781 LEANDRO RANCHERA VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE LEANDRO RANCHERA VICENTE GUERRERO Y POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD, km- 92.87884597, lat: 18.42734792]	12-07-2021	21-07-2021	309,817.37	309,817.37	309,817.37	309,817.37	309,817.37	[cto1] [ipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-33-043-OP00342021, contratista ANA MARIA HERNANDEZ MAY, comprobante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 624600.94, importe_modificado: 680000.0]	[meta1] [unidad_medida Piezas, avance: 34.0]	[2014935] [proyecto_INICIO, 2014935] [proyecto_FIN, 2014935] [proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

RECCION DE PROGRAMACION

LIC. LILIA SALAS LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	5	5	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2021	5	5	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	160776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2021	5	5	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS
2021	5	5	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0005		2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167394	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2021	5	5	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162647	Índice de Dependencia Financiera
2021	5	5	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos
2021	5	5	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Resultado
004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Clases Indígenas y Proyectos Especiales) registrados en la MDS, para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	22 22222			22 22222			22 22222			100	Validado
004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	27 40741			27 40741			27 40741			100	Validado
004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50 37037			50 37037			50 37037			100	Validado
005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la perspectiva de registrar un incremento en el gasto para los distintos priorizados establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública, maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	(Just 1 (ciclo 2021) en 5 just Otras causas, usuario car (tabasco fecha: 27/06/22))		100	(Just 1 (ciclo 2021) en 5 just Otras causas, usuario car (tabasco fecha: 27/06/22))		100			100	Validado
005	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implementa una política recaudatoria para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen impuestos por predial, nomines y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3 07262	(Just 1 (ciclo 2021) en 5 just Otras causas, usuario car (tabasco fecha: 24/06/22))	3 07262	(Just 1 (ciclo 2021) en 5 just Otras causas, usuario car (tabasco fecha: 24/06/22))		3 3124	Otras causas	Lo recaudado se apropia a la programación sin embargo, la incidencia de la problemática se ve agravada por las consecuencias	Lo 92.76	Validado	
005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	24 56418	(Just 1 (ciclo 2021) en 5 just Otras causas, usuario car (tabasco fecha: 27/06/22))		24 56418	(Just 1 (ciclo 2021) en 5 just Otras causas, usuario car (tabasco fecha: 27/06/22))		100			407.1	Validado
005	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validado

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	5	5	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	410 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	0605	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	107309	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021



Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Estado
005	Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Entidad: Transferencias Federales Ejecutadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año 1 / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año 1) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	16 61517	(just 1 (ciclo 2021) m-5 just Otras causas, cuando así obtienen en base a una estimación al inicio del ejercicio 2021)	Los datos del ejercicio fiscal actual se obtienen en base a una estimación al inicio del ejercicio 2021	16 61517	(just 1 (ciclo 2021) m-5 just Otras causas, cuando así obtienen en base a una estimación al inicio del ejercicio 2021)	Los datos del ejercicio fiscal actual se obtienen en base a una estimación al inicio del ejercicio 2021	16 37923			98.56	Validado



PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

Reporte de Recursos Federales Transferidos

**Módulo
Evaluaciones**

(Del Desempeño de los Programas)

**CIERRE DEFINITIVO
2021**



Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO
3 - Centla



FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

3 - Centla

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2020

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

481,400.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

CONCERTALB S.C.

Coordinador de la Evaluación

ING. NORMA QUEVEDO AGUILAR

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la Consistencia y Resultados de los Programas Presupuestarios: K003 Drenaje y Alcantarillado y K008 Carreteras, ejercicio 2020, a través del análisis y valoración de los elementos de diseño, planeación, cobertura y operación, para generar información y propuestas que mejoren su gestión y resultados.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El programa presupuestario K003 DRENAJE Y ALCANTARILLADO, contó para el ejercicio 2020 con un importe total del \$23,693,229.40 proveniente de dos fuentes de financiamiento: \$16,545,426.02 provenientes de los recursos del ramo general 33, FISM y con un importe de \$7,147,803.38 otorgados del Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos, Ramo 23. Del 100% de los recursos destinados al programa presupuestario, estos se destinaron a la atención de necesidades en 90.4% de las Zonas de Atención Prioritaria de la demarcación, y el 9.6% restante se ha destinado a la atención de 1 localidad de alta marginación; por lo que se considera que el destino del gasto es correcto. El programa presupuestario K008 CARRETERAS contó para el ejercicio 2020 con un importe total del \$26,611,314.51; provenientes de tres fuentes de financiamiento: del Ramo General 33, del Fondo de Infraestructura Social Municipal ¿ FISM- un importe de \$14,484,671.13, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades ¿ FISE- un importe de \$8,861,321.08 y del Ramo 23, del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos ¿ PROHIR (Hidrocarburos)- un importe de \$3,265,322.30. Los procesos de evaluación del desempeño han sido constantes y sus recomendaciones han sido atendidas de manera paulatina, pero se han ido concentrando en incrementar los elementos de planeación. Hay un uso y destino pertinente de los recursos económicos al orientarlos hacia localidades con los más altos grados de vulnerabilidad. La orientación del gasto es adecuada al utilizar como método de selección de obras los datos del Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social de la Secretaría de Bienestar, así como los indicadores de pobreza y marginación del CONEVAL.



www.shcp.gob.mx



Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RESUMEN_EJECUTIVO_ EVALUACION_PP- K003_y_K008- CENTLA2020.pdf	Para mejorar el desempeño en la actividad del sector público, es imprescindible contar con informaci
Evaluación integral	Informe_Final- Evaluacion_Centla- 2020.zip	Informe Final de la evaluación al programa presupuestario K003 Drenaje y Alcantarillado
Anexos	ANEXO-1_DIFUSION- EVALUACION- 2021_Centla.pdf	Formato de difusión



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



LIC. LLUVIA SALAS LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

