



ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08



En la Ciudad y Puerto de Frontera, Municipio de Centla, Estado de Tabasco; siendo las doce horas con tres minutos del día **Seis de Octubre del año Dos Mil Veintitrés**, reunidos en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco; en la Calle Aldama S/N; los C. Integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), la Lic. Lluvia Salas López, Presidente Municipal de Centla y Presidente del COPLADEMUN; el Lic. Juan Sánchez Hernández, Secretario del Ayuntamiento y Secretario Técnico del COPLADEMUN; el Prof. Ricardo Hernández Cornelio, Director de Programación y Coordinador del COPLADEMUN; con la finalidad de analizar el Informe del estado físico y financiero que guardan las Obras y Acciones del Ramo General "33" Fondo III y Fondo IV, correspondiente de Enero a Octubre del 2023, bajo el siguiente orden del día, previamente circulada:

1. Presentación del Presídium.
2. Verificación del Quórum.
3. Informe del estado físico y financiero que guardan las Obras y Acciones del Ramo General "33" Fondo III y Fondo IV, correspondiente de Enero a Octubre del 2023.
4. Firma del Acta.
5. Clausura de la Asamblea.

**Punto 1.-** Aperturada la sesión y realizada la presentación del Presídium por parte del Prof. Ricardo Hernández Cornelio, Director de Programación y Coordinador del COPLADEMUN, el de la voz expresó: "solicito de la manera más atenta, al Lic. Juan Sánchez Hernández, Secretario del Ayuntamiento y Secretario Técnico del COPLADEMUN, proceda a la verificación del Quórum para continuar con el desarrollo de esta sesión".

**Punto 2.-** Por lo que una vez verificada la asistencia de los integrantes del COPLADEMUN; el Secretario Técnico del COPLADEMUN, el Lic. Juan Sánchez Hernández, manifestó: "se encuentran presentes todos los convocados, por lo que existe Quórum legal para continuar con la sesión".

**Punto 3.-** Acto seguido, la Lic. Lluvia Salas López, Presidente Municipal y Presidente del COPLADEMUN, concede el uso de la voz a el Prof. Ricardo Hernández Cornelio, Director de Programación y Coordinador del COPLADEMUN, para que abunde con la explicación del estado físico y financiero que guardan las Obras y Acciones del Ramo General "33" Fondo



**ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08**



III y Fondo IV, correspondientes de Enero a Octubre de 2023, según información proporcionada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y la Dirección de Seguridad Pública, avalada por la Contraloría Municipal.

Atenta a las indicaciones del presidente del COPLADEMUN, el Prof. Ricardo Hernández Cornelio, Director de Programación y Coordinador del COPLADEMUN, se sirve informar los avances y alcances obtenidos en los Proyectos que a continuación se enlistan:

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. REPORTE DE OBRAS ACUMULADO CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 2023								
Proyecto	Descripción	Localidad	Presupuesto Modificado	Devengado	Meta	Población Beneficiada	Avance Físico %	Avance Finan. %
AD0011	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE UNA TONELADA, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 Frontera,CD	9,396.00	9,396.00	1.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0012	ADQUISICION DE UNA BASCULA CON ESTADIMETRO, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 Frontera,CD	0.00	0.00	1.0000 PIEZA	0		0.00
AD0044	ADQUISICION DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CENTLA (2 COMPUTADORAS CORE I5 12 GENERACION, SSD 256 GB, RAM 8 GB, PANTALLA 23.8") PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0001 Frontera,CD	60,378.00	60,378.00	2.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0045	ADQUISICION DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CENTLA (1 COMPUTADORA CORE I7 12 GENERACION, SSD 512GB, RAM 8 GB, PANTALLA 23.8") PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0001 Frontera,CD	35,070.28	35,070.28	1.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0046	ADQUISICION DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CENTLA (2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL NEGRO 33 PP Y COLOR 15 PP) PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0001 Frontera,CD	19,022.74	19,022.74	2.0000 PIEZA	0	99	100.00
AD0047	ADQUISICION DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CENTLA (1 PLOTTER DE 24" MULTIFUNCIONAL INYECCION TERMICA DE TINTA) PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0001 Frontera,CD	100,920.00	100,920.00	1.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0048	ADQUISICION DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CENTLA (3 COMPUTADORAS CORE I5 12 GENERACION, SSD 256 GB, RAM 8 GB, PANTALLA 23.8") PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.	0001 Frontera,CD	90,567.00	90,567.00	3.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0049	ADQUISICION DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CENTLA (2 COMPUTADORAS CORE I7 12 GENERACION, SSD 512 GB, RAM 8 GB, PANTALLA 23.8") PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0001 Frontera,CD	70,140.56	70,140.56	2.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0050	ADQUISICION DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CENTLA (3 COMPUTADORAS CORE I5 12 GENERACION, SSD 256 GB, RAM 8 GB, PANTALLA 23.8") PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0001 Frontera,CD	90,567.00	90,567.00	3.0000 PIEZA	0	100	100.00



**ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08**



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
II AJUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

AD0051	ADQUISICION DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CENTLA (3 COMPUTADORAS CORE I5 12 GENERACION, SSD 256 GB, RAM 8 GB, PANTALLA 23.8") PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0001 Frontera,CD	90,567.00	90,567.00	3.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0052	ADQUISICION DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CENTLA (2 COMPUTADORAS CORE I7 12 GENERACION, SSD 512 GB, RAM 8 GB, PANTALLA 23.8") PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0001 Frontera,CD	70,140.56	70,140.56	2.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0053	ADQUISICION DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CENTLA (3 COMPUTADORAS CORE I5 12 GENERACION, SSD 256 GB, RAM 8 GB, PANTALLA 23.8") PARA LA COORDINACION DEL RAMO GENERAL 33.	0001 Frontera,CD	90,567.00	90,567.00	3.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0054	ADQUISICION DE HARDWARE Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE CENTLA (1 SCANNER DE CAMA PLANA C/ALI AUT, RESOLUCION OPTICA 1200 DPI, VELOCIDAD 40 PPM/80 IPM1) PARA LA COORDINACION DEL RAMO GENERAL 33.	0001 Frontera,CD	44,486.00	44,486.00	1.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0055	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (4 MINI SPLIT DE 1 TONELADA PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES)	0001 Frontera,CD	37,747.96	37,747.96	4.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0056	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (6 MINI SPLIT DE 2 TONELADAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES)	0001 Frontera,CD	128,064.00	128,064.00	6.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0057	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (1 MINI SPLIT DE 1 TONELADA PARA LA COORDINACION DEL RAMO GENERAL 33)	0001 Frontera,CD	9,436.99	9,436.99	1.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0058	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (2 MINI SPLIT DE 2 TONELADAS PARA LA COORDINACION DEL RAMO GENERAL 33)	0001 Frontera,CD	42,688.00	42,688.00	2.0000 PIEZA	0	100	100.00
AD0060	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO (UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES)	0001 Frontera,CD	21,344.00	21,344.00	1.0000 PIEZA	0	100	100.00
GC0057	PROGRAMACION DE RECURSOS, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023)	0001 Frontera,CD	1,035,611.01	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0080	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS (GASTOS INDIRECTOS)	0001 Frontera,CD	2,849,312.64	2,849,312.64	5.0000 VEHICULO	0	50	100.00
GC0084	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV 2023	0001 Frontera,CD	35,611.39	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0088	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2023	0001 Frontera,CD	4,379,774.14	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0095	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV 2023)	0001 Frontera,CD			1.0000 ACCION	0	75	100.00
GC0115	PROGRAMACION DE RECURSOS DE RAMO 33 FIV, REMANENTE 2020	0001 Frontera,CD	0.00	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0116	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DEL RAMO 33 FIV, REMANENTE 2018	0001 Frontera,CD	0.00	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0117	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV REMANENTE 2018	0001 Frontera,CD	2,000,000.00	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0118	APORTACION DE RECURSOS PARA EL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (ATLAS DE PELIGROS MUNICIPALES)	0001 Frontera,CD	0.00	0.00	1.0000 APORTACIÓN	0		0.00
GC0124	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FIII 2022 (INTERESES) REFRENDO	0001 Frontera,CD	0.00	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0125	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2022, REFRENDO	0001 Frontera,CD	0.00	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00

Clasificación parcial de información confidencial, de conformidad con los artículos 113, fracción I, V y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales décimo séptimo último párrafo y décimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y para la Elaboración de las Versiones Públicas; artículo 121 fracciones I, IV, XIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de acuerdo al acta de clasificación CTC/EXT/037/2023 del 24 de marzo de 2023.



**ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08**



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
EL GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

GC0132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0001 Frontera,CD	13,723,365.00	13,723,365.00	1.0000 SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA	0	45	100.00
GC0170	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DE RAMO GENERAL 33 FIV, INTERESES 2018	0001 Frontera,CD	6.44	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0171	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DE RAMO GENERAL 33 FIV, INTERESES 2019	0001 Frontera,CD	120.27	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0172	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DE RAMO GENERAL 33 FIV, INTERESES 2020	0001 Frontera,CD	6,783.31	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0188	ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES MEDIANTE EL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0001 Frontera,CD	736,988.53	736,988.53	1.0000 APORTACIÓN	22795	100	100.00
GC0209	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FIII, INTERESES 2023	0001 Frontera,CD	540,250.65	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0210	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FIV, INTERESES 2023	0001 Frontera,CD	6,236.12	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0214	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DE FISE, 2023 (ESTATAL)	0001 Frontera,CD	8,701.60	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0215	PROGRAMACION DE RECURSOS DE INTERESES DE FISE 2023 (MUNICIPAL)	0001 Frontera,CD	12,660.91	0.00	1.0000 ACCION	0		0.00
GC0217	APORTACION DE RECURSOS PARA EL CONVENIO MUNICIPIO DE CENTLA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	0001 Frontera,CD	22,551,740.76	22,551,740.76	1.0000 APORTACIÓN	0	70	100.00
GC0253	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera, CD	774,044.80	774,044.80	150.0000 LUMINARIA	22795	100	100.00
GC0254	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0007 Carlos A. Madrazo,CO	151,159.60	151,159.60	30.0000 LUMINARIA	640	100	100.00
GC0255	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0240 Ribera Alta de Cuauhtémoc, CO	52,089.80	52,089.80	10.0000 LUMINARIA	352	100	100.00
GC0256	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0021 Chilapa 1ra. Sección (Margen Izquierda),R A	255,014.40	255,014.40	50.0000 LUMINARIA	667	100	100.00
GC0257	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE	0016 Chicozapote 1ra. Sección,RA	73,030.12	73,030.12	15.0000 LUMINARIA	263	100	100.00
GC0258	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0031 Gobernador Cruz,CO	209,948.40	209,948.40	40.0000 LUMINARIA	1629	100	100.00
GC0259	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD EL GUAJUCO, MUNICIPIO CENTLA, TABASCO.	0072 El Guajuco,RA	52,089.80	52,089.80	10.0000 LUMINARIA	345	100	100.00
GC0260	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0082 La Sábana,EJ	211,769.60	211,769.60	40.0000 LUMINARIA	1193	100	100.00
GC0261	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0090 Francisco Villa,RA	150,822.04	150,822.04	30.0000 LUMINARIA	628	100	100.00
GC0262	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0250 El Carmen 1ra. Sección,RA	203,835.20	203,835.20	40.0000 LUMINARIA	372	100	100.00
GC0263	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0319 El Carmen 2da. Sección,RA	105,884.80	105,884.80	20.0000 LUMINARIA	308	100	100.00
GC0264	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0003 Benito Juárez,EJ	213,590.80	213,590.80	40.0000 LUMINARIA	625	100	100.00
GC0265	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0043 José María Morelos y Pavón,RA	80,353.20	80,353.20	15.0000 LUMINARIA	592	100	100.00
GC0266	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0091 Miguel Hidalgo 2da. Sección,RA	158,769.20	158,769.20	30.0000 LUMINARIA	732	100	100.00
GC0267	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0245 Libertad de Allende,RA	80,353.20	80,353.20	15.0000 LUMINARIA	210	100	100.00
GC0268	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0251 Constancia y Venecia,EJ	209,948.40	209,948.40	40.0000 LUMINARIA	923	100	100.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

GC0269	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0255 Miguel Hidalgo 1ra. Sección, RA	209,948.40	209,948.40	40.0000 LUMINARIA	584	100	100.00
GC0270	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SECTOR LA YUQUERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0004 Benito Juárez, RA	105,884.80	105,884.80	20.0000 LUMINARIA	2200	100	100.00
GC0271	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0279 San José del Carmen, RA	208,127.20	208,127.20	40.0000 LUMINARIA	2200	100	100.00
GC0272	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SECTOR JABONCILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0004 Benito Juárez, RA	105,884.80	105,884.80	20.0000 LUMINARIA	2200	100	100.00
GC0273	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE TABASQUILLO 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0058 Tabasquillo 2da. Sección, RA	104,974.20	104,974.20	20.0000 LUMINARIA	194	100	100.00
GC0274	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PORFÍAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0087 Las Porfías, RA	78,532.00	78,532.00	15.0000 LUMINARIA	236	100	100.00
GC0275	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0185 El Limón de Simón Sarlat, RA	131,416.40	131,416.40	25.0000 LUMINARIA	141	100	100.00
GC0276	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE PASO TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0324 Paso de Tabasquillo, RA	105,884.80	105,884.80	20.0000 LUMINARIA	388	100	100.00
GC0277	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0241 Adolfo López Mateos, CO	207,100.60	207,100.60	40.0000 LUMINARIA	674	100	100.00
GC0278	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0022 Emiliano Zapata, CO	156,037.40	156,037.40	30.0000 LUMINARIA	419	100	100.00
GC0279	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0242 Lazaro Cardenas, CO	208,127.20	208,127.20	40.0000 LUMINARIA	905	100	100.00
GC0280	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE EL BELLOTE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0070 El Bellote, CO	209,584.16	209,584.16	40.0000 LUMINARIA	571	100	100.00
GC0281	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0074 La Montaña, RA	151,159.60	151,159.60	30.0000 LUMINARIA	198	100	100.00
GC0282	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0071 Cañaveral, RA	158,885.20	158,885.20	30.0000 LUMINARIA	279	100	100.00
GC0283	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0280 Francisco Villa (Guano Solo), EJ	79,806.84	79,806.84	15.0000 LUMINARIA	322	100	100.00
GC0284	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0089 San Juan, CO	79,494.80	79,494.80	15.0000 LUMINARIA	799	100	100.00
GC0285	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0214 El Palmar, EJ	78,648.00	78,648.00	15.0000 LUMINARIA	87	100	100.00
GC0286	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE TRES BRAZOS, CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0059 Tres Brazos, EJ	106,000.80	106,000.80	20.0000 LUMINARIA	554	100	100.00
GC0289	CREACION DE MANUALES DE ORGANIZACION PARA DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0001 Frontera, CD	901,320.00	901,320.00	14.0000 MANUAL	0	40	100.00
GC0339	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0025 La Estrella, EJ	1,685,697.62	1,685,697.62	328.0000 PIEZA	1312	100	100.00
GC0340	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0024 Nueva Esperanza (San Pedrito), EJ	56,532.54	56,532.54	11.0000 PIEZA	44	100	100.00
GC0341	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DEL FAISAN DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0112 El Faisán, EJ	375,170.51	375,170.51	73.0000 PIEZA	292	100	100.00

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



# ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA ACTA No. 08



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
EL AVANCE CONSTITUCIONAL  
2017 - 2024

GC0342	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0216 Tembladeras ,EJ	179,876.27	179,876.27	35.0000 PIEZA	140	100	100.00
GC0343	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTLA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0045 Nuevo Centla,EJ	966,192.54	966,192.54	188.0000 PIEZA	752	100	100.00
GC0344	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ROVIROSA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0009 Carlos Rovirosa 2da. Sección,RA	128,483.05	128,483.05	25.0000 PIEZA	100	100	100.00
GC0345	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0062 La Victoria,EJ	1,099,814.91	1,099,814.91	214.0000 PIEZA	856	100	100.00
GC0346	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE ROVIROSA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0008 Carlos Rovirosa 1ra. Sección,EJ	616,718.64	616,718.64	120.0000 PIEZA	480	100	100.00
GC0347	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICOZAPOTE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0016 Chicozapote 1ra. Sección,RA	102,786.44	102,786.44	20.0000 PIEZA	80	100	100.00
GC0348	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0039 LIBERTAD DE ALLENDE,RA	179,876.27	179,876.27	35.0000 PIEZA	140	100	100.00
GC0349	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICOZAPOTE 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0105 Chicozapote 2da. Sección,RA	102,786.44	102,786.44	20.0000 PIEZA	80	100	100.00
GC0350	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0054 San Roque,RA	159,318.98	159,318.98	31.0000 PIEZA	124	100	100.00
GC0351	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0036 Ignacio Zaragoza,PO	335,184.32	335,184.32	50.0000 PIEZA	200	100	100.00
GC0352	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0071 Cañaveral,RA	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00
GC0353	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO) DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0280 Francisco Villa (Guano Solo),EJ	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00
GC0354	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0074 La Montaña,RA	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00
GC0355	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0089 San Juan,CO	134,073.73	134,073.73	20.0000 PIEZA	80	100	100.00
GC0356	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0250 El Carmen 1ra. Sección,RA	201,110.59	201,110.59	30.0000 PIEZA	120	100	100.00
GC0357	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0319 El Carmen 2da. Sección,RA	134,073.73	134,073.73	20.0000 PIEZA	80	100	100.00
GC0358	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0060 La Unión,RA	268,147.46	268,147.46	40.0000 PIEZA	160	100	100.00
GC0359	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0081 La Pimienta,EJ	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00



**ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08**



GC0360	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE 27 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0248 Veintisiete de Febrero,RA	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00
GC0361	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0082 La Sábana,EJ	335,184.32	335,184.32	50.0000 PIEZA	200	100	100.00
GC0362	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR CRUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0031 Gobernador Cruz,CO	201,110.59	201,110.59	30.0000 PIEZA	120	100	100.00
GC0363	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0094 Gregorio Méndez Magaña,RA	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00
GC0364	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0090 Francisco Villa,RA	134,073.73	134,073.73	20.0000 PIEZA	80	100	100.00
GC0365	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0007 Carlos A. Madrazo,CO	134,073.73	134,073.73	20.0000 PIEZA	80	100	100.00
GC0366	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0175 Francisco I. Madero,EJ	134,073.73	134,073.73	20.0000 PIEZA	80	100	100.00
GC0367	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0257 Kilómetro 18,RA	134,073.73	134,073.73	20.0000 PIEZA	80	100	100.00
GC0368	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERITA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0114 Fronterita,EJ	201,110.59	201,110.59	30.0000 PIEZA	120	100	100.00
GC0369	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA Y VENECIA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0251 Constancia y Venecia,EJ	335,184.32	335,184.32	50.0000 PIEZA	200	100	100.00
GC0370	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0003 Benito Juárez,EJ	67,036.86	67,036.86	10.0000 PIEZA	40	100	100.00
GC0371	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0043 José María Morelos y Pavón,RA	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00
GC0372	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0004 Benito Juárez,RA	268,147.46	268,147.46	40.0000 PIEZA	160	100	100.00
GC0373	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0279 San José del Carmen,RA	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00
GC0374	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0002 Alvaro Obregon (Santa Cruz),CO	335,184.32	335,184.32	50.0000 PIEZA	200	100	100.00
GC0375	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0091 Miguel Hidalgo 2da. Sección,RA	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00
GC0376	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GARCIA DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0252 García,CO	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00
GC0377	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SECTOR EL VERGEL DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0333 El Vergel de Allende	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08**



GC0378	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DEL SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0334 Luis Donaldo Colosio Murrieta	100,555.30	100,555.30	15.0000 PIEZA	60	100	100.00
GC0379	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0048 Quintín Aráuz,PO	335,184.32	335,184.32	50.0000 PIEZA	200	100	100.00
GC0380	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA	0092 Nueva Esperanza de Quintín Aráuz,CO	167,592.16	167,592.16	25.0000 PIEZA	100	100	100.00
GC0381	EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DE QUINTÍN ARAUZ, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0230 El Porvenir (De Quintín Arauz),EJ	1,232,036.00	1,232,036.00	13.0000 PLANTA	52	100	100.00
GC0382	EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0064 Boca Grande 1ra. Sección,RA	1,421,580.00	1,421,580.00	15.0000 PLANTA	60	100	100.00
GC0383	EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD BOCA GRANDE 2DA. SECCIÓN PAQUILLALITO, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0136 Boca Grande 2da. Sección (Paquillalito), RA	947,720.00	947,720.00	10.0000 PLANTA	40	100	100.00
GC0384	EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0116 Augusto Gómez Villanueva,E J	663,404.00	663,404.00	7.0000 PLANTA	28	100	100.00
OP0008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO UNO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ A CALLE ÁLVARO OBREGÓN, Y TRAMO DOS CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA (ANTES OP0228)	0001 Frontera,CD	1,680,411.19	1,680,411.19	1173.3100 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0009	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CARRETERA ESTATAL, TRAMO RA. BENITO JUÁREZ A VILLA IGNACIO ALLENDE DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MÁS 000, 1RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA ( ANTES OP0229)	0004 Benito Juárez,RA	6,042,934.11	6,042,934.11	6.0000 KILOMETRO	2200	100	100.00
OP0010	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CARRETERA ESTATAL, TRAMO RA. BENITO JUAREZ A VILLA IGNACIO ALLENDE DEL KM. 6 MÁS 000 AL KM. 6 MÁS 800 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA (ANTES OP0230)	0035 Ignacio Allende,VI	1,045,755.61	1,045,755.61	0.8000 KILOMETRO	3408	100	100.00
OP0011	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL MARÍA DEL CARMEN PAREDES SALDIVAR 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	553,757.00	553,757.00	2601.0100 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0012	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ, TRAMO CALLE CERRADA A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0015 Cuauhtémoc, VI	2,770,932.79	2,770,932.79	1797.8100 METRO CUADRADO	3589	100	100.00
OP0013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ, TRAMO CALLE CERRADA A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0015 Cuauhtémoc, VI	7,660,233.81	7,660,233.81	5784.8700 METRO CUADRADO	3589	100	100.00
OP0014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0036 Ignacio Zaragoza,PO	2,523,597.62	2,523,597.62	2265.6500 METRO CUADRADO	2327	100	100.00
OP0015	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0035 Ignacio Allende,VI	2,626,503.81	2,626,503.81	2520.3600 METRO CUADRADO	3408	100	100.00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



# ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA ACTA No. 08



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
EL ANÁLISIS CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

OP0016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0035 Ignacio Allende,VI	9,010,556.02	9,010,556.02	8188.5900 METRO CUADRADO	3408	100	100.00
OP0017	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MÉNDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	237,537.87	237,537.87	364.8000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE LEONA VICARIO A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	633,807.18	633,807.18	117.8000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0019	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MÉNDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	1,160,897.61	1,160,897.61	1029.0600 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MÉNDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	4,978,044.35	4,978,044.35	3755.8400 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0021	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	143,065.38	143,065.38	208.0000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	912,050.37	912,050.37	204.4000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0023	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	642,495.41	642,495.41	460.3800 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	1,709,925.13	1,709,925.13	1333.9600 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0025	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	1,313,329.39	1,313,329.39	67.6200 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0026	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	456,865.57	456,865.57	11.0000 LUMINARIA	22795	100	100.00
OP0029	5000492.- REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	0043 José María Morelos y Pavón,RA	4,595,978.00	4,595,978.00	2.1300 KILOMETRO	592	100	100.00
OP0030	5000493.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN	0105 Chicozapote 2da. Sección,RA	4,821,082.79	4,821,082.79	1.9400 KILOMETRO	455	100	100.00
OP0031	5000494.- CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO.	0001 Frontera,CD	1,199,162.60	1,199,162.60	230.7500 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0032	5000495.- CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO	0001 Frontera,CD	136,992.14	136,992.14	230.7500 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0033	5000496.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO	0001 Frontera,CD	924,535.13	924,535.13	493.0900 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0034	5000497.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO	0001 Frontera,CD	1,945,919.57	1,945,919.57	1552.3700 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0035	5000498.- CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	0001 Frontera,CD	133,754.90	133,754.90	246.2100 METRO LINEAL.	22795	100	100.00



**ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08**



OP0036	5000499.- CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	0001 Frontera,CD	1,268,966.40	1,268,966.40	246.2100 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0037	5000500.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA.	0001 Frontera,CD	976,622.15	976,622.15	727.0200 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0038	5000501.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	0001 Frontera,CD	2,564,251.49	2,564,251.49	1996.5100 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0039	5000502.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.	0334 Luis Donaldo Colosio Murrieta	4,054,707.45	4,054,707.45	1.6100 KILOMETRO	121	100	100.00
OP0042	5000503.- CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA.	0001 Frontera,CD	78,786.24	78,786.24	100.0000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0043	5000504.- CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA.	0001 Frontera,CD	730,791.95	730,791.95	96.2800 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0044	5000505.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA.	0001 Frontera,CD	528,117.89	528,117.89	655.0100 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0045	5000506.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA.	0001 Frontera,CD	1,549,248.34	1,549,248.34	1254.1500 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0047	5000507.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO, EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS.	0331 Caparroso,CO	3,041,947.08	3,041,947.08	0.9600 KILOMETRO	1886	100	100.00
OP0048	5000508.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	0062 La Victoria,EJ	3,953,547.66	3,953,547.66	1.1200 KILOMETRO	1162	100	100.00
OP0049	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRAMO UNO CALLES PERIMETRALES DEL PARQUE CENTRAL, Y TRAMO DOS DEL PARQUE CENTRAL A LA CALLE CONSTITUCIÓN CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 643.50, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0035 Ignacio Allende,VI	2,588,204.11	2,588,204.10	54.0000 LUMINARIA	3408	100	100.00
OP0050	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	119,639.93	119,639.93	174.3700 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0051	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	1,138,993.33	1,138,993.33	176.5000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0052	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO DE LA CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	535,449.36	535,449.36	451.5400 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO GONZÁLEZ, TRAMO CALLE IGNACIO MEJÍA A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	2,336,670.06	2,336,670.06	1838.0700 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0054	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO, TRAMO CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	2,684,200.94	2,684,200.94	601.5100 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0055	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	193,889.09	193,889.09	271.6900 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0056	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.	0001 Frontera,CD	1,348,761.40	1,348,761.40	275.0000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00



# ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA ACTA No. 08



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

OP0057	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	773,056.36	773,056.36	648.8000 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0058	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA,	0001 Frontera,CD	2,847,202.89	2,847,202.89	2356.7600 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0059	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0061 Vicente Guerrero,VI	550,194.41	550,194.41	842.6100 METRO LINEAL.	8188	100	100.00
OP0060	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0061 Vicente Guerrero,VI	3,060,173.22	3,060,173.22	833.7300 METRO LINEAL.	8188	100	100.00
OP0061	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0061 Vicente Guerrero,VI	1,933,329.78	1,933,329.78	1800.4900 METRO CUADRADO	8188	100	100.00
OP0062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO A CARRETERA COMALCALCO PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0061 Vicente Guerrero,VI	7,682,257.57	7,682,257.57	6592.2500 METRO CUADRADO	8188	100	100.00
OP0063	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	527,241.65	527,241.65	511.0600 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0064	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO DE CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	2,087,444.26	2,087,444.26	509.4000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	4,317,424.44	4,317,424.44	3227.4100 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0066	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	454,807.28	454,807.28	521.5000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0067	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	2,885,616.30	2,885,616.30	521.5000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0068	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	4,723,461.84	4,723,461.84	3554.5300 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0069	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO CENTLA, TABASCO.	0061 Vicente Guerrero,VI	1,914,216.36	1,914,216.36	1609.5100 METRO CUADRADO	8188	100	100.00
OP0070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0061 Vicente Guerrero,VI	6,081,064.45	6,081,064.45	5257.6400 METRO CUADRADO	8188	100	100.00
OP0071	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD POBLADO QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0048 Quintín Aráuz,PO	3,132,550.73	3,132,550.73	0.8100 KILOMETRO	1505	100	100.00



# ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA ACTA No. 08



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
EL GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

OP0072	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL URBANO, AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0001 Frontera,CD	4,639,014.12	4,639,014.12	1.0000 PROYECTO	22795	100	100.00
OP0073	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA COMALCALCO - PARAISO, TRAMO DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0035 Ignacio Allende,VI	2,325,392.51	2,325,392.51	1564.5400 METRO CUADRADO	3408	100	100.00
OP0074	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS TOACHE DIAZ CLAVE 27DPR1413K, DE LA LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA 2DA SECCION (SALSIPUEDES), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0050 Ribera Alta 2da. Sección (Salsipuedes ),RA	1,450,272.15	1,450,272.15	1.0000 TECHADO	568	100	100.00
OP0075	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL EMSAD NO. 42 CLAVE: 27EMS0042D, DE LA LOCALIDAD RA. CHICHICASTLE 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0017 Chichicastle 1ra. Sección,RA	2,221,059.18	2,221,059.18	1.0000 TECHADO	1505	100	100.00
OP0076	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS 2DA. ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	4,544,658.96	4,544,658.96	306.5000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0077	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	619,079.85	619,079.85	157.5000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0078	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	86,610.22	86,610.22	155.5000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0079	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	2,056,433.20	2,056,433.20	1703.6400 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0080	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD ARROYO POLO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0211 Arroyo Polo 2da. Sección,CO	719,999.70	719,999.70	427.1700 METRO CUADRADO	591	100	100.00
OP0081	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTO DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	84,778.88	84,778.88	112.0000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0082	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTO DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	617,850.04	617,850.04	112.0000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0083	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	726,905.14	726,905.14	667.3800 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0084	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTOS DEGOLLADO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	1,398,145.53	1,398,145.53	1100.9100 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0085	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO DE LA CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	1,583,292.27	1,583,292.27	274.1000 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0086	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	246,652.75	246,652.75	272.8500 METRO LINEAL.	22795	100	100.00
OP0087	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION, EN CALLES ADYACENTES AL PARQUE CENTRAL QUINTIN ARAUZ CARRILLO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	16,802,082.55	12,313,860.29	838.0000 METRO LINEAL.	22795	50	73.29



**ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08**



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
EL APUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2017 - 2024

OP0088	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO BACHEO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0035 Ignacio Allende,VI	327,587.72	327,587.72	224.3600 METRO CUADRADO	3408	100	100.00
OP0089	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HILDALGO Y COSTILLA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0001 Frontera,CD	843,192.98	843,192.98	655.8400 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILA, TRAMO JUAN ALDAMA A CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	2,392,789.56	2,392,789.56	1863.1200 METRO CUADRADO	22795	100	100.00
OP0091	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0005 Boca de Chilapa,RA	204,441.30	204,441.30	450.0000 METRO CUADRADO	863	100	100.00
OP0092	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA.	0005 Boca de Chilapa,RA	411,406.99	411,406.99	540.0000 METRO CUADRADO	863	100	100.00
OP0093	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CAÑAVERAL CORCOVADO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0264 Cañaveral Corcovado,R A	163,484.28	163,484.28	180.0000 METRO CUADRADO	126	100	100.00
OP0094	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE RÓMULO CACHÓN PONCE HORMIGUERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0227 Rómulo Cachón Ponce (Hormiguero) EJ	164,408.35	164,408.35	180.0000 METRO CUADRADO	38	100	100.00
OP0095	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE RÓMULO CACHÓN PONCE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0326 Rómulo Cachón	180,916.22	180,916.22	216.0000 METRO CUADRADO	16	100	100.00
OP0096	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSEN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0330 María del Rosario Gutiérrez Eskildsen,EJ	211,742.34	211,742.34	216.0000 METRO CUADRADO	43	100	100.00
OP0097	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA MIXTECA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0042 Mixteca 1ra. Sección,RA	174,085.75	174,085.75	180.0000 METRO CUADRADO	84	100	100.00
OP0098	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA MIXTECA 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0127 Mixteca 2da. Sección,RA	295,761.51	295,761.51	360.0000 METRO CUADRADO	248	100	100.00
OP0099	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA MIXTECA 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0128 Mixteca 3ra. Sección,RA	295,761.51	295,761.51	360.0000 METRO CUADRADO	268	100	100.00
OP0100	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN (TINTALILLO) MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0164 José María Morelos y Pavón (Tintalillo),R A	509,204.74	509,204.74	720.0000 METRO CUADRADO	148	100	100.00
OP0101	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LOS ÍDOLOS MARGEN DERECHA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0034 LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), RA	255,299.76	255,299.76	360.0000 METRO CUADRADO	88	100	100.00
OP0102	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0020 Chilapa 2da. Sección,RA	277,297.68	277,297.68	360.0000 METRO CUADRADO	500	100	100.00
OP0103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0020 Chilapa 2da. Sección,RA	180,736.14	180,736.14	300.0000 METRO CUADRADO	500	100	100.00
OP0104	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0040 Miguel Hidalgo,RA	148,924.58	148,924.58	180.0000 METRO CUADRADO	190	100	100.00
OP0105	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0023 Escobas (Chilapa Escoba),RA	132,504.48	132,504.48	300.0000 METRO CUADRADO	412	100	100.00
OP0106	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0023 Escobas (Chilapa Escoba),RA	271,801.21	271,801.21	360.0000 METRO CUADRADO	412	100	100.00
OP0107	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0021 Chilapa 1ra. Sección (Margen Izquierda),R A	271,801.22	271,801.22	360.0000 METRO CUADRADO	667	100	100.00
OP0108	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0021 Chilapa 1ra. Sección (Margen Izquierda),R	116,493.00	116,493.00	300.0000 METRO CUADRADO	667	100	100.00

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08**



		A						
OP0113	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0001 Frontera,CD	177,786.21	177,786.21	1.0000 EDIFICIO	22795	100	100.00
OP0114	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ, TRAMO CALLE QUINTIN ARAUZ A CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0061 Vicente Guerrero,VI	1,545,017.19	1,545,017.19	1936.6200 METRO CUADRADO	8188	100	100.00
OP0116	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERÍA EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0319 El Carmen 2da. Sección,RA	6,356,219.59	6,356,219.59	1.9200 KILOMETRO	308	100	100.00
OP0117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0049 Ribera Alta 1ra. Sección,RA	141,771.72	141,771.72	300.0000 METRO CUADRADO	40	100	100.00
OP0118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0306 Ribera Alta 2da. Sección,RA	213,096.06	213,096.06	450.0000 METRO CUADRADO	60	100	100.00
OP0119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0050 Ribera Alta 2da. Sección (Salsipuedes ),RA	301,081.25	301,081.24	450.0000 METRO CUADRADO	60	100	100.00
OP0120	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. RIBERA ALTA 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0147 Ribera Alta 3ra. Sección,RA	459,855.55	459,855.55	720.0000 METRO CUADRADO	80	100	100.00
OP0121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LAS TIJERAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0236 Las Tijeras,EJ	275,114.88	275,114.88	600.0000 METRO CUADRADO	80	100	100.00
OP0122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. CHICHICASTE 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0019 Chichicaste 3ra. Sección,RA	210,037.14	210,037.14	450.0000 METRO CUADRADO	60	100	100.00
OP0123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. HABLAN LOS HECHOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0315 Hablan los Hechos (Santa Rosa),EJ	191,654.52	191,654.52	300.0000 METRO CUADRADO	40	100	100.00
OP0124	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. CHICHICASTE 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0018 Chichicaste 2da. Sección,RA	459,855.55	459,855.55	720.0000 METRO CUADRADO	80	100	100.00
OP0125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0017 Chichicaste 1ra. Sección,RA	279,318.72	279,318.72	600.0000 METRO CUADRADO	80	100	100.00
OP0126	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. CHICHICASTE 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0017 Chichicaste 1ra. Sección,RA	459,855.55	459,855.55	720.0000 METRO CUADRADO	80	100	100.00
OP0127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. BOCA DE PANTOJA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0238 Boca de Pantoja,RA	312,695.34	312,695.34	450.0000 METRO CUADRADO	60	100	100.00
OP0128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. RIBERA ALTA SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0237 Ribera Alta Salsipuedes (Salsipuedes ),EJ	213,096.06	213,096.06	450.0000 METRO CUADRADO	60	100	100.00
OP0129	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0092 Nueva Esperanza de Quintín Araúz,CO	460,202.16	460,202.16	720.0000 METRO CUADRADO	80	100	100.00
OP0130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. RIBERA ALTA 1RA. SECCION SECTOR ENSENADA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0049 Ribera Alta 1ra. Sección,RA	142,415.52	142,415.52	300.0000 METRO CUADRADO	40	100	100.00
OP0131	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0323 Las Palmas,RA	230,101.08	230,101.08	360.0000 METRO CUADRADO	40	100	100.00
OP0132	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL SECTOR PUNTA EL MANGLAR, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0219 Punta el Manglar	109,245.55	109,245.55	144.0000 METRO CUADRADO	16	100	100.00
OP0133	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. TRES BRAZOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0059 Tres Brazos,EJ	208,340.64	208,340.64	450.0000 METRO CUADRADO	60	100	100.00
OP0134	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0213 Luis Echeverría Álvarez,EJ	378,423.41	378,423.41	540.0000 METRO CUADRADO	60	100	100.00
OP0135	05000570.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO, EL COCALITO.	0331 Caparroso,CO	3,668,069.95	3,668,069.95	1.6200 KILOMETRO	2062	85	100.00



**ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08**



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2017 - 2024

OP0136	05000571.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA SAN JOSÉ DEL CARMEN.	0279 San José del Carmen, RA	4,074,572.79	4,074,572.79	1.6900 KILOMETRO	589	90	100.00	
OP0137	05000572.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA.	0094 Gregorio Méndez Magaña, RA	4,817,742.62	4,817,742.62	2.0000 KILOMETRO	1035	35	100.00	
OP0138	05000573.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA EL GUAJUJO.	0072 El Guajuco, RA	2,585,538.60	2,585,538.60	1.0300 KILOMETRO	442	85	100.00	
OP0139	05000574.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.	0242 Lazaro Cardenas, CO	6,105,715.27	6,105,715.27	2.7800 KILOMETRO	1038	35	100.00	
OP0140	05000575.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA EL PORVENIR.	0077 El Porvenir, RA	1,587,689.91	1,587,689.91	0.6000 KILOMETRO	384	85	100.00	
OP0141	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUÁREZ CLAVE 27DPR1511L, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0021 Chilapa 1ra. Sección (Margen Izquierda), RA	467,726.65	467,726.65	1.0000 AULA		75	100.00	
OP0142	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, CLAVE 27DPR1036Z, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0035 Ignacio Allende, VI	458,188.49	458,188.49	1.0000 AULA		365	100.00	
OP0143	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL COLEGIO DE BACHILLEROS PLANTEL NÚM. 18 CLAVE 27ECB0020L DE LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0061 Vicente Guerrero, VI	2,253,692.60	2,253,692.60	1.0000 TECHADO		1208	30	100.00
OP0144	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE 27DPR1277X, EN LA LOCALIDAD DE LA COL. SAN JUAN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0089 San Juan, CO	488,377.71	488,377.71	73.5000 METRO LINEAL.		115	85	100.00
OP0145	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 2 CLAVE 27ECT0002L, EN LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0241 Adolfo López Mateos, CO	1,351,090.83	1,351,090.83	281.8000 METRO LINEAL.		412	50	100.00
OP0146	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PROF. JOSÉ EZEQUIEL CORTÁZAR MALDONADO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera, CD	1,235,700.57	1,235,700.57	1958.1100 METRO CUADRADO		23024	60	100.00
OP0147	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, DE LA LOCALIDAD COL. GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0031 Gobernador Cruz, CO	2,812,457.36	2,812,457.36	0.9100 KILOMETRO		1479	50	100.00
OP0148	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE LA COL. GARCÍA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0252 García, CO	2,917,804.71	2,917,804.71	1.7800 KILOMETRO		207	50	100.00
OP0149	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO URBANO, EN LA COLONIA SOL ARENA Y MAR, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera, CD	1,737,299.95	1,737,299.95	565.7100 METRO CUADRADO		23024	50	100.00
OP0150	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ADYACENTES AL PARQUE CENTRAL QUINTÍN ARAUZ CARRILLO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0001 Frontera, CD	1,397,149.97	483,812.07	714.9200 METRO CUADRADO		23024	70	34.63
OP0151	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS 3ERA. ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera, CD	2,962,576.69	2,962,576.69	84.0000 METRO LINEAL.		23024	55	100.00
OP0152	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, TRAMO CALLE FELIPE J. SERRA A CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera, CD	1,299,987.85	1,299,987.85	200.5000 METRO LINEAL.		23024	70	100.00
OP0153	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera, CD	2,586,943.12	2,586,943.12	48.0000 LUMINARIA		23024	70	100.00
OP0154	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, TRAMO UNO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A CALLE CUAUHTÉMOC Y TRAMO DOS CALLE FELIPE J. SERRA A CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera, CD	3,207,010.12	3,207,010.12	2089.2400 METRO CUADRADO		23024	70	100.00

*[Handwritten signature]*

*95*



**ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08**



OP0155	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, TRAMO UNO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A CALLE CUAUHTÉMOC Y TRAMO DOS CALLE FELIPE J. SERRA A CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	5,511,652.29	5,511,652.29	4151.3300 METRO CUADRADO	23024	70	100.00
OP0156	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FÚTBOL SOCCER BRENDA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	4,101,576.92	4,101,576.92	1.0000 OBRA	23024	70	100.00
OP0157	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	249,265.27	249,265.27	320.1000 METRO LINEAL.	23024	70	100.00
OP0158	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	1,846,695.27	1,846,695.27	320.1000 METRO LINEAL.	23024	70	100.00
OP0159	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	734,749.12	734,749.12	15.0000 LUMINARIA	23024	70	100.00
OP0160	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0001 Frontera,CD	1,053,012.41	1,053,012.41	805.3900 METRO CUADRADO	23024	70	100.00
OP0161	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	2,529,913.62	2,529,913.62	1874.8900 METRO CUADRADO	23024	70	100.00
OP0162	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	274,514.39	274,514.39	379.3000 METRO LINEAL.	23024	60	100.00
OP0163	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	2,357,601.86	2,357,601.86	379.3000 METRO LINEAL.	23024	60	100.00
OP0164	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0001 Frontera,CD	913,739.81	913,739.81	17.0000 LUMINARIA	23024	70	100.00
OP0165	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	0001 Frontera,CD	1,180,986.97	1,180,986.97	836.1500 METRO CUADRADO	23024	65	100.00
OP0166	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	0001 Frontera,CD	3,578,775.10	3,578,775.10	2614.0100 METRO CUADRADO	23024	55	100.00

Concluido el análisis del Informe del estado físico y financiero que guardan las Obras y Acciones del Ramo General "33" Fondo III y Fondo IV, correspondiente de Enero a Octubre de 2023, por el Prof. Ricardo Hernández Cornelio, Director de Programación y Coordinador del COPLADEMUN, y no habiendo observación alguna, se somete a votación de los integrantes del COPLADEMUN para su validación correspondiente, quedando validado por unanimidad.

**Punto 4.-** Considerando que es importante la firma de Acta de los asuntos tratados en esta Sesión, se declara un receso de quince minutos para dar tiempo a que se concluya la elaboración del Acta respectiva.



**ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTLA  
ACTA No. 08**



**Punto 5.-** Reanudada la Sesión, se llevó a cabo la firma del Acta, declarándose clausurados los trabajos de la Asamblea Plenaria, siendo las doce horas con cuarenta y nueve minutos del día **Seis de Octubre del Dos Mil Veintitrés**, firmando para constancia los que en ella intervinieron.



---

**Lic. Lluvia Salas López.**  
Presidente Municipal y Presidente  
del COPLADEMUN.



---

**Lic. Juan Sánchez Hernández**  
Secretario del Ayuntamiento y  
Secretario Técnico del  
COPLADEMUN.



---

**Prof. Ricardo Hernández  
Cornelio**  
Director de Programación y  
Coordinador del COPLADEMUN.